

**Carta nº 1360/2024 – Suprin/DP**

Porto Alegre/RS, 03 de maio de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,  
Diretor Geral,  
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan  
Porto Alegre/RS.

**Assunto:** Relatório Técnico de Fiscalização – RTF Fiscalização de Pressões de Verão 2024 em Tramandaí.

Senhor Diretor,

Vimos, através do presente, em atenção ao Ofício nº 432/2024-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização – RTF Fiscalização de Pressões de Verão 2024 em Tramandaí, Processo nº 001-P/2024, referente à fiscalização de Pressões de Verão 2024, encaminhar, em anexo, a manifestação técnica da Superintendência Regional Litoral (Surlit) desta Companhia, requerendo que sejam aceitos os termos apresentados com o consequente encerramento do referido processo.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Vinicius de  
Souza Jorge

Assinado de forma  
digital por Vinicius de  
Souza Jorge  
Dados: 2024.05.03  
16:58:55 -03'00'

**Vinicius de Souza Jorge**,  
Gerente de Relações Institucionais.

## RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

**Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 001P/2024**

**Município de Tramandaí - Vistoria realizada no dia 02/01/2024**

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Rua Santos Dumont, n. 4984 - Valor aferido: 05,66 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu os valores mínimos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 30°1'2,16 "S / 50°8'55,39" O



#### Manifestação da Corsan:

Em processamento. Informamos que já estão em curso as providências para adequação das pressões verificadas, a qual consistirão na execução das obras de reforço na rede, por meio da implantação de um novo trecho de adutora. No momento, já está concluída a fase de concepção da obra. Em sequência, será então iniciada a fase de execução da obra. Todavia, importa também esclarecer que as áreas onde foram constatadas as subpressões estão localizadas no centro da cidade, se tratando de zona complexa e de difícil intervenção, devido adensamento populacional e ao trânsito intenso. Dessa forma, para execução das ações necessárias à regularização das pressões, é indispensável um planejamento mais elaborado, com a aplicação de serviços específicos e utilização de maquinários de maior porte, bem como uma programação bem definida, de modo a interferir o mínimo possível no cotidiano urbano. Em razão disso, e considerando o agravamento durante temporada de veraneio, as obras foram programadas para iniciarem após esse período.

#### Plano de Ação:

Ação	Prazo previsto
1 - Estudo de verificação das pressões: agosto/23 a novembro/23.	1 – Concluída
2 – Estudo de concepção e elaboração de APRO: dezembro/23.	2 – Concluída
3 – Execução da obra com o reforço na rede com a implantação de um novo trecho de adutora.	3 – Outubro/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
2	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Rua Rebouças, n. 2425 - Valor aferido: 07,51 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu os valores mínimos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 30°0'56,07" S / 50°9'12,044" O



Manifestação da Corsan:

Em processamento. Conforme informado anteriormente para a NC1, já estão em curso as providências para adequação das pressões verificadas, a qual consistirão na execução das obras de reforço na rede, por meio da implantação de um novo trecho de adutora.

Plano de Ação:

Ação	Prazo previsto
1 - Estudo de verificação das pressões: agosto/23 a novembro/23.	1 – Concluída
2 – Estudo de concepção e elaboração de APRO: dezembro/23.	2 – Concluída
3 – Execução da obra com o reforço na rede com a implantação de um novo trecho de adutora.	3 – Outubro/2024



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Rua Nove de Julho, n. 443 - Valor Aferido: 05,46 mca
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição não atingiu os valores mínimos.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Coordenadas Geográficas: 30°0'39,07" S / 50°9'0,372" O



**Manifestação da Corsan:**

Em processamento. Conforme informado anteriormente para a NC1, já estão em curso as providências para adequação das pressões verificadas, a qual consistirão na execução das obras de reforço na rede, por meio da implantação de um novo trecho de adutora.

**Plano de Ação:**

Ação	Prazo previsto
1 - Estudo de verificação das pressões: agosto/23 a novembro/23.	1 – Concluída
2 – Estudo de concepção e elaboração de APRO: dezembro/23.	2 – Concluída
3 – Execução da obra com o reforço na rede com a implantação de um novo trecho de adutora.	3 – Outubro/2024

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
-----------	---------------------	----------------	------------------------------

4	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Rua Brochado da Rocha, n.126 - Valor aferido: 08,66 mca.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição não atingiu os valores mínimos.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Coordenadas Geográficas: 30°0'26,69 "S / 50°8'9,76" O



**Manifestação da Corsan:**

Em processamento. Conforme informado anteriormente para a NC1, já estão em curso as providências para adequação das pressões verificadas, a qual consistirão na execução das obras de reforço na rede, por meio da implantação de um novo trecho de adutora.

**Plano de Ação:**

Ação	Prazo previsto
1 - Estudo de verificação das pressões: agosto/23 a novembro/23.	1 – Concluída
2 – Estudo de concepção e elaboração de APRO: dezembro/23.	2 – Concluída
3 – Execução da obra com o reforço na rede com a implantação de um novo trecho de adutora.	3 – Outubro/2024

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
5	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o

			valor mínimo especificado de 10 mca, Rua Estilac Leal I, n. 85 - Valor aferido: 07,07 mca.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição não atingiu os valores mínimos.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Coordenadas Geográficas: 30°0'30,95"S / 50°9'10,10" O



#### Manifestação da Corsan:


Em processamento. Conforme informado anteriormente para a NC1, já estão em curso as providências para adequação das pressões verificadas, a qual consistirão na execução das obras de reforço na rede, por meio da implantação de um novo trecho de adutora.

#### Plano de Ação:

Ação	Prazo previsto
1 - Estudo de verificação das pressões: agosto/23 a novembro/23.	1 – Concluída
2 – Estudo de concepção e elaboração de APRO: dezembro/23.	2 – Concluída
3 – Execução da obra com o reforço na rede com a implantação de um novo trecho de adutora.	3 – Outubro/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
6	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Avenida Flores



			da Cunha, n. 5361. Valor aferido: 05,84 mca.								
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição não atingiu os valores mínimos.								
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Coordenadas Geográficas: 30°1'1,56"S / 50°8'50,66" O								
 <p>Manifestação da Corsan: Em processamento. Conforme informado anteriormente para a NC1, já estão em curso as providências para adequação das pressões verificadas, a qual consistirão na execução das obras de reforço na rede, por meio da implantação de um novo trecho de adutora.</p> <p>Plano de Ação:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - Estudo de verificação das pressões: agosto/23 a novembro/23.</td> <td>1 – Concluída</td> </tr> <tr> <td>2 – Estudo de concepção e elaboração de APRO: dezembro/23.</td> <td>2 – Concluída</td> </tr> <tr> <td>3 – Execução da obra com o reforço na rede com a implantação de um novo trecho de adutora.</td> <td>3 – Outubro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	1 - Estudo de verificação das pressões: agosto/23 a novembro/23.	1 – Concluída	2 – Estudo de concepção e elaboração de APRO: dezembro/23.	2 – Concluída	3 – Execução da obra com o reforço na rede com a implantação de um novo trecho de adutora.	3 – Outubro/2024
Ação	Prazo previsto										
1 - Estudo de verificação das pressões: agosto/23 a novembro/23.	1 – Concluída										
2 – Estudo de concepção e elaboração de APRO: dezembro/23.	2 – Concluída										
3 – Execução da obra com o reforço na rede com a implantação de um novo trecho de adutora.	3 – Outubro/2024										

Paulo C. C. Germano  
Assinado de forma digital por Paulo C. C. Germano  
Dados: 2024.04.24 15:21:58 -03'00'