

Carta nº 2676/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 06 de dezembro de 2024.

Ao Sr.

Demétrius Jung Gonzalez,

Diretor Geral,

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,

Porto Alegre/RS.

Assunto: Resposta ao Relatório Técnico de Fiscalização sob demanda no município de Nova Hartz.

Processo AGESAN número: 2049/2024.

Senhor Diretor,

A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN vem, através do presente, em atenção ao Ofício nº 2110/2024, encaminhar o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) a respeito da Fiscalização sob demanda no município de Nova Hartz.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 2049/2024 – RTF
Município de Nova Hartz - Vistoria realizada nos dias 03 de outubro de 2024

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 02 de dezembro de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
1	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Emílio Jost - Ponto 1: -29.58826984S, -50.90709063W; Repavimentação precária

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagem abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
2	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Pedro Álvares Cabral - Ponto 2: -29.58813898S, -50.90950865W; Repavimentação precária

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Segue imagem do local repavimentado:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
3	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Paganini - Ponto 3: -29.58542881S, -50.90603672W; Repavimentação precária

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Repavimentação atrasou devido a execução de testes na rede e consertos dos vazamentos resultantes dessas avaliações. Solicitamos prazo de quinze (15) dias para conclusão dos testes, consertos e para execução da repavimentação.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Refazer repavimentação	20/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
4	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua da Escola - Ponto 4: -29.5852329S, -50.90508622W; Repavimentação precária.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
5	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Lageado - Ponto 5: -29.58146223S, -50.90777635W; Repavimentação precária

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagens abaixo:




PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
6	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia asfáltica de buraco na pista
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua da Bica - Ponto 6: -29.58153757S, -50.90693704W; Repavimentação precária.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
7	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Jacob Pilger - Ponto 7: -29.57982515S, -50.90464231W; Ausência de pavimentação

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
8	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água

2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Henrique Hoffmann - Ponto 8: -29.57989402S, -50.90428W; Repavimentação precária
---	---------	-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Sem conformidade. Foi realizada repavimentação, conforme imagem abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
9	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Angra dos Reis - Ponto 9: 29°34'48.563\" S, 50°54'6.263\" W - Ausência de pavimentação

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada pavimentação do local, conforme imagem abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
10	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Venâncio Aires - Ponto 10: -29.58033017S, -50.89914646W; Ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
11	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Guilherme Albino Müller - Ponto 11: 29°34'52.526" S, 50°54'8.596" W; Ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
12	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água..
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Arapongas - Ponto 12: 29°35'16.702" S, 50°54'18.25" W; Repavimentação precária

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
13	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Minas Novas - Ponto 13: 29°35'10.148" S, 50°54'3.007" W; Repavimentação precária.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Repavimentação executada, conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
14	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Iguatemi - Ponto 14: 29°35'9.646" S, 50°53'54.115" W; Repavimentação precária.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Repavimentação executada conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
15	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia asfáltica de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Independência - Ponto 15: 29°35'28.485" S, 50°53'3.808" W; Ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
15	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia asfáltica de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Independência - Ponto 15: 29°35'28.485" S, 50°53'3.808" W; Ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
----	--------------	---------	-------------------------------------------------

16	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia asfáltica de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Lineia Maria Gehwer - Ponto 16: 29°35'34.951" S, 50°53'3.487" W; Ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Segue imagem do local repavimentado:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
17	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia asfáltica de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Vicente Mello - Ponto 17: 29°34'49.217" S, 50°52'51.415" W; Ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
18	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia asfáltica de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Ajuricaba - Ponto 18: 29°35'11.763" S 50°53'27.04" W; Repavimentação precária

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
19	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia asfáltica de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Emílio Jost (Calçada) - Ponto 19: 29°35'18.744" S 50°54'25.987" W; Ausência de pavimentação

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
20	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Emílio Jost - Ponto 20: 29.58859167S, -50.90716415W; Repavimentação precária.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Segue imagem do local repavimentado:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo:

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
21	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia de buraco na pista.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Libres - Ponto 21: 29.58528181S, -50.90598736W; Ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
22	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Jacarandá - Ponto 22: 29.58024986S, -50.89971042W; Ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
23	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Venâncio Aires - Ponto 23: 29°34'49.179" S 50°53'56.773" W; Ausência de pavimentação

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
24	-	CONSTATAÇÃO	Saliência na tampa de registro na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Tampa de registro instalada inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Angra dos Reis - Ponto 24: 29°34'49.099" S 50°53'59.168" W; Repavimentação precária

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O registro em questão não é resultante da obra da Corsan, todavia, por tratar-se de instalação de água, este ajuste da repavimentação será absorvido pela CIA. Diante disso, solicitamos prazo de trinta (30) dias para execução da repavimentação.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Realizar repavimentação	06/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
25	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia asfáltica de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Lineia Maria Gehwer - Ponto 16: 29°35'34.951" S, 50°53'3.487" W; Ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
26	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua São Manuel - Ponto 26: 29°35'23.404" S 50°54'15.496" W; Ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Pavimentação executada conforme imagens abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
27	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Tamóio - Ponto 27: 29°35'10.83" S 50°54'9.008" W; Repavimentação precária.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagem abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
28	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia asfáltica de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Belmino Ernesto Loth - Ponto 28: 29°35'35.046" S 50°53'3.489" W; Ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Segue imagem do local repavimentado:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
29	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
		NÃO CONFORMIDADE	Presença de patologia de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	OBSERVAÇÃO	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias		Rua Beco da Rua Independência - Ponto 29: 29°35'29.043" S 50°53'0.72" W; Ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Pavimentação realizada conforme imagem abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
30	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia asfáltica de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Getúlio Vargas - Ponto 30: 29°35'5.119" S 50°53'29.375" W; Ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagem abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
31	-	CONSTATAÇÃO	Presença de patologia asfáltica de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Henrique Hoffmann - Ponto 31: 29°35'1.169" S 50°54'5.861" W; Ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Repavimentação atrasou devido a execução de testes na rede e consertos dos vazamentos resultantes dessas avaliações. Solicitamos prazo de quinze (15) dias para conclusão dos testes, consertos e para execução da repavimentação. Como medida paliativa até a execução do asfalto, vala foi preenchida com material.



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Refazer pavimento	20/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
32	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
		NÃO CONFORMIDADE	Presença de patologia asfáltica de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	OBSERVAÇÃO	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	10 dias		Rua Henrique Hoffmann - Ponto 32: 29°35'5.983" S 50°53'33.738" W; Ausência de pavimentação.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizada repavimentação do local, conforme imagem abaixo:



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

**Nadir Albino
Becker Konrath**
Assinado de forma digital por Nadir Albino Becker Konrath
Dados: 2024.12.06 17:06:39 -03'00'

Nadir Albino Becker Konrath
Coordenador Operacional

Parobé – Nova Hartz – Igrejinha – Três Coroas

**Jeferson de
Oliveira dos
Santos**
Assinado de forma digital por Jeferson de Oliveira dos Santos
Dados: 2024.12.06 15:55:28 -03'00'

Jeferson de Oliveira dos Santos
Gerente de Serviços