



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO TÉCNICA

Of. 1575/2021 – GP

Porto Alegre, 25 de outubro de 2021.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,  
Diretor Geral,  
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – AGESAN-RS,  
Canoas/RS.

**Assunto: Recurso ao Parecer sobre Manifestações do Prestador (PMP), Processo N. 031/2021.**

Senhor Diretor,

Vimos pelo presente, em atenção ao Ofício 312/2021 AGESAN, que trata do Parecer sobre as Manifestações do Prestador (PMP) AGESAN-RS do processo Nº 031/2021, referente a fiscalização realizada no Sistema de Saneamento do município de Esteio/RS, apresentar as considerações da área técnica da CORSAN, com a finalidade de recurso quanto as manifestações não acolhidas por essa Agência.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
9	3.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento em câmara de manobras.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferência do processo nº 039/2020.
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Serão realizadas obras de adequações civil e eletromecânica para que a água do fundo da câmara seja recalçada para o salto hidráulico de água bruta e seja conduzida para o tratamento.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Execução de obras de adequações civil e eletromecânica.		dezembro/2021	



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO TÉCNICA

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
10	3.7	CONSTATAÇÃO	Arraste de flocos para os filtros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas na lavagem dos filtros.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferência do processo nº 039/2020.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
A manutenção prevista nos decantadores da ETA Esteio é de alta complexidade. Envolve a elaboração de estudo e projeto do sistema de laminados a ser instalado. Para a execução da obra, é necessária contratação por licitação. No momento o projeto já foi elaborado e o processo está na fase de revisão do edital para início do processo licitatório, via processo nº 21/0587-0002120-1. Além disso, para evitar o desabastecimento dos municípios de Esteio e Sapucaia do Sul devido à parada dos decantadores, o serviço precisa ser realizado no período de menor consumo, que é o inverno. Desta forma, o prazo informado para término em agosto de 2022 está em conformidade com o planejamento conforme andamento do processo.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Contratação de sistema de laminados flexíveis de PVC para decantação na ETA Esteio.	agosto/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
11	8.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placas de decantação, reduzindo a retenção de sólidos e possivelmente sobrecarregando os filtros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placas de decantação, reduzindo a retenção de sólidos e possivelmente sobrecarregando os filtros.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferência do processo nº 039/2020.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
A manutenção prevista nos decantadores da ETA Esteio é de alta complexidade. Envolve a elaboração de estudo e projeto do sistema de laminados a ser instalado. Para a execução da obra, é necessária contratação por licitação. No momento o projeto já foi elaborado e o processo está na fase de revisão do edital para início do processo licitatório, via processo nº 21/0587-0002120-1. Além disso, para evitar o desabastecimento dos municípios de Esteio e Sapucaia do Sul devido à parada dos decantadores, o serviço precisa ser realizado no período de menor consumo, que é o inverno. Desta forma, o prazo informado para término em agosto de 2022 está em conformidade com o planejamento conforme andamento do processo.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Contratação de sistema de laminados flexíveis de PVC para decantação na ETA Esteio.	agosto/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-13
27	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento em todo o perímetro do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferência do processo nº 039/2020.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Os vazamentos serão suprimidos através de contrato de recuperação de próprios SURMET, com previsão de início em dezembro/2021.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Supressão de vazamentos do R-13.	maio/2022



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO TÉCNICA

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-28
33	6.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Indícios de vazamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Presença de vazamento aparente nas instalações do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferência do processo 039/2020.
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Os vazamentos serão suprimidos através de contrato de recuperação de próprios SURMET, com previsão de início em dezembro/2021.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Supressão de vazamentos do R-28.		maio/2022	

Isto posto, reitera-se a conformidade dos itens em comento, e, respeitosamente, requer-se a reconsideração do Conselho Superior de Regulação quanto ao recurso interposto pela Companhia, concedendo provimento ao mesmo.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Eroni de Avila  
Ferreira Lago  
Eroni de Avila Ferreira Lago,  
Chefe de Gabinete da Presidência.

Assinado de forma digital  
por Eroni de Avila Ferreira  
Lago  
Dados: 2021.10.25 16:58:43  
-03'00'