



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**  
**DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Of. 698/2022 – Suprin/DP

Porto Alegre, 01 de agosto de 2022.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,  
Diretor Geral,  
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,  
Canoas/RS.

Assunto: **RAAC de Igrejinha – Processo nº 057/2022.**

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 256/2022-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizada no município de Igrejinha, Processo nº 057/2022, encaminhamos, em anexo, os Relatórios de Ajustamento de Ação e Conduta - RAAC apresentados pela Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - Dmas e pela Superintendência Regional Sinos - Sursin validado pela Diretoria de Operações - DOP desta Companhia, requerendo que sejam aceitos os termos e prazos apresentados.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Samanta Popow Takimi,  
Superintendente de Relações Institucionais.



**RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC**

**Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 057/2022**  
Município de Igrejinha - Vistoria realizada nos dias 19 e 20/04/2022

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 29 de julho de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC
30	5.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Cortina vegetal parcial
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Partes da cortina vegetal ausentes
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em atendimento.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Avaliação da situação do cortinamento vegetal existente, e sendo constatada a necessidade de adensamento, será realizado o plantio de mudas na área da ETE Cohab.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Avaliação do cortinamento e plantio de mudas caso evidenciada necessidade de adensamento.		365 dias.	



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

**RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC**

**Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 057/2022**  
Município de Igrejinha - Vistoria realizada nos dias 19 e 20/04/2022

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 21 de junho de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR-01A				
1	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento na desinfecção				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Realizar substituição do registro borboleta por outro novo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar vazamento.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar vazamento.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Consertar vazamento.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR-01A				
2	1.11	CONSTATAÇÃO	Tampa enferrujada com vedação inadequada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Iremos retirar a ferrugem e fazer a vedação com o contrato de caldeiraria.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar tampa.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar tampa.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Consertar tampa.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR-01A				
3	1.9	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos em baldes localizados no pátio				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.				
2	90	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Os baldes com produtos químicos serão removidos.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remover baldes.</td> <td>Agosto/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover baldes.	Agosto/2022.
Ação	Prazo previsto						
Remover baldes.	Agosto/2022.						



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR-02A				
4	1.8	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem grade de proteção				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Iremos instalar a grade com apoio do contrato de caldeiraria.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grade.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grade.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar grade.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR-03A				
5	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento na desinfecção				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Iremos substituir a válvula que apresenta vazamento.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar vazamento.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar vazamento.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Consertar vazamento.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR-03A				
6	1.7	CONSTATAÇÃO	Problema na parte elétrica da unidade: Bomba do poço desligando sozinha.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Iremos solucionar o problema elétrico no quadro da bomba.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar a parte elétrica.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar a parte elétrica.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar a parte elétrica.	Junho/2023.						





# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR-10				
7	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento ao lado do poço				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Iremos consertar o vazamento.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar vazamento.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar vazamento.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Consertar vazamento.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR-12				
8	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento na ventosa				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Melhorar o sistema de vedação junto a parede</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar vazamento.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar vazamento.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Consertar vazamento.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR-12				
9	1.10	CONSTATAÇÃO	Laje sanitária em dimensões fora do padrão				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.				
2	365	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Iremos resolver o problema com o contrato de apoio operacional. Laje de concreto dimensões mínimas 1,50mx1,50mx10cm. Cada US deverá abrir ordem de serviço 860 e enviar para contratada solicitando prazo de execução.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inserir uma laje sanitária padrão.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Inserir uma laje sanitária padrão.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Inserir uma laje sanitária padrão.	Junho/2023.						



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR-13A
10	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento junto à dosagem de produtos químicos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será revisado todas as conexões para sanar o problema.  
**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR-13A
11	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento localizado na sala do visor do macromedidor
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será revisado todas as conexões para sanar o problema.  
**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR-15
12	1.11	CONSTATAÇÃO	Furo na tampa do poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Iremos consertar a tampa do poço.  
**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Consertar tampa.	Junho/2023.





# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR-16
13	1.8	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem grade de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Iremos instalar a grade com apoio do contrato de caldeiraria.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar grade.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR-16
14	1.10	CONSTATAÇÃO	Laje sanitária em dimensões fora do padrão
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Iremos resolver o problema com o contrato de apoio operacional. Laje de concreto dimensões mínimas 1,50mx1,50mx10cm. Cada US deverá abrir ordem de serviço 860 e enviar para contratada solicitando prazo de execução.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Inserir uma laje sanitária padrão.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR-16
15	1.10	CONSTATAÇÃO	Tampa não com vedação adequada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Iremos consertar a tampa do poço.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Consertar tampa.	Dezembro/2022.



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster 1 - Lajeadozinho				
16	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem grade de proteção				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Iremos instalar a grade com apoio do contrato de caldeiraria.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grade.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grade.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar grade.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster 1 - Lajeadozinho				
17	2.7	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água na caixa de manobra				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Realizar a drenagem da caixa de manobra.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drenar água.</td> <td>Dezembro/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Drenar água.	Dezembro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Drenar água.	Dezembro/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-02				
18	2.2	CONSTATAÇÃO	Área não está cercada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Essa EAT está na beira da estrada, e a sua área está, sob domínio e responsabilidade da prefeitura, a mesma não está fornecendo o termo de cessão de uso, e por isso, estamos em tratativas para convencimento.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseguir o termo de cessão de uso e instalar cerca.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Conseguir o termo de cessão de uso e instalar cerca.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Conseguir o termo de cessão de uso e instalar cerca.	Junho/2023.						



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-02				
19	2.7	CONSTATAÇÃO	Área junto a uma encosta perigosa				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será instalado uma proteção para isolar da área de risco.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar proteção.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar proteção.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar proteção.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-03				
20	2.2	CONSTATAÇÃO	Área não está cercada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O cercamento que aparece ao fundo é da propriedade vizinha				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Essa EAT está na beira da estrada, sob domínio e responsabilidade da prefeitura, a mesa não está fornecendo termo de cessão de uso, e por isso, estamos em tratativas para convencimento.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseguir o termo de cessão uso e instalar cerca.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Conseguir o termo de cessão uso e instalar cerca.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Conseguir o termo de cessão uso e instalar cerca.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-04				
21	2.2	CONSTATAÇÃO	Área não está cercada				
	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O cercamento que aparece ao fundo é da propriedade vizinha				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Essa EAT está na beira da estrada, e a sua área está, sob domínio e responsabilidade da prefeitura, a mesma não está fornecendo o termo de cessão de uso, e por isso, estamos em tratativas para convencimento.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseguir o termo de cessão de uso e instalar cerca.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Conseguir o termo de cessão de uso e instalar cerca.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Conseguir o termo de cessão de uso e instalar cerca.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-07
22	2.7	CONSTATAÇÃO	Infiltração na parede e buraco no piso
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-





**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Iremos utilizar o contrato de apoio operacional para atender essa demanda.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar infiltração.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster 09 - Imigração
23	2.2	CONSTATAÇÃO	Gradil de concreto quebrado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Houve acidente que causou o problema

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Iremos utilizar o contrato de próprios para atender essa demanda.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Consertar gradil.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster 09 - Imigração
24	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem grade de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Iremos instalar a grade com apoio do contrato de caldeiraria.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar grade.	Junho/2023.



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster 09 - Imigração				
25	2.8	CONSTATAÇÃO	Restos de obra no local				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que o material está sendo utilizado para reconstrução da caixa da câmara de manobra.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpar após reconstrução.</td> <td>Outubro/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpar após reconstrução.	Outubro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Limpar após reconstrução.	Outubro/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster 09 - Imigração				
26	2.8	CONSTATAÇÃO	Buraco no piso da elevatória				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Iremos utilizar o contrato de apoio operacional para atender essa demanda.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar buraco.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar buraco.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar buraco.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-12				
27	2.5	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água na caixa de manobras				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Iremos ajustar a estrutura da drenagem com ajuda do apoio operacional.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar drenagem.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar drenagem.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar drenagem.	Junho/2023.						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC
28	5.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da TSC
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Informamos que já temos uma placa instalada no local.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC
29	5.7	CONSTATAÇÃO	Presença de buraco no cercamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Iremos consertar o buraco.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Consertar cerca.	Junho/2023.



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-02
31	6.2	CONSTATAÇÃO	Local sem cercamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	18/06/202	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 62 do TNC n. 30/2021
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Esse reservatório está na beira da estrada, e a sua área está, sob domínio e responsabilidade da prefeitura, a mesma não está fornecendo o termo de cessão de uso, e por isso, estamos em tratativas para convencimento. Portanto, precisamos de mais tempo para tentar resolver essa situação, tendo em vista que, não depende só da CORSAN.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Conseguir o termo de cessão de uso e instalar cerca.		Junho/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-02
32	6.11	CONSTATAÇÃO	Reservatórios junto a um barranco
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. O talude apontado é estável não havendo sinais de ruptura do solo ou qualquer descolamento. Além disso, o reservatório possui base em concreto armado sem qualquer fissura ou dano estrutural visível.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Concluído.		Concluído.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-03
33	6.2	CONSTATAÇÃO	Local sem cercamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	18/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 66 do TNC n. 30/2021
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Esse reservatório está na beira da estrada, e a sua área está, sob domínio e responsabilidade da prefeitura, a mesma não está fornecendo o termo de cessão de uso, e por isso, estamos em tratativas para convencimento. Portanto, precisamos de mais tempo para tentar resolver essa situação, tendo em vista que, não depende só da CORSAN.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Conseguir o termo de cessão de uso e instalar cerca.		Junho/2023.	





# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-03
34	6.5	CONSTATAÇÃO	Tela do suspiro furada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Iremos instalar uma tela no local.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Instalar tela.		Outubro/2022.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-03
35	6.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de escada para acesso ao topo do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Iremos instalar uma escada com apoio do contrato de caldeiraria.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Instalar escada.		Junho/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-03
36	6.11	CONSTATAÇÃO	Acesso escorregadio à área do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Utilizar o contrato de apoio operacional para ajustar o acesso.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Ajustar acesso.		Junho/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4
37	6.2	CONSTATAÇÃO	Local sem cercamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	18/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 71 do TNC n. 30/2021



**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Esse reservatório está na beira da estrada, e a sua área está, sob domínio e responsabilidade da prefeitura, a mesma não está fornecendo o termo de cessão de uso, e por isso, estamos em tratativas para convencimento. Portanto, precisamos de mais tempo para tentar resolver essa situação, tendo em vista que, não depende só da CORSAN.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Conseguir o termo de cessão de uso e instalar cerca.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R5
38	6.2	CONSTATAÇÃO	Local sem cercamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	18/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 74 do TNC n. 30/2021

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Informamos que, estamos com dificuldade para instalar a cerca nesse local. Trata-se de uma área locada cujo o proprietário não demonstra interesse em renovar a locação. Além disso, temos dificuldade de entrar no terreno. Temos uma reunião marcada com advogado do proprietário para acharmos uma solução. Portanto, precisamos de um prazo maior para resolver essa não conformidade.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Resolver a situação com proprietário e instalar cerca.	12/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7
39	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem grelha
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Iremos instalar a grade com apoio do contrato de caldeiraria.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar grelha.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R9
40	6.12	CONSTATAÇÃO	Plantas junto à base do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será removida com a equipe de limpeza.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Ação	Prazo previsto
Remover planta.	Dezembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R11
41	6.11	CONSTATAÇÃO	Local sem cercamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Em meio à propriedade privada

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Precisamos identificar de quem é a área do reservatório. Estamos em contato com a prefeitura para buscar o termo de cessão de uso, a partir desse documento poderemos dar início a instalação da cerca.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Buscar documento e instalar cerca.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R11
42	6.12	CONSTATAÇÃO	Plantas junto à base do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será removida com a equipe de limpeza.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Remover planta.	Dezembro/2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R11
43	6.11	CONSTATAÇÃO	Galhos de árvore sem poda junto à escada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	18/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 30 do TNC n. 30/2021

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Árvore fica em área particular. Porém conseguimos executar a poda.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Remover galhos.	Concluído.



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12
44	6.11	CONSTATAÇÃO	Local sem cercamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	18/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 45 do TNC n. 30/2021
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Informamos que, estamos com dificuldade para instalar a cerca nesse local. Já falamos com a prefeitura, a mesma foi no local e visualizou a construção inadequada do vizinho dentro da área cedida, pela prefeitura. Além disso, essa área não está demarcada, e por isso, precisamos do apoio da prefeitura para regularizar o terreno e remover a estrutura (garagem) do vizinho. Portanto, teremos que marcar mais uma reunião envolvendo o prefeito mais a superintendência da regional.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Definir demarcação, remover estrutura e instalar cerca.		12/2022.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12
45	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada sem a gaiola de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Iremos instalar a gaiola com apoio do contrato de caldeiraria.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Instalar gaiola.		Junho/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12
46	6.11	CONSTATAÇÃO	Galhos de árvore sem poda junto à escada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Iremos retirar os galhos da área.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Remover galhos.		Outubro/2022	



# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R14				
47	6.11	CONSTATAÇÃO	Árvore em estado fitossanitário ruim podendo cair sobre o reservatório				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Esta árvore fica na área externa do cercamento do reservatório e não é de responsabilidade da Corsan, solicitamos apoio da prefeitura para ver o que poderá ser feito, todavia até o presente momento sem resposta.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pedir apoio da prefeitura.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Pedir apoio da prefeitura.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Pedir apoio da prefeitura.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16				
48	6.2	CONSTATAÇÃO	Local sem cercamento				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 34 do TNC n. 30/2021				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Essa demanda já foi repassada para o contrato de próprios executar.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cerca.</td> <td>Agosto/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cerca.	Agosto/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar cerca.	Agosto/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16				
49	6.4	CONSTATAÇÃO	Tubulação do suspiro enferrujada e sem tela de proteção				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Realizar a adequação com o contrato de caldeiraria.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar tubulação e instalar tela.</td> <td>Dezembro/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar tubulação e instalar tela.	Dezembro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Consertar tubulação e instalar tela.	Dezembro/2022.						





# COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16				
50	6.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório não está vedada adequadamente				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Realizar a adequação com o contrato de caldeiraria.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar tampa.</td> <td>Outubro/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar tampa.	Outubro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Consertar tampa.	Outubro/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16				
51	6.12	CONSTATAÇÃO	Falta roçada no terreno				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Vamos reforçar juntamente com a empresa terceirizada a roçada corretamente.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Roçar terreno.</td> <td>Dezembro/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Roçar terreno.	Dezembro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Roçar terreno.	Dezembro/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R18				
52	6.12	CONSTATAÇÃO	Árvore caída, danificando o cercamento				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. A árvore que caiu não está dentro do pátio da CORSAN, mas de fato danificou a cerca, também solicitamos apoio à prefeitura para fazer limpeza no entorno e podar as demais árvores. Iremos realizar a limpeza e ajuste na cerca.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar limpeza e manutenção na cerca.</td> <td>Dezembro/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar limpeza e manutenção na cerca.	Dezembro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Realizar limpeza e manutenção na cerca.	Dezembro/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R24
53	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem grelha

<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Iremos instalar a grade com apoio do contrato de caldeiraria.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Instalar grelha.		Junho/2023.	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R7
54	6.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acesso ao reservatório apresenta piso irregular e escorregadio
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	18/06/2022	<b>OBSERVAÇÃO</b>	REINCIDENTE - Transferida da NC 45 do TNC n. 30/2021
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Área é da prefeitura, portanto não temos gestão sobre a mesma. Já foi informado para a prefeitura melhorar o acesso, e a mesma informa que não vai fazer, pois pretende inibir invasões irregulares.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Concluído.		Concluído.	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R14
55	6.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Difícil acesso ao reservatório (piso irregular e escorregadio)
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	18/06/2022	<b>OBSERVAÇÃO</b>	REINCIDENTE - Transferida da NC 57 do TNC n. 30/2021
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Área é da prefeitura, portanto não temos gestão sobre a mesma. Já foi informado para a prefeitura melhorar o acesso, e a mesma informa que não vai fazer, pois pretende inibir invasões irregulares.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Concluído.		Concluído.	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R3
56	6.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Difícil acesso ao reservatório (piso irregular e escorregadio)
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	18/06/2022	<b>OBSERVAÇÃO</b>	REINCIDENTE - Transferida da NC 69 do TNC n. 30/2021
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. A área é da prefeitura, a mesma fez a limpeza no acesso.			






PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Limpar o acesso.	Concluído.

  
 Carlos Marzio Galarça Pereira  
 Superintendente SURSN  
 Matrícula 175240

  
 Gustavo Grams Teixeira  
 Gestor DEOM-SIN  
 Matrícula 175224