



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização de Controle 082/2021
Sapucaia do Sul - Processo n. 89/2021 - Visita realizada em 22/07/2021
Canoas - Processo n. 088/2021 - Visita realizada em 21/07/2021

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 03 de novembro de 2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
8	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (53,7 mca), Rua Beija Flor, n. 457.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Sapucaia do Sul - Processo n. 89/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Para garantir que a pressão não ultrapasse 50 mca será dimensionada e instalada válvula reguladora de pressão – VRP, na rede de distribuição do setor, endereço Rua João de Barro, cruzamento com a Rua Valdomiro Machado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de VRP	02/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
9	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (50,7 mca), Rua Moises da Silva, n. 157
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Sapucaia do Sul - Processo n. 89/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Para garantir que a pressão não ultrapasse 50 mca será dimensionada e instalada válvula reguladora de pressão – VRP, na rede de distribuição do setor, endereço Rua Beira Campos, cruzamento com a Rua Marquês de Barbacena.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de VRP	02/2022



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
10	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo especificado de 50 mca (57,6 mca), Rua Henrique Soares da Silva, n. 259
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Sapucaia do Sul - Processo n. 89/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Para garantir que a pressão não ultrapasse 50 mca será dimensionada e instalada válvula reguladora de pressão – VRP, na rede de distribuição do setor, endereço Rua Beira Campos, cruzamento com a Rua Marquês de Barbacena.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de VRP	02/2022

Eng. Ilson Brasil Behling
Responsável Técnico
Coordenadoria Operacional E/S

Eng. Alexandre Madeira Calvetti
Superintendente Regional
SURMET