

REGULAÇÃO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N. 973/2024

**Fiscalização Sob Demanda por solicitação do
Executivo Municipal para verificar obras de
repavimentação em vias de Nova Araçá/RS.**

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Entre as premissas da atividade regulatória está o exercício da fiscalização, que se deve promover no âmbito dos serviços públicos de saneamento básico, compreendidos como serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjuntamente com drenagem e manejo das águas pluviais, nos termos da Lei Federal n. 11.445/07, para com os serviços prestados.

O processo 973/2024 versa sobre obras de repavimentação precária e vazamentos na rede de abastecimento de água em Nova Araçá/RS, decorrente de serviço prestado pela Corsan. Para tanto, realizaram-se fiscalizações no local, na modalidade sob demanda.

2. A FISCALIZAÇÃO

O planejamento da fiscalização iniciou-se após o recebimento do Ofício nº 137/2024 do Município de Nova Araçá no dia 14 de junho de 2024. Por meio deste o Poder Executivo do município solicitou à Agesan-RS fiscalização de pavimentações que não estavam sendo recuperadas dentro do prazo. De acordo com o Manual de Fiscalização, no seu item 2.1.1., dispõe:

No recebimento do processo, caberá ao corpo técnico da Agesan-RS avaliar a solicitação de fiscalização quanto a sua pertinência e embasamento técnico.

Diante do exposto, julgou-se necessário realizar fiscalização presencial *in loco* a fim de identificar e comprovar a existência de obras inacabadas de pavimentação.

3. CONSTATAÇÕES

A equipe técnica da Agesan-RS realizou fiscalização presencial nas vias Luiz Zucchetti, Virgínio Barbisan, Rosa Zucchetti, Giuseppe Moresco e Silvestro Pedro Cerri, em Nova Araçá/RS, no dia 20 de junho de 2024. Na figura 1 é possível visualizar a localização geográfica dos pontos fiscalizados.

No procedimento de fiscalização foram evidenciados 11 pontos críticos. Destes, 7 apresentavam problemas quanto à repavimentação, potencialmente relacionados às intervenções na rede de abastecimento de água, enquanto os 4 restantes apresentavam potenciais vazamentos da rede de abastecimento de água.

Figura 1 – Representação espacial dos pontos fiscalizados em Nova Araçá.



Fonte Google Earth, 21 de junho de 2024.

Ponto 1 - Rua Giuseppe Moresco, n. 96 constatou-se recomposição incompleta da pavimentação com ausência de paralelepípedos, erosão e acúmulo de materiais no passeio público, dificultando o trânsito de pedestres, devido a intervenções na rede de abastecimento de água (Figura 2).

Figura 2- Registro fotográfico ponto 1 - Rua Giuseppe Moresco, n. 96



20 de jun, de 2024 10:37:08
28°39'39,75685"S - 51°46'19,45747" W ±3,79m
Rua Giuseppe Moresco,
Nova Araçá 95350-000
Brasil
Altitude: 569,9m
Número do índice: 1907

Ponto 2 - Rua Giuseppe Moresco, n. 96 constatou-se recomposição incompleta da pavimentação com ausência de paralelepípedos, erosão, buraco na pista e acúmulo de materiais no passeio público, dificultando o trânsito de pedestres, devido a intervenções na rede de abastecimento de água (Figura 3).

Figura 3- Registro fotográfico ponto 2 – Rua Giuseppe Moresco, n. 96



Ponto 3 – Rua Giuseppe Moresco, n. 250-290 constatou-se vazamento aparente, possivelmente originado da rede de abastecimento de água (Figura 4).

Figura 4 – Registro fotográfico ponto 3 – Rua Giuseppe Moresco, n. 250-290



Ponto 4 – Rua Giuseppe Moresco, n. 300-350 constatou-se vazamento aparente, possivelmente originado da rede de abastecimento de água (Figura 5).

Figura 5 – Registro fotográfico ponto 4 – Rua Giuseppe Moresco, n. 300-350



Ponto 5 – Rua Virgínio Barbisan, n. 106 constatou-se recomposição da pavimentação incompleta não havendo a recolocação de pedra paralelepípedo, bem como sinais de erosão e formação de buracos, devido a intervenções na rede de abastecimento de água. Moradores locais relataram que os danos na via decorrem de intervenções da prestadora (Figura 6).

Figura 6- Registro fotográfico ponto 5 - Rua Virgínio Barbisan, n.106



Ponto 6 - Rua Giuseppe Moresco, n. 300-350 constatou-se vazamento aparente, com fluxo constante de água, possivelmente originado da rede de abastecimento de água (Figura 7).

Figura 7- Registro fotográfico ponto 6 - Rua Silvestro Pedro Cerri, 200-230



Ponto 7 - Rua Silvestro Pedro Cerri, 235 constatou-se recomposição incompleta da pavimentação com ausência de paralelepípedos, erosão, presença de buraco e acúmulo de materiais no passeio público, dificultando o trânsito de pedestres, devido a intervenções na rede de abastecimento de água (Figura 8).

Figura 8- Registro fotográfico ponto 7 - Rua Silvestro Pedro Cerri, 235



Ponto 8 - Rua Virgínio Barbisan, n. 76-83 constatou-se recomposição incompleta da pavimentação com ausência de paralelepípedos, erosão, presença de buraco e acúmulo de materiais no passeio público, dificultando o trânsito de pedestres, devido a intervenções na rede de abastecimento de água. Moradores locais relataram que os danos na via decorrem de obras da prestadora (Figura 9).

Figura 9- Registro fotográfico ponto 8 - Rua Virgínio Barbisan, n. 76-83



Ponto 9 - Rua Luiz Zucchetti, n. 760 constatou-se recomposição da pavimentação incompleta não havendo a recolocação de camada asfáltica, bem como sinais de erosão, presença de buraco devido a intervenções na rede de abastecimento de água. Moradores locais relataram terem aplicado pó de britas e outros materiais para melhorar a trafegabilidade após as intervenções da prestadora (Figura 10).

Figura 10- Registro fotográfico ponto 9 - Rua Luiz Zucchetti, n. 760



Ponto 10 - Rua Rosa Zucchetti, n. 107 constatou-se vazamento aparente, com fluxo constante de água, possivelmente originado da rede de abastecimento de água (Figura 11).

Figura 11- Registro fotográfico ponto 10 - Rua Rosa Zucchetti, n. 107



Ponto 11 - Rua Rosa Zucchetti, n. 110-150 constatou-se recomposição incompleta da pavimentação com ausência de paralelepípedos, erosão, presença de buraco e acúmulo de materiais no passeio público, dificultando o trânsito de pedestres, devido a obras na rede de abastecimento de água (Figura 12).

Figura 12- Registro fotográfico ponto 11 - Rua Rosa Zucchetti, n. 110-150



Tabela 1 – Resumo da localização dos pontos fiscalizados em Nova Araçá.

Ponto	Endereço	Coordenadas	Constatação
Ponto 1	Rua Giuseppe Moresco, n. 96	-28.661047°, -51.772172°	Repavimentação precária
Ponto 2	Rua Giuseppe Moresco, n. 96	-28.661072°, -51.772074°	Repavimentação precária
Ponto 3	Rua Giuseppe Moresco, n. 250-290	-28.662518°, -51.772973°	Vazamento aparente
Ponto 4	Rua Giuseppe Moresco, n. 300-350	-28.662253°, -51.772833°	Vazamento aparente
Ponto 5	Rua Virgínio Barbisan, n.106	-28.660625°, -51.738320°	Repavimentação precária
Ponto 6	Rua Silvestro Pedro Cerri, 200-230	-28.662040°, -51.767471°	Vazamento aparente
Ponto 7	Rua Silvestro Pedro Cerri, 235	-28.662191°, -51.767520°	Repavimentação precária
Ponto 8	Rua Virgínio Barbisan, n.76-83	-28.660604°, -51.737691°	Repavimentação precária
Ponto 9	Rua Luiz Zucchetti, n. 760	-28.659842°, -51.746498°	Repavimentação precária
Ponto 10	Rua Rosa Zucchetti, n. 110-150	-28.660977°, -51.765052°	Vazamento aparente
Ponto 11	Rua Rosa Zucchetti, n. 107	-28.660882°, -51.764977°	Repavimentação precária

A fiscalização permitiu concluir que em diversos pontos do município a prestadora de serviço realizou intervenções na rede de abastecimento de água, porém a repavimentação das vias está inacabada, sendo que conforme o Ofício nº 137/2024 do Poder Executivo do Município de Nova Araçá, já se passaram 90 dias das intervenções realizadas pelas equipes da CORSAN.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da fiscalização, conforme solicitado, possibilitou verificar a existência pavimentação inadequada após obras na rede de abastecimento de água de Nova Araçá. A fiscalização consistiu em percorrer as vias indicadas, podendo haver outros pontos com problemas semelhantes.


A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não Conformidades (TNC). A partir da fiscalização, foram abertas 30 NC referentes à não conclusão das obras no pavimento após intervençõesno sistema de abastecimento de água do município de Nova Araçá/RS.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 8 (oito folhas digitadas e assinadas digitalmente), colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Porto Alegre, 21 de junho de 2024.

Participantes da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 27/06/2024 17:13:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Fiscalização

Responsável pela elaboração do relatório:

Documento assinado digitalmente
 EMANUEL FUSINATO
Data: 24/06/2024 10:26:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 24/06/2024 13:54:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretor de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 973/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; degar@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Nova Araçá/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 20/06/2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Coordenador de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Emanuel Fusinato
TELEFONE: (51) 2500-7235


CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC


NOME: Emanuel Fusinato
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 21 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 EMANUEL FUSINATO
Data: 24/06/2024 10:26:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 24/06/2024 13:54:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 973/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
1	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 1 - Endereço: Rua Giuseppe Moresco, n. 96; Coordenadas: -28.661047°, -51.772172°; Repavimentação precária

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
2	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais no passeio obstruindo o tráfego de pedestres.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de materiais, entulho e/ou sujeira deixados na rua, calçada e/ou pátio após execução de serviço pela Corsan.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 1 - Endereço: Rua Giuseppe Moresco, n. 96; Coordenadas: -28.661047°, -51.772172°; Repavimentação precária. Serviço com prazo estabelecido na Carta de Serviços da Corsan.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
3	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de sinalização de intervenção na via pública.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de sinalização de intervenção na via pública.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 1 - Endereço: Rua Giuseppe Moresco, n. 96; Coordenadas: -28.661047°, -51.772172°; Repavimentação precária

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 973/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
4	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 2 - Endereço: Rua Giuseppe Moresco, n. 96; Coordenadas: -28.661072°, -51.772074°; Repavimentação precária

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
5	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais no passeio obstruindo o tráfego de pedestres.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de materiais, entulho e/ou sujeira deixados na rua, calçada e/ou pátio após execução de serviço pela Corsan.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 2 - Endereço: Rua Giuseppe Moresco, n. 96; Coordenadas: -28.661072°, -51.772074°; Repavimentação precária. Serviço com prazo estabelecido na Carta de Serviços da Corsan.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
6	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de sinalização de intervenção na via pública.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de sinalização de intervenção na via pública.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 2 - Endereço: Rua Giuseppe Moresco, n. 96; Coordenadas: -28.661072°, -51.772074°; Repavimentação precária

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 973/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Vazamento aparente da rede de abastecimento de água
7	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente da rede de abastecimento de água em via pública
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 3 - Endereço: Rua Giuseppe Moresco, n. 250-290; Coordenadas: -28.662518°, - 51.772973°; Vazamento aparente

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Vazamento aparente da rede de abastecimento de água
8	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente da rede de abastecimento de água em via pública
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 4 - Endereço: Rua Giuseppe Moresco, n. 300-350; Coordenadas: -28.662253°, - 51.772833°; Vazamento aparente

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Vazamento aparente da rede de abastecimento de água
9	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente da rede de abastecimento de água em via pública
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 6 - Endereço: Rua Silvestro Pedro Cerri, 200-230; Coordenadas: -28.662040°, - 51.767471°; Vazamento aparente

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 973/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
10	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 5 - Endereço: Rua Virgínio Barbisan, n.106 ; Coordenadas: -28.660625°, -51.738320°; Repavimentação precária

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
11	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de sinalização de intervenção não finalizada na via pública.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de sinalização de intervenção não finalizada na via pública.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 5 - Endereço: Rua Virgínio Barbisan, n.106 ; Coordenadas: -28.660625°, -51.738320°; Repavimentação precária

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
12	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de sinalização de intervenção não finalizada na via pública.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de sinalização de intervenção não finalizada na via pública.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 7 - Endereço: Rua Silvestro Pedro Cerri, 235; Coordenadas: -28.662191°, -51.767520°; Repavimentação precária

REGISTRO 1



REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 973/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
13	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 7 - Endereço: Rua Silvestro Pedro Cerri, 235; Coordenadas: -28.662191°, -51.767520°; Repavimentação precária

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
14	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais no passeio obstruindo o tráfego de pedestres.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de materiais, entulho e/ou sujeira deixados na rua, calçada e/ou pátio após execução de serviço pela Corsan.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 7 - Endereço: Rua Silvestro Pedro Cerri, 235; Coordenadas: -28.662191°, -51.767520°; Repavimentação precária. Serviço com prazo estabelecido na Carta de Serviços da Corsan.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Vazamento aparente da rede de abastecimento de água
15	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente da rede de abastecimento de água em via pública
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 10 - Endereço: Rua Rosa Zucchetti, n. 110-150; Coordenadas: -28.660977°, -51.765052°; Vazamento aparente

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 973/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
16	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 8 - Endereço: Rua Virgínio Barbisan, n.76-83; Coordenadas: -28.660604°, -51.737691°; Repavimentação precária

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
17	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais no passeio obstruindo o tráfego de pedestres em ambos os passeios da via.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de materiais, entulho e/ou sujeira deixados na rua, calçada e/ou pátio após execução de serviço pela Corsan.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 8 - Endereço: Rua Virgínio Barbisan, n.76-83; Coordenadas: -28.660604°, -51.737691°; Repavimentação precária. Serviço com prazo estabelecido na Carta de Serviços da Corsan.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
18	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de sinalização de intervenção na via pública.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de sinalização de intervenção na via pública.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 8 - Endereço: Rua Virgínio Barbisan, n.76-83; Coordenadas: -28.660604°, -51.737691°; Repavimentação precária

REGISTRO 1



REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 973/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
19	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 9 - Endereço: Rua Luiz Zucchetti, n. 760; Coordenadas: -28.659842°, -51.746498°; Repavimentação precária

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
20	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de sinalização de intervenção na via pública.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de sinalização de intervenção na via pública.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 9 - Endereço: Rua Luiz Zucchetti, n. 760; Coordenadas: -28.659842°, -51.746498°; Repavimentação precária

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
21	-	CONSTATAÇÃO	Recomposição inadequada no pavimento após intervenções na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após intervenção na rede de abastecimento de água.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 11 - Endereço: Rua Rosa Zucchetti, n. 107; Coordenadas: -28.660882°, -51.764977°; Repavimentação precária

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 973/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
22	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais no passeio obstruindo o tráfego de pedestres.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de materiais, entulho e/ou sujeira deixados na rua, calçada e/ou pátio após execução de serviço pela Corsan.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 11 - Endereço: Rua Rosa Zucchetti, n. 107; Coordenadas: -28.660882°, -51.764977°; Repavimentação precária. Serviço com prazo estabelecido na Carta de Serviços da Corsan.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
23	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de sinalização de intervenção na via pública.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de sinalização de intervenção na via pública.
2	10 dias	OBSERVAÇÃO	Ponto 11 - Endereço: Rua Rosa Zucchetti, n. 107; Coordenadas: -28.660882°, -51.764977°; Repavimentação precária

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
24	-	CONSTATAÇÃO	Presença de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	72 horas	OBSERVAÇÃO	Ponto 1 - Endereço: Rua Giuseppe Moresco, n. 96; Coordenadas: -28.661047°, -51.772172°; Repavimentação precária. Serviço com prazo estabelecido na Carta de Serviços da Corsan.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 973/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
25	-	CONSTATAÇÃO	Presença de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	72 horas	OBSERVAÇÃO	Ponto 2 - Endereço: Rua Giuseppe Moresco, n. 96; Coordenadas: -28.661072°, -51.772074°; Repavimentação precária. Serviço com prazo estabelecido na Carta de Serviços da Corsan.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
26	-	CONSTATAÇÃO	Presença de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	72 horas	OBSERVAÇÃO	Ponto 5 - Endereço: Rua Virgínio Barbisan, n.106 ; Coordenadas: -28.660625°, -51.738320°; Repavimentação precária. Serviço com prazo estabelecido na Carta de Serviços da Corsan.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
27	-	CONSTATAÇÃO	Presença de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	72 horas	OBSERVAÇÃO	Ponto 7 - Endereço: Rua Silvestro Pedro Cerri, 235; Coordenadas: -28.662191°, -51.767520°; Repavimentação precária. Serviço com prazo estabelecido na Carta de Serviços da Corsan.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 973/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
28	-	CONSTATAÇÃO	Presença de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	72 horas	OBSERVAÇÃO	Ponto 8 - Endereço: Rua Virginio Barbisan, n.76-83; Coordenadas: -28.660604°, -51.737691°; Repavimentação precária. Serviço com prazo estabelecido na Carta de Serviços da Corsan.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
29	-	CONSTATAÇÃO	Presença de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	72 horas	OBSERVAÇÃO	Ponto 9 - Endereço: Rua Luiz Zucchetti, n. 760; Coordenadas: -28.659842°, -51.746498°; Repavimentação precária. Serviço com prazo estabelecido na Carta de Serviços da Corsan.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
30	-	CONSTATAÇÃO	Presença de buraco na pista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente de obra da prestadora.
2	72 horas	OBSERVAÇÃO	Ponto 11 - Endereço: Rua Rosa Zucchetti, n. 107; Coordenadas: -28.660882°, -51.764977°; Repavimentação precária. Serviço com prazo estabelecido na Carta de Serviços da Corsan.

REGISTRO 1



REGISTRO 2

