



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Of. 501/2022 – SUPRIN/DP

Porto Alegre, 16 de maio de 2022.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – AGESAN-RS,
Canoas/RS.

Assunto: RAAC Fiscalização Pressões Verão 2022 - Processo 003 a 020/2022

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 137/2022-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização referente as fiscalizações de pressões de verão 2022 realizada nos municípios regulados pela Agesan, Processos nº 003 a 020/2022, encaminhamos em anexo, os Relatórios de Ajustamento de Ações e Condutas (RAAC) apresentados pela Superintendência Regional Metropolitana – SURMET e Superintendência Regional Litoral-SURLIT, validados pela Diretoria de Operações – DOP desta Companhia, requerendo que sejam aceitos os termos e prazos apresentados.

No que se refere aos Relatórios de Ajustamento de Ações e Condutas (RAAC) dos municípios da Superintendência Regional Nordeste-SURNE e da Superintendência Regional Sinos-SURSIN, solicitamos dilação do prazo de 10 (dez) dias para manifestação.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Samanta Popow Takimi,
Superintendente de Relações Institucionais.



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização - Pressões de Verão

Município de Esteio - Processo n. 007/2022

Município de Sapucaia do Sul - Processo n. 008/2022

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 13 de maio de 2022.

ESTEIO - Processo n. 007/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
7	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingir valor mínimo especificado de 10 mca (4 mca), rua La Salle, n. 161
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Esteio - Processo n. 007/2022

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Situação normalizada, pressão medida 27,1 mca. Segue fotos da medição, data 13/05/2022.





PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manter a normalidade no abastecimento do setor E3 através do controle de operação do bombeamento da estação EBAT-11 responsável pelo abastecimento do setor E3 onde está localizada a rua La Salle e também o controle de operação da VRP 6, responsável pelo controle de pressões no setor.	Concluído.

SAPUCAIA DO SUL - Processo n. 008/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
23	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingir valor mínimo especificado de 10 mca (9 mca), rua Daniel José dos Santos, 84
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Sapucaia do Sul - Processo n. 008/2022

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Situação normalizada, pressão medida 12,7 mca. Segue fotos da medição, data 13/05/2022.





PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manter a normalidade no abastecimento do setor S1 através do controle de operação do bombeamento da estação EBAT-12A responsável pelo abastecimento do setor S1 onde está localizada a rua Daniel José dos Santos.	Concluído.

Atenciosamente,

Ilson Brasil
Behling - Eng.
Civil

Assinado de forma digital
por Ilson Brasil Behling -
Eng. Civil
Dados: 2022.05.13
15:44:10 -03'00'

Ilson Brasil Behling
Engenheiro Civil

Neilmo Moreira
de Mendonça -
Engenheiro
Civil

Assinado de forma
digital por Neilmo
Moreira de Mendonça
- Engenheiro Civil
Dados: 2022.05.13
16:10:50 -03'00'

Neilmo Moreira de Mendonça
Coordenador Operacional

Alexandre
Madeira
Calvetti

Assinado de forma digital
por Alexandre Madeira
Calvetti
Dados: 2022.05.13 16:52:20
-03'00'

Alexandre Madeira Calvetti
Superintendente - SURMET



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização - Pressões de Verão
Município de Canoas - Processo n. 009/2022

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 13 de maio de 2022.

CANOAS - Processo n. 009/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
8	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca (9,88 mca), rua Professora Antônia Escobar, 36
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão na rede não atingiu o valor mínimo recomendado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Canoas - Processo n. 009/2022
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: SERÁ EXECUTADA OBRA DE INTERLIGAÇÃO DE DUAS ADUTORAS 400mm NA RUA CLOVIS BEVILAQUA, MELHORANDO ASSIM, A PRESSÃO DE REDE QUE ABASTECE A ÁREA CITADA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: EXECUTAR INTERLIGAÇÃO DE ADUTORAS 400mm.</p>			
Ação		Prazo previsto	
INTERLIGAÇÃO ADUTORAS 400mm		1ª QUINZENA DE JUNHO 2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
9	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca (4,32 mca), rua Antônio dos Pobres, 1836
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão na rede não atingiu o valor mínimo recomendado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Canoas - Processo n. 009/2022
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: SERÁ EXECUTADA OBRA DE INTERLIGAÇÃO DE DUAS ADUTORAS 400mm NA RUA CLOVIS BEVILAQUA, MELHORANDO ASSIM, A PRESSÃO DE REDE QUE ABASTECE A ÁREA CITADA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: EXECUTAR INTERLIGAÇÃO DE ADUTORAS 400mm.</p>			
Ação		Prazo previsto	
INTERLIGAÇÃO ADUTORAS 400mm		1ª QUINZENA DE JUNHO 2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
10	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca (5,94 mca), rua Brasil, 317
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão na rede não atingiu o valor mínimo recomendado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Canoas - Processo n. 009/2022
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: NÃO HÁ REGISTROS DE INTERCORRÊNCIAS NA ÁREA NA DATA SUPRACITADA, PROBLEMA PONTUAL, SEM REGISTRO DE RECLAMAÇÕES POR PARTE DOS CLIENTES DO ENTORNO. NÃO HÁ REGISTRO DE IMÓVEL SOB NÚMERO 317 NESTE LOGRADOURO.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: DIA 13/05/2022 FORAM AFERIDAS AS PRESSÕES NOS IMÓVEIS PRÓXIMOS. NÚMEROS 296 – 12mca; 323 E 330 – 11mca, ESTANDO ASSIM, DENTRO DO VALOR MÍNIMO RECOMENDADO PARA ATENDIMENTO.</p>			

Ação	Prazo previsto
AFERIDAS PRESSÕES NOS IMÓVEIS PRÓXIMOS	EXECUTADO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
11	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca (7,20 mca), rua Florianópolis, 3682
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão na rede não atingiu o valor mínimo recomendado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Canoas - Processo n. 009/2022

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: SERÁ EXECUTADA OBRA DE INTERLIGAÇÃO DE DUAS ADUTORAS 400mm NA RUA CLOVIS BEVILAQUA, MELHORANDO ASSIM, A PRESSÃO DE REDE QUE ABASTECE A ÁREA CITADA.

PLANO DE AÇÃO: EXECUTAR INTERLIGAÇÃO DE ADUTORAS 400mm.

Ação	Prazo previsto
INTERLIGAÇÃO ADUTORAS 400mm	1ª QUINZENA DE JUNHO 2022

Caroline Gehrke
Assinado de forma digital por Caroline Gehrke
Dados: 2022.05.13 12:14:25 -03'00'

Caroline Gehrke
caroline.gehrke@corsan.com.br
Coordenadora de Operações Substituta
USE – Canoas

Alexandre Madeira Calvetti
Assinado de forma digital por Alexandre Madeira Calvetti
Dados: 2022.05.13 15:28:02 -03'00'

Alexandre Madeira Calvetti
alexandre.calvetti@corsan.com.br
Superintendente Regional Metropolitana