



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Of. 776/2023-Suprin/DP

Porto Alegre, 21 de junho de 2023.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,
Porto Alegre/RS.

**Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização – RTF de Pressões de Verão (fevereiro/2023),
Processo 019-P/2023.**

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 502/2023-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização – RTF, Processo nº 019-P/2023, referente à fiscalização de pressões de verão realizada em diversos municípios, encaminhamos, em anexo, os Relatórios de Ajustamento de Ação e Conduta – Raacs apresentados pelas Superintendências Regionais Sinos – Surin e Nordeste – Surne, para os Municípios de **Sapiranga** e **Canela**, respectivamente.

No que tange aos Municípios de **Arambaré** e **Camaquã**, reforçamos que a Corsan não irá apresentar qualquer manifestação, visto que a situação dos contratos de regulação destes municípios ainda não está devidamente regularizada, ou seja, a regulação ainda não está a cargo da Agesan nesses municípios.

Como já informado anteriormente, o Termo de Convênio de Regulação firmado entre essa Agência e o Município de Camaquã e o Contrato de Programa firmado entre Agesan e Arambaré estão em análise pela equipe de Governança da Companhia, não estando, portanto, devidamente anuído por este Prestador, condicionante para validade do referido instrumento jurídico, nos termos do Art. 23, § 1º-B, da Lei 11.445/2007, com redação dada pela Lei 14.026/2020.

Reiteramos, portanto, que, enquanto as questões regulamentares não estiverem superadas, **a Corsan não apresentará qualquer consideração em processo fiscalizatório irregular dessa Agência.**

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.
Atenciosamente,

Samanta Popow Takimi,
Diretora-Presidente.



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização de Pressões de Verão
Município de Sapiranga - processo n. 024-P/2023

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 20 de junho de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
3	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo especificado de 10 mca (valor aferido = 9,38 mca) na Rua Pedro Miguel Lenz, n. 624 - coordenadas: 29°37'44,268"S e 50°58'21,024"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Sapiranga - processo n. 024-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O imóvel da Rua Pedro Miguel Lenz, 624 tem cota aproximada de 64,00m e os reservatórios Amaral Ribeiro (Travessa Jacob Bad) têm cota mínima em torno de 83,00m. Por diferença estática o valor esperado de pressão seria em torno de 19 m.c.a. Visto a proximidade entre o reservatório e a economia (também no traçado da rede de água), a perda de carga por regime dinâmico não deveria atingir valores altos suficientes para justificar a pressão aferida pela agência reguladora.
O que vem ocorrendo no imóvel provavelmente é um vazamento oculto, estrangulamento de registro ou até mesmo algum entupimento da rede que deverá ser investigado e sanado pela equipe de pesquisa de vazamentos nas próximas semanas. Ressaltamos o compromisso em abastecer as economias do SAA Sapiranga dentro dos limites previstos no regulamento de serviços.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar pressão.	Novembro/2023.

Gustavo
Grams
Teixeira

Assinado de forma
digital por Gustavo
Grams Teixeira
Dados: 2023.06.20
17:17:38 -03'00'

Gustavo Grams Teixeira
Gestor DEOM-SIN
Matrícula 175224



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização de Pressões de Verão
Município de Canela - processo n. 020-P/2023

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Canela, 19 de junho de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo especificado de 10 mca (valor aferido = 7,53 mca) na Rua Willy Dienstmann, n. 54 - coordenadas: 29°21'26,84"S e 50°48'41,995"W
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Canela - processo n. 020-P/2023

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Imóvel com abastecimento por ramal precário de 32mm. Será realizada a substituição da rede DN32mm afim de melhorar a pressão no consumidor.

PLANO DE AÇÃO:

O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?
Substituição da rede de 32mm por PVC 85mm.	Imóvel sendo atendido com baixa pressão da rede.	Rua Willy Dienstmann, nº 54, Canela. Coordenadas: 29°21'26,84"S e 50°48'41,995"W	CEMAN-HO	Em até 90 dias.	Realizando obra de substituição de rede com equipe local.

Ação	Prazo previsto
Substituição de rede DN32mm da Willy Dienstmann.	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
2	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 74,00 mca) na Rua São João, n. 601 - coordenadas: 29°21'40,294"S e 50°47'22,305"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Canela - processo n. 020-P/2023

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Imóvel com pressão da rede acima do valor máximo, será instalada uma válvula redutora de pressão na rua São João para diminuir a pressão da rede.

PLANO DE AÇÃO:

O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?
Instalação de válvula redutora de pressão.	Imóvel sendo atendido com pressão da rede acima do valor máximo permitido.	Rua São João, nº 601, Canela. Coordenadas: 29°21'40,294"S e 50°47'22,305"W	CEMAN-HO	Em até 90 dias.	Realizando a instalação de VRP na rede de entrada da rua.

Ação	Prazo previsto
Instalação de VRP na rua São João.	90 dias



Jonathan
Tafarel de
Souza Carpes

Assinado de forma
digital por Jonathan
Tafarel de Souza Carpes
Dados: 2023.06.19
11:34:05 -03'00'

Jonathan Tafarel de S. Carpes
Matrícula: 184499
Coordenador CEOPE-HO

Maicon
Rafael
Schmitz

Assinado de forma
digital por Maicon
Rafael Schmitz
Dados: 2023.06.19
11:38:41 -03'00'

Maicon Rafael Schmitz
Matrícula: 177378
Coordenador CEMAN-HO