

Carta nº 1793/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 17 de junho de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização de pressões realizado no Sistema de distribuição de água do município de Sapucaia do Sul.
Processo AGESAN número: 028P/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização de pressões realizado no Sistema de distribuição de água do município de Sapucaia do Sul, encaminhamos, anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Vinícius de Souza Jorge,
Gerente de Relações Institucionais.



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

**Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES DE VERÃO N. 028-P/2024
– RTF**

Município de Sapucaia do sul - Vistoria realizada no dia 27 de fevereiro de 2024.

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 17 de junho de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Rua Aratiba, n. 965 (item P03) - Valor aferido: 0,0 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 29°48'31.29"S / 51°10'45.99"O A unidade estava sem água na rede no momento da fiscalização.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Na data da vistoria estava sendo executada uma manutenção corretiva no entroncamento da adutora na Av Leonidas de Souza (PEAD – DN 450) com a Av. Castro Alves (Fibrocimento – Dn 250). Foi apresentado vazamento na junção 90º, sendo assim, para efetuar o reparo foi necessário desabastecer os bairros: CARIOCA, CENTRO , COLONIAL , DIEHL , FORTUNA , GETÚLIO VARGAS , HORTO FLORESTAL , KURASHIKI , PIRATINI , SANTA CATARINA , SÃO JORGE , SÃO JOSÉ , SIDERÚRGICA , SILVA , TRÊS PORTOS e VILA FELIZ, conforme informado nas SRC's número 3191 e 3222.

Abaixo, comprovação de pressão atual:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
NA	NA

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
2	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Travessa Patria, n. 76 (item P11) - Valor aferido: 6,5 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 29°48'43.82"S / 51° 9'17.21"O

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Na data da vistoria estava sendo executada uma manutenção corretiva no entroncamento da adutora na Av Leonidas de Souza (PEAD – DN 450) com a Av. Castro Alves (Fibrocimento – Dn 250) o que impactou na pressão de operação do endereço. Foi apresentado vazamento na junção 90º, sendo assim, para efetuar o reparo foi necessário desabastecer os bairros: CARIOCA, CENTRO, COLONIAL, DIEHL, FORTUNA, GETÚLIO VARGAS, HORTO FLORESTAL, KURASHIKI, PIRATINI, SANTA CATARINA, SÃO JORGE, SÃO JOSÉ, SIDERÚRGICA, SILVA, TRÊS PORTOS e VILA FELIZ, conforme informado nas SRC's número 3191 e 3222.

Abaixo, comprovação de pressão atual:


PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
NA	NA

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
----	--------------	---------	------------------------------



3	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Avenida Coronel Theodomiro Porto Da Fonseca, n. 3104 (item P17) - Valor aferido: 6,6 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 29°50'28.77"S / 51° 7'3.78"O
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atualmente, o logradouro é abastecido pela rede bombeada que direciona água ao R16. Será feita uma nova ligação após a saída do reservatório.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Interligação de rede na saída do reservatório R16	09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Rua Independência, n. 28 (item P20) - Valor aferido: 0,0 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 29°49'34.92"S / 51° 9'20.78"O A unidade estava sem água na rede no momento da fiscalização.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Na data da vistoria estava sendo executada uma manutenção corretiva no entroncamento da adutora na Av Leonidas de Souza (PEAD – DN 450) com a Av. Castro Alves (Fibrocimento – Dn 250). Foi apresentado vazamento na junção 90º, sendo assim, para efetuar o reparo foi necessário desabastecer os bairros: CARIOCA, CENTRO , COLONIAL , DIEHL , FORTUNA , GETÚLIO VARGAS , HORTO FLORESTAL , KURASHIKI , PIRATINI , SANTA CATARINA , SÃO JORGE , SÃO JOSÉ , SIDERÚRGICA , SILVA , TRÊS PORTOS e VILA FELIZ, conforme informado nas SRC's número 3191 e 3222.			
Abaixo, comprovação de pressão atual:			



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
NA	NA

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
5	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Avenida Castro Alves, n. 871 (item P22) - Valor aferido: 0,0 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 29°49'15.19"S / 51° 9'37.13"O A unidade estava sem água na rede no momento da fiscalização.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Na data da vistoria estava sendo executada uma manutenção corretiva no entroncamento da adutora na Av Leonidas de Souza (PEAD – DN 450) com a Av. Castro Alves (Fibrocimento – Dn 250). Foi apresentado vazamento na junção 90º, sendo assim, para efetuar o reparo foi necessário desabastecer os bairros: CARIOCA, CENTRO , COLONIAL , DIEHL , FORTUNA , GETÚLIO VARGAS , HORTO FLORESTAL , KURASHIKI , PIRATINI , SANTA CATARINA , SÃO JORGE , SÃO JOSÉ , SIDERÚRGICA , SILVA , TRÊS PORTOS e VILA FELIZ, conforme informado nas SRC's número 3191 e 3222.

Abaixo, comprovação de pressão atual:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
NA	NA

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
6	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Rua Sao Judas Tadeu, n. 310 (item P14)- Valor aferido: 53,0 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu o valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 29°49'13.73"S / 51° 7'57.31"O

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Região com grande variação de cota, abastecida pelo R33, necessário instalação de VRP.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de VRP	07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
7	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Rua Quinze de Novembro, n. 145 (item P24)- Valor aferido: 54,1 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu o valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 29°49'47.51"S / 51° 9'52.67"O

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Na data da vistoria estava sendo executada uma manutenção corretiva no entroncamento da adutora na Av Leonidas de Souza (PEAD – DN 450) com a Av. Castro Alves (Fibrocimento – Dn 250) o que impactou na pressão de operação do endereço. Foi apresentado vazamento na junção 90º, sendo assim, para efetuar o reparo foi necessário desabastecer os bairros: CARIOCA, CENTRO , COLONIAL , DIEHL , FORTUNA , GETÚLIO VARGAS , HORTO FLORESTAL , KURASHIKI , PIRATINI , SANTA CATARINA , SÃO JORGE , SÃO JOSÉ , SIDERÚRGICA , SILVA , TRÊS PORTOS e VILA FELIZ, conforme informado nas SRC's número 3191 e 3222.

Abaixo, comprovação de pressão atual:


PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
NA	NA



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
8	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Rua dos Sabiás, n. 547 (item P25)- Valor aferido: 52,5 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu o valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 29°48'59.12"S / 51° 7'25.98"O
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Região com grande variação de cota, abastecida pelo R33, necessário instalação de VRP.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalação de VRP	09/24

VANESSA NUNES
DE ARAUJO
SANTOS

Assinado de forma digital por
VANESSA NUNES DE ARAUJO
SANTOS
Dados: 2024.06.17 17:58:03
-03'00'