

Carta nº 1787/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 17 de junho de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,  
Diretor Geral,  
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan  
Porto Alegre/RS.

**Assunto:** Relatório Técnico de Fiscalização de pressões realizado no Sistema de distribuição de água do município de Guaíba.  
Processo AGESAN número: 030P/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização de pressões realizado no Sistema de distribuição de água do município de Guaíba, encaminhamos, anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vinicius de  
Souza Jorge

Assinado de forma  
digital por Vinicius  
de Souza Jorge  
Dados: 2024.06.17  
10:18:58 -03'00'

**Vinicius de Souza Jorge**,  
Gerente de Relações Institucionais.



**RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC**

**Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES DE VERÃO N. 030-P/2024  
– RTF**

Município de Guaíba - Vistoria realizada no dia 28 de fevereiro de 2024.

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 06 de junho de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
1	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo especificado de 10 mca (valor aferido = 7,98 mca) Rua A, nº 76 - Logradouro
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
O sistema é novo, foi incorporado de forma emergencial, vamos substituir o reservatório e caso não atinja os parâmetros exigidos será instalada Booster para pressurizar o sistema.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalação de reservatório novo para atender a demanda.	180 dias
Acompanhar o resultado do novo sistema por 30 dias após a instalação. Caso necessário instalar booster para elevar a pressão.	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
2	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 61,78 mca) na Rua X6, nº 274
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Instalação de Válvula de Redução de Pressão para atendimento desta área do Bairro Colina.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalação de Válvula de Redução de Pressão para atendimento desta área do Bairro Colina. Analise técnica das medições de pressão do bairro colina, medindo pontos de pressão específicos mapeando qual local ideal para a instalação da VRP para equilibrar a pressão do bairro.	05/07/2024

Instalação da VRP no bairro colina	05/09/2024
------------------------------------	------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
3	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 51,45 mca) na Rua Didi Pacheco, nº 658
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Instalação de Válvula de Redução de Pressão para atendimento desta área do Bairro Colina.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Análise técnica das medições de pressão do bairro colina, medindo pontos de pressão específicos mapeando qual local ideal para a instalação da VRP para equilibrar a pressão do bairro.	05/07/2024
Instalação de Válvula de Redução de Pressão para atendimento desta área do Bairro Colina.	05/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
4	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo especificado de 10 mca (valor aferido = 7,09 mca) na Rua Nova Esperança, nº 180
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Equalização do sistema, permitindo que o bairro Cohab receba maior pressão de água.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Análise técnica da medição da pressão da água do imóvel no prazo de 30 dias.	05/07/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
5	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do valor mínimo especificado de 50 mca (valor aferido = 57,91 mca) na Rua Prof. Wilson Larré Pereira, n. 565 (Rua X9)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 2 do TNC 041-P/2023

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Instalação de Válvula de Redução de Pressão para atendimento desta área do Bairro Colina.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Análise técnica das medições de pressão do bairro colina, medindo pontos de pressão específicos mapeando qual local ideal para a instalação da VRP para equilibrar a pressão do bairro.	05/07/2024
Instalação de Válvula de Redução de Pressão para atendimento desta área do Bairro Colina.	05/09/2024


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
6	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Como foi informado anteriormente o bairro logradouro foi assumido a pedido do Ministério Público e prefeitura, já temos a compra do reservatório, que será substituído.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Substituição do reservatório do bairro Logradouro	05/08/2024.


 Assinado de forma digital por Junior C. C. Ventura  
 Dados: 2024.06.07 17:10:43 -03'00'