



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Of. 1.194/2023-Suprin/DP

Porto Alegre, 02 de outubro de 2023.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,  
Diretor Geral,  
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,  
Porto Alegre/RS.

**Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização – RTF de Fiscalização de Pressões de Inverno em Sapucaia do Sul, Processo 141-P/2023.**

Senhor Diretor,

Em resposta ao Ofício nº 861/2023-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização – RTF do Processo nº 141-P/2023, referente à fiscalização de pressões de inverno realizada no Município de Sapucaia do Sul, encaminhamos, em anexo, o Relatório de Ajustamento de Ações e Condutas – Raac apresentado pela Superintendência Regional Metropolitana (Surmet), requerendo que sejam aceitos os prazos e as manifestações apresentados.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

ALEXANDER PIBERNAT  
CUNHA  
CARDOSO:02936653037

Assinado de forma digital por  
ALEXANDER PIBERNAT CUNHA  
CARDOSO:02936653037  
Dados: 2023.10.02 16:15:05 -03'00'

Alexander Pibernat Cunha Cardoso,  
Superintendente de Relações Institucionais.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

## RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

**Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 141-P/2023**  
Município de Sapucaia do Sul - Vistoria realizada no dia 11/07/2023

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 19 de setembro de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
1	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pressão da rede de distribuição excedeu o valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 54,47 mca) na Rua Cascata, n. 26 - coordenadas: 29°48'39,822"S e 51°08'03,184"O
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição excedeu o valor máximo
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**DOP**

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Estamos em estudo para implantação de VRP – Válvula Redutora de Pressão, sem prejudicar o abastecimento a jusante para que as pressões não ultrapassem o máximo conforme mencionado, abaixo foto da pressão encontrada em 14/09/2023.



**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Estudo para setorização e implantar de VRP	30/10/2023

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Rede de distribuição de água
2	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo especificado de 10 mca (valor aferido = 9,37 mca) na Rua Porto Mauá, n. 742 - coordenadas: 29°48'11,682"S e 57°07'40,175"W
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição não atingiu valor mínimo
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**DOP**

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Pressão abaixo do mínimo (10 mca), em função de ser abastecido por um reservatório na cota 123, sendo que o imóvel está na cota 111, diferença de 11 metros, detectamos uma VRP na parte baixa cota 87 que deve ser trocada (Rua Cerro Alto esquina Rua Porto Mauá), para reduzindo a velocidade da rede PVC DN 50 e resolvendo o problema no referido endereço, abaixo foto do monitoramento realizado em 14/09/2023 e pressão de 9,70 mca.



14 de set. de 2023 16:29:29  
753 Rua Porto Mauá  
Sapucaia do Sul  
Rio Grande do Sul

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Implantar VRP na parte baixa, a jusante ao R-27	30/10/2023

**Neilmo Moreira de Mendonça**  
Engenheiro Civil | Matrícula 15925.1

Gestor da Coordenadoria Operacional de Esteio e Sapucaia do Sul  
Fone: 51 99933-0432 | 51 2118-2100 Ramal 3629  
[neilmo.mendonca@corsan.com.br](mailto:neilmo.mendonca@corsan.com.br)

Neilmo Moreira 2023.09.1  
de Mendonça - 9 15:53:51  
Engenheiro  
Civil -03'00'