



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Of. 1.111/2023-Suprin/DP

Porto Alegre, 19 de setembro de 2023.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização – RTF de Fiscalização de Pressões de Inverno em Canela, Processo 146-P/2023.

Senhor Diretor,

Em resposta ao Ofício nº 827/2023-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização – RTF do Processo nº 146-P/2023, referente à fiscalização de pressões de inverno realizada no Município de Canela, encaminhamos, em anexo, o Relatório de Ajustamento de Ações e Condutas – Raac apresentado pela Superintendência Regional Nordeste (Surne), requerendo que sejam aceitos os prazos e as manifestações apresentados.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

ALEXANDER PIBERNAT CUNHA
CARDOSO:02936653037

Assinado de forma digital por
ALEXANDER PIBERNAT CUNHA
CARDOSO:02936653037
Dados: 2023.09.19 17:22:24 -03'00'

Alexander Pibernat Cunha Cardoso,
Superintendente de Relações Institucionais.



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 146-P/2023

Município de Canela - Vistoria realizada no dia 27/06/2023

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 15 de setembro de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 56,28 mca) na Rua Sete de Setembro, n. 744 - coordenadas: 29°21'35,796"S e 50°48'11,238"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
<i>Instalação de VRP (Válvula Redutora de Pressão) de uma polegada e meia (1 ½), compatível com rede existente no local e, número de economias que atende, após registro de rede localizado na Rua 7 de Setembro / Canela. Ação que também beneficiara a Travessa Delcio Wazem e ruas no entorno.</i>	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
2	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 55,33 mca) na Travessa Delcio Wazem, n. 100 - coordenadas: 29°21'38,496"S e 50°48'10,994"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
<i>Instalação de VRP (Válvula Redutora de Pressão) de uma polegada e meia (1 ½), compatível com rede existente no local e, número de economias que atende, após registro de rede localizado na Rua 7 de Setembro / Canela.</i>	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
3	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 61,88 mca) na Rua Adalberto Wortmann, n. 2072 - coordenadas: 29°21'19,074"S e 50°46'45,678"
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
<i>Instalação de VRP (Válvula Redutora de Pressão) de uma polegada e meia (1 ½), compatível com a rede existente no local e, número de economias que atende, na rua Adalberto Wortmann / Canela, na altura do número 1505.</i>	90 dias

Lutero
Cassol

Assinado de
forma digital por
Lutero Cassol
Dados: 2023.09.15
23:01:35 -03'00'

César
Augusto
da Silva
Reis

Assinado de
forma digital por
César Augusto
da Silva Reis
Dados:
2023.09.15
12:44:20 -03'00'