

**Carta nº 500/2025 – Regulatório Técnico**

Porto Alegre/RS, 14 de fevereiro de 2025.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,  
Diretor Geral,  
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – AGESAN-RS,  
Porto Alegre/RS.

**Assunto:** Relatório Técnico de Fiscalização de pressões no município de Fontoura Xavier. Processo AGESAN número: 1794/2024.

Prezado Sr. Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 252/2025-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização de pressões no município de Fontoura Xavier, encaminhamos em anexo o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**Vinícius de Souza Jorge**  
**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN**

## RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1794/2024 – RTF

Município de Fontoura Xavier- Vistoria realizada no dia 26 de novembro de 2024

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2025.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água						
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Rua Jordão Pinto, 2522 - Valor aferido 4,7 mca						
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo.						
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	28°58'56.56" S 52°20'29.65" W						
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será realizada uma sondagem detalhada no entorno do ponto, com a medição da pressão nas áreas próximas, uma vez que se espera uma pressão mais elevada nesse local. O objetivo é analisar toda a região para identificar e solucionar a não-conformidade, suspeitando-se de uma possível obstrução na rede ou vazamento nas proximidades.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Análise entorno</td> <td>90 dias</td> </tr> <tr> <td>Desobstrução/conserto de vazamento</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Análise entorno	90 dias	Desobstrução/conserto de vazamento	90 dias
Ação	Prazo previsto								
Análise entorno	90 dias								
Desobstrução/conserto de vazamento	90 dias								

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água				
2	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Rua 25 de Abril, s/n - Valor aferido 93,9 mca				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	28°59'38.70" S 52°21'10.81" W				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></p> <p>Será feita a instalação de uma VRP no ponto, para controlar a pressão. será avaliado o local para instalação de uma VRP que irá regularizar a pressão de abastecimento na área em questão.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de VRP</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de VRP	180 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação de VRP	180 dias						

<b>IURI SANT ANA PACICO</b> GERENTE DE SERVIÇOS MICRORREGIÃO – G3	<b>MAICO MATOS DOS SANTOS</b> GERENTE EXECUTIVO MACRORREGIÃO – M3	<b>MÁRCIO TOCHETTO</b> GERENTE DE ENGENHARIA DE OPERAÇÕES REGIONAL SUPERINT. NORTE CORSAN
---	---	--

*Iuri Sant Ana Pacico*

*Maico Matos dos Santos*

*Márcio Tochetto*

ELABORAÇÃO: **HUGO HENZEL STEINNER** – ANL. DE OPERAÇÕES - SUPERINT. NORTE CORSAN - REGULATÓRIO