

## REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES N. 004/2025

**Fiscalização das pressões das redes de distribuição de água do município de Dom Feliciano/RS, atendido pela CORSAN e regulado pela Agesan-RS.**

### 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 07 de janeiro de 2025, foi realizada fiscalização de pressões na rede de distribuição do município de Dom Feliciano, para verificar a prestação do serviço de abastecimento de água.

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

**Quadro 1 - Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS**

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2024	Aprova a nova redação do manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Certificado de calibração n. 0016/23, data: 22/01/23, José Ricardo P. Miranda Manômetros	Instrumento: manômetro digital (marca Gulton). Faixa de indicação: 100. Unidade de engenharia: mca. Tipo: digital, piezoresistivo Classificação NBR 14105-1 "A3". Erro máximo admissível: 0,25%

### 2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização das pressões na rede de distribuição de água no município de Dom Feliciano foi na modalidade direta, do tipo regular. O programa de monitoramento de pressões na rede de distribuição está previsto na Resolução AGO n. 003/2020, no seu item 3.4.5 e no item 4.4.1 do Anexo II.

### 3. REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

O planejamento da amostragem das fiscalizações teve como base as Notas Técnicas n. 20201221.01 e n. 20201222.02, sendo aplicado o método de julgamento técnico. As pressões aferidas estão dispostas a seguir.

## 3.1. DOM FELICIANO

Tabela 1 – Amostragem de pressões em Dom Feliciano.

Item	Endereço	Horário (h)	Temperatura (°C)	Pressão (mca)
P01	Rua Imigrantes, n. 260	13:31	27	47,00
<b>P02</b>	<b>Rua Dante Morelli, n. 388</b>	<b>13:37</b>	<b>27</b>	<b>68,55</b>
<b>P03</b>	<b>Rua Carlos B. Goncalves, n. 500</b>	<b>13:44</b>	<b>27</b>	<b>77,29</b>
P04	Rua Ivo Mainardi, n. 323	13:52	27	33,00
P05	Rua 13 de Maio, n. 478	13:58	27	31,00
P06	Rua General Osorio, n. 1208	14:03	27	39,00
P07	Rua Candido Godoy, n. 698	14:09	27	33,15
P08	Rua General Osório, n. 730	14:14	27	20,32
P09	Rua Parobé, n. 61	14:19	27	40,00
<b>P10</b>	<b>Rua 14 de Julho, n. 104</b>	<b>14:24</b>	<b>27</b>	<b>55,28</b>
P11	Rua General Osório, n. 247	14:33	27	45,60
P12	Rua 1 de Janeiro, n. 95	14:41	28	45,25
P13	Travessa Argentina, n. 110	14:53	28	45,00
<b>P14</b>	<b>Rua Czeslavo Bystronski, n. 113</b>	<b>15:03</b>	<b>28</b>	<b>75,23</b>
P15	Rua Gal. Ramão Grala, n. 165	15:07	28	10,95
			<b>Média</b>	44,44
			<b>Desvio padrão</b>	13,82
			<b>Precisão</b>	5
			<b>Nível de Confiança</b>	95%


## 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na fiscalização foram avaliadas as pressões da rede de distribuição de água em diversos pontos no município visando obter uniformidade em toda área urbana. O município de Dom Feliciano possui 1344 ligações ativas. As pressões foram fiscalizadas em 15 pontos do município. Destes, 4 pontos aferidos apresentaram valor acima de 50 mca e 11 pontos ficaram de acordo com especificado pela ABNT NBR 12218/2017 (de 10 a 50 mca). Destaca-se que o sistema de distribuição de água tratada requer a adoção de medidas para o controle da pressão.


## ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 2 (duas) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 10 de janeiro de 2025.


Documento assinado digitalmente  
 **JULIA CAROLINA ILLI**  
Data: 13/01/2025 11:06:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia C. Illi  
Agente de Fiscalização

Documento assinado digitalmente  
 **TARCISIO BARCELLOS BELLINASSO**  
Data: 13/01/2025 10:39:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcísio Barcellos Bellinasso  
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente  
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**  
Data: 13/01/2025 09:13:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXO I

### TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 004/2025

#### 1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)  
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS  
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

#### 2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)  
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS  
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; deret@corsan.com.br

#### 3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Dom Feliciano/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 07/01/2025 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

#### 4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Júlia Carolina Illi  
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização  
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Tarcísio Barcellos Bellinaso  
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização  
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br


#### 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Júlia Carolina Illi  
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização  
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 10 de janeiro de 2025.

Júlia Carolina Illi  
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente  
 EMANUELE BAIFUS MANKE  
Data: 13/01/2025 09:13:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXOS I e II - 004/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do especificado de 50 mca (valor aferido = 68,55 mca) na Rua Dante Morelli, n. 388.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo estabelecido por norma.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	(Coordenadas: 30.699823°S, 52.112938°O)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
2	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do especificado de 50 mca (valor aferido = 77,29 mca) na Rua Carlos B. Goncalves, n. 500.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo estabelecido por norma.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	(Coordenadas: 30.700573°S, 52.109535°O)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
3	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição acima do especificado de 50 mca (valor aferido = 55,28 mca) na Rua 14 de Julho, n. 104.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo estabelecido por norma.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	(Coordenadas: 30.705741°S, 52.102528°O)

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 004/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
4	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pressão da rede de distribuição acima do especificado de 50 mca (valor aferido = 75,23 mca) na Rua Czeslavo Bystronski, n. 113.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição acima do valor máximo estabelecido por norma.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	(Coordenadas: 30.701984°S, 52.103651°O)

REGISTRO 1



FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE DOM FELICIANO  
PROCESSO 004/2025

Página 1 de 2

### 1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
07/01/2025	Início: <del>13:00</del> 13:30	Término: 15:10	US de Dom Feliciano, Rua Carlos Barbosa Gonçalves, s/n.	Fiscalização AGESAN

### 2. Objetivo

Promover fiscalização de pressões na rede de distribuição do município de **Dom Feliciano**.

### 3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Tarcísio Barcellos Bellinaso	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Júlia Carolina Illi	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Paulo Renan Brose	Corsan	985 111 970	Paulo.brose@corsan.com.br
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

### 4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Verificação de 15 pontos de pressões conforme lista em anexo.	15	15

### 5. Observações

Observações:

Tempo da fiscalização em dias: 0,5

### 6. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		

FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE DOM FELICIANO  
PROCESSO 004/2025

Página 2 de 2

Decisão	Responsável	Data limite
c)		

7. Automóvel utilizado: Strada


Quilometro inicial: 12.391 Quilometro final: 12.573

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 07/01 /2025

  
Tarcísio Barcellos Bellinaso  
Agente de Fiscalização

ANEXOS