

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO RTF N. 2528/2024

Fiscalização Sob Demanda para verificar obras
de repavimentação em vias de Sapucaia do
Sul/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Entre as premissas da atividade regulatória está o exercício da fiscalização, que se deve promover no âmbito dos serviços públicos de saneamento básico, compreendidos como serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjuntamente com drenagem e manejo das águas pluviais, nos termos da Lei Federal n. 11.445/07, para com os serviços prestados.

O processo 2528/2024 versa sobre obras de repavimentação e abertura de vala pertinente a implementação de rede coletora de esgoto sanitário em Sapucaia do Sul/RS, decorrente de serviço realizado pela prestadora de serviço da Corsan. Para tanto, realizou-se fiscalização direta sob demanda em diversas ruas e avenidas no município de Sapucaia do Sul/RS.

2. A FISCALIZAÇÃO

O planejamento da fiscalização iniciou-se por meio de correio eletrônico encaminhado pelo Executivo do Município de Sapucaia do Sul/RS. O Poder Executivo do município solicitou à Agesan-RS, a fiscalização de vias que não estavam sendo adequadamente pavimentadas pela prestadora de serviço. De acordo com o Manual de Fiscalização, no seu item 2.1.1., dispõe:

No recebimento do processo, caberá ao corpo técnico da Agesan-RS avaliar a solicitação de fiscalização quanto a sua pertinência e embasamento técnico.

Diante do exposto, julgou-se necessário realizar fiscalização presencial *in loco* a fim de identificar e comprovar a existência de obras inacabadas de pavimentação.

3. CONSTATAÇÕES

A equipe técnica da Agesan-RS realizou fiscalização presencial nas vias do município de Sapucaia do Sul no dia 20 de dezembro de 2024, sendo que durante o procedimento foram evidenciadas 42 situações referente à realização de repavimentação pertinente as obras de abertura de vala para implementação de rede coletora de esgoto sanitário no município supramencionado. Entre estas são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Endereços com evidenciadas da repavimentação das obras de abertura de vala.

Item	Endereço	Coordenadas Geográficas
1	Rua Tenente Timbaúva	29°50'22.83" S 51°9'3.47" W
2	Rua Tenente Timbaúva	29°50'18.08" S 51°9'3.63" W
3	Rua Tenente Timbaúva	29°50'11.57" S 51°9'4.27" W
4	Rua Sancha de Tovar	29°50'22.74" S 51°9'5.64" W
5	Rua Sancha de Tovar	29°50'22.98" S 51°9'6.81" W
6	Rua Sancha de Tovar	29°50'22.99" S 51°9'7.53" W
7	Rua Polônia	29°50'22.21" S 51°9'5.82" W
8	Rua Polônia	29°50'19.13" S 51°9'6.22" W
9	Rua França	29°50'21.64" S 51°9'7.90" W
10	Rua França	29°50'21.63" S 51°9'7.89" W
11	Rua Humaitá	29°50'17.41" S 51°9'14.52" W
12	Rua Garibaldi	29°50'24.18" S 51°9'11.84" W
13	Rua Riachuelo	29°50'1.13" S 51°9'22.58" W
14	Rua Riachuelo	29°49'54.59" S 51°9'28.86" W
15	Rua Atílio Vicente da Rosa	29°50'0.84" S 51°9'25.26" W
16	Rua Augusto Cesar Saraiva	29°50'0.52" S 51°9'28.37" W
17	Rua Doutor Lisboa	29°50'7.51" S 51°9'16.27" W
18	Rua Doutor Lisboa	29°50'5.26" S 51°9'15.65" W
19	Rua Montenegro	29°49'59.57" S 51°9'34.81" W
20	Rua Gustavo Johan	29°50'0.22" S 51°9'34.97" W
21	Rua Sapiranga	29°50'18.44" S 51°9'13.81" W
22	Rua Humaitá	29°50'17.41" S 51°9'14.52" W
23	Rua Men de Sá	29°49'48.61" S 51°9'30.25" W
24	Rua Men de Sá	29°49'47.62" S 51°9'32.10" W
25	Rua Gustavo Johan	29°49'48.83" S 51°9'30.33" W
26	Av. Sapucaia	29°49'44.85" S 51°9'33.62" W
27	Av. Sapucaia	29°49'44.45" S 51°9'32.35" W
28	Av. Primor	29°49'53.62" S 51°9'40.19" W
29	Rua Esteio	29°50'3.95" S 51°9'7.33" W
30	Rua Esteio	29°50'8.96" S 51°9'8.70" W
31	Rua Dona Josefina	29°50'1.51" S 51°9'19.29" W
32	Rua Dona Josefina	29°50'6.03" S 51°8'58.39" W
33	Rua Dona Josefina	29°50'2.81" S 51°9'12.96" W
34	Rua Silveira Martins	29°50'15.27" S 51°8'56.08" W
35	Rua Silveira Martins	29°50'5.49" S 51°9'13.39" W
36	Rua Silveira Martins	29°50'5.23" S 51°9'13.41" W
37	Rua Silveira Martins	29°50'5.89" S 51°9'10.68" W
38	Rua Inspetor Ezequiel	29°50'5.96" S 51°9'23.22" W
39	Rua Inspetor Ezequiel	29°50'2.94" S 51°9'22.32" W
40	Rua Inspetor Ezequiel	29°50'5.14" S 51°9'23.11" W
41	Av. Luiz Pasteur	-29,837157 S -51,155318 W
42	Rua Padre Réus	-29,8350 S -51,1564 W

Na fiscalização verificou-se que em diversas vias que haviam valas abertas que não foram fechadas pela prestadora de serviços, materiais de obra acumulados, ausência de sinalização adequada no local das obras, presença de deformidades em locais repavimentados, entre outras situações, conforme pode-se observar na Figura 1. Além disso, constatou-se durante a fiscalização o descumprimento da determinação do ofício 1977/2024 da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, o qual determinou a paralisação das obras de abertura de valas.

Figura 1 - Ausência de repavimentação na via.



Figura 2 - Retro com serviços de abertura de vala.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da fiscalização permitiu verificar que estavam sem repavimentação diversas pistas de rolamento pertinente as obras para implementação de rede coletora de esgoto sanitário pela prestadora de serviço da Corsan no município de Sapucaia do Sul.

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não Conformidades (TNC). A partir da fiscalização, foram abertas 42 NCs referente à obra de intervenções de abertura de vala para implementação de rede coletora de esgoto sanitário no município de Sapucaia do Sul.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 03 (três) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2024.

Participantes da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 27/12/2024 15:13:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Fiscalização

Responsável pela elaboração do relatório:

Documento assinado digitalmente
gov.br TARCISIO BARCELLOS BELLINASSO
Data: 27/12/2024 13:41:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcisio Barcellos Bellinasso
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
gov.br EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 27/12/2024 14:46:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 2528/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; degar@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Sapucaia do Sul/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 20 de dezembro de 2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Coordenador de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Tarcisio Barcellos Bellinaso
TELEFONE: (51) 2500-7235


CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC


NOME: Tarcisio Barcellos Bellinaso
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 **TARCISIO BARCELLOS BELLINASO**
Data: 27/12/2024 13:43:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcisio Barcellos Bellinaso
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 27/12/2024 14:46:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 2528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
1	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Tenente Timbaúva trecho compreendido entre a Rua Sancha de Tovar e RS-118 - Evidência 1: 29°50'22.83" S 51°9'3.47" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
2	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Tenente Timbaúva trecho compreendido entre a Rua Padre Reus e RS-118 - Evidência 2: 29°50'18.08" S 51°9'3.63" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
3	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais (brita e pó de brita) sobre o passeio público (Calçada) da praça.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de materiais após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Tenente Timbaúva próximo do nº 705 - Evidência 3: 29°50'11.57" S 51°9'4.27" W



ANEXOS I e II - 2528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
4	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação com Unistein na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Sancha de Tovar trecho compreendido entre a Rua Polônia e a Rua Chile - Evidência 4: 29°50'22.74" S 51°9'5.64" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
5	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação: "A Serviço da Corsan" na retroescavadeira da prestadora.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de identificação na retroescavadeira.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Sancha de Tovar, nº 276 - Evidência 5: 29°50'22.98" S 51°9'6.81" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
6	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação da prestadora de serviço na sinalização vertical.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de identificação na sinalização vertical da obra.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Sancha de Tovar trecho compreendido entre a Rua França e a Rua Chile - Evidência 6: 29°50'22.99" S 51°9'7.53" W



ANEXOS I e II - 2528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
7	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação com Unistein na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Polônia trecho compreendido entre a Rua Sancha de Tovar e a RS-118 - Evidência 7: 29°50'22.21" S 51°9'5.82" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
8	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação com Unistein na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Polônia paralela a Rua Lateral da RS-118 - Evidência 8: 29°50'19.13" S 51°9'6.22" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
9	-	CONSTATAÇÃO	Desnível do pavimento da vala com pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Desnível do pavimento após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua França trecho compreendido entre a Rua Sancha de Tovar e a Rua Humaitá - Evidência 9: 29°50'21.64" S 51°9'7.90" W



ANEXOS I e II - 2528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
10	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimento no TIL da calçada (Passeio Público).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimento após implementação de TIL da Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua França trecho compreendido entre a Rua Sancha de Tovar e a Rua Humaitá - Evidência 10: 29°50'21.63" S 51°9'7.89" W

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
11	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação com Unistein na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Humaitá trecho compreendido entre a Rua França e a Av. Luiz Pasteur - Evidência 11: 29°50'17.41" S 51°9'14.52" W

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
12	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação com Unistein na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Garibaldi trecho compreendido entre a Rua Chile e a Rua Sapiranga - Evidência 12: 29°50'24.18" S 51°9'11.84" W

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 2528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
13	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Riachuelo trecho compreendido entre a Rua José Felipe e a Rua Manoel Serafim - Evidência 13: 29°50'1.13" S 51°9'22.58" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
14	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais (restos de pavimento asfáltico) sobre o passeio público (Calçada).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de materiais após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Riachuelo esquina com a Rua Cel. Genuíno - Evidência 14: 29°49'54.59" S 51°9'28.86" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
15	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Atilio Vicente da Rosa trecho compreendido entre a Rua Riachuelo e a Rua Augusto César Saraiva - Evidência 15: 29°50'0.84" S 51°9'25.26" W



ANEXOS I e II - 2528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
16	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Augusto Cesar Saraiva trecho compreendido entre a Rua Atilio Vicente da Rosa e a Rua Riachuelo - Evidência 16: 29°50'0.52" S 51°9'28.37" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
17	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Doutor Lisboa trecho compreendido entre a Rua Padre Réus e a Rua Silveira Martins - Evidência 17: 29°50'7.51" S 51°9'16.27" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
18	-	CONSTATAÇÃO	Haste de iluminação pública danificada conforme relato de moradores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Iluminação pública danificada.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Doutor Lisboa esquina com a Rua Silveira Martins - Evidência 18: 29°50'5.26" S 51°9'15.65"



ANEXOS I e II - 2528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
19	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais (restos de pavimento asfáltico) sobre o passeio público (Calçada) e pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de materiais após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Montenegro esquina com Rua Gustavo Johan - Evidência 19: 29°49'59.57" S 51°9'34.81" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
20	-	CONSTATAÇÃO	Tubo de concreto e tampa de ferro fundido em concreto sobre passeio público (Calçada).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de materiais após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Gustavo Johan esquina com Rua Montenegro - Evidência 20: 29°50'0.22" S 51°9'34.97" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
21	-	CONSTATAÇÃO	Desnível do pavimento da vala com pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Desnível do pavimento após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Sapiranga trecho compreendido entre a Rua Humaitá e a Rua Sancha de Tovar - Evidência 21: 29°50'18.44" S 51°9'13.81" W



ANEXOS I e II - 2528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
22	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais (Unistein) sobre o passeio público (Calçada).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de materiais após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Humaitá trecho compreendido entre a Rua França e a Rua Veranópolis - Evidência 22: 29°50'17.41" S 51°9'14.52" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
23	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Men de Sá trecho compreendido entre a Av. Sapucaia e a Rua Manoel Serafim - Evidência 23: 29°49'48.61" S 51°9'30.25" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
24	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais (brita e pó de brita) sobre a pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de materiais após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Men de Sá, nº 141 - Evidência 24: 29°49'47.62" S 51°9'32.10" W



ANEXOS I e II - 2528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
25	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Gustavo Johan trecho compreendido entre a Rua Men de Sá e a Rua Cel. Genuíno - Evidência 25: 29°49'48.83" S 51°9'30.33" W

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Pavimentação
26	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Av. Sapucaia, nº 788 - Evidência 26: 29°49'44.85" S 51°9'33.62" W

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
27	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Av. Sapucaia esquina com a Rua Alfredo Juliano - Evidência 27: 29°49'44.45" S 51°9'32.35" W

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 2528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
28	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Av. Primor trecho compreendido entre a Av. Sapucaia e a Rua São José - Evidência 28: 29°49'53.62" S 51°9'40.19" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
29	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Esteio trecho compreendido entre a Rua Dona Josefina e a Rua Padre Réus - Evidência 29: 29°50'3.95" S 51°9'7.33" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
30	-	CONSTATAÇÃO	Patologia de buraco em tampa de poço de visita (PV).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Patologia de buraco após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Esteio esquina com a Rua Padre Réus - Evidência 30: 29°50'8.96" S 51°9'8.70" W



ANEXOS I e II - 2528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
31	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica e Unistein na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Dona Josefina trecho compreendido entre a Rua Manoel Serafim e a Rua Jacob Schmidt - Evidência 31: 29°50'1.51" S 51°9'19.29" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
32	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais (Unistein) sobre o passeio público (Calçada).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de materiais após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Dona Josefina esquina com a Rua Passeio Celuta - Evidência 32: 29°50'6.03" S 51°8'58.39" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
33	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais (brita e pó de brita) sobre o passeio público (Calçada) e pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de materiais após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Dona Josefina, nº 212 - Evidência 33: 29°50'2.81" S 51°9'12.96" W



ANEXOS I e II - 2528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
34	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Silveira Martins trecho compreendido entre a Rua Doutor Lisboa e a Rua Padre Réus - Evidência 34: 29°50'15.27" S 51°8'56.08" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
35	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação: "A Serviço da Corsan" na retroescavadeira da prestadora.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de identificação na retroescavadeira.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Silveira Martins trecho compreendido entre a Rua Doutor Lisboa e a Rua Esteio - Evidência 35: 29°50'5.49" S 51°9'13.39" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
36	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de sinalização vertical e identificação "Corsan".
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de sinalização vertical da obra.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Silveira Martins trecho compreendido entre a Rua Doutor Lisboa e a Rua Esteio - Evidência 36: 29°50'5.23" S 51°9'13.41" W



ANEXOS I e II - 2528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
37	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais sobre o passeio público (Calçada).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de materiais após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Silveira Martins, nº 373 trecho compreendido entre a Rua Doutor Lisboa e a Rua Esteio - Evidência 37: 29°50'5.89" S 51°9'10.68" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
38	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de pavimentação asfáltica na pista de rolamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Inspetor Ezequiel, trecho compreendido entre a Rua Padre Réus e a Rua Manoel Serafim - Evidência 38: 29°50'5.96" S 51°9'23.22" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
39	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais (brita, pó de brita e pedra irregular para pavimentação) sobre o passeio público (Calçada).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de materiais após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Inspetor Ezequiel, trecho compreendido entre a Rua Silveira Martins e a Rua Manoel Serafim - Evidência 39: 29°50'2.94" S 51°9'23.32" W



ANEXOS I e II - 2528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
40	-	CONSTATAÇÃO	Calçada (Passeio Público) danificada pela prestadora da Corsan conforme relato de moradores. Ausência de pavimentação na Calçada (Passeio Público).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de pavimentação após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Inspetor Ezequiel, nº 76 trecho compreendido entre a Rua Padre Réus e a Rua Silveira Martins - Evidência 40: 29°50'5.14" S 51°9'23.11" W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
41	-	CONSTATAÇÃO	Desnível em tampa de esgoto sanitário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Desnível em tampa de esgoto sanitário após implementação de Rede de Coletora de Esgoto Sanitário.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Av. Luiz Pasteur esquina com a Rua Lateral da RS-118 - Evidência 41: -29,837157 S - 51,155318 W



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - Pavimentação
42	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação da prestadora de serviço na sinalização vertical.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de identificação na sinalização vertical da obra.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	Rua Padre Réus esquina com a Rua Doutor Lisboa - Evidência 42: -29,8350 S -51,1564 W

