PARECER TÉCNICO 20250602
ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INDICADORES DA ARARICÁ SANEAMENTO

1 INTRODUÇÃO

Este parecer técnico tem como objetivo apresentar os resultados dos indicadores de desempenho previstos no Contrato de Concessão Comum para Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Município de Araricá/RS, vinculados à Concorrência Pública nº 003/2022, ao Contrato nº 040/2023 e ao Processo Administrativo nº 2022/75.

Os cálculos dos indicadores foram realizados pela AGESAN-RS com base nos dados encaminhados pela Prestadora (Anexos I a XI), seguindo estritamente a metodologia definida no contrato de concessão.

A apuração pela Agência teve como finalidade garantir padronização, transparência e confiabilidade nos resultados. Este parecer também inclui uma análise comparativa entre os valores previamente informados pela Prestadora e os resultados obtidos pela AGESAN-RS (Anexo CXXXVIII), com o objetivo de identificar possíveis divergências, suas causas e eventuais implicações regulatórias.

A verificação dos indicadores de desempenho é fundamental para assegurar a adequada prestação dos serviços, bem como para subsidiar o processo de reajuste tarifário e o cálculo anual das tarifas. Assim, o presente documento reforça o papel da AGESAN-RS na fiscalização da execução contratual e na promoção da melhoria contínua dos serviços regulados.

2 ANÁLISE

A presente seção apresenta os resultados dos indicadores de desempenho definidos no Anexo XII do Contrato de Concessão, calculados pela AGESAN-RS a partir dos dados fornecidos pela Prestadora. As metodologias utilizadas seguiram fielmente as disposições contratuais, respeitando a periodicidade de apuração e os critérios estabelecidos nas fichas técnicas correspondentes aos seis indicadores analisados.

Além da apuração dos valores, procedeu-se à comparação entre os resultados informados pela Prestadora e aqueles calculados pela Agência (Anexo CXXXVIII), com o intuito de verificar a conformidade com as exigências contratuais, avaliar a consistência dos dados constantes nos Anexos I a XI e identificar eventuais divergências relevantes.

Dentre os indicadores avaliados, destaca-se a Nota de Avaliação Anual dos Serviços de Água e Esgoto (NAAae), que sintetiza o desempenho global da prestação dos serviços. A seguir, são apresentados os resultados individualizados de cada indicador, acompanhados da análise comparativa consolidada.

2.1 INDICADOR DE ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES (IEP)

O item 2.1.a do Anexo XII do Contrato de Concessão Comum para Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Município de Araricá/RS, se refere ao Indicador de Economias Atingidas por Paralisações (IEP). A ficha do indicador é apresentada nas Figuras 1 e 2.

Figura 1: Quadro informativo IEP

INDICADOR DE ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES	
Forma de Medição: Fórmula	Unidade de Medida: %
$IEP = \frac{\sum(EP * T)}{QA * 24 * N}$ Onde: IEP: Indicador de Economias Atingidas por Paralisações EP: quantidade de economias ativas atingidas por paralisações T: tempo de duração das paralisações, em horas QA: quantidade de economias ativas de água N: número total de dias do mês considerado Obs.: Considera-se paralisação a interrupção no fornecimento de água ao USUÁRIO por 3 (três) horas ou mais por problemas em qualquer das unidades do sistema deabastecimento de água no MUNICÍPIO, excetuadas as hipóteses admitidas no CONTRATO e no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS.	
Periodicidade de Aferição: Mensal	Fonte de Coleta de Dados: Dados Operacionais da CONCESSIONÁRIA
Entra em Vigor: Emissão da ORDEM DE SERVIÇO	Órgão Fiscalizador: ENTIDADE REGULADORA

Fonte: Araricá Saneamento

Figura 2: Quadro classificação IEP

Classificação	Média anual de referência parao IEP (%)	Nota
Adequado	0	10 pontos
Suficiente	0 < IEP <= 1	7,5 pontos
Insuficiente	1 < IEP <=2	5 pontos
Inadequado	2 < IEP <=5	2,5 pontos
Inaceitável	> 5	0 pontos
Peso	30%	

Fonte: Araricá Saneamento

Seguindo o equacionamento previsto no contrato para o IEP e avaliando os resultados obtidos com base nas faixas de classificação, a Tabela 1, apresentada a seguir, traz uma comparação entre os valores calculados pela AGESAN-RS e aqueles informados pela Prestadora no período de abril de 2024 a abril de 2025, conforme registrado nas cartas informativas (Anexos I a XI):

Tabela 1: Comparativo dos Resultados do IEP

Período	Resultados Calculados			Resultados Informados		
	IEP(%)	Nota	Classificação	IEP(%)	Nota	Classificação
Abril 24	0,0136	7,5	Suficiente	0,41	7,5	Suficiente
Maio 24	0,0180	7,5	Suficiente	0,33	7,5	Suficiente
Junho 24	0,0117	7,5	Suficiente	0,35	7,5	Suficiente
Julho 24	0,0131	7,5	Suficiente	0,41	7,5	Suficiente
Agosto 24	0,0061	7,5	Suficiente	0,19	7,5	Suficiente
Setembro 24	0,0064	7,5	Suficiente	0,18	7,5	Suficiente
Outubro 24	0,0231	7,5	Suficiente	0,72	7,5	Suficiente
Novembro 24	0,0268	7,5	Suficiente	0,80	7,5	Suficiente
Dezembro 24	0,0107	7,5	Suficiente	0,33	7,5	Suficiente
Janeiro 25	0,0129	7,5	Suficiente	0,31	7,5	Suficiente
Fevereiro 25	0,0178	7,5	Suficiente	0,39	7,5	Suficiente
Março 25	0,0050	7,5	Suficiente	0,15	7,5	Suficiente
Abril 25	0,0123	7,5	Suficiente	0,37	7,5	Suficiente

Fonte: Autor

Na avaliação da AGESAN-RS, todos os cálculos realizados (Anexo CXXXVIII) seguiram o equacionamento previsto na ficha do indicador. O cálculo consiste no somatório do produto entre a quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (EP) e o tempo de duração das paralisações, em horas (T), dividido pelo produto entre a quantidade total de economias ativas de água (QA), o número de dias do mês considerado (N) e o fator de conversão “24”, que transforma os dias em horas.

Ao comparar os resultados, observa-se que as notas e, consequentemente, as classificações mensais obtidas no IEP permaneceram inalteradas, uma vez que todos os valores calculados e os valores informados pela Prestadora ficaram acima de 0 (zero) e abaixo de 1. No entanto, chamou a atenção o fato de que, nas cartas informativas referentes aos meses de abril, maio, outubro e novembro de 2024, bem como janeiro e fevereiro de 2025, foram informados valores distintos de N, juntamente com os respectivos EP e T de cada paralisação (Anexos I, V, VI, VIII e IX).

Cabe ressaltar que o valor de T na fórmula já corresponde ao tempo total da paralisação em horas, não sendo necessário converter dias em horas. Ainda assim, os valores numéricos do IEP apresentados variam entre si em todos os períodos analisados, o que pode indicar inconsistências na aplicação do equacionamento previsto no contrato.

2.2 INDICADOR DE INCIDÊNCIA DE ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA (IAQ)

O item 2.1.b do Anexo XII do Contrato de Concessão Comum para Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Município de Araricá/RS, se refere ao Indicador de Incidência de Análises de Qualidade de Água Potável Distribuída (IAQ). A ficha do indicador é apresentada nas Figuras 3 e 4.

Figura 3: Quadro informativo IAQ

INDICADOR DE INCIDÊNCIA DE ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA	
Forma de Medição: Fórmula	Unidade de Medida: %
$IAQ = \frac{Qcfp}{Qc}$ Onde: IAC: Indicador de Incidência de Análises de Qualidade de Água Potável Distribuída Qcfp: quantidade de amostras coletadas para Análise de Qualidade de Água Potável Distribuída com resultados fora do padrão admitido na Portaria Consolidação nº 5 - MS,de 28/9/2017 Qc: quantidade de amostras totais coletadas para Análise de Qualidade da Água Potável Distribuída	
Periodicidade de Aferição: Mensal	Fonte de Coleta deDados: Contabilização das Análises de Qualidade Efetuadas pela CONCESSIONÁRIA
Entra em Vigor: Emissão da ORDEM DE SERVIÇO	Órgão Fiscalizador: ENTIDADE REGULADORA

Fonte: Araricá Saneamento

Figura 4: Quadro classificação IAQ

Classificação	Média anual de referência parao IAQ (%)	Nota
Adequado	0	10 pontos
Suficiente	0 < IAQ<= 25	7,5 pontos
Insuficiente	25 < IAQ<= 50	5 pontos
Inadequado	50 < IAQ< 100	2,5 pontos
Inaceitável	100	0 pontos
Peso	67,5%	

Fonte: Araricá Saneamento

Seguindo o equacionamento previsto no contrato para o IAQ e avaliando os resultados obtidos com base nas faixas de classificação, a Tabela 2, apresentada a seguir, traz uma comparação entre os valores calculados pela AGESAN-RS e aqueles informados pela Prestadora no período de abril de 2024 a abril de 2025, conforme registrado nas cartas informativas (Anexos I a XI):

Tabela 2: Comparativo dos Resultados do IAQ

IAQ	Resultados Calculados			Resultados Informados		
	IAQ(%)	Nota	Classificação	IAQ(%)	Nota	Classificação
Abril 24	0,00	10,00	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Maio 24	0,00	10,00	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Junho 24	0,00	10,00	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Julho 24	0,00	10,00	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Agosto 24	0,00	10,00	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Setembro 24	0,00	10,00	Adequado	1,00	7,5	Suficiente
Outubro 24	0,00	10,00	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Novembro 24	0,143	7,50	Suficiente	0,00	10,0	Adequado
Dezembro 24	0,00	10,00	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Janeiro 25	0,00	10,00	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Fevereiro 25	0,00	10,00	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Março 25	0,00	10,00	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Abril 25	0,00	10,00	Adequado	0,00	10,0	Adequado

Fonte: Autor

Conforme apresentado na ficha do indicador, a variável Qcfp avalia a quantidade de amostras que não atenderam aos padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, do Ministério da Saúde, de 28 de setembro de 2017.

Na avaliação da AGESAN-RS, todos os Relatórios de Ensaio de Água para Consumo Humano (Anexos XII a C) apresentados pela Prestadora foram analisados, considerando a periodicidade, data da coleta da amostragem e cada parâmetro individualmente, com base nos critérios definidos pela referida portaria. Conforme descrito na ficha do indicador, e seguindo rigorosamente os critérios, caso qualquer parâmetro da amostra não atenda ao padrão exigido, a amostra é contabilizada no Qcfp.

Na tabela acima, que compara os Resultados Verificados pela Agência — conforme a metodologia prevista no contrato — com os Resultados Informados pela Prestadora, por meio das cartas (Anexos I a XI), foram identificadas inconsistências no preenchimento dos dados.

Nos meses de abril, maio e junho de 2024 (Anexo I), a Prestadora informou que todas as amostras coletadas apresentaram resultados fora do padrão, ou seja, valores de Qcfp e Qc iguais, resultando no valor 1. Ainda assim, foi atribuído, em todos esses meses, o valor 0 (zero) para o IAQ, resultando na nota máxima (10) e, consequentemente, no conceito "Adequado".

Já no mês de setembro de 2024 (Anexo IV), embora a Prestadora tenha informado que todas as amostras atenderam ao padrão exigido — ou seja, Qcfp igual a 0 (zero) —, no cálculo do IAQ foi registrado o valor 1, resultado da divisão de Qcfp (0) por Qc (7). Com isso, foi atribuída a nota 7,5, correspondente ao conceito "Suficiente", quando, na verdade, conforme previsto contratualmente, o valor do IAQ deveria ter sido 0 (zero), resultando em nota 10 e conceito “Adequado”.

Nos demais períodos, os informes da Prestadora indicam que não houve coleta de amostras (Qc igual a 0), embora tenha sido atribuída a nota máxima e o conceito “Adequado”. No entanto, na verificação realizada pela AGESAN-RS, constatou-se que houve coleta de amostras em todos os meses, ou seja, Qc diferente de 0 (zero).

A partir dessa análise, verificou-se que, em todos os meses avaliados, as amostras coletadas atenderam ao padrão exigido, embora nem sempre tenham sido registradas pela Prestadora. A única exceção foi o mês de novembro de 2024 (Anexo LXVIII), no qual foi identificada uma amostra com nível de fluoreto acima do limite permitido de 1,5 mg/L.

2.3 INDICADOR DE QUALIDADE DE EFLUENTES FINAL (IDF)

O item 2.2.a do Anexo XII do Contrato de Concessão Comum para Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Município de Araricá/RS, se refere ao Indicador de Qualidade de Efluentes Final (IDF). A ficha do indicador é apresentada nas Figuras 5 e 6.

Figura 5: Quadro informativo IDF

<table>
<tr><td colspan="2">Forma de Medição: Fórmula</td><td>Unidade de Medida: %</td></tr>
<tr><td colspan="3">$IDF = \frac{APLO}{AETE}$
Onde:
IDF: Indicador de Qualidade de Efluentes Final
APLO: Número de Amostras nas ETEs que atenderam 100% dos parâmetros definidos na licença de operação e na legislação ambiental
AETE: Número de Amostras no Esgoto Tratado nas ETEs</td></tr>
<tr><td colspan="2">Periodicidade deAferição: Mensal</td><td>Fonte de Coleta de Dados: Contabilização das Análises de Controle Efetuadas pela CONCESSIONÁRIA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Entra em Vigor: Emissão da ORDEM DE SERVIÇO</td><td>Órgão Fiscalizador: ENTIDADE REGULADORA</td></tr>
</table>

Fonte: Araricá Saneamento

Figura 6: Quadro classificação IDF

Classificação	Média anual de referência parao IDF (%)	Nota
Adequado	>= 95	10 pontos
Suficiente	90 <= IDF < 95	7,5 pontos
Insuficiente	80 <= IDF < 90	5 pontos
Inadequado	70 <= IDF < 80	2,5 pontos
Inaceitável	< 70	0 pontos
Peso	30%	

Fonte: Araricá Saneamento

Seguindo o equacionamento previsto no contrato para o IDF e avaliando os resultados obtidos com base nas faixas de classificação, a Tabela 3, apresentada a seguir, traz uma comparação entre os valores calculados pela AGESAN-RS e aqueles informados pela Prestadora no período de abril de 2024 a abril de 2025, conforme registrado nas cartas informativas (Anexos I a XI):

Tabela 3: Comparativo dos Resultados do IDF

IDF	Resultados Calculados			Resultados Informados		
	IDF(%)	Nota	Classificação	IDF(%)	Nota	Classificação
Abril 24	0,00	0,0	Inaceitável	0,00	7,5	Suficiente
Maio 24	0,00	0,0	Inaceitável	0,00	7,5	Suficiente
Junho 24	0,00	0,0	Inaceitável	0,00	7,5	Suficiente
Julho 24	0,00	0,0	Inaceitável	0,00	7,5	Suficiente
Agosto 24	0,75	0,0	Inaceitável	0,00	7,5	Suficiente
Setembro 24	0,00	0,0	Inaceitável	100,00	10,0	Adequado
Outubro 24	0,75	0,0	Inaceitável	0,00	7,5	Suficiente
Novembro 24	0,00	0,0	Inaceitável	0,00	7,5	Suficiente
Dezembro 24	0,00	0,0	Inaceitável	0,00	7,5	Suficiente
Janeiro 25	0,80	0,0	Inaceitável	0,00	7,5	Suficiente
Fevereiro 25	0,00	0,0	Inaceitável	0,00	7,5	Suficiente
Março 25	0,00	0,0	Inaceitável	0,00	7,5	Suficiente
Abril 25	1,00	0,0	Inaceitável	0,00	7,5	Suficiente

Fonte: Autor

Conforme apresentado na ficha do indicador, a variável APLO avalia a quantidade de amostras que atenderam integralmente (100%) aos parâmetros definidos na Licença de Operação (LO) e na Legislação Ambiental.

Na avaliação realizada pela AGESAN-RS, todos os Relatórios de Ensaio de Efluente Tratado (Anexos CI a CXIX) apresentados pela Prestadora foram analisados conforme previsto em contrato, considerando-se a periodicidade, a data de coleta das amostras e cada parâmetro individualmente, com base nos critérios estabelecidos pela Resolução CONSEMA

nº 355, de 2017, para os parâmetros de DBO_5, DQO, SST, Coliformes Termotolerantes, Fósforo Total e Nitrogênio Amoniacal.

Para viabilizar essa avaliação, a AGESAN-RS adotou a menor vazão de operação para todas as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), tendo em vista a ausência de medição da vazão do efluente bruto e do tratado, além do número ainda reduzido de ligações de esgoto efetivamente conectadas à rede.

Ainda segundo a ficha do indicador, e em conformidade com os critérios técnicos, qualquer amostra em que um dos parâmetros não atenda aos padrões exigidos é desconsiderada para fins de contabilização no APLO.

Na tabela apresentada acima, que compara os Resultados Calculados pela Agência — conforme a metodologia contratual — com os Resultados Informados pela Prestadora, por meio das cartas (Anexos I a XI), foram identificadas inconsistências no preenchimento das informações.

A Prestadora declarou, por meio das cartas, ter realizado coletas de amostras em todos os meses (AETE diferente de zero), mas informou que nenhuma atendeu aos parâmetros da LO (APLO igual a zero). Ainda assim, atribuiu nota 7,5 a todos esses meses, correspondente ao conceito “Suficiente”. A única exceção foi o mês de setembro, no qual todas as análises teriam atendido aos parâmetros exigidos, resultando em APLO igual a AETE e IDF igual a 100, com atribuição de nota 10 e conceito “Adequado”.

Contudo, embora as cartas indiquem a realização de coletas mensais, os respectivos relatórios laboratoriais não foram encaminhados à Agência — exceto os referentes a setembro de 2024, fevereiro e abril de 2025.

No caso de setembro, verificou-se que das oito análises declaradas, quatro foram realizadas em agosto e quatro em outubro. Em cada um desses dois meses, uma amostra apresentou concentração de fósforo total acima do limite permitido (4 mg/L), não atendendo, portanto, ao parâmetro (Anexos CIV e CVII).

Quanto às análises atribuídas a fevereiro de 2025, constatou-se que cinco amostras foram coletadas em janeiro — sendo que uma delas não atendeu ao parâmetro de fósforo total (Anexo CXIII) — e três foram coletadas em fevereiro, nenhuma das quais atendeu ao referido parâmetro da LO (Anexos CXIV, CXV e CXVI).

Adicionalmente, as faixas de classificação do IDF preveem que qualquer valor inferior a 70 deve receber nota 0 (zero), correspondente à classificação “Inaceitável”. No entanto, ao analisar as notas e conceitos atribuídos pela Prestadora a resultados de IDF igual a 0 (zero), observa-se uma possível inconsistência na aplicação da metodologia contratual de classificação. Da mesma forma, ao obter IDF igual a 100 no mês de setembro, constata-se uma possível incoerência na aplicação da metodologia contratual de cálculo do indicador.

2.4 INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (IDE)

O item 2.2.b do Anexo XII do Contrato de Concessão Comum para Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Município de Araricá/RS, se refere ao Indicador de Extravasamento de Estações Elevatórias de Esgoto (IDE). A ficha do indicador é apresentada nas Figuras 7 e 8.

Figura 7: Quadro informativo IDE

INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO			
Forma de Medição:	Fórmula	Unidade de Medida:	%
$IDE = \sum \frac{NDE}{DM}$ Onde: IDE: Indicador de Extravasamento de Estações Elevatórias de Esgoto NDE: número de dias do mês em que houve extravasamento em Estações Elevatóriasde Esgoto DM: número total de dias no mês			
Periodicidade de Aferição:	Mensal	Fonte de Coleta de Dados:	Dados Operacionais da CONCESSIONÁRIA
Entra em Vigor:	Emissão da ORDEM DE SERVIÇO	Órgão Fiscalizador:	ENTIDADE REGULADORA

Fonte: Araricá Saneamento

Figura 8: Quadro classificação IDE

Classificação	Média anual de referência parao IDE (%)	Nota
Adequado	0	10 pontos
Suficiente	0 < IDE <= 1	7,5 pontos
Insuficiente	1 < IDE <= 3	5 pontos
Inadequado	3 < IDE <= 5	2,5 pontos
Inaceitável	> 5	0 pontos
Peso	37,5%	

Fonte: Araricá Saneamento

Seguindo o equacionamento previsto no contrato para o IDE e avaliando os resultados obtidos com base nas faixas de classificação, a Tabela 4, apresentada a seguir, traz uma comparação entre os valores calculados pela AGESAN-RS e aqueles informados pela

Prestadora no período de abril de 2024 a abril de 2025, conforme registrado nas cartas informativas (Anexos I a XI):

Tabela 4: Comparativo dos Resultados do IDE

IDE	Resultados Calculados			Resultados Informados		
	IDE(%)	Nota	Classificação	IDE(%)	Nota	Classificação
Abril 24	0,00	10,0	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Maio 24	0,00	10,0	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Junho 24	0,00	10,0	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Julho 24	0,00	10,0	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Agosto 24	0,00	10,0	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Setembro 24	0,00	10,0	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Outubro 24	0,00	10,0	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Novembro 24	0,00	10,0	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Dezembro 24	0,00	10,0	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Janeiro 25	0,00	10,0	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Fevereiro 25	0,00	10,0	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Março 25	0,00	10,0	Adequado	0,00	10,0	Adequado
Abril 25	0,00	10,0	Adequado	0,00	10,0	Adequado

Fonte: Autor

Comparando os resultados calculados pela Agência com aqueles informados pela Prestadora, não foram identificadas divergências.

Cabe ressaltar que, em todas as cartas (Anexos I a XI), logo abaixo da Tabela de Dados para Avaliação dos Indicadores de Qualidade e Desempenho, consta a seguinte observação:

> Por fim, o Indicador de Extravasamento de Estações Elevatórias de Esgoto (IDE) deve ser considerado como prejudicado, atribuindo-se pontuação máxima, por conta de que o sistema de esgotamento sanitário ainda não possui estações elevatórias.

Como o sistema não possui estações elevatórias, a variável NDE será sempre igual a 0 (zero), o que, matematicamente, faz com que o indicador resulte invariavelmente em 0 (zero), resultando, conforme a metodologia prevista no contrato, na atribuição da nota máxima (10) e da classificação “Adequado”.

2.5 INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES (IDC)

O item 2.2.c do Anexo XII do Contrato de Concessão Comum para Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Município de

Araricá/RS, se refere ao Indicador de Rompimento de Coletores (IDC). A ficha do indicador é apresentada nas Figuras 9 e 10.

Figura 9: Quadro informativo IDC

INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES			
Forma de Medição:	Fórmula	Unidade de Medida:	%
$IDC = \frac{DC}{ER}$ Onde: IDC: Indicador de Rompimento de Coletores DC: Extensão do coletor entre PVs com rompimento informado pelo usuário de esgoto,por meio da estrutura de atendimento, ou identificados pela própria CONCESSIONÁRIAER: Extensão da rede coletora em Km			
Periodicidade de Aferição:	Mensal	Fonte de Coleta de Dados:	Dados Operacionais da CONCESSIONÁRIA
Entra em Vigor:	Emissão da ORDEM DE SERVIÇO	Órgão Fiscalizador:	ENTIDADE REGULADORA

Fonte: Araricá Saneamento

Figura 10: Quadro classificação IDC

Classificação	Média anual de referência parao IDC (%)	Nota
Adequado	0 < IDC <= 1	10 pontos
Suficiente	1 < IDC <= 3	7,5 pontos
Insuficiente	3 < IDC <= 5	5 pontos
Inadequado	5 < IDC <= 10	2,5 pontos
Inaceitável	> 10	0 pontos
Peso	30%	

Fonte: Araricá Saneamento

Seguindo o equacionamento previsto no contrato para o IDC e avaliando os resultados obtidos com base nas faixas de classificação, a Tabela 5, apresentada a seguir, traz uma comparação entre os valores calculados pela AGESAN-RS e aqueles informados pela Prestadora no período de abril de 2024 a abril de 2025, conforme registrado nas cartas informativas (Anexos I a XI):

Tabela 5: Comparativo dos Resultados do IDC

IDC	Resultados Calculados			Resultados Informados		
	IDC(%)	Nota	Classificação	IDC(%)	Nota	Classificação
Abril 24	0,00		-	0,00	10,0	Adequado
Maio 24	0,00		-	0,00	10,0	Adequado
Junho 24	0,00		-	0,00	10,0	Adequado
Julho 24	0,00		-	0,00	10,0	Adequado
Agosto 24	0,00		-	0,00	10,0	Adequado
Setembro 24	0,00		-	0,00	10,0	Adequado
Outubro 24	0,00		-	0,00	10,0	Adequado
Novembro 24	0,00		-	0,00	10,0	Adequado
Dezembro 24	0,00		-	0,00	10,0	Adequado
Janeiro 25	0,00		-	0,00	10,0	Adequado
Fevereiro 25	0,00		-	0,00	10,0	Adequado
Março 25	0,00		-	0,00	10,0	Adequado
Abril 25	0,00			0,00	10,0	Adequado

Fonte: Autor

Comparando os resultados calculados pela Agência com aqueles informados pela Prestadora, observa-se que os valores do IDC não apresentam divergências. No entanto, a ausência de uma faixa de classificação para o valor 0 (zero) impede a atribuição de nota e, consequentemente, de uma classificação. Para fins de cálculo do indicador que compõe a NAAae, adotou-se, com base no princípio da boa-fé, a atribuição da nota 10, correspondendo à classificação “Adequado”, em todos os meses analisados.

2.6 INDICADOR DE EFICIÊNCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO (IEPA)

O item 2.3 do Anexo XII do Contrato de Concessão Comum para Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Município de Araricá/RS, se refere ao Indicador de Eficiência nos Prazos de Atendimento (IEPA). A ficha do indicador é apresentada nas Figuras 11 e 12.

Figura 11: Quadro informativo IEPA

INDICADOR DE EFICIÊNCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO			
Forma de Medição:	Fórmula	Unidade de Medida:	%
$IEPA = \frac{SRPE}{TSR}$ Onde: IEPA: Indicador de eficiência dos prazos de atendimento SRPE: número de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pelaCONCESSIONÁRIA no prazo especificado no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, nas NORMAS DE REGULAÇÃO ou no CONTRATO TRS: número total de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA			
Periodicidade de Aferição:	Mensal	Fonte de Coleta de Dados:	Dados Operacionais da CONCESSIONÁRIA
Entrada em Vigor:	Emissão da ORDEM DE SERVIÇO	Órgão Fiscalizador:	ENTIDADE REGULADORA

Fonte: Araricá Saneamento

Figura 12: Quadro classificação IEPA

Classificação	Média anual de referência parao IEPA (%)	Nota
Adequado	100	10 pontos
Suficiente	95 <= IEPA < 100	7,5 pontos
Insuficiente	90 <= IEPA < 95	5 pontos
Inadequado	80 <= IEPA < 90	2,5 pontos
Inaceitável	< 80	0 pontos
Peso	5% (2,5% aplicado sobre os serviços de abastecimento de água e 2,5% sobre os serviços de esgotamento sanitário)	

Fonte: Araricá Saneamento

Seguindo o equacionamento previsto no contrato para o IEPA e avaliando os resultados obtidos com base nas faixas de classificação, a Tabela 6, apresentada a seguir, traz uma comparação entre os valores calculados pela AGESAN-RS e aqueles informados pela Prestadora no período de abril de 2024 a abril de 2025, conforme registrado nas cartas informativas (Anexos I a XI):

Tabela 6: Comparativo dos Resultados do IEPA

IEPA	Resultados Calculados			Resultados Informados		
	IEPA(%)	Nota	Classificação	IEPA(%)	Nota	Classificação
Abril 24	0,824	0,0	Inaceitável	100,00	10,0	Adequado
Maio 24	0,560	0,0	Inaceitável	100,00	10,0	Adequado
Junho 24	0,574	0,0	Inaceitável	98,00	7,5	Suficiente
Julho 24	0,750	0,0	Inaceitável	91,00	7,5	Suficiente
Agosto 24	0,703	0,0	Inaceitável	95,00	7,5	Suficiente
Setembro 24	0,856	0,0	Inaceitável	98,00	7,5	Suficiente
Outubro 24	0,955	0,0	Inaceitável	100,00	10,0	Adequado
Novembro 24	0,848	0,0	Inaceitável	100,00	10,0	Adequado
Dezembro 24	0,686	0,0	Inaceitável	100,00	10,0	Adequado
Janeiro 25	0,813	0,0	Inaceitável	100,00	10,0	Adequado
Fevereiro 25	0,831	0,0	Inaceitável	100,00	10,0	Adequado
Março 25	0,693	0,0	Inaceitável	90,00	7,5	Suficiente
Abril 25	0,838	0,0	Inaceitável	90,00	7,5	Suficiente

Fonte: Autor

A AGESAN-RS avaliou todas as Planilhas de Serviços Executados (Anexos CXXII a CXXXV) com o objetivo de verificar a contabilização do número total de serviços solicitados pelos usuários e realizados pela concessionária (TSR), bem como o número de serviços executados dentro dos prazos estabelecidos (SRPE) no regulamento dos serviços (Carta nº 118, de 2024 – Anexo CXXXVI), nas normas de regulação (Resolução CSR nº 030, de 2024 – Anexo CXXXVII) ou no contrato, conforme os documentos recebidos em anexo às cartas mensais.

Ao comparar os resultados, observa-se, inicialmente, que todos os valores informados pela Prestadora são iguais ou superiores a 90, enquanto os valores calculados pela AGESAN-RS são iguais ou inferiores a 1. Essa diferença significativa pode indicar inconsistências na aplicação do equacionamento previsto no contrato.

Na avaliação realizada pela AGESAN-RS, verificou-se, primeiramente, se o serviço solicitado pelo usuário correspondia exatamente ao serviço executado pela Prestadora. Quando havia divergência entre ambos, o serviço não era contabilizado. Em seguida, analisou-se o cumprimento do prazo máximo para o início da execução e o tempo total para a conclusão do serviço, conforme previsto no regulamento. Ou seja, para que um serviço fosse contabilizado no SRPE, era necessário atender simultaneamente aos três critérios: (i) correspondência entre o serviço solicitado e o executado; (ii) cumprimento do prazo máximo para início da execução; e (iii) conclusão dentro do tempo regulamentado para execução.

Outro ponto relevante identificado nas planilhas da Prestadora foi a presença de serviços não previstos no regulamento dos serviços. Por não haver parâmetros definidos para sua avaliação, esses serviços não foram contabilizados. Tal situação foi observada nos meses

de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025 (Anexos CXXX, CXXXI e CXXXII), com os seguintes serviços listados:

- 27 – LIGAÇÃO NOVA SEM CUSTO;
- 37 – ALTERAR DADOS COMERCIAIS;
- 352 – LFS – DESLOCAMENTO POR KM;
- 357 – ENTREGA ÁGUA CAMINHÃO PIPA;
- 368 – VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA;
- 392 – LIMPEZA DE UNIDADE OPERACIONAL.

A não contabilização desses serviços contribuiu para a divergência nas variáveis de cálculo do TSR e do SRPE entre a AGESAN-RS e a Prestadora nesses períodos. Além disso, observou-se a ausência de padronização nas planilhas analisadas, com ao menos três formatos distintos identificados, conforme verificado nas Planilhas de Serviços Executados (Anexos CXXII a CXXXV).

2.7 NOTA DE AVALIAÇÃO ANUAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (NAAae)

O item 2.4 do Anexo XII do Contrato de Concessão Comum para Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Município de Araricá/RS, se refere a Nota de Avaliação Anual dos Serviços de Água e Esgoto (NAAae). A ficha do indicador é apresentada na Figura 13.

Figura 13: Descritivo do NAAAE

$$NAA_{AE} = 0,3 * \left(\frac{\sum IEP}{20 * N_{IEP}}\right) + 0,675 * \left(\frac{\sum IAQ}{20 * N_{IAQ}}\right) + 0,3 * \left(\frac{\sum IDF}{20 * N_{IDF}}\right) + 0,375 * \left(\frac{\sum IDE}{20 * N_{IDE}}\right) + 0,3 * \left(\frac{\sum IDC}{20 * N_{IDC}}\right) + 0,05 * \left(\frac{\sum IEPA}{20 * N_{IEPA}}\right)$$

Onde:

NAAAE = Nota de Avaliação Anual dos SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO; Nota = Nota de Avaliação Mensal dos SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO; Peso = Peso correspondente a cada indicador;

N = Número de meses em que os indicadores foram aferidos no ano

Fonte: Araricá Saneamento

Seguindo o equacionamento previsto no contrato para a NAAae e com base nos resultados dos indicadores calculados pela AGESAN-RS, a partir das informações fornecidas pela Prestadora no período de abril de 2024 a abril de 2025 (Anexos I a XI), foi possível obter o resultado consolidado apresentado na Tabela 7. A memória de cálculo correspondente encontra-se no Anexo CXXXVIII.

Tabela 7: Resultados Calculados

Indicador	Valores Calculados	
	Somatório Notas Calculadas	Valores Calculados
IEP	97,50	0,112500000
IAQ	127,50	0,331009615
IDF	0,00	0,000000000
IDE	130,00	0,187500000
IDC	130,00	0,150000000
IEPA	0,00	0,000000000
NAAae	**0,781009615**	

Fonte: Autor

Vale ressaltar que o valor da NAAae inicialmente informado pela Prestadora na Carta nº 049/2025 foi de **0,852864583** (Anexo CXX). Posteriormente, após correção, a Prestadora apresentou novo valor na Carta nº 080/2025, informando **0,880989583** (Anexo CXXI). Ambos os resultados se encontram significativamente acima do valor calculado pela AGESAN-RS. Essa discrepância pode estar relacionada às divergências identificadas nos resultados dos indicadores que compõem a NAAae.

3 RECOMENDAÇÕES

Diante das divergências identificadas entre os indicadores informados pela Prestadora e aqueles calculados pela AGESAN-RS, recomenda-se:

- A revisão minuciosa dos procedimentos adotados pela Prestadora na apuração dos indicadores, com base nas exigências metodológicas e classificações previstas contratualmente;
- A verificação da correta aplicação dos equacionamentos contratuais, conforme metodologia vigente;
- O fortalecimento dos mecanismos internos de controle e validação dos dados, de modo a garantir a conformidade com os parâmetros e exigências estipulados no contrato de concessão;
- A promoção do alinhamento metodológico entre os responsáveis pela apuração e o envio dos dados, visando assegurar a correta aplicação das fórmulas e critérios definidos contratualmente e pela regulação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos resultados dos indicadores do Contrato de Concessão Comum para Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Município de Araricá/RS — vinculados à Concorrência Pública nº 003/2022, ao Contrato nº 040/2023 e ao Processo Administrativo nº 2022/75 — demonstrou que, de forma geral, os resultados apresentados pela Prestadora indicam uma trajetória de alinhamento aos objetivos contratuais e às diretrizes regulatórias.

Entretanto, foram identificadas divergências pontuais entre os dados informados pela Prestadora e os resultados calculados pela AGESAN-RS, o que ressalta a importância da padronização metodológica. A correta aplicação das fórmulas e das faixas de classificação previstas no contrato é fundamental para assegurar a confiabilidade, transparência e comparabilidade dos indicadores regulatórios.

Para garantir a eficácia do processo regulatório, recomenda-se à Prestadora que adote as medidas necessárias para implementar integralmente as recomendações apresentadas, promovendo a uniformidade e a precisão na apuração e comunicação dos indicadores.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS LEAL ALVES
Data: 09/06/2025 11:09:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucas Leal Alves
Assessor de Fiscalização
AGESAN-RS

ANEXOS

Anexo I - Carta 106/2024 - AGESAN informa indicadores – abril, maio e junho 2024

Anexo II - Carta 0120/2024 - AGESAN informa indicadores - julho 2024

Anexo III - Carta 0143/2024 - AGESAN informa indicadores – agosto 2024

Anexo IV - CARTA 0163/2024 - AGESAN informa indicadores - setembro 2024

Anexo V - Carta 0177/2024 - AGESAN informa indicadores – outubro 2024

Anexo VI - Carta 0190/2024 - AGESAN informa indicadores – novembro 2024

Anexo VII - Carta 003/2025 - AGESAN informa indicadores - dezembro 2024

Anexo VIII - Carta 025/2025 - AGESAN informa indicadores – janeiro 2025

Anexo IX - Carta 048/2025 - AGESAN informa indicadores – fevereiro 2025

Anexo X – Carta 071/2025 – AGESAN informa indicadores – março 2025

Anexo XI – Carta 085/2025 – AGESAN informa indicadores – abril 2025

Anexo XII - D16_18.04.24.pdf

Anexo XIII - D01_08.04.24.pdf

Anexo XIV - D02_18.04.24.pdf

Anexo XV - D03_08.04.24.pdf

Anexo XVI - D05_18.04.24.pdf

Anexo XVII - D08_18.04.24.pdf

Anexo XVIII - D15_08.04.24.pdf

Anexo XIX - D16_24.05.24.pdf

Anexo XX - D01_16.05.24.pdf

Anexo XXI - D02_24.05.24.pdf

Anexo XXII - D02_Semestral_24.05.24.pdf

Anexo XXIII - D03_16.05.24.pdf

Anexo XXIV - D05_24.05.24.pdf

Anexo XXV - D08_24.05.24.pdf

Anexo XXVI - D15_16.05.24.pdf

Anexo XXVII - D15_Semestral_24.05.24.pdf

Anexo XXVIII - D16_20.06.24.pdf

Anexo XXIX - D01_10.06.24.pdf

Anexo XXX - D02_20.06.24.pdf

Anexo XXXI - D03_10.06.24.pdf

Anexo XXXII - D05_20.06.24.pdf

Anexo XXXIII - D08_20.06.24.pdf

Anexo XXXIV - D15_10.06.24.pdf

Anexo XXXV - D16_24.07.24.9.pdf

Anexo XXXVI - D01_11.07.24.7.pdf

Anexo XXXVII - D02_24.07.24.5.pdf

Anexo XXXVIII - D03_11.07.24.3.pdf

Anexo XXXIX - D05_24.07.24.6.pdf

Anexo XL - D08_24.07.24.1.pdf

Anexo XLI - D15_11.07.24.4.pdf

Anexo XLII - D16_21.08.24.pdf

Anexo XLIII - D01_15.08.24.pdf

Anexo XLIV - D03_15.08.24.pdf

Anexo XLV - D05_21.08.24.pdf

Anexo XLVI - D08_21.08.24.pdf

Anexo XLVII - D15_15.08.24.pdf

Anexo XLVIII - D16_19.09.24.pdf

Anexo XLIX - D01_12.09.24.pdf

Anexo L - D02_19.09.24.pdf

Anexo LI - D03_12.09.24.pdf

Anexo LII - D05_19.09.24.pdf

Anexo LIII - D08_19.09.24.pdf

Anexo LIV - D15_12.09.24.pdf

Anexo LV - D16_15.10.24.pdf

Anexo LVI - D01_10.10.24.pdf

Anexo LVII - D02_15.10.24.pdf

Anexo LVIII - D03_10.10.24.pdf

Anexo LIX - D05_15.10.24.pdf

Anexo LX - D08_15.10.24.pdf

Anexo LXI - D15_10.10.24.pdf

Anexo LXII - D16_18.11.24.pdf

Anexo LXIII - D01.12.11.24.pdf

Anexo LXIV - D02_18.11.24.pdf

Anexo LXV - D03.12.11.24.pdf

Anexo LXVI - D05_18.11.24.pdf

Anexo LXVII - D08_18.11.24.pdf

Anexo LXVIII - D15.12.11.24.pdf

Anexo LXIX - D16_4.12.24.pdf

Anexo LXX - D01_4.12.24.pdf

Anexo LXXI - D02_4.12.24.pdf

Anexo LXXII - D03_4.12.24.pdf

Anexo LXXIII - D05_4.12.24.pdf

Anexo LXXIV - D08_4.12.24.pdf

Anexo LXXV - D16_23.01.25.pdf

Anexo LXXVI - D01_23.01.25.pdf

Anexo LXXVII - D02_23.01.25.pdf

Anexo LXXVIII - D03_17.01.25.pdf

Anexo LXXIX - D05_23.01.25.pdf

Anexo LXXX - D08_23.01.25.pdf

Anexo LXXXI - D15_17.01.25.pdf

Anexo LXXXII - D16_25.02.25.pdf

Anexo LXXXIII - D01_24.02.25.pdf

Anexo LXXXIV - D02_24.02.25.pdf

Anexo LXXXV - D03_11.02.25.pdf

Anexo LXXXVI - D05_24.02.25.pdf

Anexo LXXXVII - D08_24.02.25.pdf

Anexo LXXXVIII - D15_11.02.25.pdf

Anexo LXXXIX - D16_18.03.25.pdf

Anexo XC - D01_11.03.25.pdf

Anexo XCI - D02_18.03.25.pdf

Anexo XCII - D03_11.03.25.pdf

Anexo XCIII - D05_18.03.25.pdf

Anexo XCIV - D08_18.03.25.pdf

Anexo XCV - D16_17.04.25.pdf

Anexo XCVI - D01_8.4.25.pdf

Anexo XCVII - D02_17.04.25.pdf

Anexo XCVIII - D03_8.4.25.pdf

Anexo XCIX - D05_17.04.25.pdf

Anexo C – D08_17.04.25.pdf

Anexo CI – ETE_Morada2_Tratado_21.08.24.pdf

Anexo CII – ETE_ArnoWeis_Tratado_21.08.24.pdf

Anexo CIII – ETE_Campestre_Tratado_21.08.24.pdf

Anexo CIV – ETE_Escola_Tratado_21.08.24.pdf

Anexo CV – ETERodolfoDreyer_Tratado_10.10.24.pdf

Anexo CVI – ETEConceiçao_Tratado_10.10.24.pdf

Anexo CVII – ETEJulioKonrath_Tratado_10.10.24.pdf

Anexo CVIII – ETEMauricioBarani_Tratado_10.10.24.pdf

Anexo CIX – ETE_Morada2_Tratado_23.01.25.pdf

Anexo CX – ETE_ArnoWeis_Tratado_23.01.25.pdf

Anexo CXI – ETE_Campestre_Tratado_23.01.25.pdf

Anexo CXII – ETE_JulioKonrath_Tratado_23.01.25.pdf

Anexo CXIII – ETE_MauricioBarani_Tratado_23.01.25.pdf

Anexo CXIV – ETE_RodolfoDreyer_Tratado_25.02.25.pdf

Anexo CXV – ETE_Conceição_Tratado_25.02.25.pdf

Anexo CXVI – ETE_Escola_Tratado_25.02.25.pdf

Anexo CXVII – ETE_Morada2_tratado_17.04.25.pdf

Anexo CXVIII – ETE_Campestre_tratado_17.04.25.pdf

Anexo CXIX – ETE_MauricioBarani_tratado_17.04.25.pdf

Anexo CXX – Carta 049/2025

Anexo CXXI – Carta 080/2025

Anexo CXXII – Planilha Excel – OPE0052 SRPE e TRS abril

Anexo CXXIII – Planilha Excel - OPE0052 SRPE e TRS maio

Anexo CXXIV – Planilha Excel - OPE0052-SRPE e TRS junho

Anexo CXXV – Planilha Excel - OPE0052 julho

Anexo CXXVI – Planilha Excel - OPE0052-1725886922907 agosto

Anexo CXXVII – Planilha Excel - OPE0052-1728562992686 setembro

Anexo CXXVIII – Planilha Excel - OPE0052-1730897227268 outubro

Anexo CXXIX – Planilha Excel - OPE0052 (2) novembro

Anexo CXXX – Planilha Excel - OPE0052-1735837234603 dezembro

Anexo CXXXI – Planilha Excel - OPE0052-1739210428523 janeiro 25

Anexo CXXXII – Planilha Excel - OPE0052-1741370611040 fevereiro 25

Anexo CXXXIII – Planilha Excel - OPE0052 março 25

Anexo CXXXIV – Planilha Excel - 04- Logradouro abril 25

Anexo CXXXV – Planilha Excel - 04- Unidade Comercial abril 25

Anexo CXXXVI – Carta 118/2024

Anexo CXXXVII – Resolução CSR nº 030/2024

Anexo CXXXVIII – Planilha Excel – 00_Cálculo_NAAae_Araricá_Saneamento

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

CARTA n. 0106/2024

Araricá/RS, 11 de julho de 2024.

Ao Ilmo. Sr.
Vagner Gerhardt Mâncio
Diretor de Normatização
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN)

Ao Exmo. Sr.
Flávio Luiz Foss
Prefeito Municipal
Município de Araricá (RS)

Assunto: Informação mensal de indicadores de qualidade e desempenho da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, referentes aos meses de abril, maio e junho de 2024
Referência: Contrato de Concessão n. 040/2023

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA., ("Concessionária"), concessionária dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, CNPJ n. 50.064.3700/0001-60, com sede na Av. José Antônio de Oliveira Neto, n. 177, sala 08, Araricá (RS), considerando o disposto na Cláusula 15 e Anexo XII do Contrato de Concessão n. 040/2023 ("Contrato de Concessão"), vem informar as notas dos indicadores de qualidade e desempenho referentes ao meses de **abril, maio e junho de 2024**, na forma como abaixo consta.

ABRIL/24

			abr/24	Classificação	Nota
		Quantidade de Dias	30		
		Economias Ativas	536		
	INDICADORES CONTRATO Nº040	Nº Meses aferido			
IEP = (Σ($EP * T$))/(QA*24*N)	INDICADOR DE ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES	1	0,41	Suficiente	7,5
IAQ= Qcfp/Qc	INDICADOR DE INCIDÊNCIA DE ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA	1	0	Adequado	10
IDF=APLO/AETE	INDICADOR DE QUALIDADE DE EFLUENTES FINAIS**	1	0	Suficiente	7,5
IDE=Σ (NDE/DM)	INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE	0	0	Adequado	10
IDC=DC/ER	INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES	0	0	Adequado	10
IEPA= SRPE/TRS	INDICADOR DE EFICIÊNCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO	1	100	Adequado	10

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/07/2024 15:51:42 que o documento de hash (SHA-256)
5d393d23a21e37973810e42c0f183ff1edc3727f8a9056365cccdf5f67e8626b foi validado em 11/07/2024 14:04:56 através da transação blockchain
0xce20baa933a363ce4aad3bbd8cbd95b491fdf5d896da2b54bcf56e15d9e7fde8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 221556)

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

	Dados para Avaliação dos indicadores de qualidade e desempenh		
QA =	Quantidade de economias ativas de água	566	
Extra na formula até a ETA	Economias abastecidas 24h =	180	
EP =	Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (maior que 3h)	176	163
T =	Tempo de duração das paralizações	17	15,6
N=	número total de dias do mês considerado	30	30
Qcfp:	Qcfp: quantidade de amostras coletadas para Análise de Qualidade de Água Potável resultados fora do padrão admitido na Portaria Consolidação nº 5 - MS, de 28/9/2017 Distribuída com	7	
Qc:	Qc: quantidade de amostras totais coletadas para Análise de Qualidade da Água Potável	7	
APLO =	Número de Amostras nas ETEs que atenderam 100% dos parâmetros definidos na licença de operação e na legislação ambiental	0	
AETE =	Número de Amostras no Esgoto Tratado nas ETEs	7	
NDE =	número de dias do mês em que houve extravasamento em Estações Elevatórias de Esgoto	0	
DM=	Número total de dias no mês	30	
DC=	Extensão do coletor entre PVs com rompimento informado pelo usuário de esgoto, por meio da estrutura de atendimento, ou identificados pela própria CONCESSIONÁRIA:	0	
ER=	Extensão da rede coletora em Km	7,8	
SRPE =	Número de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA no prazo especificado no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, nas NORMAS DE REGULAÇÃO ou no CONTRATO	36	
TRS=	Número total de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA	36	

MAIO/24

			mai/24	Classificação	Nota
		Quantidade de Dias	31		
		Economias Ativas com caminhçao pipa	579		
	INDICADORES CONTRATO Nº040	Nº Meses aferido			
IEP = (Σ($EP * T$))/(QA*24*N)	INDICADOR DE ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES	1	0,33	Suficiente	7,5
IAQ= Qcfp/Qc	INDICADOR DE INCIDÊNCIA DE ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA	1	0	Adequado	10
IDF=APLO/AETE	INDICADOR DE QUALIDADE DE EFLUENTES FINAIS**	1	0	Suficiente	7,5
IDE=Σ (NDE/DM)	INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOT	0	0	Adequado	10
IDC=DC/ER	INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES	0	0	Adequado	10
IEPA= SRPE/TRS	INDICADOR DE EFICIENCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO	1	100	Adequado	10

	Dados para Avaliação dos indicadores de qualidade e desempenho			
QA =	Quantidade de economias ativas de água, desconciderando caminhão pipa	538		
Extra na formula até a ETA	Economias abastecidas 24h =	181		
EP =	Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (maior que 3h)	172	185	185
T =	Tempo de duração das paralizações	8,71	13,78	17
N=	número total de dias do mês considerado	31	18	13
Qcfp:	Qcfp: quantidade de amostras coletadas para Análise de Qualidade de Água Potável resultados fora do padrão admitido na Portaria Consolidação nº 5 - MS, de 28/9/2017 Distribuída com	7		
Qc:	Qc: quantidade de amostras totais coletadas para Análise de Qualidade da Água Potável	7		
APLO =	Número de Amostras nas ETEs que atenderam 100% dos parâmetros definidos na licença de operação e na legislação ambiental	0		
AETE =	Número de Amostras no Esgoto Tratado nas ETEs	7		
NDE =	número de dias do mês em que houve extravasamento em Estações Elevatórias de Esgoto	0		
DM=	Número total de dias no mês	31		
DC=	Extensão do coletor entre PVs com rompimento informado pelo usuário de esgoto, por meio da estrutura de atendimento, ou identificados pela própria CONCESSIONÁRIA:	0		
ER=	Extensão da rede coletora em Km	7,8		
SRPE =	Número de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA no prazo especificado no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, nas NORMAS DE REGULAÇÃO ou no CONTRATO	55		
TRS=	Número total de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA	55		

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/07/2024 15:51:42 que o documento de hash (SHA-256)
5d393d23a21e37973810e42c0f183ff1edc3727f8a9056365cccdf5f67e8626b foi validado em 11/07/2024 14:04:56 através da transação blockchain
0xce20baa933a363ce4aad3bbd8cbd95b491fdf5d896da2b54bcf56e15d9e7fde8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 221556)

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

JUNHO/24

			jun/24	Classificação	Nota
		Quantidade de Dias	30		
		Economias Ativas com caminhao pipa	581		
	INDICADORES CONTRATO Nº040	Nº Meses aferido			
IEP = (Σ($EP * T$))/(QA*24*N)	INDICADOR DE ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES	1	0,35	Suficiente	7,5
IAQ= Qcfp/Qc	INDICADOR DE INCIDÊNCIA DE ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA	1	0	Adequado	10
IDF=APLO/AETE	INDICADOR DE QUALIDADE DE EFLUENTES FINAIS**	1	0	Suficiente	7,5
IDE=Σ (NDE/DM)	INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE	0	0	Adequado	10
IDC=DC/ER	INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES	0	0	Adequado	10
IEPA= SRPE/TRS	INDICADOR DE EFICIENCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO	1	98	Suficiente	7,5

	Dados para Avaliação dos indicadores de qualidade e desempenho	
QA =	Quantidade de economias ativas de água, sem Caminhao pipa	540
Extra na formula até a ETA	Economias abastecidas 24h =	181
EP =	Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (maior que 3h)	359
T =	Tempo de duração das paralizações	12,7
N=	número total de dias do mês considerado	30
Qcfp:	Qcfp: quantidade de amostras coletadas para Análise de Qualidade de Água Potável resultados fora do padrão admitido na Portaria Consolidação nº 5 - MS, de 28/9/2017 Distribuída com	7
Qc:	Qc: quantidade de amostras totais coletadas para Análise de Qualidade da Água Potável	7
APLO =	Número de Amostras nas ETEs que atenderam 100% dos parâmetros definidos na licença de operação e na legislação ambiental	0
AETE =	Número de Amostras no Esgoto Tratado nas ETEs	7
NDE =	número de dias do mês em que houve extravasamento em Estações Elevatórias de Esgoto	0
DM=	Número total de dias no mês	30
DC=	Extensão do coletor entre PVs com rompimento informado pelo usuário de esgoto, por meio da estrutura de atendimento, ou identificados pela própria CONCESSIONÁRIA:	0
ER=	Extensão da rede coletora em Km	7,8
SRPE =	Número de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA no prazo especificado no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, nas NORMAS DE REGULAÇÃO ou no CONTRATO	50
TRS=	Número total de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA	51

O detalhamento das informações acima consta dos documentos que acompanham a presente carta.

Por fim, o *Indicador de Extravasamento de Estações Elevatórias de Esgoto* (IDE) deve ser considerar como prejudicado, atribuindo-se pontuação máxima, por conta de que o sistema de esgotamento sanitário ainda não possui estações elevatórias.

Sem mais para o presente, ficamos à disposição para eventual providência ou esclarecimento complementar.

Atenciosamente,

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/07/2024 15:51:42 que o documento de hash (SHA-256)
5d393d23a21e37973810e42c0f183ff1edc3727f8a9056365cccdf5f67e8626b foi validado em 11/07/2024 14:04:56 através da transação blockchain
0xce20baa933a363ce4aad3bbd8cbd95b491fdf5d896da2b54bcf56e15d9e7fde8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 221556)

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

CARTA n. 0120/2024

Araricá/RS, 12 de agosto de 2024.

Ao Ilmo. Sr.
Vagner Gerhardt Mâncio
Diretor de Normatização
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN)

Ao Exmo. Sr.
Flávio Luiz Foss
Prefeito Municipal
Município de Araricá (RS)

Assunto: Informação mensal de indicadores de qualidade e desempenho da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, referentes ao mês julho de 2024
Referência: Contrato de Concessão n. 040/2023

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA., ("Concessionária"), concessionária dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, CNPJ n. 50.064.3700/0001-60, com sede na Av. José Antônio de Oliveira Neto, n. 177, sala 08, Araricá (RS), considerando o disposto na Cláusula 15 e Anexo XII do Contrato de Concessão n. 040/2023 ("Contrato de Concessão"), vem informar as notas dos indicadores de qualidade e desempenho referentes ao mês **julho de 2024**, na forma como abaixo consta.

			jul/24	Classificação	Nota
		Quantidade de Dias	31		
		Economias Ativas	582		
	INDICADORES CONTRATO Nº040	Nº Meses aferido			
IEP = (Σ($EP * T$))/(QA*24*N)	INDICADOR DE ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES	1	0,41	Suficiente	7,5
IAQ= Qcfp/Qc	INDICADOR DE INCIDÊNCIA DE ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA	1	0	Adequado	10
IDF=APLO/AETE	INDICADOR DE QUALIDADE DE EFLUENTES FINAIS**	1	0	Suficiente	7,5
IDE=Σ (NDE/DM)	INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE	0	0	Adequado	10
IDC=DC/ER	INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES	0	0	Adequado	10
IEPA= SRPE/TRS	INDICADOR DE EFICIENCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO	1	91	Suficiente	7,5

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/08/2024 14:33:45 que o documento de hash (SHA-256)
e1c376b92a4b6c6b00d8ad86223cfb85c00ccf5a81b6a5b4a41c08d2b59706da foi validado em 12/08/2024 14:13:36 através da transação blockchain
0xae6ab71c7976899f025ba9daf666e7009aff9620e159743c201f3ba6f9e36e81 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 227367)

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

	Dados para Avaliação dos indicadores de qualidade e desempenho	
QA =	Quantidade de economias ativas de água	582
Extra na formula até a ETA	Economias abastecidas 24h =	216
EP =	Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (maior que 3h)	366
T =	Tempo de duração das paralizações	15,5
N=	número total de dias do mês considerado	31
Qcfp:	Qcfp: quantidade de amostras coletadas para Análise de Qualidade de Água Potável resultados fora do padrão admitido na Portaria Consolidação nº 5 - MS, de 28/9/2017 Distribuída com	0
Qc:	Qc: quantidade de amostras totais coletadas para Análise de Qualidade da Água Potável	0
APLO =	Número de Amostras nas ETEs que atenderam 100% dos parâmetros definidos na licença de operação e na legislação ambiental	0
AETE =	Número de Amostras no Esgoto Tratado nas ETEs	7
NDE =	número de dias do mês em que houve extravasamento em Estações Elevatórias de Esgoto	0
DM=	Número total de dias no mês	31
DC=	Extensão do coletor entre PVs com rompimento informado pelo usuário de esgoto, por meio da estrutura de atendimento, ou identificados pela própria CONCESSIONÁRIA:	0
ER=	Extensão da rede coletora em Km	7,8
SRPE =	Número de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA no prazo especificado no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, nas NORMAS DE REGULAÇÃO ou no CONTRATO	40
TRS=	Número total de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA	44

O detalhamento das informações acima consta dos documentos que acompanham a presente carta.

Por fim, o *Indicador de Extravasamento de Estações Elevatórias de Esgoto* (IDE) deve ser considerar como prejudicado, atribuindo-se pontuação máxima, por conta de que o sistema de esgotamento sanitário ainda não possui estações elevatórias.

Sem mais para o presente, ficamos à disposição para eventual providência ou esclarecimento complementar.

Atenciosamente,

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/08/2024 14:33:45 que o documento de hash (SHA-256)
e1c376b92a4b6c6b00d8ad86223cfb85c00ccf5a81b6a5b4a41c08d2b59706da foi validado em 12/08/2024 14:13:36 através da transação blockchain
0xae6ab71c7976899f025ba9daf666e7009aff9620e159743c201f3ba6f9e36e81 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 227367)

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

CARTA n. 0143/2024

Araricá/RS, 10 de setembro de 2024.

Ao Ilmo. Sr.
Vagner Gerhardt Mâncio
Diretor de Normatização
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN)

Ao Exmo. Sr.
Flávio Luiz Foss
Prefeito Municipal
Município de Araricá (RS)

Assunto: Informação mensal de indicadores de qualidade e desempenho da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, referentes a agosto de 2024
Referência: Contrato de Concessão n. 040/2023

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA., ("Concessionária"), concessionária dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, CNPJ n. 50.064.3700/0001-60, com sede na Av. José Antônio de Oliveira Neto, n. 177, sala 08, Araricá (RS), considerando o disposto na Cláusula 15 e Anexo XII do Contrato de Concessão n. 040/2023 ("Contrato de Concessão"), vem informar as notas dos indicadores de qualidade e desempenho referentes ao mês de **agosto de 2024**, na forma como abaixo consta.

			ago/24	Classificação	Nota
		Quantidade de Dias	31		
		Economias Ativas	635		
	INDICADORES CONTRATO Nº040	Nº Meses aferido			
IEP = (Σ($EP * T$))/(QA*24*N)	INDICADOR DE ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES	1	0,19	Suficiente	7,5
IAQ= Qcfp/Qc	INDICADOR DE INCIDÊNCIA DE ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA	1	0	Adequado	10
IDF=APLO/AETE	INDICADOR DE QUALIDADE DE EFLUENTES FINAIS**	1	0	Suficiente	7,5
IDE=Σ (NDE/DM)	INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	0	0	Adequado	10
IDC=DC/ER	INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES	0	0	Adequado	10
IEPA= SRPE/TRS	INDICADFOR DE EFICIENCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO	1	95	Suficiente	7,5

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 10/09/2024 13:57:35 que o documento de hash (SHA-256)
4c15463bb46a518a979d4f3f6dd838217840c219781aabffeba4b3601dde174f foi validado em 10/09/2024 10:46:03 através da transação blockchain
0x11bef925860594b346d98854c02e3af919252a6c327c21b9e6cc2e703b4b44d2 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 232090)

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

	Dados para Avaliação dos indicadores de qualidade e desempenho	
QA =	Quantidade de economias ativas de água	638
Extra na formula até a ETA	Economias abastecidas 24h =	376
EP =	Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (maior que 3h)	262
T =	Tempo de duração das paralizações	11
N=	número total de dias do mês considerado	31
Qcfp:	Qcfp: quantidade de amostras coletadas para Análise de Qualidade de Água Potável resultados fora do padrão admitido na Portaria Consolidação nº 5 - MS, de 28/9/2017 Distribuída com	0
Qc:	Qc: quantidade de amostras totais coletadas para Análise de Qualidade da Água Potável	0
APLO =	Número de Amostras nas ETEs que atenderam 100% dos parâmetros definidos na licença de operação e na legislação ambiental	0
AETE =	Número de Amostras no Esgoto Tratado nas ETEs	7
NDE =	número de dias do mês em que houve extravasamento em Estações Elevatórias de Esgoto	0
DM=	Número total de dias no mês	31
DC=	Extensão do coletor entre PVs com rompimento informado pelo usuário de esgoto, por meio da estrutura de atendimento, ou identificados pela própria CONCESSIONÁRIA:	0
ER=	Extensão da rede coletora em Km	7,8
SRPE =	Número de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA no prazo especificado no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, nas NORMAS DE REGULAÇÃO ou no CONTRATO	39
TRS=	Número total de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA	41

O detalhamento das informações acima consta dos documentos que acompanham a presente carta.

Por fim, o *Indicador de Extravasamento de Estações Elevatórias de Esgoto* (IDE) deve ser considerar como prejudicado, atribuindo-se pontuação máxima, por conta de que o sistema de esgotamento sanitário ainda não possui estações elevatórias.

Sem mais para o presente, ficamos à disposição para eventual providência ou esclarecimento complementar.

Atenciosamente,

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 10/09/2024 13:57:35 que o documento de hash (SHA-256)
4c15463bb46a518a979d4f3f6dd838217840c219781aabffeba4b3601dde174f foi validado em 10/09/2024 10:46:03 através da transação blockchain
0x11bef925860594b346d98854c02e3af919252a6c327c21b9e6cc2e703b4b44d2 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 232090)

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

CARTA n. 0163/2024

Araricá/RS, 10 de outubro de 2024.

Ao Ilmo. Sr.
Vagner Gerhardt Mâncio
Diretor de Normatização
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN)

Ao Exmo. Sr.
Flávio Luiz Foss
Prefeito Municipal
Município de Araricá (RS)

Assunto: Informação mensal de indicadores de qualidade e desempenho da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, referentes a setembro de 2024
Referência: Contrato de Concessão n. 040/2023

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA., ("Concessionária"), concessionária dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, CNPJ n. 50.064.3700/0001-60, com sede na Av. José Antônio de Oliveira Neto, n. 177, sala 08, Araricá (RS), considerando o disposto na Cláusula 15 e Anexo XII do Contrato de Concessão n. 040/2023 ("Contrato de Concessão"), vem informar as notas dos indicadores de qualidade e desempenho referentes ao mês de **setembro de 2024**, na forma como abaixo consta.

			set/24	Classificação	Nota
		Quantidade de Dias	30		
		Economias Ativas	717		
	INDICADORES CONTRATO Nº040	Nº Meses aferido			
IEP = (Σ($EP * T$))/(QA*	INDICADOR DE ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES	1	0,18	Suficiente	7,5
IAQ= Qcfp/Qc	INDICADOR DE INCIDÊNCIA DE ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA	1	1	Suficiente	7,5
IDF=APLO/AETE	INDICADOR DE QUALIDADE DE EFLUENTES FINAIS**	1	100	Adequado	10
IDE=Σ (NDE/DM)	INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE	0	0	Adequado	10
IDC=DC/ER	INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES	0	0	Adequado	10
IEPA= SRPE/TRS	INDICADOR DE EFICIENCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO	1	98	Suficiente	7,5

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 10/10/2024 14:35:16 que o documento de hash (SHA-256)
7987342d2a0346d28f96380a9961a9a331a9bcbc741f273239e775e161745f2e foi validado em 10/10/2024 14:21:54 através da transação blockchain
0xe7114ba69da1e3d20848978c36251b7539973749a20f41beb8e6fd64a231c953 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 236999)

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

	Dados para Avaliação dos indicadores de qualidade e desempenho	
QA =	Quantidade de economias ativas de água	678
xtra na formula até a ET	Economias abastecidas 24h =	391
EP =	Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (maior que 3h)	282
T =	Tempo de duração das paralizações	11
N=	número total de dias do mês considerado	30
Qcfp:	Qcfp: quantidade de amostras coletadas para Análise de Qualidade de Água Potável resultados fora do padrão admitido na Portaria Consolidação nº 5 - MS, de 28/9/2017 Distribuída com	0
Qc:	Qc: quantidade de amostras totais coletadas para Análise de Qualidade da Água Potável	7
APLO =	Número de Amostras nas ETEs que atenderam 100% dos parâmetros definidos na licença de operação e na legislação ambiental	8
AETE =	Número de Amostras no Esgoto Tratado nas ETEs	8
NDE =	número de dias do mês em que houve extravasamento em Estações Elevatórias de Esgoto	0
DM=	Número total de dias no mês	30
DC=	Extensão do coletor entre PVs com rompimento informado pelo usuário de esgoto, por meio da estrutura de atendimento, ou identificados pela própria CONCESSIONÁRIA:	0
ER=	Extensão da rede coletora em Km	7,8
SRPE =	Número de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA no prazo especificado no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, nas NORMAS DE REGULAÇÃO ou no CONTRATO	95
TRS=	Número total de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA	97

O detalhamento das informações acima consta dos documentos que acompanham a presente carta.

Por fim, o *Indicador de Extravasamento de Estações Elevatórias de Esgoto* (IDE) deve ser considerar como prejudicado, atribuindo-se pontuação máxima, por conta de que o sistema de esgotamento sanitário ainda não possui estações elevatórias.

Sem mais para o presente, ficamos à disposição para eventual providência ou esclarecimento complementar.

Atenciosamente,

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 10/10/2024 14:35:16 que o documento de hash (SHA-256)
7987342d2a0346d28f96380a9961a9a331a9bcbc741f273239e775e161745f2e foi validado em 10/10/2024 14:21:54 através da transação blockchain
0xe7114ba69da1e3d20848978c36251b7539973749a20f41beb8e6fd64a231c953 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 236999)

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

CARTA n. 0177/2024

Araricá/RS, 11 de novembro de 2024.

Ao Ilmo. Sr.
Vagner Gerhardt Mâncio
Diretor de Normatização
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN)

Ao Exmo. Sr.
Flávio Luiz Foss
Prefeito Municipal
Município de Araricá (RS)

Assunto: Informação mensal de indicadores de qualidade e desempenho da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, referentes a outubro de 2024
Referência: Contrato de Concessão n. 040/2023

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA., ("Concessionária"), concessionária dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, CNPJ n. 50.064.3700/0001-60, com sede na Av. José Antônio de Oliveira Neto, n. 177, sala 08, Araricá (RS), considerando o disposto na Cláusula 15 e Anexo XII do Contrato de Concessão n. 040/2023 ("Contrato de Concessão"), vem informar as notas dos indicadores de qualidade e desempenho referentes ao mês de **outubro de 2024**, na forma como abaixo consta.

			out/24	Classificação	Nota
		Quantidade de Dias	31		
		Economias Ativas	733		
	INDICADORES CONTRATO Nº040	Nº Meses aferido			
IEP = (Σ($EP * T$))/(QA*24*N)	INDICADOR DE ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES	1	0,72	Suficiente	7,5
IAQ= Qcfp/Qc	INDICADOR DE INCIDÊNCIA DE ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA	1	0	Adequado	10
IDF=APLO/AETE	INDICADOR DE QUALIDADE DE EFLUENTES FINAIS**	1	0	Suficiente	7,5
IDE=Σ (NDE/DM)	INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	0	0	Adequado	10
IDC=DC/ER	INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES	0	0	Adequado	10
IEPA= SRPE/TRS	INDICADOR DE EFICIÊNCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO	1	100	Adequado	10

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO CANALLES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/C071-7DC1-FE30-C800 e informe o código C071-7DC1-FE30-C800

	Dados para Avaliação dos indicadores de qualidade e desempenho		
QA =	Quantidade de economias ativas de água	733	
Extra na formula até a ETA	Economias abastecidas 24h =	156	
EP =	Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (maior que 3h)	577	156
T =	Tempo de duração das paralizações	17	18
N=	número total de dias do mês considerado	31	6
Qcfp:	Qcfp: quantidade de amostras coletadas para Análise de Qualidade de Água Potável resultados fora do padrão admitido na Portaria Consolidação nº 5 - MS, de 28/9/2017 Distribuída com	0	
Qc:	Qc: quantidade de amostras totais coletadas para Análise de Qualidade da Água Potável	0	
APLO =	Número de Amostras nas ETEs que atenderam 100% dos parâmetros definidos na licença de operação e na legislação ambiental	0	
AETE =	Número de Amostras no Esgoto Tratado nas ETEs	9	
NDE =	número de dias do mês em que houve extravasamento em Estações Elevatórias de Esgoto	0	
DM=	Número total de dias no mês	31	
DC=	Extensão do coletor entre PVs com rompimento informado pelo usuário de esgoto, por meio da estrutura de atendimento, ou identificados pela própria CONCESSIONÁRIA:	0	
ER=	Extensão da rede coletora em Km	7,8	
SRPE =	Número de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA no prazo especificado no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, nas NORMAS DE REGULAÇÃO ou no CONTRATO	134	
TRS=	Número total de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA	134	

O detalhamento das informações acima consta dos documentos que acompanham a presente carta.

Por fim, o *Indicador de Extravasamento de Estações Elevatórias de Esgoto* (IDE) deve ser considerar como prejudicado, atribuindo-se pontuação máxima, por conta de que o sistema de esgotamento sanitário ainda não possui estações elevatórias.

Sem mais para o presente, ficamos à disposição para eventual providência ou esclarecimento complementar.

Atenciosamente,

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO CANALLES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/C071-7DC1-FE30-C800 e informe o código C071-7DC1-FE30-C800

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C071-7DC1-FE30-C800

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULO EDUARDO CANALLES (CPF 649.XXX.XXX-34) em 11/11/2024 15:39:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/C071-7DC1-FE30-C800

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

CARTA n. 0190/2024

Araricá/RS, 9 de dezembro de 2024.

Ao Ilmo. Sr.
Vagner Gerhardt Mâncio
Diretor de Normatização
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN)

Ao Exmo. Sr.
Flávio Luiz Foss
Prefeito Municipal
Município de Araricá (RS)

Assunto: Informação mensal de indicadores de qualidade e desempenho da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, referentes a novembro de 2024
Referência: Contrato de Concessão n. 040/2023

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA., ("Concessionária"), concessionária dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, CNPJ n. 50.064.3700/0001-60, com sede na Av. José Antônio de Oliveira Neto, n. 177, sala 08, Araricá (RS), considerando o disposto na Cláusula 15 e Anexo XII do Contrato de Concessão n. 040/2023 ("Contrato de Concessão"), vem informar as notas dos indicadores de qualidade e desempenho referentes ao mês de **novembro de 2024**, na forma como abaixo consta.

			nov/24	Classificação	Nota
		Quantidade de Dias	30		
		Economias Ativas	759		
	INDICADORES CONTRATO Nº040	Nº Meses aferido			
IEP = (Σ($EP * T$))/(QA*24*N)	INDICADOR DE ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES	1	0,80	Suficiente	7,5
IAQ= Qcfp/Qc	INDICADOR DE INCIDÊNCIA DE ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA	1	0	Adequado	10
IDF=APLO/AETE	INDICADOR DE QUALIDADE DE EFLUENTES FINAIS**	1	0	Suficiente	7,5
IDE=Σ (NDE/DM)	INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	0	0	Adequado	10
IDC=DC/ER	INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES	0	0	Adequado	10
IEPA= SRPE/TRS	INDICADOR DE EFICIENCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO	1	100	Adequado	10

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO CANALLES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/CA29-AE17-796A-5FF7 e informe o código CA29-AE17-796A-5FF7

	Dados para Avaliação dos indicadores de qualidade e desempenho		
QA =	Quantidade de economias ativas de água	759	
Extra na formula até a ETA	Economias abastecidas 24h =	156	
EP =	Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (maior que 3h)	577	156
T =	Tempo de duração das paralizações	20,5	18
N=	número total de dias do mês considerado	30	3
Qcfp:	Qcfp: quantidade de amostras coletadas para Análise de Qualidade de Água Potável resultados fora do padrão admitido na Portaria Consolidação nº 5 - MS, de 28/9/2017 Distribuída com	0	
Qc:	Qc: quantidade de amostras totais coletadas para Análise de Qualidade da Água Potável	0	
APLO =	Número de Amostras nas ETEs que atenderam 100% dos parâmetros definidos na licença de operação e na legislação ambiental	0	
AETE =	Número de Amostras no Esgoto Tratado nas ETEs	8	
NDE =	número de dias do mês em que houve extravasamento em Estações Elevatórias de Esgoto	0	
DM=	Número total de dias no mês	30	
DC=	Extensão do coletor entre PVs com rompimento informado pelo usuário de esgoto, por meio da estrutura de atendimento, ou identificados pela própria CONCESSIONÁRIA:	0	
ER=	Extensão da rede coletora em Km	7,8	
SRPE =	Número de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA no prazo especificado no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, nas NORMAS DE REGULAÇÃO ou no CONTRATO	192	
TRS=	Número total de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA	192	

O detalhamento das informações acima consta dos documentos que acompanham a presente carta.

Por fim, o *Indicador de Extravasamento de Estações Elevatórias de Esgoto* (IDE) deve ser considerar como prejudicado, atribuindo-se pontuação máxima, por conta de que o sistema de esgotamento sanitário ainda não possui estações elevatórias.

Sem mais para o presente, ficamos à disposição para eventual providência ou esclarecimento complementar.

Atenciosamente,

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO CANALLES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/CA29-AE17-796A-5FF7 e informe o código CA29-AE17-796A-5FF7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CA29-AE17-796A-5FF7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULO EDUARDO CANALLES (CPF 649.XXX.XXX-34) em 09/12/2024 15:57:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/CA29-AE17-796A-5FF7

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

CARTA n. 0003/2025

Araricá/RS, 7 de janeiro de 2025.

Ao Ilmo. Sr.
Vagner Gerhardt Mâncio
Diretor de Normatização
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN)

Ao Exmo. Sr.
Oseas Garcia
Prefeito Municipal
Município de Araricá (RS)

Assunto: Informação mensal de indicadores de qualidade e desempenho da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, referentes a março de 2024
Referência: Contrato de Concessão n. 040/2023

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA., ("Concessionária"), concessionária dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, CNPJ n. 50.064.3700/0001-60, com sede na Av. José Antônio de Oliveira Neto, n. 177, sala 08, Araricá (RS), considerando o disposto na Cláusula 15 e Anexo XII do Contrato de Concessão n. 040/2023 ("Contrato de Concessão"), vem informar as notas dos indicadores de qualidade e desempenho referentes ao mês de **dezembro de 2024**, na forma como abaixo consta.

			dez/24	Classificação	Nota
		Quantidade de Dias	31		
		Economias Ativas	778		
	INDICADORES CONTRATO Nº040	Nº Meses aferido			
IEP = (Σ($EP * T$))/((	INDICADOR DE ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES	1	0,33	Suficiente	7,5
IAQ= Qcfp/Qc	INDICADOR DE INCIDÊNCIA DE ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA	1	0	Adequado	10
IDF=APLO/AETE	INDICADOR DE QUALIDADE DE EFLUENTES FINAIS**	1	0	Suficiente	7,5
IDE=Σ (NDE/DM)	INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	0	0	Adequado	10
IDC=DC/ER	INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES	0	0	Adequado	10
IEPA= SRPE/TRS	INDICADOR DE EFICIENCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO	1	100	Adequado	10

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO CANALLES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/8950-4093-A22F-20C4 e informe o código 8950-4093-A22F-20C4

	Dados para Avaliação dos indicadores de qualidade e desempenho	
QA =	Quantidade de economias ativas de água	778
ra na formula até a	Economias abastecidas 24h =	390
EP =	Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (maior que 3h)	388
T =	Tempo de duração das paralizações	16
N=	número total de dias do mês considerado	31
Qcfp:	Qcfp: quantidade de amostras coletadas para Análise de Qualidade de Água Potável resultados fora do padrão admitido na Portaria Consolidação nº 5 - MS, de 28/9/2017 Distribuída com	0
Qc:	Qc: quantidade de amostras totais coletadas para Análise de Qualidade da Água Potável	0
APLO =	Número de Amostras nas ETEs que atenderam 100% dos parâmetros definidos na licença de operação e na legislação ambiental	0
AETE =	Número de Amostras no Esgoto Tratado nas ETEs	8
NDE =	número de dias do mês em que houve extravasamento em Estações Elevatórias de Esgoto	0
DM=	Número total de dias no mês	31
DC=	Extensão do coletor entre PVs com rompimento informado pelo usuário de esgoto, por meio da estrutura de atendimento, ou identificados pela própria CONCESSIONÁRIA:	0
ER=	Extensão da rede coletora em Km	7,8
SRPE =	Número de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA no prazo especificado no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, nas NORMAS DE REGULAÇÃO ou no CONTRATO	603
TRS=	Número total de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA	603

O detalhamento das informações acima consta dos documentos que acompanham a presente carta.

Por fim, o *Indicador de Extravasamento de Estações Elevatórias de Esgoto* (IDE) deve ser considerado como prejudicado, atribuindo-se pontuação máxima, por conta de que o sistema de esgotamento sanitário ainda não possui estações elevatórias.

Por fim, informamos que em decorrência das datas comemorativas no mês de dezembro foram necessários ajustes na entrega dos caminhões pipas, conforme demostra a planilha em anexo, o que não comprometeu o atingimento do indicador contratual correlato.

Sem mais para o presente, ficamos à disposição para eventual providência ou esclarecimento complementar.

Atenciosamente,

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO CANALLES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/8950-4093-A22F-20C4 e informe o código 8950-4093-A22F-20C4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8950-4093-A22F-20C4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULO EDUARDO CANALLES (CPF 649.XXX.XXX-34) em 07/01/2025 10:23:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/8950-4093-A22F-20C4

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

CARTA n. 0025/2025

Araricá/RS, 10 de fevereiro de 2025.

Ao Ilmo. Sr.
Demétrius Jung Gonzalez
Diretor Geral
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN)

Ao Exmo. Sr.
Oseas Garcia
Prefeito Municipal
Município de Araricá (RS)

Assunto: Informação mensal de indicadores de qualidade e desempenho da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, referentes a janeiro de 2025
Referência: Contrato de Concessão n. 040/2023

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA., ("Concessionária"), concessionária dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, CNPJ n. 50.064.3700/0001-60, com sede na Av. José Antônio de Oliveira Neto, n. 177, sala 08, Araricá (RS), considerando o disposto na Cláusula 15 e Anexo XII do Contrato de Concessão n. 040/2023 ("Contrato de Concessão"), vem informar as notas dos indicadores de qualidade e desempenho referentes ao mês de **janeiro de 2025**, na forma como abaixo consta.

			jan/25	Classificação	Nota
		Quantidade de Dias	31		
		Economias Ativas	800		
	INDICADORES CONTRATO Nº040	Nº Meses aferido			
IEP = (Σ($EP * T$))/(QA*24*N)	INDICADOR DE ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES	1	0,31	Suficiente	7,5
IAQ= Qcfp/Qc	INDICADOR DE INCIDÊNCIA DE ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA	1	0	Adequado	10
IDF=APLO/AETE	INDICADOR DE QUALIDADE DE EFLUENTES FINAIS**	1	0	Suficiente	7,5
IDE=Σ (NDE/DM)	INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	0	0	Adequado	10
IDC=DC/ER	INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES	0	0	Adequado	10
IEPA= SRPE/TRS	INDICADOR DE EFICIENCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO	1	100	Adequado	10

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO CANALLES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/CFBE-874F-BAA0-08B6 e informe o código CFBE-874F-BAA0-08B6

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

	Dados para Avaliação dos indicadores de qualidade e desempenho		
QA =	Quantidade de economias ativas de água	800	
Extra na formula até a ETA	Economias abastecidas 24h =	0	17 a 20/01
EP =	Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (maior que 3h)	352	429
T =	Tempo de duração das paralizações	17	4
N=	número total de dias do mês considerado	31	4
Qcfp:	Qcfp: quantidade de amostras coletadas para Análise de Qualidade de Água Potável resultados fora do padrão admitido na Portaria Consolidação nº 5 - MS, de 28/9/2017 Distribuída com	0	
Qc:	Qc: quantidade de amostras totais coletadas para Análise de Qualidade da Água Potável	0	
APLO =	Número de Amostras nas ETEs que atenderam 100% dos parâmetros definidos na licença de operação e na legislação ambiental	0	
AETE =	Número de Amostras no Esgoto Tratado nas ETEs	8	
NDE =	número de dias do mês em que houve extravasamento em Estações Elevatórias de Esgoto	0	
DM=	Número total de dias no mês	31	
DC=	Extensão do coletor entre PVs com rompimento informado pelo usuário de esgoto, por meio da estrutura de atendimento, ou identificados pela própria CONCESSIONÁRIA:	0	
ER=	Extensão da rede coletora em Km	7,8	
SRPE =	Número de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA no prazo especificado no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, nas NORMAS DE REGULAÇÃO ou no CONTRATO	504	
TRS=	Número total de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA	504	

O detalhamento das informações acima consta dos documentos que acompanham a presente carta.

Por fim, o *Indicador de Extravasamento de Estações Elevatórias de Esgoto* (IDE) deve ser considerado como prejudicado, atribuindo-se pontuação máxima, por conta de que o sistema de esgotamento sanitário ainda não possui estações elevatórias.

Por fim, informamos que em decorrência das datas comemorativas no mês de dezembro foram necessários ajustes na entrega dos caminhões pipas, conforme demostra a planilha em anexo, o que não comprometeu o atingimento do indicador contratual correlato.

Sem mais para o presente, ficamos à disposição para eventual providência ou esclarecimento complementar.

Atenciosamente,

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO CANALLES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/CFBE-874F-BAA0-08B6 e informe o código CFBE-874F-BAA0-08B6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CFBE-874F-BAA0-08B6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULO EDUARDO CANALLES (CPF 649.XXX.XXX-34) em 10/02/2025 15:40:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/CFBE-874F-BAA0-08B6

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

CARTA n. 0048/2025

Araricá/RS, 14 de março de 2025.

Ao Ilmo. Sr.
Demétrius Jung Gonzalez
Diretor Geral
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN)

Ao Exmo. Sr.
Oseas Garcia
Prefeito Municipal
Município de Araricá (RS)

Assunto: Informação mensal de indicadores de qualidade e desempenho da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, referentes a fevereiro de 2025
Referência: Contrato de Concessão n. 040/2023

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA., ("Concessionária"), concessionária dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, CNPJ n. 50.064.3700/0001-60, com sede na Av. José Antônio de Oliveira Neto, n. 177, sala 08, Araricá (RS), considerando o disposto na Cláusula 15 e Anexo XII do Contrato de Concessão n. 040/2023 ("Contrato de Concessão"), vem informar as notas dos indicadores de qualidade e desempenho referentes ao mês de **fevereiro de 2025**, na forma como abaixo consta.

			fev/25	Classificação	Nota
		Quantidade de Dias	28		
		Economias Ativas	806		
	INDICADORES CONTRATO Nº040	Nº Meses aferido			
IEP = (Σ($EP * T$))/(QA*24*N)	INDICADOR DE ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES	1	0,39	Suficiente	7,5
IAQ= Qcfp/Qc	INDICADOR DE INCIDÊNCIA DE ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA	1	0	Adequado	10
IDF=APLO/AETE	INDICADOR DE QUALIDADE DE EFLUENTES FINAIS**	1	0	Suficiente	7,5
IDE=Σ (NDE/DM)	INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE	0	0	Adequado	10
IDC=DC/ER	INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES	0	0	Adequado	10
IEPA= SRPE/TRS	INDICADFOR DE EFICIENCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO	1	100	Adequado	10

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO CANALLES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/15FF-5E14-889B-BB66 e informe o código 15FF-5E14-889B-BB66

	Dados para Avaliação dos indicadores de qualidade e desempenho		
QA =	Quantidade de economias ativas de água	806	
Extra na formula até a ETA	Economias abastecidas 24h =	0	Data1
EP =	Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (maior que 3h)	433	373
T =	Tempo de duração das paralizações	17,5	5,5
N=	número total de dias do mês considerado	28	28
Qcfp:	Qcfp: quantidade de amostras coletadas para Análise de Qualidade de Água Potável resultados fora do padrão admitido na Portaria Consolidação nº 5 - MS, de 28/9/2017 Distribuída com	0	
Qc:	Qc: quantidade de amostras totais coletadas para Análise de Qualidade da Água Potável	0	
APLO =	Número de Amostras nas ETEs que atenderam 100% dos parâmetros definidos na licença de operação e na legislação ambiental	0	
AETE =	Número de Amostras no Esgoto Tratado nas ETEs	7	
NDE =	número de dias do mês em que houve extravasamento em Estações Elevatórias de Esgoto	0	
DM=	Número total de dias no mês	28	
DC=	Extensão do coletor entre PVs com rompimento informado pelo usuário de esgoto, por meio da estrutura de atendimento, ou identificados pela própria CONCESSIONÁRIA:	0	
ER=	Extensão da rede coletora em Km	7,8	
SRPE =	Número de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA no prazo especificado no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, nas NORMAS DE REGULAÇÃO ou no CONTRATO	362	
TRS=	Número total de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA	362	

O detalhamento das informações acima consta dos documentos que acompanham a presente carta.

Por fim, o *Indicador de Extravasamento de Estações Elevatórias de Esgoto* (IDE) deve ser considerado como prejudicado, atribuindo-se pontuação máxima, por conta de que o sistema de esgotamento sanitário ainda não possui estações elevatórias.

Por fim, informamos que em decorrência das datas comemorativas no mês de dezembro foram necessários ajustes na entrega dos caminhões pipas, conforme demostra a planilha em anexo, o que não comprometeu o atingimento do indicador contratual correlato.

Sem mais para o presente, ficamos à disposição para eventual providência ou esclarecimento complementar.

Atenciosamente,

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO CANALLES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/15FF-5E14-889B-BB66 e informe o código 15FF-5E14-889B-BB66

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 15FF-5E14-889B-BB66

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULO EDUARDO CANALLES (CPF 649.XXX.XXX-34) em 14/03/2025 13:38:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/15FF-5E14-889B-BB66

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

CARTA n. 0071/2025

Araricá/RS, 10 de abril de 2025.

Ao Ilmo. Sr.
Demétrius Jung Gonzalez
Diretor Geral
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN)

Ao Exmo. Sr.
Oseas Garcia
Prefeito Municipal
Município de Araricá (RS)

Assunto: Informação mensal de indicadores de qualidade e desempenho da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, referentes a março de 2025
Referência: Contrato de Concessão n. 040/2023

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA., ("Concessionária"), concessionária dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, CNPJ n. 50.064.3700/0001-60, com sede na Av. José Antônio de Oliveira Neto, n. 177, sala 08, Araricá (RS), considerando o disposto na Cláusula 15 e Anexo XII do Contrato de Concessão n. 040/2023 ("Contrato de Concessão"), vem informar as notas dos indicadores de qualidade e desempenho referentes ao mês de **março de 2025**, na forma como abaixo consta.

			mar/25	Classificação	Nota
		Quantidade de Dias	31		
		Economias Ativas	795		
	INDICADORES CONTRATO Nº040	Nº Meses aferido			
IEP = (Σ($EP * T$))/(QA*24*N)	INDICADOR DE ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES	1	0,15	Suficiente	7,5
IAQ= Qcfp/Qc	INDICADOR DE INCIDÊNCIA DE ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA	1	0	Adequado	10
IDF=APLO/AETE	INDICADOR DE QUALIDADE DE EFLUENTES FINAIS**	1	0	Suficiente	7,5
IDE=Σ (NDE/DM)	INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE	0	0	Adequado	10
IDC=DC/ER	INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES	0	0	Adequado	10
IEPA= SRPE/TRS	INDICADFOR DE EFICIENCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO	1	90	Suficiente	7,5

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO CANALLES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/FA6A-B5C8-9676-776F e informe o código FA6A-B5C8-9676-776F

	Dados para Avaliação dos indicadores de qualidade e desempenho	
QA =	Quantidade de economias ativas de água	795
Extra na formula até a ETA	Economias abastecidas 24h =	376
EP =	Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (maior que 3h)	419
T =	Tempo de duração das paralizações	7
N=	número total de dias do mês considerado	31
Qcfp:	Qcfp: quantidade de amostras coletadas para Análise de Qualidade de Água Potável resultados fora do padrão admitido na Portaria Consolidação nº 5 - MS, de 28/9/2017 Distribuída com	0
Qc:	Qc: quantidade de amostras totais coletadas para Análise de Qualidade da Água Potável	8
APLO =	Número de Amostras nas ETEs que atenderam 100% dos parâmetros definidos na licença de operação e na legislação ambiental	0
AETE =	Número de Amostras no Esgoto Tratado nas ETEs	7
NDE =	número de dias do mês em que houve extravasamento em Estações Elevatórias de Esgoto	0
DM=	Número total de dias no mês	31
DC=	Extensão do coletor entre PVs com rompimento informado pelo usuário de esgoto, por meio da estrutura de atendimento, ou identificados pela própria CONCESSIONÁRIA:	0
ER=	Extensão da rede coletora em Km	7,8
SRPE =	Número de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA no prazo especificado no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, nas NORMAS DE REGULAÇÃO ou no CONTRATO	192
TRS=	Número total de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA	213

O detalhamento das informações acima consta dos documentos que acompanham a presente carta.

Por fim, o *Indicador de Extravasamento de Estações Elevatórias de Esgoto* (IDE) deve ser considerado como prejudicado, atribuindo-se pontuação máxima, por conta de que o sistema de esgotamento sanitário ainda não possui estações elevatórias.

Sem mais para o presente, ficamos à disposição para eventual providência ou esclarecimento complementar.

Atenciosamente,

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO CANALLES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/FA6A-B5C8-9676-776F e informe o código FA6A-B5C8-9676-776F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FA6A-B5C8-9676-776F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULO EDUARDO CANALLES (CPF 649.XXX.XXX-34) em 10/04/2025 16:37:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/FA6A-B5C8-9676-776F

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

CARTA n. 0085/2025

Araricá/RS, 12 de maio de 2025.

Ao Ilmo. Sr.
Demétrius Jung Gonzalez
Diretor Geral
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN)

Ao Exmo. Sr.
Oseas Garcia
Prefeito Municipal
Município de Araricá (RS)

Assunto: Informação mensal de indicadores de qualidade e desempenho da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, referentes a abril de 2025
Referência: Contrato de Concessão n. 040/2023

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA., ("Concessionária"), concessionária dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, CNPJ n. 50.064.3700/0001-60, com sede na Av. José Antônio de Oliveira Neto, n. 177, sala 08, Araricá (RS), considerando o disposto na Cláusula 15 e Anexo XII do Contrato de Concessão n. 040/2023 ("Contrato de Concessão"), vem informar as notas dos indicadores de qualidade e desempenho referentes ao mês de **abril de 2025**, na forma como abaixo consta.

			abr/25	Classificação	Nota
		Quantidade de Dias	30		
		Economias Ativas	810		
	INDICADORES CONTRATO Nº040	Nº Meses aferido			
IEP = ($\Sigma(EP * T)$)/(QA*24*N)	INDICADOR DE ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES	1	0,37	Suficiente	7,5
IAQ= Qcfp/Qc	INDICADOR DE INCIDÊNCIA DE ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA	1	0	Adequado	10
IDF=APLO/AETE	INDICADOR DE QUALIDADE DE EFLUENTES FINAIS**	1	0	Suficiente	7,5
IDE=Σ (NDE/DM)	INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	0	0	Adequado	10
IDC=DC/ER	INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES	0	0	Adequado	10
IEPA= SRPE/TRS	INDICADOR DE EFICIÊNCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO	1	90	Suficiente	7,5

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO CANALLES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/58EA-0787-D5D5-2BF0 e informe o código 58EA-0787-D5D5-2BF0

	Dados para Avaliação dos indicadores de qualidade e desempenho	
QA =	Quantidade de economias ativas de água	810
Extra na formula até a ETA	Economias abastecidas 24h =	381
EP =	Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (maior que 3h)	429
T =	Tempo de duração das paralisações	16,75
N=	número total de dias do mês considerado	30
Qcfp:	Qcfp: quantidade de amostras coletadas para Análise de Qualidade de Água Potável resultados fora do padrão admitido na Portaria Consolidação nº 5 - MS, de 28/9/2017 Distribuída com	0
Qc:	Qc: quantidade de amostras totais coletadas para Análise de Qualidade da Água Potável	8
APLO =	Número de Amostras nas ETEs que atenderam 100% dos parâmetros definidos na licença de operação e na legislação ambiental	0
AETE =	Número de Amostras no Esgoto Tratado nas ETEs	6
NDE =	número de dias do mês em que houve extravasamento em Estações Elevatórias de Esgoto	0
DM=	Número total de dias no mês	30
DC=	Extensão do coletor entre PVs com rompimento informado pelo usuário de esgoto, por meio da estrutura de atendimento, ou identificados pela própria CONCESSIONÁRIA:	0
ER=	Extensão da rede coletora em Km	7,8
SRPE =	Número de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA no prazo especificado no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, nas NORMAS DE REGULAÇÃO ou no CONTRATO	141
TRS=	Número total de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pela CONCESSIONÁRIA	157

O detalhamento das informações acima consta dos documentos que acompanham a presente carta.

Por fim, o *Indicador de Extravasamento de Estações Elevatórias de Esgoto* (IDE) deve ser considerado como prejudicado, atribuindo-se pontuação máxima, por conta de que o sistema de esgotamento sanitário ainda não possui estações elevatórias.

Por fim, informamos que em decorrência das datas comemorativas no mês de dezembro foram necessários ajustes na entrega dos caminhões pipas, conforme demostra a planilha em anexo, o que não comprometeu o atingimento do indicador contratual correlato.

Sem mais para o presente, ficamos à disposição para eventual providência ou esclarecimento complementar.

Atenciosamente,

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO CANALLES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/58EA-0787-D5D5-2BF0 e informe o código 58EA-0787-D5D5-2BF0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 58EA-0787-D5D5-2BF0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULO EDUARDO CANALLES (CPF 649.XXX.XXX-34) em 12/05/2025 14:42:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/58EA-0787-D5D5-2BF0

Relatório de Ensaio Nº: 10452.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	199.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D01 Prefeitura - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua José Antônio de Oliveira Neto,355 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 23,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	287.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	08/04/2024 09:47:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6159501000 Longitude: -50.9280279000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	09/04/2024 15:57:00	**Data Conferência:**	15/04/2024 08:53:13
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	08/04/2024 09:47:00	**Data Conclusão Amostra:**	11/04/2024 16:04:19

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,31	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,25	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	09/04/2024
Cor Aparente	5,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	10/04/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	09/04/2024
Fluoreto	<0,20	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	11/04/2024
Turbidez	<2,50	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	10/04/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500118654602024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
15/04/2024 08:56:33
ICP-Brasil - 240516120146Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 11573.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	199.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D02 Posto de Saúde - Distribuída
Endereço Amostragem:	Avenida José Antônio de Oliveira Neto,79 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 1,30°C
Responsável pela Amostragem:	Betina Zummach
Plano / Ficha Amostragem:	287.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	18/04/2024 09:07:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6132295000 Longitude: -50.9274674000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	18/04/2024 17:31:00	**Data Conferência:**	23/04/2024 16:11:29
		Responsável pela Conferência:	Betina Zummach
Data Início Amostra:	18/04/2024 09:07:00	**Data Conclusão Amostra:**	23/04/2024 11:01:37

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,01	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,53	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	18/04/2024
Cor Aparente	5,2	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	19/04/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	18/04/2024
Fluoreto	1,05	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	22/04/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	19/04/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500118766702024000O

BETINA ZUMMACH:02818761000
24/04/2024 15:44:53
ICP-Brasil - 250415174710Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Betina Zummach

PATRICH SANDRI:03268401090
24/04/2024 15:44:53
ICP-Brasil - 240516120146Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 10453.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	199.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D03 Residência Sobrado - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Emilio Dientsmann,166 Morada Nobre **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 23,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	287.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	08/04/2024 09:15:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6086452000 Longitude: -50.9246568000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	09/04/2024 15:57:00	**Data Conferência:**	15/04/2024 08:53:20
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	08/04/2024 09:15:00	**Data Conclusão Amostra:**	11/04/2024 16:04:19

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,69	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	6,98	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	09/04/2024
Cor Aparente	4,0	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	10/04/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	09/04/2024
Fluoreto	<0,20	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	11/04/2024
Turbidez	<2,50	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	10/04/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500118654702024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
15/04/2024 08:56:29

ICP-Brasil - 240516120146Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 11574.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	199.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D05 Casa (Rua Boa Saúde) - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Boa Saúde,162 Da Canoa **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 1,30°C
Responsável pela Amostragem:	Betina Zummach
Plano / Ficha Amostragem:	287.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	18/04/2024 08:44:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6099632000 Longitude: -50.9297987000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	18/04/2024 17:31:00	**Data Conferência:**	23/04/2024 16:11:41
		Responsável pela Conferência:	Betina Zummach
Data Início Amostra:	18/04/2024 08:44:00	**Data Conclusão Amostra:**	23/04/2024 11:01:37

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,40	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,31	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	18/04/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	19/04/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	18/04/2024
Fluoreto	0,89	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	22/04/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	19/04/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500118766802024000O

BETINA ZUMMACH:02818761000
24/04/2024 15:44:49
ICP-Brasil - 250415174710Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Betina Zummach

PATRICH SANDRI:03268401090
24/04/2024 15:44:49
ICP-Brasil - 240516120146Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 11575.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	199.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D08 Mercado Bazar Telek - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Mauricio Barani,365 Da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 1,30°C
Responsável pela Amostragem:	Betina Zummach
Plano / Ficha Amostragem:	287.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	18/04/2024 08:58:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6097444000 Longitude: -50.9253222000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	18/04/2024 17:31:00	**Data Conferência:**	23/04/2024 16:11:55
		Responsável pela Conferência:	Betina Zummach
Data Início Amostra:	18/04/2024 08:58:00	**Data Conclusão Amostra:**	23/04/2024 11:01:37

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,27	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,24	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	18/04/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	19/04/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	18/04/2024
Fluoreto	1,04	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	22/04/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	19/04/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500118766902024000O0

BETINA ZUMMACH:02818761000
24/04/2024 15:44:45
ICP-Brasil - 250415174710Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Betina Zummach

PATRICH SANDRI:03268401090
24/04/2024 15:44:45
ICP-Brasil - 240516120146Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 10454.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricа/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	199.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D15 - Casa (Rua Elvides) - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Elvida Marthes,31 Azaleia **Cidade**: Araricа/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 23,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	287.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	08/04/2024 09:57:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6285565000 Longitude: -50.9265095000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	09/04/2024 15:57:00	**Data Conferência:**	15/04/2024 08:53:28
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	08/04/2024 09:57:00	**Data Conclusão Amostra:**	11/04/2024 16:04:19

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,47	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,66	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	09/04/2024
Cor Aparente	5,4	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	10/04/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	09/04/2024
Fluoreto	<0,20	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	11/04/2024
Turbidez	<2,50	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	10/04/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500118654802024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
15/04/2024 08:56:25
ICP-Brasil - 240516120146Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 11576.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricа/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	199.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D16 - Casa (Rua Paranavaí) - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Paranavaí,273 Centro **Cidade**: Araricа/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 1,30°C
Responsável pela Amostragem:	Betina Zummach
Plano / Ficha Amostragem:	287.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	18/04/2024 09:15:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6194567000 Longitude: -50.9329383000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	18/04/2024 17:31:00	**Data Conferência:**	23/04/2024 16:12:15
		Responsável pela Conferência:	Betina Zummach
Data Início Amostra:	18/04/2024 09:15:00	**Data Conclusão Amostra:**	23/04/2024 11:01:37

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,66	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	6,81	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	18/04/2024
Cor Aparente	4,7	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	19/04/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	18/04/2024
Fluoreto	0,31	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	22/04/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	19/04/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500118767002024000O

BETINA ZUMMACH:02818761000
24/04/2024 15:44:41
ICP-Brasil - 250415174710Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Betina Zummach

PATRICH SANDRI:03268401090
24/04/2024 15:44:41
ICP-Brasil - 240516120146Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 13559.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	283.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D01 Prefeitura - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua José Antônio de Oliveira Neto,355 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Fina na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 12,00°C, Temp Transporte 1,40°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	402.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	16/05/2024 11:16:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6157900000 Longitude: -50.9278600000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	16/05/2024 17:48:00	**Data Conferência:**	22/05/2024 07:56:34
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	16/05/2024 11:16:00	**Data Conclusão Amostra:**	20/05/2024 17:40:51

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,72	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,71	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	16/05/2024
Cor Aparente	8,1	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	17/05/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	16/05/2024
Fluoreto	<0,20	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	20/05/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	17/05/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500118965302024000O

PATRICH SANDRI:03268401090
22/05/2024 09:35:15
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 14683.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricá/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	283.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostra fornecida pelo Cliente:

Descrição da Amostra:	D02 Posto de Saúde - Distribuída
Endereço Amostragem:	Avenida José Antônio de Oliveira Neto,79 Centro **Cidade**: Araricá/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Média na Coleta, Chuva Forte nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Chuvoso, Vento fraco, Temp Ambiente 15,00°C
Responsável pela Amostragem:	Cesar Junges
Plano / Ficha Amostragem:	402.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	24/05/2024 11:10:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6133540000 Longitude: -50.9274730000 Datum: -50.9274730000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	24/05/2024 19:10:00	**Data Conferência:**	31/05/2024 08:51:58
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	24/05/2024 11:10:00	**Data Conclusão Amostra:**	28/05/2024 17:31:19

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem efetuada pelo cliente:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,23	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,02	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/05/2024
Cor Aparente	7,2	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	27/05/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/05/2024
Fluoreto	0,65	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	28/05/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	27/05/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119077702024000O

PATRICH SANDRI:03268401090
31/05/2024 10:28:35
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 14478.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	250.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D02 Posto de Saúde - Distribuída
Endereço Amostragem:	Avenida José Antônio de Oliveira Neto,79 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Média na Coleta, Chuva Forte nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Chuvoso, Vento fraco, Temp Ambiente 15,00°C
Responsável pela Amostragem:	Cesar Junges
Plano / Ficha Amostragem:	375.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	24/05/2024 10:25:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6133540000 Longitude: -50.9274730000 Datum: -50.9274730000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	24/05/2024 19:10:00	**Data Conferência:**	10/06/2024 07:55:12
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	27/05/2024 13:44:11	**Data Conclusão Amostra:**	07/06/2024 16:05:49

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Radioatividade Alfa Global	<0,10	Bq/L	até 0,50	Bq/L	0,10	PR-TB-FQ 015	27/05/2024
Radioatividade Beta Global	<0,10	Bq/L	até 1,00	Bq/L	0,10	PR-TB-FQ 015	27/05/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

Bq/L - Becquerel por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Radioatividade Alfa Global, Radioatividade Beta Global terceirizados com provedor externo com número de acreditação CRL 1325 com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119057202024000O

PATRICH SANDRI:03268401090
11/06/2024 08:03:45

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 13560.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	283.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D03 Residência Sobrado - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Emilio Dientsmann,166 Morada Nobre **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Fina na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 12,00°C, Temp Transporte 1,40°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	402.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	16/05/2024 10:41:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6090460000 Longitude: -50.9245200000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	16/05/2024 17:48:00	**Data Conferência:**	22/05/2024 07:56:54
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	16/05/2024 10:41:00	**Data Conclusão Amostra:**	20/05/2024 17:40:51

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,12	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,71	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	16/05/2024
Cor Aparente	6,6	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	17/05/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	16/05/2024
Fluoreto	<0,20	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	20/05/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	17/05/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500118965402024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
22/05/2024 09:35:11
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

LICS SUPER ÁGUA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA
Registro no CRQ 5ª Região - nº 00005415

Relatório de Ensaio Nº: 14684.2024.B- V.1

Este relatório substitui integralmente o relatório 14684.2024- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	283.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostra fornecida pelo Cliente:

Descrição da Amostra:	D05 Casa (Rua Boa Saúde) - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Boa Saúde,162 Da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Média na Coleta, Chuva Forte nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Chuvoso, Vento fraco, Temp Ambiente 15,00°C
Responsável pela Amostragem:	Cesar Junges
Plano / Ficha Amostragem:	402.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	24/05/2024 11:10:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6099910000 Longitude: -50.9296060000 Datum: -50.9296060000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	24/05/2024 19:10:00	**Data Conferência:**	04/06/2024 09:21:56
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	24/05/2024 11:10:00	**Data Conclusão Amostra:**	28/05/2024 17:31:19

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem efetuada pelo cliente:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
Inorgânicos					
Cloro Residual	0,47	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	6,97	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/05/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	27/05/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/05/2024
Fluoreto	0,58	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	28/05/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	27/05/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,
Justificativa para revisão: Cliente solicitou revisão de dados da amostra.

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo

Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119077802024000 01

PATRICH SANDRI:03268401090
04/06/2024 09:22:45
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 14685.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	283.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostra fornecida pelo Cliente:

Descrição da Amostra:	D08 Mercado Bazar Telek - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Mauricio Barani,365 Da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Média na Coleta, Chuva Forte nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Chuvoso, Vento fraco, Temp Ambiente 15,00°C
Responsável pela Amostragem:	Cesar Junges
Plano / Ficha Amostragem:	402.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	24/05/2024 11:10:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6101570000 Longitude: -50.9255420000 Datum: -50.9255420000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	24/05/2024 19:10:00	**Data Conferência:**	31/05/2024 08:52:08
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	24/05/2024 11:10:00	**Data Conclusão Amostra:**	28/05/2024 17:31:19

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem efetuada pelo cliente:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,58	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	6,91	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/05/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	27/05/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/05/2024
Fluoreto	0,69	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	28/05/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	27/05/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119077902024000O0

PATRICH SANDRI:03268401090
31/05/2024 10:28:26
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 13561.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	283.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D15 - Casa (Rua Elvides) - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Elvida Marthes,31 Azaleia **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Fina na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 12,00°C, Temp Transporte 1,40°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	402.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	16/05/2024 11:22:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6284467000 Longitude: -50.9265217000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	16/05/2024 17:48:00	**Data Conferência:**	22/05/2024 07:57:03
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	16/05/2024 11:22:00	**Data Conclusão Amostra:**	20/05/2024 17:40:51

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,18	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,08	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	16/05/2024
Cor Aparente	7,2	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	17/05/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	16/05/2024
Fluoreto	<0,20	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	20/05/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	17/05/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500118965502024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
22/05/2024 09:35:06
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 14477.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	250.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D15 - Casa (Rua Elvides) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Elvida Marthes,31 Azaleia **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Média na Coleta, Chuva Forte nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Chuvoso, Vento fraco, Temp Ambiente 15,00°C		
Responsável pela Amostragem:	Cesar Junges		
Plano / Ficha Amostragem:	375.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	24/05/2024 11:12:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -296286.0000000056 Longitude: -50.9264780000 Datum: -50.9264780000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	24/05/2024 19:10:00	**Data Conferência:**	14/06/2024 10:30:37
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	24/05/2024 11:15:00	**Data Conclusão Amostra:**	14/06/2024 08:41:54

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,33	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,29	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+
Temperatura	15,0	N.A	°C	2,0	Interno

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
1,2 Diclorobenzeno	<0,0010	mg/L	até 0,0010	mg/L	0,0010	EPA 5021 A:2014/EPA 8260 C:2006	27/05/2024
1,2 Dicloroetano	<1,0	µg/L	até 5,0	µg/L	1,0	EPA 5021 A:2014/EPA 8260 C:2006	27/05/2024
1,4 Diclorobenzeno	<0,00025	mg/L	até 0,00030	mg/L	0,00025	EPA 5021 A:2014/EPA 8260 C:2006	27/05/2024
2,4 D	<1,00	µg/L	até 30,00	µg/L	1,00	EPA Method 8321 B: 2007	27/05/2024
2,4,6 Triclorofenol	<0,00005	mg/L	até 0,20000	mg/L	0,00005	EPA 3510 C: 1996/EPA 8270 D:2014	27/05/2024
2,4-diclorofenol	<0,00005	mg/L	até 0,20000	mg/L	0,00005	EPA 3510 C:1996/EPA 8270 E:2018	27/05/2024

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Acefato + Metamidofós	<5,000	µg/L	até 7,000	µg/L	5,000	PR-TB-IN 021	27/05/2024
Ácidos Haloacéticos Totais	<0,05	mg/L	até 0,08	mg/L	0,05	EPA 552.3: 2003	27/05/2024
Acrilamida	<0,30	µg/L	até 0,50	µg/L	0,30	PR-TB-IN 021	27/05/2024
Alacloro	<0,05	µg/L	até 20,00	µg/L	0,05	EPA 3510 C: 1996/EPA 8270 D:2014	27/05/2024
Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido	<5,00	µg/L	até 10,00	µg/L	5,00	EPA Method 8321 B: 2007	27/05/2024
Aldrin + Dieldrin	<0,005	µg/L	até 0,030	µg/L	0,005	EPA 3510 C: 1996/EPA 8270 D:2014	27/05/2024
Alumínio	<0,040	mg/L	até 0,200	mg/L	0,040	SMWW 3120 B	27/05/2024
Ametrina	<50,0	µg/L	até 60,0	µg/L	50,0	PR-TB-IN 021	27/05/2024
Antimônio	<0,003	mg/L	até 0,006	mg/L	0,003	SMWW 3120 B	27/05/2024
Arsênio	<0,001	mg/L	até 0,010	mg/L	0,001	SMWW 3120 B	27/05/2024
Atrazina + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina-Dea, Deisopropil-Atrazina-Dia e Diaminoclorotriazina-Dact)	<1,00	µg/L	até 2,00	µg/L	1,00	EPA 3510 C: 1996/EPA 8270 D:2014	27/05/2024
Bário	0,013	mg/L	até 0,700	mg/L	0,002	SMWW 3120 B	27/05/2024
Benzeno	<1,00	µg/L	até 5,00	µg/L	1,00	EPA 5021 A:2014/EPA 8260 C:2006	27/05/2024
Benzo (a) pireno	<0,05	µg/L	até 0,40	µg/L	0,05	EPA 3510 C: 1996/EPA 8270 D:2014	27/05/2024
Bromato	<0,005	mg/L	até 0,010	mg/L	0,005	PR-TB-FQ 318	27/05/2024
Cádmio	<0,001	mg/L	até 0,003	mg/L	0,001	SMWW 3120 B	27/05/2024
Carbendazim	<5,00	µg/L	até 120,00	µg/L	5,00	EPA 3510 C:1996/EPA 8270 E:2018	27/05/2024
Carbofurano	<5,00	µg/L	até 7,00	µg/L	5,00	EPA 3510 C:1996/EPA 8270 E:2018	27/05/2024
Chumbo	<0,005	mg/L	até 0,010	mg/L	0,005	SMWW 3120 B	27/05/2024
Cilindrospermopsinas	<0,50	µg/L	até 1,00	µg/L	0,50	PR-TB-IN 031	27/05/2024
Ciproconazol	<5,000000	µg/L	até 30,000000	µg/L	5,000000	PR-TB-IN 021	27/05/2024
Cloraminas Totais	<0,10	mg/L	até 4,00	mg/L	0,10	PR-TB-FQ 074	27/05/2024
Clorato	<0,50	mg/L	até 0,70	mg/L	0,50	PR-TB-IN 021	27/05/2024
Clordano	<0,005	µg/L	até 0,200	µg/L	0,005	EPA 3510 C: 1996/EPA 8270 D:2014	27/05/2024
Cloreto de Vinila	<0,50	µg/L	até 0,50	µg/L	0,50	EPA 5021 A:2014/EPA 8260 C:2006	27/05/2024
Cloretos	13,3	mg/L	até 250,0	mg/L	3,5	SMWW 4500-Cl B	28/05/2024
Cloritos	<0,50	mg/L	até 0,70	mg/L	0,50	PR-TB-FQ 318	27/05/2024
Clorotalonil	<0,050	µg/L	até 45,000	µg/L	0,050	EPA 3510 C:1996/EPA 8270 E:2018	27/05/2024
Clorpirifós + Clorpirifós-oxon	<0,05	µg/L	até 30,00	µg/L	0,05	EPA 3510 C: 1996/EPA 8270 D:2014	27/05/2024
Cobre	<0,006	mg/L	até 2,000	mg/L	0,006	SMWW 3120 B	27/05/2024
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/05/2024
Cor Verdadeira	6,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,50	SMWW 2120 C	27/05/2024
Cromo	<0,007	mg/L	até 0,050	mg/L	0,007	SMWW 3120 B	27/05/2024
DDT+DDD+DDE	<0,05	µg/L	até 1,00	µg/L	0,05	EPA 3510 C:1996/EPA 8270 E:2018	27/05/2024

Linha Cristal s/nº – Bairro Industrial • CEP 99450-000 Selbach – RS • Fone/Fax: (54) 3387-1107 • E-mail: laboratorio@licssuperagua.com.br • Site: www.licssuperagua.com.br

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Di (2-etilhexil) ftalato	<4,0	µg/L	até 8,0	µg/L	4,0	EPA 3510 C:1996/EPA 8270 E:2018	27/05/2024
Diclorometano	<1,0	µg/L	até 20,0	µg/L	1,0	EPA 5021 A:2014/EPA 8260 C:2006	27/05/2024
Difenoconazol	<5,00	µg/L	até 30,00	µg/L	5,00	PR-TB-IN 021	27/05/2024
Dimetoato + Ometoato	<1,0	µg/L	até 1,2	µg/L	1,0	PR-TB-IN 021	27/05/2024
Dioxano	<2,0	µg/L	até 48,0	µg/L	2,0	PR-TB-IN 003	27/05/2024
Diuron	<5,00	µg/L	até 20,00	µg/L	5,00	EPA 3510 C: 1996/EPA 8270 D:2014	27/05/2024
Dureza Total	23,90	mg/L	até 300,00	mg/L	2,00	SMWW 2340 C	28/05/2024
Epicloridrina	<0,4	µg/L	até 0,4	µg/L	0,4	EPA 5021 A:2014/EPA 8260 D:2018	27/05/2024
Epoxiconazol	<5,0	µg/L	até 60,0	µg/L	5,0	PR-TB-IN 021	27/05/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/05/2024
Etilbenzeno	<1,0	µg/L	até 300,0	µg/L	1,0	EPA 5021 A:2014/EPA 8260 C:2006	27/05/2024
Ferro	0,018	mg/L	até 0,300	mg/L	0,007	SMWW 3120 B	27/05/2024
Fipronil	<1,00	µg/L	até 1,20	µg/L	1,00	PR-TB-IN 021	27/05/2024
Fluoreto	1,27	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	28/05/2024
Flutriafol	<5,0	µg/L	até 30,0	µg/L	5,0	PR-TB-IN 021	27/05/2024
Glifosato + AMPA	<100,0	µg/L	até 500,0	µg/L	100,0	EPA 3510 C:1996/EPA 8270 E:2018	27/05/2024
Gosto	=1,0	Intensidade	até 6,0	-	1,0	ITL 37	28/05/2024
Hidroxi - Atrazina	<50,0	µg/L	até 120,0	µg/L	50,0	ABNT NBR 10739:1989	27/05/2024
Lindano	<0,005	µg/L	até 2,000	µg/L	0,005	EPA 3510 C: 1996/EPA 8270 D:2014	27/05/2024
Malationa	<0,05	µg/L	até 60,00	µg/L	0,05	EPA 3510 C:1996/EPA 8270 E:2018	27/05/2024
Mancozebe + ETU	<5,0	µg/L	até 8,0	µg/L	5,0	ABNT NBR 10739:1989	27/05/2024
Manganês	<0,002	mg/L	até 0,100	mg/L	0,002	SMWW 3120 B	27/05/2024
Mercúrio	<0,0003	mg/L	até 0,0010	mg/L	0,0003	SMWW 3112	27/05/2024
Metolacloro	<0,05	µg/L	até 10,00	µg/L	0,05	EPA 3510 C: 1996/EPA 8270 D:2014	27/05/2024
Metribuzim	<5,00	µg/L	até 25,00	µg/L	5,00	PR-TB-IN 021	27/05/2024
Microcistinas	<0,5	µg/L	até 1,0	µg/L	0,5	PR-TB-IN 031	27/05/2024
Molinato	<0,05	µg/L	até 6,00	µg/L	0,05	ABNT NBR 14341:2009	27/05/2024
Monoclorobenzeno	<0,001	mg/L	até 0,020	mg/L	0,001	EPA 5021 A:2014/EPA 8260 D:2018	27/05/2024
N-nitrosodimetilamina	<0,0001	mg/L	até 0,0001	mg/L	0,0001	PR-TB-IN 004	27/05/2024
Níquel	<0,007	mg/L Ni	até 0,070	mg/L	0,007	SMWW 3120 B	27/05/2024
Nitrato	<0,20	mg/L	até 10,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-NO3- B	29/05/2024
Nitrito	<0,05	mg/L	até 1,00	mg/L	0,05	SMWW 4500-NO2	31/05/2024
Nitrogênio Amoniacal	<0,50	mg/L	até 1,20	mg/L	0,50	SMWW 4500-NH3	03/06/2024
Odor	1,0	Intensidade	até 6,0	-	1,0	ITL 37	28/05/2024
Paraquate	<5,0	µg/L	até 13,0	µg/L	5,0	PR-TB-IN 021	27/05/2024
Pentaclorofenol	<0,05	µg/L	até 9,00	µg/L	0,05	EPA 3510 C: 1996/EPA 8270 D:2014	27/05/2024
Picloram	<50,0	µg/L	até 60,0	µg/L	50,0	PR-TB-IN 021	27/05/2024

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Profenofós	<0,05	µg/L	até 0,30	µg/L	0,05	EPA 3510 C: 1996/EPA 8270 D:2014	27/05/2024
Propargito	<5,0	µg/L	até 30,0	µg/L	5,0	PR-TB-IN 021	27/05/2024
Protioconazol + ProticonazolDestio	<1,0	µg/L	até 3,0	µg/L	1,0	PR-TB-IN 021	27/05/2024
Radioatividade Alfa Global	<0,10	Bq/L	até 0,50	Bq/L	0,10	PR-TB-FQ 015	27/05/2024
Radioatividade Beta Global	<0,10	Bq/L	até 1,00	Bq/L	0,10	PR-TB-FQ 015	27/05/2024
Saxitoxinas	<0,5	µg/L	até 3,0	µg/L	0,5	PR-TB-IN 031	27/05/2024
Selênio	<0,005	mg/L	até 0,040	mg/L	0,005	SMWW 3120 B	27/05/2024
Simazina	<0,05	µg/L	até 2,00	µg/L	0,05	EPA 3510 C: 1996/EPA 8270 D:2014	27/05/2024
Sódio	44,35	mg/L	até 200,00	mg/L	1,00	SMWW 3120 B	27/05/2024
Sólidos Totais Dissolvidos	70,8	mg/L	até 500,0	mg/L	5,00	SMWW 2510 A e B	31/05/2024
Sulfatos	109,55	mg/L	até 250,00	mg/L	5,00	ITL 22	28/05/2024
Sulfeto de Hidrogênio	<0,05	mg/L	até 0,05	mg/L	0,05	SMWW 4500-S^{2-} F	27/05/2024
Tebuconazol	<50,0	µg/L	até 180,0	µg/L	50,0	EPA 3510 C: 1996/EPA 8270 D:2014	27/05/2024
Terbufós	<0,05	µg/L	até 1,20	µg/L	0,05	EPA 3510 C: 1996/EPA 8270 D:2014	27/05/2024
Tetracloreto de Carbono	<1,0	µg/L	até 4,0	µg/L	1,0	EPA 5021 A:2014/EPA 8260 C:2006	27/05/2024
Tetracloroeteno	<1,00	µg/L	até 40,00	µg/L	1,00	EPA 5021 A:2014/EPA 8260 C:2006	27/05/2024
Tiametoxam	<5,0	µg/L	até 36,0	µg/L	5,0	PR-TB-IN 021	27/05/2024
Tiodicarbe	<50,0	µg/L	até 90,0	µg/L	50,0	PR-TB-IN 021	27/05/2024
Tiram	<5,0	µg/L	até 6,0	µg/L	5,0	PR-TB-IN 021	27/05/2024
Tolueno	<1,0	µg/L	até 30,0	µg/L	1,0	EPA 5021 A:2014/EPA 8260 C:2006	27/05/2024
Tricloroeteno	<1,00	µg/L	até 4,00	µg/L	1,00	EPA 5021 A:2014/EPA 8260 C:2006	27/05/2024
Trifluralina	<0,05	µg/L	até 20,00	µg/L	0,05	EPA 3510 C: 1996/EPA 8270 D:2014	27/05/2024
Trihalometanos Totais	<0,0010	mg/L	até 0,1000	mg/L	0,0010	EPA 3510 C: 1996/EPA 8270 D:2014	27/05/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	27/05/2024
Urânio	<0,014	mg/L U	até 0,030	mg/L	0,014	SMWW 3120 B	27/05/2024
Xileno	<1,000	µg/L	até 500,000	µg/L	1,000	EPA 5021 A:2014/EPA 8260 C:2006	27/05/2024
Zinco	0,018	mg/L	até 5,000	mg/L	0,002	SMWW 3120 B	27/05/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Instrução de Trabalho do Laboratório,Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, µg/L - Micrograma por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, Bq/L - Becquerel por Litro, °C - Graus Celsius, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Zinco, Cromo, Cádmio, Chumbo, Sódio, Glifosato + AMPA, Trihalometanos Totais, Antimônio, Arsênio, Bário, Selênio, Mercúrio, 1,2 Diclorobenzeno, 1,2 Dicloroetano, 1,4 Diclorobenzeno, 2,4 D, 2,4,6 Triclorofenol, Ácidos Haloacéticos Totais, Acrilamida, Alacloro, Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido, Aldrin + Dieldrin, Carbendazim, Atrazina + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina-Dea, Deisopropil-Atrazina-Dia e Diaminoclorotriazina-Dact), Carbofurano, Benzeno, Benzo (a) pireno, Clordano, Clorpirifós + Clorpirifós-oxon, DDT+DDD+DDE, Di (2-etilhexil) ftalato, Diclorometano, Diuron, Etilbenzeno, Lindano, Acefato + Metamidofós, Metolacloro, Molinato, Monoclorobenzeno, Níquel, Pentaclorofenol, Profenofós, Simazina, Tebuconazol, Terbufós, Tetracloreto de Carbono, Tetracloroeteno, Tolueno, Tricloroeteno, Trifluralina, Urânio, Xileno, Bromato, Cloraminas Totais, Cloritos, Sulfeto de Hidrogênio, Cloreto de Vinila, Radioatividade Alfa Global, Radioatividade Beta Global, Dioxano, Epicloridrina, Ametrina, Ciproconazol, Clorotalonil, Difenoconazol, Dimetoato + Ometoato, Epoxiconazol, Fipronil, Flutriafol, Hidroxi - Atrazina, Malationa, Mancozebe + ETU, Metribuzim, Paraquate, Picloram, Propargito, Protioconazol + ProticonazolDestio, Tiametoxam, Tiodicarbe, Tiram, 2,4-diclorofenol, Clorato, N-nitrosodimetilamina, Alumínio, Ferro,

Manganês, Cobre, Cilindrospermopsinas, Microcistinas, Saxitoxinas terceirizados com provedor externo com número de acreditação CRL 1325 com Número de Acreditação CRL 1325

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*
Ensaio de Temperatura executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119057102024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
14/06/2024 10:36:06
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 14686.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricа/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	283.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostra fornecida pelo Cliente:

Descrição da Amostra:	D16 - Casa (Rua Paranavaí) - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Paranavaí,273 Centro **Cidade**: Araricа/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Média na Coleta, Chuva Forte nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Chuvoso, Vento fraco, Temp Ambiente 15,00°C
Responsável pela Amostragem:	Cesar Junges
Plano / Ficha Amostragem:	402.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	24/05/2024 11:10:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6204530000 Longitude: -50.9268880000 Datum: -50.9268880000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	24/05/2024 19:10:00	**Data Conferência:**	31/05/2024 08:52:15
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	24/05/2024 11:10:00	**Data Conclusão Amostra:**	28/05/2024 17:31:19

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem efetuada pelo cliente:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,31	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,22	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/05/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	27/05/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/05/2024
Fluoreto	<0,20	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	28/05/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	27/05/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119078002024000O

PATRICH SANDRI:03268401090
31/05/2024 10:28:22
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 16388.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	334.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D01 Prefeitura - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua José Antônio de Oliveira Neto,355 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 22,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	491.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	10/06/2024 09:44:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6160061000 Longitude: -50.9278915000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	11/06/2024 10:12:00	**Data Conferência:**	17/06/2024 14:43:37
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	10/06/2024 09:44:00	**Data Conclusão Amostra:**	14/06/2024 17:18:34

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,14	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,98	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/06/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	12/06/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/06/2024
Fluoreto	0,75	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	14/06/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	12/06/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119248302024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
17/06/2024 14:44:49
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 17116.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	334.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D02 Posto de Saúde - Distribuída
Endereço Amostragem:	Avenida José Antônio de Oliveira Neto,79 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Média nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 18,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	491.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	20/06/2024 09:39:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6127206000 Longitude: -50.9281709000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	21/06/2024 16:09:00	**Data Conferência:**	27/06/2024 09:40:42
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	20/06/2024 09:39:00	**Data Conclusão Amostra:**	24/06/2024 16:45:56

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,99	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,31	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	21/06/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	24/06/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	21/06/2024
Fluoreto	0,60	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	24/06/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	24/06/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119321102024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
27/06/2024 10:23:25
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 16389.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	334.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D03 Residência Sobrado - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Emilio Dientsmann,166 Morada Nobre **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 22,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	491.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	10/06/2024 09:10:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6086333000 Longitude: -50.9246664000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	11/06/2024 10:12:00	**Data Conferência:**	17/06/2024 14:44:09
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	10/06/2024 09:10:00	**Data Conclusão Amostra:**	12/06/2024 16:34:43

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,60	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,18	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/06/2024
Cor Aparente	5,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	12/06/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/06/2024
Fluoreto	<0,20	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	14/06/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	12/06/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119248402024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
17/06/2024 14:44:45
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 17117.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricа/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	334.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D05 Casa (Rua Boa Saúde) - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Boa Saúde,162 Da Canoa **Cidade**: Araricа/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Média nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 18,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	491.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	20/06/2024 09:55:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6105556000 Longitude: -50.9302984000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	21/06/2024 16:09:00	**Data Conferência:**	27/06/2024 09:40:53
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	20/06/2024 09:55:00	**Data Conclusão Amostra:**	24/06/2024 16:45:56

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,95	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,37	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	21/06/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	24/06/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	21/06/2024
Fluoreto	0,58	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	24/06/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	24/06/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119321202024000O

PATRICH SANDRI:03268401090
27/06/2024 10:23:21
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 17118.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricá/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	334.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D08 Mercado Bazar Telek - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Mauricio Barani,365 Da Canoa **Cidade**: Araricá/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Média nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 18,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	491.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	20/06/2024 09:20:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6097983000 Longitude: -50.9254160000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	21/06/2024 16:09:00	**Data Conferência:**	27/06/2024 09:41:01
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	20/06/2024 09:20:00	**Data Conclusão Amostra:**	24/06/2024 16:45:56

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,91	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,27	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	21/06/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	24/06/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	21/06/2024
Fluoreto	0,49	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	24/06/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	24/06/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119321302024000O

PATRICH SANDRI:03268401090
27/06/2024 10:23:17
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 16390.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricа/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	334.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D15 - Casa (Rua Elvides) - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Elvida Marthes,31 Azaleia **Cidade**: Araricа/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Vento fraco, Temp Ambiente 22,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	491.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	10/06/2024 10:00:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6286813000 Longitude: -50.9265801000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	11/06/2024 10:12:00	**Data Conferência:**	17/06/2024 14:44:29
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	10/06/2024 10:00:00	**Data Conclusão Amostra:**	12/06/2024 16:34:43

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,04	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,59	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/06/2024
Cor Aparente	8,8	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	12/06/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/06/2024
Fluoreto	1,11	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	14/06/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	12/06/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119248502024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
17/06/2024 14:44:40
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 17119.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricа/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	334.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D16 - Casa (Rua Paranavaí) - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Paranavaí,273 Centro **Cidade**: Araricа/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Média nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 18,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	491.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	20/06/2024 10:13:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6216484000 Longitude: -50.9351568000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	21/06/2024 16:09:00	**Data Conferência:**	27/06/2024 09:41:11
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	20/06/2024 10:13:00	**Data Conclusão Amostra:**	24/06/2024 16:45:56

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,59	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	6,68	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	21/06/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	24/06/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	21/06/2024
Fluoreto	0,55	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	24/06/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	24/06/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119321402024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
27/06/2024 10:23:13
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 19780.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	429.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D01 Prefeitura - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua José Antônio de Oliveira Neto,355 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Fina nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 12,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	641.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	11/07/2024 10:18:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6158650000 Longitude: -50.9281983000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	11/07/2024 17:21:00	**Data Conferência:**	15/07/2024 14:15:18
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	11/07/2024 10:18:00	**Data Conclusão Amostra:**	15/07/2024 10:56:37

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,91	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,32	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/07/2024
Cor Aparente	3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	12/07/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/07/2024
Fluoreto	0,80	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	12/07/2024
Turbidez	<2,50	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	12/07/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119587502024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
15/07/2024 15:35:13
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 20996.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricá/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	429.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D02 Posto de Saúde - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Avenida José Antônio de Oliveira Neto,79 Centro **Cidade**: Araricá/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 18,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	641.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	24/07/2024 09:27:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6132202000 Longitude: -50.9275255000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	25/07/2024 11:34:00	**Data Conferência:**	31/07/2024 17:48:48
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	24/07/2024 09:27:00	**Data Conclusão Amostra:**	31/07/2024 10:39:40

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,64	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,31	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	26/07/2024
Cor Aparente	5,1	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	31/07/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	26/07/2024
Fluoreto	0,52	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	30/07/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	29/07/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119709102024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
31/07/2024 17:51:50
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 19781.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricá/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	429.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D03 Residência Sobrado - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Emilio Dientsmann,166 Morada Nobre **Cidade**: Araricá/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Fina nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 12,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	641.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	11/07/2024 09:46:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6087572000 Longitude: -50.9245782000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	11/07/2024 17:21:00	**Data Conferência:**	15/07/2024 14:15:42
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	11/07/2024 09:46:00	**Data Conclusão Amostra:**	15/07/2024 10:56:37

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,92	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,12	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/07/2024
Cor Aparente	3,9	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	12/07/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/07/2024
Fluoreto	0,92	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	12/07/2024
Turbidez	<2,50	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	12/07/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119587602024000O0

PATRICH SANDRI:03268401090
15/07/2024 15:35:09
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 20997.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	429.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D05 Casa (Rua Boa Saúde) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Boa Saúde,162 Da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 18,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	641.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	24/07/2024 09:34:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6101166000 Longitude: -50.9297148000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	25/07/2024 11:34:00	**Data Conferência:**	31/07/2024 17:48:52
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	24/07/2024 09:34:00	**Data Conclusão Amostra:**	31/07/2024 10:39:40

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,67	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,25	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	26/07/2024
Cor Aparente	4,0	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	31/07/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	26/07/2024
Fluoreto	0,49	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	30/07/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	29/07/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119709202024000O0

PATRICH SANDRI:03268401090
31/07/2024 17:51:46

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 20998.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	429.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D08 Mercado Bazar Telek - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Mauricio Barani,365 Da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 18,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	641.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	24/07/2024 09:11:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6096218000 Longitude: -50.9254549000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	25/07/2024 11:34:00	**Data Conferência:**	31/07/2024 17:48:58
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	24/07/2024 09:11:00	**Data Conclusão Amostra:**	31/07/2024 10:39:40

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,63	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,26	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	26/07/2024
Cor Aparente	3,9	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	31/07/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	26/07/2024
Fluoreto	0,61	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	30/07/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	29/07/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119709302024000O0

PATRICH SANDRI:03268401090
31/07/2024 17:51:42
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 19782.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	429.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	+55

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D15 - Casa (Rua Elvides) - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Elvida Marthes,31 Azaleia **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Fina nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 12,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	641.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	11/07/2024 10:28:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6285836000 Longitude: -50.9265498000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	11/07/2024 17:21:00	**Data Conferência:**	15/07/2024 14:16:05
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	11/07/2024 10:28:00	**Data Conclusão Amostra:**	15/07/2024 10:56:37

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,46	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,44	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/07/2024
Cor Aparente	4,7	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	12/07/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/07/2024
Fluoreto	1,27	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	12/07/2024
Turbidez	<2,50	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	12/07/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119587702024000O0

PATRICH SANDRI:03268401090
15/07/2024 15:35:05
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 20999.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	429.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D16 - Casa (Rua Paranavaí) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Paranavaí,273 Centro **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 18,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	641.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	24/07/2024 10:18:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6377101000 Longitude: -50.9194509000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	25/07/2024 11:34:00	**Data Conferência:**	31/07/2024 17:49:09
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	24/07/2024 10:18:00	**Data Conclusão Amostra:**	31/07/2024 10:39:40

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
Inorgânicos					
Cloro Residual	0,76	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	6,81	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	26/07/2024
Cor Aparente	6,2	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	31/07/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	26/07/2024
Fluoreto	0,55	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	30/07/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	29/07/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119709402024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
31/07/2024 17:51:38
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 22876.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	486.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D01 Prefeitura - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua José Antônio de Oliveira Neto,355 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 12,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	715.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	15/08/2024 10:05:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6159435000 Longitude: -50.9279504000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	16/08/2024 08:42:00	**Data Conferência:**	22/08/2024 17:05:13
		Responsável pela Conferência:	Betina Zummach
Data Início Amostra:	15/08/2024 10:05:00	**Data Conclusão Amostra:**	19/08/2024 16:47:46

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,63	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,39	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausente	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	16/08/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	16/08/2024
Escherichia coli	Ausente	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	16/08/2024
Fluoreto	0,69	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	19/08/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	16/08/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119897102024000000

BETINA ZUMMACH:02818761000
23/08/2024 13:56:02
ICP-Brasil - 250415174710Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Betina Zummach

PATRICH SANDRI:03268401090
23/08/2024 13:56:02
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 22877.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	486.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D03 Residência Sobrado - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Emilio Dientsmann,166 Morada Nobre **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 12,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	715.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	15/08/2024 09:26:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6086183000 Longitude: -50.9245433000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	16/08/2024 08:42:00	**Data Conferência:**	22/08/2024 17:05:25
		Responsável pela Conferência:	Betina Zummach
Data Início Amostra:	15/08/2024 09:26:00	**Data Conclusão Amostra:**	19/08/2024 16:47:46

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,60	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,31	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausente	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	16/08/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	16/08/2024
Escherichia coli	Ausente	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	16/08/2024
Fluoreto	0,65	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	19/08/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	16/08/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119897202024000O

BETINA ZUMMACH:02818761000
23/08/2024 13:55:58
ICP-Brasil - 250415174710Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Betina Zummach

PATRICH SANDRI:03268401090
23/08/2024 13:55:58
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 23695.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	486.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D05 Casa (Rua Boa Saúde) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Boa Saúde,162 Da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 21,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	715.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	21/08/2024 10:33:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6474904000 Longitude: -50.9276877000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	22/08/2024 17:47:00	**Data Conferência:**	28/08/2024 08:21:27
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	21/08/2024 10:33:00	**Data Conclusão Amostra:**	23/08/2024 17:21:06

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,65	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	6,76	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausente	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	22/08/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	23/08/2024
Escherichia coli	Ausente	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	22/08/2024
Fluoreto	0,79	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	23/08/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	23/08/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119979002024000O

PATRICH SANDRI:03268401090
29/08/2024 14:31:10
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 23696.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	486.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D08 Mercado Bazar Telek - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Mauricio Barani,365 Da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 21,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	715.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	21/08/2024 12:07:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6125533000 Longitude: -50.9277283000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	22/08/2024 17:47:00	**Data Conferência:**	28/08/2024 08:21:36
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	21/08/2024 12:07:00	**Data Conclusão Amostra:**	23/08/2024 17:21:06

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
Inorgânicos					
Cloro Residual	0,84	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,32	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausente	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	22/08/2024
Cor Aparente	3,6	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	23/08/2024
Escherichia coli	Ausente	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	22/08/2024
Fluoreto	0,75	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	23/08/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	23/08/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119979102024000O0

PATRICH SANDRI:03268401090
29/08/2024 14:31:06
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 22878.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	486.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D15 - Casa (Rua Elvides) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Elvida Marthes,31 Azaleia **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 12,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	715.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	15/08/2024 10:16:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6285300000 Longitude: -50.9264833000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	16/08/2024 08:42:00	**Data Conferência:**	22/08/2024 17:05:35
		Responsável pela Conferência:	Betina Zummach
Data Início Amostra:	15/08/2024 10:16:00	**Data Conclusão Amostra:**	19/08/2024 16:47:46

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,94	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,95	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausente	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	16/08/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	16/08/2024
Escherichia coli	Ausente	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	16/08/2024
Fluoreto	0,71	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	19/08/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	16/08/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119897302024000O

BETINA ZUMMACH:02818761000
23/08/2024 13:55:55
ICP-Brasil - 250415174710Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Betina Zummach

PATRICH SANDRI:03268401090
23/08/2024 13:55:55
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 23697.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	486.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D16 - Casa (Rua Paranavaí) - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Paranavaí,273 Centro **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 21,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	715.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	21/08/2024 09:44:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6100111000 Longitude: -50.9297666000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	22/08/2024 17:47:00	**Data Conferência:**	28/08/2024 08:21:51
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	21/08/2024 09:44:00	**Data Conclusão Amostra:**	23/08/2024 17:21:06

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,44	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,33	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausente	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	22/08/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	23/08/2024
Escherichia coli	Ausente	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	22/08/2024
Fluoreto	0,80	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	23/08/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	23/08/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119979202024000O

PATRICH SANDRI:03268401090
29/08/2024 14:31:02
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 25743.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	554.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D01 Prefeitura - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua José Antônio de Oliveira Neto,355 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Fina na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	794.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	12/09/2024 10:30:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6157900000 Longitude: -50.9278600000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	13/09/2024 10:36:00	**Data Conferência:**	17/09/2024 14:04:01
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	12/09/2024 10:30:00	**Data Conclusão Amostra:**	17/09/2024 11:16:40

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,31	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,33	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	13/09/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	16/09/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	13/09/2024
Fluoreto	0,59	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	16/09/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	16/09/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120183802024000O0

PATRICH SANDRI:03268401090
17/09/2024 17:38:13
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 26794.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	554.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D02 Posto de Saúde - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Avenida José Antônio de Oliveira Neto,79 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 22,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	794.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	19/09/2024 09:20:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6133540000 Longitude: -50.9274730000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	19/09/2024 15:49:00	**Data Conferência:**	26/09/2024 17:21:58
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	19/09/2024 09:20:00	**Data Conclusão Amostra:**	23/09/2024 17:01:29

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,72	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,31	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/09/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	23/09/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/09/2024
Fluoreto	0,70	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	23/09/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	23/09/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120288902024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
27/09/2024 17:18:53
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 25744.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	554.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D03 Residência Sobrado - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Emilio Dientsmann,166 Morada Nobre **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Fina na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	794.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	12/09/2024 09:38:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6090460000 Longitude: -50.9245200000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	13/09/2024 10:36:00	**Data Conferência:**	17/09/2024 14:04:20
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	12/09/2024 09:38:00	**Data Conclusão Amostra:**	17/09/2024 11:16:40

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,04	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,35	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	13/09/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	16/09/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	13/09/2024
Fluoreto	0,55	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	16/09/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	16/09/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120183902024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
17/09/2024 17:38:09
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 26795.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	554.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D05 Casa (Rua Boa Saúde) - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Boa Saúde,162 Da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 22,00°C, Temp Transporte 1,40°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	794.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	19/09/2024 09:38:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6099910000 Longitude: -50.9296060000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	19/09/2024 15:49:00	**Data Conferência:**	26/09/2024 17:22:30
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	19/09/2024 09:38:00	**Data Conclusão Amostra:**	23/09/2024 17:01:29

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,40	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,21	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/09/2024
Cor Aparente	4,1	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	23/09/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/09/2024
Fluoreto	0,68	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	23/09/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	23/09/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120289002024000O0

PATRICH SANDRI:03268401090
27/09/2024 17:18:49

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 26796.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricá/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	554.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D08 Mercado Bazar Telek - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Mauricio Barani,365 Da Canoa **Cidade**: Araricá/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 22,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	794.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	19/09/2024 09:50:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6101570000 Longitude: -50.9255420000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	19/09/2024 15:49:00	**Data Conferência:**	26/09/2024 17:22:48
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	19/09/2024 09:50:00	**Data Conclusão Amostra:**	23/09/2024 17:01:29

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,34	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,13	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/09/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	23/09/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/09/2024
Fluoreto	<0,20	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	23/09/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	23/09/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120289102024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
27/09/2024 17:18:45
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 25745.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arariça/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	554.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D15 - Casa (Rua Elvides) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Elvida Marthes,31 Azaleia **Cidade**: Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Fina na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	794.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	12/09/2024 10:53:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -296286.0000000056 Longitude: -50.9264780000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	13/09/2024 10:36:00	**Data Conferência:**	17/09/2024 14:04:27
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	12/09/2024 10:53:00	**Data Conclusão Amostra:**	17/09/2024 11:16:40

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,41	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	9,01	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	13/09/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	16/09/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	13/09/2024
Fluoreto	1,20	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	16/09/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	16/09/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120184002024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
17/09/2024 17:38:05
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 26797.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	554.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D16 - Casa (Rua Paranavaí) - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Paranavaí,273 Centro **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 22,00°C, Temp Transporte 1,40°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	794.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	19/09/2024 09:01:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6204530000 Longitude: -50.9268880000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	19/09/2024 15:49:00	**Data Conferência:**	26/09/2024 17:22:55
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	19/09/2024 09:01:00	**Data Conclusão Amostra:**	23/09/2024 17:01:29

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,08	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,36	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/09/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	23/09/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/09/2024
Fluoreto	<0,20	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	23/09/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	23/09/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120289202024000O0

PATRICH SANDRI:03268401090
27/09/2024 17:18:41
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 28735.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	609.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D01 Prefeitura - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua José Antônio de Oliveira Neto,355 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Fina nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 17,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	885.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	10/10/2024 10:20:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6157900000 Longitude: -50.9278600000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	11/10/2024 08:53:00	**Data Conferência:**	17/10/2024 15:11:35
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	10/10/2024 10:20:00	**Data Conclusão Amostra:**	15/10/2024 14:23:06

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,00	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,25	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/10/2024
Cor Aparente	6,6	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	14/10/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/10/2024
Fluoreto	0,81	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	14/10/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	14/10/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120483002024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
17/10/2024 16:26:02
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 29187.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricá/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	609.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D02 Posto de Saúde - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Avenida José Antônio de Oliveira Neto,79 Centro **Cidade**: Araricá/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 18,00°C, Temp Transporte 1,30°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	885.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	15/10/2024 08:24:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6133540000 Longitude: -50.9274730000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	15/10/2024 16:49:00	**Data Conferência:**	21/10/2024 08:03:52
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	15/10/2024 08:24:00	**Data Conclusão Amostra:**	18/10/2024 11:30:27

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,71	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,53	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	16/10/2024
Cor Aparente	7,1	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	16/10/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	15/10/2024
Fluoreto	0,59	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	17/10/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	16/10/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120528202024000O0

PATRICH SANDRI:03268401090
21/10/2024 08:17:19
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 28736.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	609.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D03 Residência Sobrado - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Emilio Dientsmann,166 Morada Nobre **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Fina nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 17,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	885.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	10/10/2024 09:40:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6090460000 Longitude: -50.9245200000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	11/10/2024 08:53:00	**Data Conferência:**	17/10/2024 15:11:43
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	10/10/2024 09:40:00	**Data Conclusão Amostra:**	15/10/2024 14:23:06

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,78	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,82	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/10/2024
Cor Aparente	4,6	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	14/10/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/10/2024
Fluoreto	0,52	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	14/10/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	14/10/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120483102024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
17/10/2024 16:25:58
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 29188.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricá/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	609.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D05 Casa (Rua Boa Saúde) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Boa Saúde,162 Da Canoa **Cidade**: Araricá/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 18,00°C, Temp Transporte 1,30°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	885.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	15/10/2024 08:37:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6099910000 Longitude: -50.9296060000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	15/10/2024 16:49:00	**Data Conferência:**	21/10/2024 08:03:58
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	15/10/2024 08:37:00	**Data Conclusão Amostra:**	18/10/2024 11:30:27

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,08	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,55	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	16/10/2024
Cor Aparente	10,2	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	16/10/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	15/10/2024
Fluoreto	0,33	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	17/10/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	16/10/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120528302024000O0

PATRICH SANDRI:03268401090
21/10/2024 08:17:15
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 29189.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	609.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D08 Mercado Bazar Telek - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Mauricio Barani,365 Da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 18,00°C, Temp Transporte 1,30°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	885.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	15/10/2024 09:05:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6101570000 Longitude: -50.9255420000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	15/10/2024 16:49:00	**Data Conferência:**	21/10/2024 08:04:03
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	15/10/2024 09:05:00	**Data Conclusão Amostra:**	18/10/2024 11:30:27

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,74	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,61	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	16/10/2024
Cor Aparente	9,2	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	16/10/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	15/10/2024
Fluoreto	0,28	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	17/10/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	16/10/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120528402024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
21/10/2024 08:17:11

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 28737.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	609.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D15 - Casa (Rua Elvides) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Elvida Marthes,31 Azaleia **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Fina nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 17,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	885.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	10/10/2024 10:27:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -296286.0000000056 Longitude: -50.9264780000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	11/10/2024 08:53:00	**Data Conferência:**	17/10/2024 15:11:50
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	10/10/2024 10:27:00	**Data Conclusão Amostra:**	15/10/2024 14:23:06

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,09	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,59	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/10/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	14/10/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	11/10/2024
Fluoreto	0,36	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	14/10/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	14/10/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120483202024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
17/10/2024 16:25:54
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 29190.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricа/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	609.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D16 - Casa (Rua Paranavaí) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Paranavaí,273 Centro **Cidade**: Araricа/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 18,00°C, Temp Transporte 1,30°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	885.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	15/10/2024 08:52:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6204530000 Longitude: -50.9268880000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	15/10/2024 16:49:00	**Data Conferência:**	21/10/2024 08:04:09
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	15/10/2024 08:52:00	**Data Conclusão Amostra:**	18/10/2024 11:30:27

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
Inorgânicos					
Cloro Residual	0,58	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	6,98	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	16/10/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	16/10/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	15/10/2024
Fluoreto	0,35	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	17/10/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	16/10/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120528502024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
21/10/2024 08:17:07
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 31849.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	694.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D01 Prefeitura - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua José Antônio de Oliveira Neto,355 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 19,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	983.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	12/11/2024 10:08:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6157900000 Longitude: -50.9278600000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	12/11/2024 10:20:00	**Data Conferência:**	19/11/2024 11:00:01
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	12/11/2024 10:08:00	**Data Conclusão Amostra:**	19/11/2024 10:24:25

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,02	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,67	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausente	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	13/11/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	13/11/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	13/11/2024
Fluoreto	0,96	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	13/11/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	13/11/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120794402024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
22/11/2024 10:33:22
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 32640.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	694.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D02 Posto de Saúde - Distribuída
Endereço Amostragem:	Avenida José Antônio de Oliveira Neto,79 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Nublado, Tempo: Nublado, Vento fraco, Vento fraco, Temp Ambiente 25,00°C, Temp Transporte 1,40°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	983.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	18/11/2024 09:38:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6133540000 Longitude: -50.9274730000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	19/11/2024 13:33:00	**Data Conferência:**	22/11/2024 17:57:26
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	18/11/2024 09:38:00	**Data Conclusão Amostra:**	22/11/2024 16:29:28

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,58	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,54	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/11/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	21/11/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/11/2024
Fluoreto	0,62	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	22/11/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	21/11/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120873502024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
22/11/2024 17:58:04
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 31850.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricа/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	694.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D03 Residência Sobrado - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Emilio Dientsmann,166 Morada Nobre **Cidade**: Araricа/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 19,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	983.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	12/11/2024 09:28:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6090460000 Longitude: -50.9245200000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	12/11/2024 10:20:00	**Data Conferência:**	19/11/2024 11:00:08
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	12/11/2024 09:28:00	**Data Conclusão Amostra:**	19/11/2024 10:24:25

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,88	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,58	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausente	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	13/11/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	13/11/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	13/11/2024
Fluoreto	0,27	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	13/11/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	13/11/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120794502024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
22/11/2024 10:33:18
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 32641.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	694.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D05 Casa (Rua Boa Saúde) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Boa Saúde,162 Da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 25,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	983.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	18/11/2024 09:50:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6099910000 Longitude: -50.9296060000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	19/11/2024 13:33:00	**Data Conferência:**	22/11/2024 17:57:31
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	18/11/2024 09:50:00	**Data Conclusão Amostra:**	22/11/2024 16:29:28

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,61	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,50	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/11/2024
Cor Aparente	4,6	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	21/11/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/11/2024
Fluoreto	0,60	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	22/11/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	21/11/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120873602024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
22/11/2024 17:58:00
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 32642.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	694.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D08 Mercado Bazar Telek - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Mauricio Barani,365 Da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 25,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	983.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	18/11/2024 10:27:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6101570000 Longitude: -50.9255420000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	19/11/2024 13:33:00	**Data Conferência:**	22/11/2024 17:57:35
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	18/11/2024 10:27:00	**Data Conclusão Amostra:**	22/11/2024 16:29:28

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
Inorgânicos					
Cloro Residual	0,32	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,47	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/11/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	21/11/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/11/2024
Fluoreto	0,57	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	22/11/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	21/11/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120873702024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
22/11/2024 17:57:56
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 31851.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricа/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	694.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D15 - Casa (Rua Elvides) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Elvida Marthes,31 Azaleia **Cidade**: Araricа/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 19,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	983.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	12/11/2024 10:20:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -296286.0000000056 Longitude: -50.9264780000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	12/11/2024 10:20:00	**Data Conferência:**	22/11/2024 10:02:03
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	12/11/2024 10:20:00	**Data Conclusão Amostra:**	19/11/2024 10:24:25

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,46	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	9,27	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausente	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	13/11/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	13/11/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	13/11/2024
Fluoreto	2,40	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	13/11/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	13/11/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120794602024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
22/11/2024 17:58:08
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 32643.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricа/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	694.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D16 - Casa (Rua Paranavaí) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Paranavaí,273 Centro **Cidade**: Araricа/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 25,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	983.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	18/11/2024 10:47:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6204530000 Longitude: -50.9268880000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	19/11/2024 13:33:00	**Data Conferência:**	22/11/2024 17:57:42
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	18/11/2024 10:47:00	**Data Conclusão Amostra:**	22/11/2024 16:29:28

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
Inorgânicos					
Cloro Residual	0,22	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,35	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/11/2024
Cor Aparente	4,1	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	21/11/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/11/2024
Fluoreto	<0,20	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	22/11/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	21/11/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120873802024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
22/11/2024 17:57:53
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 34315.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	757.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D01 Prefeitura - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua José Antônio de Oliveira Neto,355 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	1075.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	04/12/2024 10:26:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6157900000 Longitude: -50.9278600000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	04/12/2024 17:26:00	**Data Conferência:**	09/12/2024 11:39:52
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	04/12/2024 10:26:00	**Data Conclusão Amostra:**	06/12/2024 11:30:28

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,69	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,59	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	05/12/2024
Cor Aparente	5,6	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	05/12/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	05/12/2024
Fluoreto	0,90	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	05/12/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	05/12/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
09/12/2024 14:39:38
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121041002024000000

Relatório de Ensaio Nº: 34318.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	757.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D02 Posto de Saúde - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Avenida José Antônio de Oliveira Neto,79 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	1075.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	04/12/2024 09:53:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6133540000 Longitude: -50.9274730000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	04/12/2024 17:26:00	**Data Conferência:**	09/12/2024 11:40:07
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	04/12/2024 09:53:00	**Data Conclusão Amostra:**	06/12/2024 11:30:28

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,36	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,62	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	05/12/2024
Cor Aparente	9,2	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	05/12/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	05/12/2024
Fluoreto	0,98	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	05/12/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	05/12/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
09/12/2024 14:39:25
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121041302024000000

Relatório de Ensaio Nº: 34316.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	757.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D03 Residência Sobrado - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Emilio Dientsmann,166 Morada Nobre **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	1075.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	04/12/2024 09:28:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6090460000 Longitude: -50.9245200000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	04/12/2024 17:26:00	**Data Conferência:**	09/12/2024 11:39:57
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	04/12/2024 09:28:00	**Data Conclusão Amostra:**	06/12/2024 11:30:28

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,59	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,65	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	05/12/2024
Cor Aparente	4,1	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	05/12/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	05/12/2024
Fluoreto	0,32	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	05/12/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	05/12/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
09/12/2024 14:39:33
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121041102024000000

Relatório de Ensaio Nº: 34319.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricá/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	757.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D05 Casa (Rua Boa Saúde) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Boa Saúde,162 Da Canoa **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	1075.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	04/12/2024 10:00:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6099910000 Longitude: -50.9296060000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	04/12/2024 17:26:00	**Data Conferência:**	09/12/2024 11:40:11
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	04/12/2024 10:00:00	**Data Conclusão Amostra:**	06/12/2024 11:30:28

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,37	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,57	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	05/12/2024
Cor Aparente	7,1	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	05/12/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	05/12/2024
Fluoreto	0,98	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	05/12/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	05/12/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
09/12/2024 14:39:20
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121041402024000000

Relatório de Ensaio Nº: 34320.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricá/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	757.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D08 Mercado Bazar Telek - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Mauricio Barani,365 Da Canoa **Cidade**: Araricá/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 1,40°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	1075.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	04/12/2024 09:35:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6101570000 Longitude: -50.9255420000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	04/12/2024 17:26:00	**Data Conferência:**	09/12/2024 11:40:16
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	04/12/2024 09:35:00	**Data Conclusão Amostra:**	06/12/2024 11:30:28

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,64	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,42	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	05/12/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	05/12/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	05/12/2024
Fluoreto	0,28	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	05/12/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	05/12/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
09/12/2024 14:39:16
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121041502024000000

Relatório de Ensaio Nº: 34321.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	757.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D16 - Casa (Rua Paranavaí) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Paranavaí,273 Centro **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Vento fraco, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	1075.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	04/12/2024 11:04:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6204530000 Longitude: -50.9268880000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	04/12/2024 17:26:00	**Data Conferência:**	09/12/2024 11:40:22
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	04/12/2024 11:04:00	**Data Conclusão Amostra:**	06/12/2024 11:30:28

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,27	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,38	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	05/12/2024
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	05/12/2024
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	05/12/2024
Fluoreto	0,44	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	05/12/2024
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	05/12/2024

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
09/12/2024 14:39:12
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121041602024000000

Relatório de Ensaio Nº: 1353.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	822.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D01 Prefeitura - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua José Antônio de Oliveira Neto,355 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Média nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 26,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	1170.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	23/01/2025 12:00:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6157900000 Longitude: -50.9278600000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	24/01/2025 07:35:00	**Data Conferência:**	28/01/2025 08:08:47
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	23/01/2025 12:00:00	**Data Conclusão Amostra:**	27/01/2025 16:57:51

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,25	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,10	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/01/2025
Cor Aparente	3,8	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	27/01/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/01/2025
Fluoreto	0,92	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	27/01/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	27/01/2025

Declaração da Conformidade: .
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
28/01/2025 08:19:33
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121389902025000000

Relatório de Ensaio Nº: 1651.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	822.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D02 Posto de Saúde - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Avenida José Antônio de Oliveira Neto,79 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 30,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	1170.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	23/01/2025 11:39:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6133540000 Longitude: -50.9274730000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	24/01/2025 07:37:00	**Data Conferência:**	28/01/2025 08:08:52
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	23/01/2025 11:39:00	**Data Conclusão Amostra:**	27/01/2025 16:57:51

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
Inorgânicos					
Cloro Residual	0,38	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,04	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/01/2025
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	27/01/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/01/2025
Fluoreto	0,81	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	27/01/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	27/01/2025

Declaração da Conformidade: .
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
28/01/2025 08:19:31
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121419702025000 00

Relatório de Ensaio Nº: 1354.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	822.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D03 Residência Sobrado - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Emilio Dientsmann,166 Morada Nobre **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Média nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 26,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	1170.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	17/01/2025 08:11:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6090460000 Longitude: -50.9245200000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	17/01/2025 17:43:00	**Data Conferência:**	23/01/2025 07:42:29
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	17/01/2025 08:11:00	**Data Conclusão Amostra:**	20/01/2025 17:23:04

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,10	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,69	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	17/01/2025
Cor Aparente	9,4	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	20/01/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	17/01/2025
Fluoreto	<0,20	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	20/01/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	20/01/2025

Declaração da Conformidade: .
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
23/01/2025 08:03:59
ICP-Brasil - 250516174848Z

Patrich Sandri

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Código de Verificação: 00095001579500121390002025000000

Relatório de Ensaio Nº: 1652.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	822.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D05 Casa (Rua Boa Saúde) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Boa Saúde,162 Da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 30,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	1170.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	23/01/2025 11:45:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6099910000 Longitude: -50.9296060000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	24/01/2025 07:37:00	**Data Conferência:**	28/01/2025 08:08:57
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	23/01/2025 11:45:00	**Data Conclusão Amostra:**	27/01/2025 16:57:51

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,27	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,96	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/01/2025
Cor Aparente	6,8	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	27/01/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/01/2025
Fluoreto	0,80	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	27/01/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	27/01/2025

Declaração da Conformidade: .
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
28/01/2025 08:19:29
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121419802025000 00

Relatório de Ensaio Nº: 1653.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	822.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D08 Mercado Bazar Telek - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Mauricio Barani,365 Da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 30,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	1170.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	23/01/2025 11:24:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6101570000 Longitude: -50.9255420000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	24/01/2025 07:37:00	**Data Conferência:**	28/01/2025 08:09:02
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	23/01/2025 11:24:00	**Data Conclusão Amostra:**	27/01/2025 16:57:51

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,60	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,30	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/01/2025
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	27/01/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/01/2025
Fluoreto	<0,20	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	27/01/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	27/01/2025

Declaração da Conformidade: .
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
28/01/2025 08:19:26
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121419902025000 00

Relatório de Ensaio Nº: 1355.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricá/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	822.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D15 - Casa (Rua Elvides) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Elvida Marthes,31 Azaleia **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Média nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 26,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	1170.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	17/01/2025 08:52:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -296286.0000000056 Longitude: -50.9264780000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	17/01/2025 17:43:00	**Data Conferência:**	23/01/2025 07:42:36
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	17/01/2025 08:52:00	**Data Conclusão Amostra:**	20/01/2025 17:23:04

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
Inorgânicos					
Cloro Residual	0,57	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,97	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	17/01/2025
Cor Aparente	9,4	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	20/01/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	17/01/2025
Fluoreto	0,77	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	20/01/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	20/01/2025

Declaração da Conformidade: .
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
23/01/2025 08:03:56
ICP-Brasil - 250516174848Z

Patrich Sandri

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Código de Verificação: 00095001579500121390102025000000

Relatório de Ensaio Nº: 1654.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	822.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D16 - Casa (Rua Paranavaí) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Paranavaí,273 Centro **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 30,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	1170.2024.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	23/01/2025 11:07:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6204530000 Longitude: -50.9268880000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	24/01/2025 07:37:00	**Data Conferência:**	28/01/2025 08:09:09
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	23/01/2025 11:07:00	**Data Conclusão Amostra:**	27/01/2025 16:57:51

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
Inorgânicos					
Cloro Residual	0,39	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,10	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/01/2025
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	27/01/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	24/01/2025
Fluoreto	0,29	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	27/01/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	27/01/2025

Declaração da Conformidade: .
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
28/01/2025 08:19:24
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121420002025000000

Relatório de Ensaio Nº: 4364.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D01 Prefeitura - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua José Antônio de Oliveira Neto,355 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	24/02/2025 16:26:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6157900000 Longitude: -50.9278600000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	25/02/2025 10:12:00	**Data Conferência:**	27/02/2025 10:18:05
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	24/02/2025 16:26:00	**Data Conclusão Amostra:**	27/02/2025 08:20:12

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,37	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,96	N.A	U pH	4 a 10	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	25/02/2025
Cor Aparente	4,8	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	26/02/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	25/02/2025
Fluoreto	0,90	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	26/02/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	26/02/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
27/02/2025 10:32:04

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121691002025000000

Relatório de Ensaio Nº: 6307.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D02 Posto de Saúde - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Avenida José Antônio de Oliveira Neto,79 Centro **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 36,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	24/02/2025 16:07:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6133540000 Longitude: -50.9274730000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	25/02/2025 10:13:00	**Data Conferência:**	27/02/2025 10:19:53
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	24/02/2025 16:07:00	**Data Conclusão Amostra:**	27/02/2025 08:20:12

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,54	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,93	N.A	U pH	4 a 10	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	25/02/2025
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	26/02/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	25/02/2025
Fluoreto	0,96	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	26/02/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	26/02/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
27/02/2025 10:31:45
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121885302025000000

Relatório de Ensaio Nº: 4365.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D03 Residência Sobrado - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Emilio Dientsmann,166 Morada Nobre **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 28,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	11/02/2025 08:30:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6090460000 Longitude: -50.9245200000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	12/02/2025 14:56:00	**Data Conferência:**	17/02/2025 13:39:39
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	11/02/2025 08:30:00	**Data Conclusão Amostra:**	17/02/2025 11:23:50

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,34	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,84	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	12/02/2025
Cor Aparente	3,8	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	13/02/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	12/02/2025
Fluoreto	0,57	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	13/02/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	13/02/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
17/02/2025 13:52:33
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121691102025000000

Relatório de Ensaio Nº: 6308.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arariça/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D05 Casa (Rua Boa Saúde) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Boa Saúde,162 Da Canoa **Cidade**: Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 36,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	24/02/2025 16:13:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6099910000 Longitude: -50.9296060000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	25/02/2025 10:13:00	**Data Conferência:**	27/02/2025 10:19:59
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	24/02/2025 16:13:00	**Data Conclusão Amostra:**	27/02/2025 08:20:12

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,33	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,91	N.A	U pH	4 a 10	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	25/02/2025
Cor Aparente	5,3	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	26/02/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	25/02/2025
Fluoreto	0,83	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	26/02/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	26/02/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
27/02/2025 10:31:42
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121885402025000000

Relatório de Ensaio Nº: 6309.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D08 Mercado Bazar Telek - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Mauricio Barani,365 Da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 36,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	24/02/2025 15:51:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6101570000 Longitude: -50.9255420000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	25/02/2025 10:13:00	**Data Conferência:**	27/02/2025 10:20:06
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	24/02/2025 15:51:00	**Data Conclusão Amostra:**	27/02/2025 08:20:12

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,35	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,03	N.A	U pH	4 a 10	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	25/02/2025
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	26/02/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	25/02/2025
Fluoreto	0,93	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	26/02/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	26/02/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
27/02/2025 10:31:39
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121885502025000000

Relatório de Ensaio Nº: 4366.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D15 - Casa (Rua Elvides) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Elvida Marthes,31 Azaleia **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 28,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	11/02/2025 09:06:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -296286.0000000056 Longitude: -50.9264780000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	12/02/2025 14:56:00	**Data Conferência:**	17/02/2025 13:39:46
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	11/02/2025 09:06:00	**Data Conclusão Amostra:**	17/02/2025 11:23:50

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,75	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,91	N.A	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	12/02/2025
Cor Aparente	7,9	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	13/02/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	12/02/2025
Fluoreto	1,24	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	13/02/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	13/02/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
17/02/2025 13:52:30
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121691202025000 00

Relatório de Ensaio Nº: 6310.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D16 - Casa (Rua Paranavaí) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Paranavaí,273 Centro **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 36,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	25/02/2025 09:10:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6204530000 Longitude: -50.9268880000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	25/02/2025 10:13:00	**Data Conferência:**	27/02/2025 10:20:13
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	25/02/2025 09:10:00	**Data Conclusão Amostra:**	27/02/2025 08:20:12

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,34	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	6,94	N.A	U pH	4 a 10	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	25/02/2025
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	26/02/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	25/02/2025
Fluoreto	0,72	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	26/02/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	26/02/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
27/02/2025 10:31:37
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121885602025000000

Relatório de Ensaio Nº: 7505.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D01 Prefeitura - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua José Antônio de Oliveira Neto,355 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Fina nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	11/03/2025 10:10:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6157900000 Longitude: -50.9278600000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	12/03/2025 14:53:00	**Data Conferência:**	14/03/2025 11:18:23
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	11/03/2025 10:10:00	**Data Conclusão Amostra:**	14/03/2025 10:40:22

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,57	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,96	N.A	U pH	4 a 10	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	12/03/2025
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	13/03/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	12/03/2025
Fluoreto	0,60	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	13/03/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	13/03/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
19/03/2025 15:58:02
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500122005102025000000

Relatório de Ensaio Nº: 8658.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D02 Posto de Saúde - Distribuída
Endereço Amostragem:	Avenida José Antônio de Oliveira Neto,79 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 29,00°C, Temp Transporte 1,40°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	18/03/2025 14:23:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6133540000 Longitude: -50.9274730000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	19/03/2025 17:15:00	**Data Conferência:**	21/03/2025 14:20:48
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	18/03/2025 14:23:00	**Data Conclusão Amostra:**	21/03/2025 11:36:34

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,67	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,92	N.A	U pH	4 a 10	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/03/2025
Cor Aparente	4,3	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	20/03/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/03/2025
Fluoreto	0,49	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	20/03/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	20/03/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
21/03/2025 14:30:57
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500122120402025000 00

Relatório de Ensaio Nº: 7506.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D03 Residência Sobrado - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Emilio Dientsmann,166 Morada Nobre **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Fina nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	11/03/2025 09:36:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6090460000 Longitude: -50.9245200000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	12/03/2025 14:53:00	**Data Conferência:**	14/03/2025 11:18:35
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	11/03/2025 09:36:00	**Data Conclusão Amostra:**	14/03/2025 10:40:22

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,92	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,60	N.A	U pH	4 a 10	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	12/03/2025
Cor Aparente	4,3	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	13/03/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	12/03/2025
Fluoreto	0,92	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	13/03/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	13/03/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
19/03/2025 15:57:59
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500122005202025000000

Relatório de Ensaio Nº: 8659.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricа/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D05 Casa (Rua Boa Saúde) - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Boa Saúde,162 Da Canoa **Cidade**: Araricа/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 29,00°C, Temp Transporte 1,40°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	18/03/2025 14:32:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6099910000 Longitude: -50.9296060000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	19/03/2025 17:15:00	**Data Conferência:**	21/03/2025 14:20:54
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	18/03/2025 14:32:00	**Data Conclusão Amostra:**	21/03/2025 11:36:34

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,67	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,83	N.A	U pH	4 a 10	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/03/2025
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	20/03/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/03/2025
Fluoreto	0,27	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	20/03/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	20/03/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
21/03/2025 14:30:54
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500122120502025000000

Relatório de Ensaio Nº: 8660.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D08 Mercado Bazar Telek - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Mauricio Barani,365 Da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 29,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	18/03/2025 14:14:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6101570000 Longitude: -50.9255420000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	19/03/2025 17:15:00	**Data Conferência:**	21/03/2025 14:21:03
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	18/03/2025 14:14:00	**Data Conclusão Amostra:**	21/03/2025 11:36:34

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,77	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,01	N.A	U pH	4 a 10	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/03/2025
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	20/03/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/03/2025
Fluoreto	0,34	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	20/03/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	20/03/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
21/03/2025 14:30:51
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500122120602025000O0

Relatório de Ensaio Nº: 8661.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D16 - Casa (Rua Paranavaí) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Paranavaí,273 Centro **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 29,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	18/03/2025 13:55:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6204530000 Longitude: -50.9268880000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	19/03/2025 17:15:00	**Data Conferência:**	21/03/2025 14:21:09
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	18/03/2025 13:55:00	**Data Conclusão Amostra:**	21/03/2025 11:36:34

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,60	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,18	N.A	U pH	4 a 10	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/03/2025
Cor Aparente	5,3	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	20/03/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	19/03/2025
Fluoreto	<0,20	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	20/03/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	20/03/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
21/03/2025 14:30:49
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500122120702025000000

Relatório de Ensaio Nº: 11103.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D01 Prefeitura - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua José Antônio de Oliveira Neto,355 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Média nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 22,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	08/04/2025 14:08:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6157900000 Longitude: -50.9278600000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	09/04/2025 11:17:00	**Data Conferência:**	11/04/2025 14:59:19
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	08/04/2025 21:08:00	**Data Conclusão Amostra:**	11/04/2025 11:21:33

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,65	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,07	N.A	U pH	4 a 10	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	09/04/2025
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	10/04/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	09/04/2025
Fluoreto	0,52	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	10/04/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	10/04/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
11/04/2025 15:15:10
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500122364902025000000

Relatório de Ensaio Nº: 11977.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D02 Posto de Saúde - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Avenida José Antônio de Oliveira Neto,79 Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	17/04/2025 16:14:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6132219000 Longitude: -50.9275108000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	17/04/2025 16:57:00	**Data Conferência:**	22/04/2025 17:57:41
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	17/04/2025 16:14:00	**Data Conclusão Amostra:**	22/04/2025 17:08:59

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,90	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,02	N.A	U pH	4 a 10	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	17/04/2025
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	22/04/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	17/04/2025
Fluoreto	0,77	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	22/04/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	22/04/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
22/04/2025 17:59:30
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500122452302025000 00

Relatório de Ensaio Nº: 11104.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D03 Residência Sobrado - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Emilio Dientsmann,166 Morada Nobre **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Média nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 22,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	08/04/2025 15:08:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6090460000 Longitude: -50.9245200000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	09/04/2025 11:17:00	**Data Conferência:**	11/04/2025 14:59:27
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	08/04/2025 21:08:00	**Data Conclusão Amostra:**	11/04/2025 11:21:33

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	0,63	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,68	N.A	U pH	4 a 10	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	09/04/2025
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	10/04/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	09/04/2025
Fluoreto	<0,20	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	10/04/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	10/04/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
11/04/2025 15:15:07
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500122365002025000000

Relatório de Ensaio Nº: 11978.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Araricá/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D05 Casa (Rua Boa Saúde) - Distribuída
Endereço Amostragem:	Rua Boa Saúde,162 Da Canoa **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Data de Amostragem:	17/04/2025 16:14:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6100124000 Longitude: -50.9296972000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	17/04/2025 16:57:00	**Data Conferência:**	22/04/2025 17:57:52
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	17/04/2025 16:14:00	**Data Conclusão Amostra:**	22/04/2025 17:08:59

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
Inorgânicos					
Cloro Residual	0,94	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,16	N.A	U pH	4 a 10	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	17/04/2025
Cor Aparente	3,8	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	22/04/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	17/04/2025
Fluoreto	0,98	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	22/04/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	22/04/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
22/04/2025 17:59:26
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500122452402025000 00

Relatório de Ensaio Nº: 11979.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D08 Mercado Bazar Telek - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Mauricio Barani,365 Da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	17/04/2025 16:14:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6095617000 Longitude: -50.9260467000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	17/04/2025 16:57:00	**Data Conferência:**	22/04/2025 17:58:03
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	17/04/2025 16:14:00	**Data Conclusão Amostra:**	22/04/2025 17:08:59

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,04	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,97	N.A	U pH	4 a 10	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	17/04/2025
Cor Aparente	<3,5	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	22/04/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	17/04/2025
Fluoreto	0,44	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	22/04/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	22/04/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
22/04/2025 17:59:23
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500122452502025000000

Relatório de Ensaio Nº: 11980.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	114.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	D16 - Casa (Rua Paranavaí) - Distribuída		
Endereço Amostragem:	Rua Paranavaí,273 Centro **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	176.2025.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	17/04/2025 16:14:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6104783000 Longitude: -50.9254867000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	17/04/2025 16:57:00	**Data Conferência:**	22/04/2025 17:58:13
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	17/04/2025 16:14:00	**Data Conclusão Amostra:**	22/04/2025 17:08:59

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia
		Inorgânicos			
Cloro Residual	1,04	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	8,12	N.A	U pH	4 a 10	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	Conjunta Nº 5 do MS	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	17/04/2025
Cor Aparente	4,8	Pt/Co	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	22/04/2025
Escherichia coli	Ausencia	P/A em 100mL	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	17/04/2025
Fluoreto	0,23	mg/L	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	22/04/2025
Turbidez	<2.5	NTU	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	22/04/2025

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 05 - Atualizada pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
22/04/2025 17:59:20
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500122452602025000000

Relatório de Ensaio Nº: 23675.2024.A- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda		
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Proposta Comercial:	476.2024.V0	**Plano Amostragem:**	726.2024.V0
Contato:	Nikolas		
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br		
Fone:			

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Arno Weis - Efluente Tratado		
Endereço Amostragem:	Rua Arno Weis,s/n Azaléia **Cidade**: Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado		
Data de Amostragem:	21/08/2024 11:27:00	**Característica da Amostra:**	Simples

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	22/08/2024 17:30:00	**Data Conferência:**	11/09/2024 14:09:41
		Responsável pela Conferência:	Betina Zummach
Data Início Amostra:	23/08/2024 07:51:39	**Data Conclusão Amostra:**	06/09/2024 17:52:07

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia
Fósforo	<0,27		0,27 mg/L	SMWW 3120 B
Nitrogênio Amoniacal	<1,0	mg/L	1,0	SMWW 4500-NH3

:

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes, Fósforo Provedor Externo com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 24 horas5. A Declaração da Conformidade expressa nesse relatório não considera a incerteza associada ao ensaio analítico.6. Este relatório está indexado ao SGQ ITL 23 - Emissão de Relatórios.

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119977002024000000

BETINA ZUMMACH:02818761000
11/09/2024 14:27:32
ICP-Brasil - 250415174710Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Betina Zummach

PATRICH SANDRI:03268401090
11/09/2024 14:27:32
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 23675.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda		
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Proposta Comercial:	476.2024.V0	**Plano Amostragem:**	726.2024.V0
Contato:	Nikolas		
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br		
Fone:			

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Arno Weis - Efluente Tratado		
Endereço Amostragem:	Rua Arno Weis,s/n Azaléia **Cidade**: Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado		
Data de Amostragem:	21/08/2024 11:27:00	**Característica da Amostra:**	Simples

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	22/08/2024 17:30:00	**Data Conferência:**	11/09/2024 14:09:41
		Responsável pela Conferência:	Betina Zummach
Data Início Amostra:	23/08/2024 07:51:39	**Data Conclusão Amostra:**	06/09/2024 17:52:07

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia
Coliformes Termotolerantes	$<1,8x10^{+0}$	NMP/100 mL	1,0	SMWW 9222 B, C, D e E
DBO 5	10,65	mg/L	5,00	SMWW 5210 B
DQO	19,58	mg/L	10,00	SMWW 5220 D
Sólidos Suspensos Totais	<5,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes, Fósforo Terceirizado com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 24 horas5. A Declaração da Conformidade expressa nesse relatório não considera a incerteza associada ao ensaio analítico.6. Este relatório está indexado ao SGQ ITL 23 - Emissão de Relatórios.

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119977002024000000

BETINA ZUMMACH:02818761000
11/09/2024 14:27:34

ICP-Brasil - 250415174710Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Betina Zummach

PATRICH SANDRI:03268401090
11/09/2024 14:27:34

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 23671.2024.A- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda		
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Proposta Comercial:	476.2024.V0	**Plano Amostragem:**	726.2024.V0
Contato:	Nikolas		
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br		
Fone:			

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Campestre - Efluente Tratado		
Endereço Amostragem:	Rua Campestre,s/n Centro **Cidade**: Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado		
Data de Amostragem:	21/08/2024 11:14:00	**Característica da Amostra:**	Simples

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	22/08/2024 17:30:00	**Data Conferência:**	11/09/2024 14:07:25
		Responsável pela Conferência:	Betina Zummach
Data Início Amostra:	23/08/2024 07:51:39	**Data Conclusão Amostra:**	06/09/2024 17:50:58

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia
Fósforo	<0,27		0,27 mg/L	SMWW 3120 B
Nitrogênio Amoniacal	<1,0	mg/L	1,0	SMWW 4500-NH3

:

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes, Fósforo Provedor Externo com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 24 horas5. A Declaração da Conformidade expressa nesse relatório não considera a incerteza associada ao ensaio analítico.6. Este relatório está indexado ao SGQ ITL 23 - Emissão de Relatórios.

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119976602024000O0

BETINA ZUMMACH:02818761000
11/09/2024 14:27:53
ICP-Brasil - 250415174710Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Betina Zummach

PATRICH SANDRI:03268401090
11/09/2024 14:27:53
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 23671.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda		
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Proposta Comercial:	476.2024.V0	**Plano Amostragem:**	726.2024.V0
Contato:	Nikolas		
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br		
Fone:			

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Campestre - Efluente Tratado		
Endereço Amostragem:	Rua Campestre,s/n Centro **Cidade**: Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado		
Data de Amostragem:	21/08/2024 11:14:00	**Característica da Amostra:**	Simples

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	22/08/2024 17:30:00	**Data Conferência:**	11/09/2024 14:07:25
		Responsável pela Conferência:	Betina Zummach
Data Início Amostra:	23/08/2024 07:51:39	**Data Conclusão Amostra:**	06/09/2024 17:50:58

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia
Coliformes Termotolerantes	$<1,8x10^{+0}$	NMP/100 mL	1,0	SMWW 9222 B, C, D e E
DBO 5	10,32	mg/L	5,00	SMWW 5210 B
DQO	22,84	mg/L	10,00	SMWW 5220 D
Sólidos Suspensos Totais	9,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes, Fósforo Terceirizado com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 24 horas5. A Declaração da Conformidade expressa nesse relatório não considera a incerteza associada ao ensaio analítico.6. Este relatório está indexado ao SGQ ITL 23 - Emissão de Relatórios.

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119976602024000O

BETINA ZUMMACH:02818761000
11/09/2024 14:27:56

ICP-Brasil - 250415174710Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Betina Zummach

PATRICH SANDRI:03268401090
11/09/2024 14:27:56

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 23683.2024.A- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	476.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Centro - Efluente Tratado
Endereço Amostragem:	Avenida José Antônio de Oliveira Neto,102 Dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Frederico Raschke Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	726.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado
Data de Amostragem:	21/08/2024 14:51:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6159688000 Longitude: -50.9268216000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	22/08/2024 17:30:00	**Data Conferência:**	06/09/2024 14:46:23
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	23/08/2024 07:51:39	**Data Conclusão Amostra:**	06/09/2024 08:38:41

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Fósforo	7,360000		0,000100	SMWW 4500-P E	23/08/2024
Nitrogênio Amoniacal	1,5	mg/L	-	SMWW 4500-NH3	26/08/2024

Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,
Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes Provedor Externo com Número de Acreditação CRL 1325
Ensaio de Fósforo Provedor Externo

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119977802024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
06/09/2024 15:26:46

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 23683.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	476.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Centro - Efluente Tratado
Endereço Amostragem:	Avenida José Antônio de Oliveira Neto,102 Dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Frederico Raschke Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	726.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado
Data de Amostragem:	21/08/2024 14:51:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6159688000 Longitude: -50.9268216000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	22/08/2024 17:30:00	**Data Conferência:**	06/09/2024 14:46:23
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	23/08/2024 07:51:39	**Data Conclusão Amostra:**	06/09/2024 08:38:41

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Termotolerantes	$1{,}4x10^{+3}$	NMP/100 mL	1,0	SMWW 9222 B, C, D e E	23/08/2024
DBO 5	105,00	mg/L	5,00	SMWW 5210 B	23/08/2024
DQO	215,11	mg/L	10,00	SMWW 5220 D	23/08/2024
Sólidos Suspensos Totais	20,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D	28/08/2024

Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes terceirizados com provedor externo com número de acreditação CRL 1325 com Número de Acreditação CRL 1325
Ensaio de Fósforo terceirizados com provedor externo com número de acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119977802024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
06/09/2024 15:26:48

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 23685.2024.A- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	476.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Morada 2 - Efluente Tratado
Endereço Amostragem:	Rua Prof. Martim Frederico Raschke,275 Bairro da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	726.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado
Data de Amostragem:	21/08/2024 14:00:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6103231000 Longitude: -50.9267480000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	22/08/2024 17:30:00	**Data Conferência:**	06/09/2024 14:45:57
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	23/08/2024 07:51:39	**Data Conclusão Amostra:**	06/09/2024 08:39:11

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Fósforo	3,610000		0,000100	SMWW 4500-P E	23/08/2024
Nitrogênio Amoniacal	<1,0	mg/L	-	SMWW 4500-NH3	26/08/2024

Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,
Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes Provedor Externo com Número de Acreditação CRL 1325
Ensaio de Fósforo Provedor Externo

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119978002024000O

PATRICH SANDRI:03268401090
06/09/2024 15:26:35
ICP-Brasil - 2505161748482

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 23685.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	476.2024.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Morada 2 - Efluente Tratado
Endereço Amostragem:	Rua Prof. Martim Frederico Raschke,275 Bairro da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	726.2024.V0
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado
Data de Amostragem:	21/08/2024 14:00:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6103231000 Longitude: -50.9267480000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	22/08/2024 17:30:00	**Data Conferência:**	06/09/2024 14:45:57
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	23/08/2024 07:51:39	**Data Conclusão Amostra:**	06/09/2024 08:39:11

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Termotolerantes	$<1,8x10^{+0}$	NMP/100 mL	1,0	SMWW 9222 B, C, D e E	23/08/2024
DBO 5	46,80	mg/L	5,00	SMWW 5210 B	23/08/2024
DQO	88,01	mg/L	10,00	SMWW 5220 D	23/08/2024
Sólidos Suspensos Totais	51,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D	28/08/2024

Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes terceirizados com provedor externo com número de acreditação CRL 1325 com Número de Acreditação CRL 1325
Ensaio de Fósforo terceirizados com provedor externo com número de acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500119978002024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
06/09/2024 15:26:37

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 28741.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda		
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Proposta Comercial:	605.2024.V0	**Plano Amostragem:**	880.2024.V0
Contato:	Nikolas		
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br		
Fone:			

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Conceição - Efluente Tratado		
Endereço Amostragem:	Rua Conceição,s/n Centro **Cidade**: Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Fina nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado		
Data de Amostragem:	10/10/2024 10:49:00	**Característica da Amostra:**	Simples

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	11/10/2024 09:14:00	**Data Conferência:**	23/10/2024 15:54:33
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	11/10/2024 15:08:53	**Data Conclusão Amostra:**	23/10/2024 11:10:53

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia
Coliformes Termotolerantes	$<1,8x10^{+0}$	NMP/100 mL	1,8	SMWW 9222 B, C, D e E
DBO 5	6,10	mg/L	5,00	SMWW 5210 B
DQO	12,24	mg/L	10,00	SMWW 5220 D
Fósforo	0,71	mg/L -	0,27	SMWW 3120 B
Nitrogênio Amoniacal	<1,0	mg/L	1,0	SMWW 4500-NH3
Sólidos Suspensos Totais	6,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro, mg/L - - Milligram per Liter L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes, Fósforo Terceirizado com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 24 horas5. A Declaração da Conformidade expressa nesse relatório não considera a incerteza associada ao ensaio analítico.6. Este relatório está indexado ao SGQ ITL 23 - Emissão de Relatórios.

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120483602024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
23/10/2024 15:56:20

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 28743.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda		
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Proposta Comercial:	605.2024.V0	**Plano Amostragem:**	880.2024.V0
Contato:	Nikolas		
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br		
Fone:			

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Júlio Konrath - Efluente Tratado		
Endereço Amostragem:	Rua Júlio Konrath,s/n Centro **Cidade**: Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Fina nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado		
Data de Amostragem:	10/10/2024 11:00:00	**Característica da Amostra:**	Simples

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	11/10/2024 09:14:00	**Data Conferência:**	23/10/2024 15:55:10
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	11/10/2024 15:08:53	**Data Conclusão Amostra:**	23/10/2024 11:10:53

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia
Coliformes Termotolerantes	$<1,8x10^{+0}$	NMP/100 mL	1,8	SMWW 9222 B, C, D e E
DBO 5	67,27	mg/L	5,00	SMWW 5210 B
DQO	130,22	mg/L	10,00	SMWW 5220 D
Fósforo	4,19	mg/L -	0,27	SMWW 3120 B
Nitrogênio Amoniacal	<1,0	mg/L	1,0	SMWW 4500-NH3
Sólidos Suspensos Totais	30,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro, mg/L - - Milligram per Liter L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes, Fósforo Terceirizado com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 24 horas5. A Declaração da Conformidade expressa nesse relatório não considera a incerteza associada ao ensaio analítico.6. Este relatório está indexado ao SGQ ITL 23 - Emissão de Relatórios.

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120483802024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
23/10/2024 15:56:12

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 28739.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda		
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Proposta Comercial:	605.2024.V0	**Plano Amostragem:**	880.2024.V0
Contato:	Nikolas		
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br		
Fone:			

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Dr. Maurício Barani - Efluente Tratado		
Endereço Amostragem:	Rua Dr. Maurício Barani,s/n Bairro da Canoa **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Fina nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado		
Data de Amostragem:	10/10/2024 11:16:00	**Característica da Amostra:**	Simples

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	11/10/2024 09:14:00	**Data Conferência:**	23/10/2024 15:53:52
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	11/10/2024 15:08:53	**Data Conclusão Amostra:**	23/10/2024 11:10:53

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia
Coliformes Termotolerantes	$<1,8x10^{+0}$	NMP/100 mL	1,8	SMWW 9222 B, C, D e E
DBO 5	8,00	mg/L	5,00	SMWW 5210 B
DQO	15,43	mg/L	10,00	SMWW 5220 D
Fósforo	2,00	mg/L -	0,27	SMWW 3120 B
Nitrogênio Amoniacal	<1,0	mg/L	1,0	SMWW 4500-NH3
Sólidos Suspensos Totais	17,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro, mg/L - - Milligram per Liter L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes, Fósforo Terceirizado com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 24 horas5. A Declaração da Conformidade expressa nesse relatório não considera a incerteza associada ao ensaio analítico.6. Este relatório está indexado ao SGQ ITL 23 - Emissão de Relatórios.

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120483402024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
23/10/2024 15:56:28
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 28745.2024.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda		
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Proposta Comercial:	605.2024.V0	**Plano Amostragem:**	880.2024.V0
Contato:	Nikolas		
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br		
Fone:			

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Rodolfo Dreyer - Efluente Tratado		
Endereço Amostragem:	Rua Rodolfo Dreyer,s/n Integração **Cidade**: Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Chuva Fina nas 48h, Tempo: Nublado, Vento fraco, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 1,40°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado		
Data de Amostragem:	10/10/2024 11:28:00	**Característica da Amostra:**	Simples

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	11/10/2024 09:14:00	**Data Conferência:**	23/10/2024 15:55:45
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	11/10/2024 15:08:53	**Data Conclusão Amostra:**	23/10/2024 11:10:53

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia
Coliformes Termotolerantes	$7{,}0x10^{+1}$	NMP/100 mL	1,8	SMWW 9222 B, C, D e E
DBO 5	16,39	mg/L	5,00	SMWW 5210 B
DQO	31,37	mg/L	10,00	SMWW 5220 D
Fósforo	1,88	mg/L -	0,27	SMWW 3120 B
Nitrogênio Amoniacal	<1,0	mg/L	1,0	SMWW 4500-NH3
Sólidos Suspensos Totais	62,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro, mg/L - - Milligram per Liter L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes, Fósforo Terceirizado com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 24 horas5. A Declaração da Conformidade expressa nesse relatório não considera a incerteza associada ao ensaio analítico.6. Este relatório está indexado ao SGQ ITL 23 - Emissão de Relatórios.

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001579500120484002024000000

PATRICH SANDRI:03268401090
23/10/2024 15:56:05

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Relatório de Ensaio Nº: 2200.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	43.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Arno Weis - Efluente Tratado
Endereço Amostragem:	Rua Arno Weis,s/n Azaléia **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 33,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	92.2025.V0
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado
Data de Amostragem:	23/01/2025 16:10:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6188090000 Longitude: -50.9205960000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	24/01/2025 07:39:00	**Data Conferência:**	07/02/2025 07:52:19
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	27/01/2025 07:43:01	**Data Conclusão Amostra:**	07/02/2025 07:49:04

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Termotolerantes	$3{,}3x10^{+2}$	NMP/100 mL	1,8	SMWW 9222 B, C, D e E	27/01/2025
DBO 5	36,07	mg/L	5,00	SMWW 5210 B	31/01/2025
DQO	72,82	mg/L	10,00	SMWW 5220 D	31/01/2025
Fósforo	1,14	mg/L	0,27	SMWW 3120 B	27/01/2025
Nitrogênio Amoniacal	1,2	mg/L	-	SMWW 4500-NH3	28/01/2025
Sólidos Suspensos Totais	23,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D	04/02/2025

Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes, Fósforo terceirizados com provedor externo com número de acreditação CRL 1325 com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
07/02/2025 07:56:55
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121474602025000000

Relatório de Ensaio Nº: 2196.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	43.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Campestre - Efluente Tratado
Endereço Amostragem:	Rua Campestre,s/n Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 33,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	92.2025.V0
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado
Data de Amostragem:	23/01/2025 14:08:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6189790000 Longitude: -50.9262910000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	24/01/2025 07:39:00	**Data Conferência:**	07/02/2025 07:51:45
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	27/01/2025 07:43:01	**Data Conclusão Amostra:**	07/02/2025 07:47:49

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Termotolerantes	$2,9x10^{+2}$	NMP/100 mL	1,8	SMWW 9222 B, C, D e E	27/01/2025
DBO 5	26,06	mg/L	5,00	SMWW 5210 B	31/01/2025
DQO	47,31	mg/L	10,00	SMWW 5220 D	31/01/2025
Fósforo	<0,27	mg/L	0,27	SMWW 3120 B	27/01/2025
Nitrogênio Amoniacal	0,1	mg/L	-	SMWW 4500-NH3	28/01/2025
Sólidos Suspensos Totais	5,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D	27/01/2025

Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes, Fósforo terceirizados com provedor externo com número de acreditação CRL 1325 com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
07/02/2025 07:57:03
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121474202025000000

Relatório de Ensaio Nº: 2204.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	43.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Júlio Konrath - Efluente Tratado		
Endereço Amostragem:	Rua Júlio Konrath,s/n Centro **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 33,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Plano / Ficha Amostragem:	92.2025.V0		
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado		
Data de Amostragem:	23/01/2025 14:28:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6157720000 Longitude: -50.9266500000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	24/01/2025 07:39:00	**Data Conferência:**	07/02/2025 07:52:46
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	27/01/2025 07:43:01	**Data Conclusão Amostra:**	07/02/2025 07:50:49

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Termotolerantes	$1,5x10^{+5}$	NMP/100 mL	1,8	SMWW 9222 B, C, D e E	27/01/2025
DBO 5	85,65	mg/L	5,00	SMWW 5210 B	31/01/2025
DQO	168,48	mg/L	10,00	SMWW 5220 D	31/01/2025
Fósforo	3,07	mg/L	0,27	SMWW 3120 B	27/01/2025
Nitrogênio Amoniacal	1,3	mg/L	-	SMWW 4500-NH3	28/01/2025
Sólidos Suspensos Totais	87,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D	04/02/2025

Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes, Fósforo terceirizados com provedor externo com número de acreditação CRL 1325 com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
07/02/2025 07:56:47
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121475002025000000

Relatório de Ensaio Nº: 2198.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	43.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Dr. Maurício Barani - Efluente Tratado
Endereço Amostragem:	Rua Dr. Maurício Barani,s/n Bairro da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 33,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	92.2025.V0
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado
Data de Amostragem:	23/01/2025 15:35:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6103180000 Longitude: -50.9252610000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	24/01/2025 07:39:00	**Data Conferência:**	07/02/2025 07:52:04
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	27/01/2025 07:43:01	**Data Conclusão Amostra:**	07/02/2025 07:48:26

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Termotolerantes	$2,3x10^{+1}$	NMP/100 mL	1,8	SMWW 9222 B, C, D e E	27/01/2025
DBO 5	71,25	mg/L	5,00	SMWW 5210 B	31/01/2025
DQO	114,27	mg/L	10,00	SMWW 5220 D	31/01/2025
Fósforo	4,60	mg/L	0,27	SMWW 3120 B	27/01/2025
Nitrogênio Amoniacal	1,1	mg/L	-	SMWW 4500-NH3	28/01/2025
Sólidos Suspensos Totais	11,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D	27/01/2025

Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes, Fósforo terceirizados com provedor externo com número de acreditação CRL 1325 com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
07/02/2025 07:56:59
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121474402025000000

Relatório de Ensaio Nº: 2210.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Ararica/RS **CEP**: 93880000
Proposta Comercial:	43.2025.V0
Contato:	Nikolas
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br
Fone:	

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Morada 2 - Efluente Tratado
Endereço Amostragem:	Rua Prof. Martim Frederico Raschke,275 Bairro da Canoa **Cidade**: Ararica/RS **CEP**: 93880000
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fraco, Temp Ambiente 33,00°C, Temp Transporte 1,20°C
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt
Plano / Ficha Amostragem:	92.2025.V0
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado
Data de Amostragem:	23/01/2025 15:17:00 **Característica da Amostra:** Simples
Coordenadas:	Latitude: -29.6099600000 Longitude: -50.9268780000

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	24/01/2025 07:39:00	**Data Conferência:**	07/02/2025 07:56:19
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	27/01/2025 07:43:01	**Data Conclusão Amostra:**	07/02/2025 07:55:06

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Termotolerantes	$6,3x10^{+3}$	NMP/100 mL	1,8	SMWW 9222 B, C, D e E	27/01/2025
DBO 5	59,77	mg/L	5,00	SMWW 5210 B	31/01/2025
DQO	117,46	mg/L	10,00	SMWW 5220 D	31/01/2025
Fósforo	1,83	mg/L	0,27	SMWW 3120 B	27/01/2025
Nitrogênio Amoniacal	0,3	mg/L	-	SMWW 4500-NH3	28/01/2025
Sólidos Suspensos Totais	9,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D	04/02/2025

Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24ª Edição,

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes, Fósforo terceirizados com provedor externo com número de acreditação CRL 1325 com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 30 horas5. Este relatório está indexado ao procedimento ITL 23 - Emissão de Relatórios6. O método de amostragem utilizado é SMWW 24ª Edição, Método 1060 B, 9060 B

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
07/02/2025 07:56:35
ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121475602025000000

Relatório de Ensaio Nº: 6294.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda		
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Proposta Comercial:	147.2025.V0	**Plano Amostragem:**	219.2025.V0
Contato:	Nikolas		
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br		
Fone:			

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Conceição - Efluente Tratado		
Endereço Amostragem:	Rua Conceição,s/n Centro **Cidade**: Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 36,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado		
Data de Amostragem:	25/02/2025 08:58:00	**Característica da Amostra:**	Simples

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	26/02/2025 08:54:00	**Data Conferência:**	06/03/2025 09:36:05
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	27/02/2025 07:59:23	**Data Conclusão Amostra:**	06/03/2025 09:19:23

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia
Coliformes Termotolerantes	$3,5x10^{+3}$	NMP/100 mL	1,8 NMP/100 mL	SMWW 9222 B, C, D e E
DBO 5	64,05	mg/L	5,00	SMWW 5210 B
DQO	114,27	mg/L	10,00	SMWW 5220 D
Fósforo	6,01	mg/L	0,27 mg/L	SMWW 24ª 3030 F / 3120 B
Nitrogênio Amoniacal	0,1	mg/L	-	SMWW 4500-NH3
Sólidos Suspensos Totais	16,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes, Fósforo Terceirizado com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 24 horas5. A Declaração da Conformidade expressa nesse relatório não considera a incerteza associada ao ensaio analítico.6. Este relatório está indexado ao SGQ ITL 23 - Emissão de Relatórios.

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
06/03/2025 09:37:26

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121884002025000000

Relatório de Ensaio Nº: 6298.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda		
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Proposta Comercial:	147.2025.V0	**Plano Amostragem:**	219.2025.V0
Contato:	Nikolas		
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br		
Fone:			

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Centro - Efluente Tratado		
Endereço Amostragem:	Avenida José Antônio de Oliveira Neto,102 Dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Frederico Raschke Centro **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 36,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado		
Data de Amostragem:	25/02/2025 08:21:00	**Característica da Amostra:**	Simples

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	26/02/2025 08:54:00	**Data Conferência:**	06/03/2025 09:36:59
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	27/02/2025 07:59:23	**Data Conclusão Amostra:**	06/03/2025 09:17:10

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia
Coliformes Termotolerantes	$2,1x10^{+1}$	NMP/100 mL	1,8 NMP/100 mL	SMWW 9222 B, C, D e E
DBO 5	39,11	mg/L	5,00	SMWW 5210 B
DQO	66,45	mg/L	10,00	SMWW 5220 D
Fósforo	5,28	mg/L	0,27 mg/L	SMWW 24ª 3030 F / 3120 B
Nitrogênio Amoniacal	1,1	mg/L	-	SMWW 4500-NH3
Sólidos Suspensos Totais	11,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes, Fósforo Terceirizado com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 24 horas5. A Declaração da Conformidade expressa nesse relatório não considera a incerteza associada ao ensaio analítico.6. Este relatório está indexado ao SGQ ITL 23 - Emissão de Relatórios.

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
06/03/2025 09:37:17

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121884402025000000

Relatório de Ensaio Nº: 6296.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda		
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Proposta Comercial:	147.2025.V0	**Plano Amostragem:**	219.2025.V0
Contato:	Nikolas		
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br		
Fone:			

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Rodolfo Dreyer - Efluente Tratado		
Endereço Amostragem:	Rua Rodolfo Dreyer,s/n Integração **Cidade**: Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 36,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado		
Data de Amostragem:	25/02/2025 08:40:00	**Característica da Amostra:**	Simples

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	26/02/2025 08:54:00	**Data Conferência:**	06/03/2025 09:36:36
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	27/02/2025 07:59:23	**Data Conclusão Amostra:**	06/03/2025 09:18:09

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia
Coliformes Termotolerantes	$2{,}2x10^{+5}$	NMP/100 mL	1,8 NMP/100 mL	SMWW 9222 B, C, D e E
DBO 5	96,82	mg/L	5,00	SMWW 5210 B
DQO	184,42	mg/L	10,00	SMWW 5220 D
Fósforo	5,90	mg/L	0,27 mg/L	SMWW 24ª 3030 F / 3120 B
Nitrogênio Amoniacal	1,8	mg/L	-	SMWW 4500-NH3
Sólidos Suspensos Totais	26,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes, Fósforo Terceirizado com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 24 horas5. A Declaração da Conformidade expressa nesse relatório não considera a incerteza associada ao ensaio analítico.6. Este relatório está indexado ao SGQ ITL 23 - Emissão de Relatórios.

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
06/03/2025 09:37:22

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500121884202025000000

Relatório de Ensaio Nº: 11952.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda		
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Proposta Comercial:	269.2025.V0	**Plano Amostragem:**	394.2025.V0
Contato:	Nikolas		
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br		
Fone:			

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Campestre - Efluente Tratado		
Endereço Amostragem:	Rua Campestre,s/n Centro **Cidade**: Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 22,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado		
Data de Amostragem:	17/04/2025 11:13:00	**Característica da Amostra:**	Simples

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	17/04/2025 17:14:00	**Data Conferência:**	02/05/2025 14:06:47
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	22/04/2025 09:04:53	**Data Conclusão Amostra:**	02/05/2025 13:58:15

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia
Coliformes Termotolerantes	$1{,}3x10^{+4}$	NMP/100 mL	1,8 NMP/100 mL	SMWW 9222 B, C, D e E
DBO 5	19,02	mg/L	5,00	SMWW 5210 B
DQO	34,56	mg/L	10,00	SMWW 5220 D
Fósforo	0,270	mg/L	0,040	SMWW 4500-P E
Nitrogênio Amoniacal	0,1	mg/L	-	SMWW 4500-NH3
Sólidos Suspensos Totais	11,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes Terceirizado com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 24 horas5. A Declaração da Conformidade expressa nesse relatório não considera a incerteza associada ao ensaio analítico.6. Este relatório está indexado ao SGQ ITL 23 - Emissão de Relatórios.

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
02/05/2025 14:50:06

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500122449802025000000

Relatório de Ensaio Nº: 11954.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda		
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Proposta Comercial:	269.2025.V0	**Plano Amostragem:**	394.2025.V0
Contato:	Nikolas		
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br		
Fone:			

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Dr. Maurício Barani - Efluente Tratado		
Endereço Amostragem:	Rua Dr. Maurício Barani,s/n Bairro da Canoa **Cidade**: Arariça/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 22,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado		
Data de Amostragem:	17/04/2025 10:30:00	**Característica da Amostra:**	Simples

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	17/04/2025 17:14:00	**Data Conferência:**	02/05/2025 14:07:08
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	22/04/2025 09:04:53	**Data Conclusão Amostra:**	02/05/2025 13:58:44

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia
Coliformes Termotolerantes	$<1{,}8x10^{+0}$	NMP/100 mL	1,8 NMP/100 mL	SMWW 9222 B, C, D e E
DBO 5	86,10	mg/L	5,00	SMWW 5210 B
DQO	158,91	mg/L	10,00	SMWW 5220 D
Fósforo	2,210	mg/L	0,040	SMWW 4500-P E
Nitrogênio Amoniacal	0,1	mg/L	-	SMWW 4500-NH3
Sólidos Suspensos Totais	59,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes Terceirizado com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 24 horas5. A Declaração da Conformidade expressa nesse relatório não considera a incerteza associada ao ensaio analítico.6. Este relatório está indexado ao SGQ ITL 23 - Emissão de Relatórios.

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
02/05/2025 14:50:00

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500122450002025000000

Relatório de Ensaio Nº: 11956.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda		
Endereço:	AV. José Antônio de Oliveira Neto,177 Centro - Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Proposta Comercial:	269.2025.V0	**Plano Amostragem:**	394.2025.V0
Contato:	Nikolas		
E-mail:	eng@araricasaneamento.com.br		
Fone:			

Solicitante:

Razão Social:	Araricá Saneamento Ltda
Contato:	Nikolas **E-mail:** eng@araricasaneamento.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	ETE Morada 2 - Efluente Tratado		
Endereço Amostragem:	Rua Prof. Martim Frederico Raschke,275 Bairro da Canoa **Cidade**: Arárica/RS **CEP**: 93880000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento fraco, Temp Ambiente 22,00°C, Temp Transporte 1,20°C		
Responsável pela Amostragem:	Leandro Schmitt		
Matriz e Origem Amostra:	Efluente - Efluente Tratado		
Data de Amostragem:	17/04/2025 10:50:00	**Característica da Amostra:**	Simples

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	17/04/2025 17:14:00	**Data Conferência:**	02/05/2025 14:07:30
		Responsável pela Conferência:	Patrich Sandri
Data Início Amostra:	22/04/2025 09:04:53	**Data Conclusão Amostra:**	02/05/2025 13:59:04

04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Metodologia
Coliformes Termotolerantes	$5{,}8x10^{+3}$	NMP/100 mL	1,8 NMP/100 mL	SMWW 9222 B, C, D e E
DBO 5	64,95	mg/L	5,00	SMWW 5210 B
DQO	120,65	mg/L	10,00	SMWW 5220 D
Fósforo	2,290	mg/L	0,040	SMWW 4500-P E
Nitrogênio Amoniacal	0,4	mg/L	-	SMWW 4500-NH3
Sólidos Suspensos Totais	37,0	mg/L	5,0	SMWW 2540 D

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda

NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

05. Informações Importantes:

Ensaio de Coliformes Termotolerantes Terceirizado com Número de Acreditação CRL 1325

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 24 horas5. A Declaração da Conformidade expressa nesse relatório não considera a incerteza associada ao ensaio analítico.6. Este relatório está indexado ao SGQ ITL 23 - Emissão de Relatórios.

Fim do relatório

PATRICH SANDRI:03268401090
02/05/2025 14:49:54

ICP-Brasil - 250516174848Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Patrich Sandri

Código de Verificação: 00095001579500122450202025000000

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

CARTA nº. 0049/2025

Araricá/RS, 14 de março de 2025.

Ao Ilmo. Sr.
Demétrius Jung Gonzalez
Diretor Geral
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN)

Ao Exmo. Sr.
Oseas Garcia
Prefeito Municipal
Município de Araricá (RS)

ASSUNTO: Informação anual de indicadores de qualidade e desempenho da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
Referência: Contrato de Concessão n. 040/2023

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA., ("Concessionária"), concessionária dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, CNPJ n. 50.064.3700/0001-60, com sede na Av. José Antônio de Oliveira Neto, n. 177, sala 08, Araricá (RS), considerando o disposto na Cláusula 15 e Anexo XII do Contrato de Concessão n. 040/2023 ("Contrato de Concessão"), vem informar as notas dos indicadores de qualidade e desempenho referentes ao período de março/24 a fevereiro/25 na forma como abaixo consta, de modo que a nota anual para este período é de 0,852864583

INDICADORE INDICADORES DE QUALIDADE E DESEMPENHO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

			mar/24		abr/24		mai/24		jun/24		jul/24		ago/24		set/24		out/24		nov/24		dez/24		jan/25		fev/25		Média 6 meses	Nota 6 Meses	Somatório Anual
		Quantidade de Dias	31		30		30		31		30		31		30		31		30		31		31		28				
		Economias Ativas	523		536		579		581		582		635		717		733		759		778		800		806				
	INDICADORES CONTRATO Nº040	Nº Meses aferido		Nota		Nota		Nota		Nota		Nota		Nota		Nota		Nota		Nota		Nota		Nota		Nota			
IEP *	INDICADOR DE ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES (Média)*	12	0,62	7,5	0,23	7,5	0,11	7,5	0,33	7,5	0,41	7,5	0,19	7,5	0,18	7,5	0,72	7,5	0,80	7,5	0,33	7,5	0,31	7,5	0,39	7,5	0,38	**90,00**	0,1125
IAQ	INDICADOR DE INCIDÊNCIA DE ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA	12	0	10	100,00	0	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0	10	1,00	7,5	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	8,42	**107,50**	0,30234375
IDF**	INDICADOR DE QUALIDADE DE EFLUENTES FINAIS**	12	0	7,5	0,00	7,5	0,00	7,5	0,00	7,5	0,00	7,5		7,5	100,00	10	0,00	7,5	0,00	7,5	0,00	7,5	0,00	7,5	0,00	7,5	8,33	**92,50**	0,115625
IDE***	INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE	12	0	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	**120,00**	0,15
IDC****	INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES	12	0	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	**120,00**	0,15
IEPA	INDICADOR DE EFICIÊNCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO	12	95	7,5	100,00	10	100,00	10	98,04	7,5	90,91	7,5	95	7,5	97,94	7,5	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	10	98,12	**107,50**	0,022395833
																													0,852864583

Atenciosamente,

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Assinado digitalmente

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO CANALLES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/E664-4CED-232D-B236 e informe o código E664-4CED-232D-B236

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E664-4CED-232D-B236

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULO EDUARDO CANALLES (CPF 649.XXX.XXX-34) em 14/03/2025 13:37:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/E664-4CED-232D-B236

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

CARTA nº. 0080/2025

Araricá/RS, 2 de maio de 2025.

Ao Ilmo. Sr.
Demétrius Jung Gonzalez
Diretor Geral
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN)

Ao Exmo. Sr.
Oseas Garcia
Prefeito Municipal
Município de Araricá (RS)

ASSUNTO: Errata - Informação anual de indicadores de qualidade e desempenho da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
Referência: Contrato de Concessão n. 040/2023

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA., (“Concessionária”), concessionária dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, CNPJ n. 50.064.3700/0001-60, com sede na Av. José Antônio de Oliveira Neto, n. 177, sala 08, Araricá (RS), vem informar o que adiante a segue.

Anteriormente, por meio da Carta n. 049/2025, esta Concessionária, na forma do disposto na Cláusula 15 e Anexo XII do Contrato de Concessão n. 040/2023 (“Contrato de Concessão”), informou a Nota Anual de avaliação do ano de 2025, cujo resultado foi de 0,852864583.

Em revisão realizada em seus arquivos, constatou que houve um erro na fórmula da planilha eletrônica (aba Abril/2024), de modo que a nota do indicador IAQ do mês de abril/2024 consta como “0” (zero).

Em razão disto, fez-se a correção da fórmula, que segue abaixo, com a respectiva nota anual corrigida de 0,880989583

INDICADORES DE QUALIDADE E DESEMPENHO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

		mar/24		abr/24		mai/24		jun/24		jul/24		ago/24		set/24		out/24		nov/24		dez/24		jan/25		fev/25		Média 6 meses	Nota 6 Meses	Somatório Anual
	Quantidade de Dias	31		30		30		31		30		31		30		31		30		31		31		28				
	Economias Ativas	523		536		579		581		582		635		717		733		759		778		800		806				
INDICADORES CONTRATO Nº040	Nº Meses aferido		Nota		Nota		Nota		Nota		Nota		Nota		Nota		Nota		Nota		Nota		Nota		Nota			
INDICADOR DE ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES (Média)*	12	0,62	7,5	0,23	7,5	0,11	7,5	0,33	7,5	0,41	7,5	0,19	7,5	0,18	7,5	0,72	7,5	0,80	7,5	0,33	7,5	0,31	7,5	0,39	7,5	0,38	**90,00**	0,1125
INDICADOR DE INCIDÊNCIA DE ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA	12	0	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0	10	1,00	7,5	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,08	**117,50**	0,33046875
INDICADOR DE QUALIDADE DE EFLUENTES FINAIS**	12	0	7,5	0,00	7,5	0,00	7,5	0,00	7,5	0,00	7,5		7,5	100,00	10	0,00	7,5	0,00	7,5	0,00	7,5	0,00	7,5	0,00	7,5	8,33	**92,50**	0,115625
INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ES	12	0	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	**120,00**	0,15
INDICADOR DE ROMPIMENTO DE COLETORES	12	0	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	**120,00**	0,15
INDICADOR DE EFICIÊNCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO	12	95	7,5	100,00	10	100,00	10	98,04	7,5	90,91	7,5	95	7,5	97,94	7,5	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	10	98,12	**107,50**	0,022395833
																												0,880989583

Atenciosamente,

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Assinado digitalmente

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO CANALLES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/4FDF-3043-5B4E-89E4 e informe o código 4FDF-3043-5B4E-89E4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4FDF-3043-5B4E-89E4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULO EDUARDO CANALLES (CPF 649.XXX.XXX-34) em 05/05/2025 10:05:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://tubaraosaneamento.1doc.com.br/verificacao/4FDF-3043-5B4E-89E4

ARARICA SANEAMENTO

Serviços Executados

FILTROS SELECIONADOS: **Serviços de Unidade Comercial | Período de Execução de: 01/04/2016 até 31/05/2016 | Código de Serviço: [1343] CONSERTO CAVALETE; [539] LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"; [542] LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8" C/ CRUZ MAIS; [541] LIGAÇÃO AGUA COMPAVIMENTO 5/8" ; [162] CONSERTO CAVALETE; [165] CONSERTO DE REDE; [636] CONSERTO MANAL ; [67] CONSERTO CAVALETE; [577] CONSERTO MANAL; [182] VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA; [587] CONSERTO MANAL; [422] LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8" VALOR VARIAVEL; [426] CONSERTO DE CAVALETE;]**

Data Solicitação	Protocolo	Matrícula	Endereço	Bairro	Serviço Solicitado	Serviço Executado	Funcionário/Equipe	Hidrômetro	Data Execução	Data Encerramento	Justificativa	Usuário Solicitante	Parecer Solicitação	Parecer Execução	Protocolo OS Direcionada	Dados Extras Abertura OS	Dados Extras Previsão	Dados Extras Encerramento OS	Diferença Hora	Diferença Horas	Serviço Solicitado e Serviço Executado	Código Serviço	Prazo máximo para início da Execução [Dias]	Tempo para Execução [horas]	Situação Prazo Início	Situação Tempo Execução	Situação geral
31/05/2016	201980	96920-1	Rua OLIVIA BENDER - 318	EMANCIPAÇÃO	068 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	063 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Y23569565	31/05/2016	31/05/2016		Elenaria de Fátima salucheski	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Casa padrão à uniformar padrão da empresa					0,22	0,08	Igual	362	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
02/06/2016	202286	96920-1	Rua OLIVIA BENDER - 318	EMANCIPAÇÃO	542 - LIGAÇÃO AGUA COMPAVIMENTO 5/8"	551 - LIGAÇÃO AGUA COMPAVIMENTO 5/8"	Equipe2	Y23569865	02/06/2016	02/06/2016		Elenaria de Fátima salucheski	LIGAÇÃO AGUA COMPAVIMENTO 5/8"	1metro mangueira canal 3joelhoLR 1joelho roscavel 1HD novo 1 bulete longo 3bulete curto 1bulete 50 lin					0,11	3,93	Igual	341	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
02/06/2016	202287	93378-5	Rua ISMAEL ZIMMER - 312 - LOTE 20	AZALEIA	541 - LIGAÇÃO AGUA COMPAVIMENTO 5/8"	551 - LIGAÇÃO AGUA COMPAVIMENTO 5/8"	Equipe2	Y23569869	02/06/2016	02/06/2016		Elenaria de Fátima salucheski	LIGAÇÃO AGUA COMPAVIMENTO 5/8"	2 metro mangueira canal 1 registro borboletra 1registro ligação 4 barra azul 1 bulete longo 1 bulete curto					0,05	49,39	Igual	341	7,00	4,00	Dentro	Fora	
02/06/2016	202257	79400-1	Rua HUMAITA - 111-	EMANCIPAÇÃO	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1		30/06/2016	30/06/2016		Elenaria de Fátima salucheski	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA, LIGAR PARA O CLIENTE A HORA QUE FOR IR LA	Casa padrão de 4 enviado falei com ewandro					0,23	0,32	Igual	362	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
02/06/2016	202366	196800-8	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 658 - CASA	CANOA	067 - CONSERTO MANAL	067 - CONSERTO MANAL	Equipe2	Y23569536	02/06/2016	02/06/2016	Não havia prazo estabelecido para este serviço, não intencionamos o abastecimento	Elcicane de Sousa Nogueira	CONSERTO MANAL						1,03	0,26	Igual	367	0,00	3,00	Fora	Dentro	
04/06/2016	202811	95079-2	Rua ISMAEL ZIMMER - 127	AZALEIA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Y23569387	06/06/2016	06/06/2016		Elcicane de Sousa Nogueira	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Casa padrão nao esta no padrão, tem que baixa entrada de baixo e cano de 25 tem que colocar no centro					0,88	0,23	Igual	362	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
04/06/2016	202809	12300-5	Rua IMPERATRIZ - 616 - CAMINHÃO PIPA	CENTRO	062 - CONSERTO CAVALETE	062 - CONSERTO CAVALETE	Equipe1	Y23569387	06/06/2016	06/06/2016		Elcicane de Sousa Nogueira	CONSERTO CAVALETE	2 lacre azul 1 barracha	205036				0,01	0,27	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
05/06/2016	203059	95079-2	Rua ISMAEL ZIMMER - 127	AZALEIA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Y23569387	06/06/2016	06/06/2016		Elcicane de Sousa Nogueira	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	ajustes realizados conforme solicitados					0,00	0,01	Igual	362	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
05/06/2016	203091	96922-9	Rua 1258 VIRGILIO MONTEIRO - 333	AZALEIA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Y23569372	05/06/2016	05/06/2016		Elcicane de Sousa Nogueira	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	realizado ajustes necessarios					0,00	0,01	Igual	362	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
05/06/2016	203093	96923-5	Rua ANAIRSA COSTA - 950	AZALEIA	539 - LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	539 - LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	Equipe1	Y23569377	11/06/2016	11/06/2016		Elenaria de Fátima salucheski	LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	1caixa de 60 2 metros de. Mangueira canal de 20 1joelho LR 1 registro borboletra 1 registro ligação 1 kit cal					5,73	0,83	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
08/06/2016	203365	93383-6	Rua ISMAEL ZIMMER - 79	AZALEIA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Y23569201	11/06/2016	11/06/2016		Elcicane de Sousa Nogueira	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Casa 25 esta curta restante 5 cm tela, Nao pode colocar luva para fazer a emenda do cano tem que substit					3,07	0,31	Igual	362	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
08/06/2016	203496	96922-9	Rua 1258 VIRGILIO MONTEIRO - 333	AZALEIA	539 - LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	539 - LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	Equipe2	Y23569372	11/06/2016	11/06/2016		Elenaria de Fátima salucheski	LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	1 kit cavalete 1 registro ligação 1 registro borboletra 1 colar 1 joelho LR 1,5 mangueira canal de 20 1 joelho					3,01	0,66	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
08/06/2016	203556	95079-2	Rua ISMAEL ZIMMER - 127	AZALEIA	539 - LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	539 - LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	Equipe2	Y23569387	11/06/2016	11/06/2016		Elcicane de Sousa Nogueira	LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	1colar 50 1 registro ligação 1registro borboletra 2 metros mangueira canal 1 kit cavalete 1joelhoLR 1joelho					2,85	0,13	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
16/06/2016	204983	96950-6	Rua LORENA DA SILVA - 56	AZALEIA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Y23569203	17/06/2016	17/06/2016		Elenaria de Fátima salucheski	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Casa padrão de cá, tem que baixar a curva de baixo uns 80 cm					1,09	0,31	Igual	362	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
16/06/2016	207007	96922-9	Rua 1258 VIRGILIO MONTEIRO - 321	AZALEIA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Y23569207	17/06/2016	17/06/2016		Elcicane de Sousa Nogueira	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA VERIFICAR SE O ABRIGO ESTA NO PADRÃO EMPRESA	Casa padrão de tudo certo. Rede passa na calçada sem pavimentação					1,03	0,11	Igual	362	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
17/06/2016	207328	96983-4	Rua ISMAEL ZIMMER - 79	AZALEIA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Y23569201	17/06/2016	17/06/2016		Elcicane de Sousa Nogueira	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Casa padrão de tudo certinho Tem que tirar as pedras proximo a caixa padrao pra maquina poder cavar					0,04	0,27	Igual	362	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
17/06/2016	207331	96922-9	Rua 1258 VIRGILIO MONTEIRO - 321	AZALEIA	539 - LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	539 - LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	Equipe2	Y23569207	20/06/2016	20/06/2016		Elcicane de Sousa Nogueira	LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	1.5 MANGUEIRA MANAL 1COELHO LR 1 KIT CAVALETE					6,99	0,12	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
17/06/2016	207301	93383-6	Rua ISMAEL ZIMMER - 79	AZALEIA	539 - LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	539 - LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	Equipe2	Y23569201	22/06/2016	22/06/2016		Elcicane de Sousa Nogueira	LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	1 joelho LR 1HD novo 1COELHO ROSCAVEL 2 registro borboletra 2 metro mangueira canal 1 bulete longo					4,97	0,25	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
19/06/2016	207560	96950-6	Rua LORENA DA SILVA - 56	AZALEIA	539 - LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	539 - LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	Equipe2	Y23569203	20/06/2016	20/06/2016		Elenaria de Fátima salucheski	LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	Serviço executada por MATEUS e pelo Giovanne avisado 1COELHO LR 1,5 M MENGUEIRA RAMAL DE 20 1X7					5,05	0,20	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
19/06/2016	207579	96950-6	Rua LOTARIO HELMUTH KAUTZMANN - 114 - CASA	CAMPO DA BRAZINA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1		22/06/2016	22/06/2016		Elcicane de Sousa Nogueira	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SEM ABASTECIDO POR PIPA ATÉ TER REDE	tem prevsão para disponibilizar agua nesse endereço Casa padrão ok Tem que baixar um 30cm o perfi					2,92	0,14	Igual	362	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
22/06/2016	207971	96937-8	Rua OLIVIA BENDER - 322 - LOTE VIADI	EMANCIPAÇÃO	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Y23569396	22/06/2016	22/06/2016		Elcicane de Sousa Nogueira	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA - abrigo padrão	Casa padrão tudo ok Tem pavimentação sem calçada					0,09	0,17	Igual	362	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
22/06/2016	207982	96923-5	Rua ANAIRSA COSTA - 938	AZALEIA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1		20/06/2016	20/06/2016		Elenaria de Fátima salucheski	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Nota fiscal das padrão, tubo camisa de 75 reda torta para dentro e tem que baixar entrada 30cm					2,20	0,08	Igual	362	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
22/06/2016	208015	75000-0	Rua CAMPESTRE - 95 - DISTRIBUIDORA DO BETO	CENTRO	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Y23569203	20/06/2016	20/06/2016		Elenaria de Fátima salucheski	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Casa padrão tudo certo joelho do 75 de entrada tem que baixar 20cm					2,13	0,31	Igual	362	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
22/06/2016	208020	94076-0	Rua RUDA MARTINS - 65 - CS 02	AZALEIA	067 - CONSERTO MANAL	067 - CONSERTO MANAL	Equipe3	Y23569169	22/06/2016	22/06/2016		Elenaria de Fátima salucheski	CONSERTO MANAL	Cara das fotos pagou reds PIAUI 50. Serviço realizado pela Mateus e pela Giovani arrudo 2luvas de com					0,13	0,30	Igual	367	0,00	3,00	Fora	Dentro	
22/06/2016	208069	83339-3	Rua CAMOBI - 986 - CASA	CENTRO	067 - CONSERTO MANAL	067 - CONSERTO MANAL	Equipe3	Y23569262	22/06/2016	22/06/2016		Elenaria de Fátima salucheski	CONSERTO MANAL	Foi retirado luva de compressão e colocado um cap de 20.					0,04	0,22	Igual	367	0,00	3,00	Fora	Dentro	
22/06/2016	208069	93802-3	Rua CAMOBI - 111 - CASA	CENTRO	067 - CONSERTO MANAL	067 - CONSERTO MANAL	Equipe3	A19K129864	22/06/2016	22/06/2016		Elcicane de Sousa Nogueira	CONSERTO MANAL	Um cap de 20.					0,07	0,20	Igual	367	0,00	3,00	Fora	Dentro	
22/06/2016	208327	96922-9	Rua OLIVIA BENDER - 322 - LOTE VIADI	EMANCIPAÇÃO	539 - LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	539 - LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	Equipe2	Y23569396	20/06/2016	20/06/2016		Elcicane de Sousa Nogueira	LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	Ordem de serviço executada por MATEUS, E O ALEX, 1,5MMANGUEIRA DE RAMAL DE 20 1 COELHO LR 1 KI					1,69	0,07	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
23/06/2016	208393	96888-0	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHMIDT - 13	CANOA	067 - CONSERTO MANAL	067 - CONSERTO MANAL	Equipe2	Y23569370	23/06/2016	23/06/2016		Elcicane de Sousa Nogueira	CONSERTO MANAL	Conserta canal 2mts canal 2 joelho roscavel 25 2 adaptador compremido 20 1 registro borboletra Calçad	208206				0,02	0,40	Igual	367	0,00	3,00	Fora	Dentro	
23/06/2016	208356	180700-2	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHMIDT - 12 -	CANOA	067 - CONSERTO MANAL	067 - CONSERTO MANAL	Equipe2	Y23569369	23/06/2016	23/06/2016		Elcicane de Sousa Nogueira	CONSERTO MANAL	Conserta canal 2 metros canal 1 Colar 60 1 Adaptador 25 3luva					0,03	0,03	Igual	367	0,00	3,00	Fora	Dentro	
23/06/2016	208327	96920-1	Rua OLIVIA BENDER - 318	EMANCIPAÇÃO	539 - LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	539 - LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	Equipe1	Y23569865	23/06/2016	23/06/2016		Elenaria de Fátima salucheski	LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"	LIGAÇÃO AGUA 5EMI PAVIMENTO 5/8"					0,01	0,06	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
23/06/2016	208326	181800-7	Rua DR MAURICIO MARINI - 612 - CASA	CANOA	062 - CONSERTO CAVALETE	062 - CONSERTO CAVALETE	Fiscal	Y23569127	23/06/2016	23/06/2016		Elcicane de Sousa Nogueira	CONSERTO CAVALETE	Vazamento aterro do HD e depois mas tudo no cavalete	208250				0,05	0,14	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
25/06/2016	208565	83339-3	Rua CAMOBI - 986 - CASA	CENTRO	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Y23569262	06/06/2016	06/06/2016	Buscado na segunda visita, fora do prazão	Elcicane de Sousa Nogueira	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Casa padrão ok mas o tubo camisa de entrada tem que baixar o joelho 80cm .tirtem espera de ligação					11,22	0,28	Igual	362	10,00	48,00	Dentro	Fora	
29/06/2016	209191	74300-7	Rua CONCEIÇÃO - 651 - CASA	CENTRO	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1		06/06/2016	09/06/2016	dentro do prazo	Elenaria de Fátima salucheski	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Casa padrão tudo certo					6,97	0,14	Igual	362	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
29/06/2016	209191	74300-0	Rua CONCEIÇÃO - 675 - COSTUREIRA	CENTRO	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	062 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Y23569870	08/06/2016	09/06/2016	dentro do prazo	Elenaria de Fátima salucheski	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA, para ver abrigo padrão se esta no padrão	Casa padrao tudo correto, Tem calçada para fora pedra irregular					8,89	0,12	Igual	362	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK

ARARICA SANEAMENTO

Serviços Executados

FILTROS SELECIONADOS: **Serviços de: Unidade Comercial | Período de Execução: de 01/04/2024 até 31/05/2024 | Código de Serviço: [(140) CONSERTO CAVALETE; (339) LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"; (340) LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 1" OU MAIS; (341) LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"; (362) CONSERTO CAVALETE; (363) CONSERTO DE REDE; (366) CONSERTO RAMAL; (367) CONSERTO CAVALETE; (377) CONSERTO RAMAL; (382) VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA; (387) CONSERTO RAMAL; (422) LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4" VALOR VARIAVEL; (426) CONSERTO DE CAVALETE;]**

Data Solicitação	Protocolo	Matrícula	Endereço	Bairro	Serviço Solicitado	Serviço Executado	Funcionário/Equipe	Hidrômetro	Data Execução	Data Encerramento	Justificativa	Usuário Solicitante	Parecer Solicitação	Parecer Execução	Protocolo OS Desdobrada	Dados Extras Abertura OS	Dados Extras Previsão	Dados Extras Encerramento OS	Diferença Dias	Diferenca Horas	Serviço Solicitado x Serviço Executado	Código Serviço	Prazo máximo para início da Execução (dias)	Tempo para Execução (horas)	Situação Prazo Início	Situação Tempo Execução	Situação Geral
02/05/2024	249678	185700-2	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHIMIDT - 12 -	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22S491559	03/05/2024	03/05/2024	Não ocorreu paralização no abastecimento, aper	Elisiane de Souza Nigolino	TROCA DO REGISTRO BORBOLETA	1 registro Ligação 1 luva roscavel					0,9	0,3	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
06/05/2024	250253	186900-0	Rua DR MAURICIO BARANI - 482 -	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22S491274	07/05/2024	07/05/2024	Não ocorreu paralização no abastecimento, aper	Elisiane de Souza Nigolino	TROCAR REGISTRO BORBOLETA DO CAVALETE	Vazamento no registro 1 registro borboleta de ligação uma luva 3/4	250481				1,1	0,3	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
06/05/2024	250324	946770-0	Rua PEDRO SCHARDONG - 77	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22S490206	06/05/2024	06/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE	2 metros mangueira ramal 1 luva 20 2 joelhos liso 1 kit cavalete					0,1	0,1	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
06/05/2024	250325	946772-6	Rua PEDRO SCHARDONG - 78 - CASA	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22S491148	06/05/2024	06/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE	4 metros mangueira ramal 4 Joelho liso 1 Joelho LR 4 lacres azul Lacre montante 0330 Jussante 0326					0,0	0,1	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
06/05/2024	250365	945245-1	Rua PORTO ALEGRE - 27	FLORESTA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1		10/05/2024	10/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA VERIFICAR SE O ABRIGO ESTA NO PADRÃO EMPRESA	Caixa padra ok, nao tem agua disponível na rede no momento.					3,7	0,2	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
06/05/2024	250375	946298-8	Rua AMADOR WALLAUER - 260 - CASA	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Y22S491369	08/05/2024	08/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA VERIFICAR SE O ABRIGO ESTA NO PADRÃO EMPRESA	Caixa padrão sem tubo camisa,					1,8	0,1	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
07/05/2024	250507	197500-5	Rua EMILIO ZWESTCH - 35	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	Y22S491339	07/05/2024	07/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Um colar 50 1 registro borboleta 1 luva20					0,0	0,0	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
07/05/2024	250531	44203-8	Rua DOM FELICIANO - 641 - ANT 629	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Fiscal	Y22S491682	20/05/2024	20/05/2024	Solicitação INTERNA, abertura de nova rede	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Vazamento na luva de compressão foi retirado e capeado pois não tem HD					12,7	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
07/05/2024	250569	73500-0	Rua ARMANDO JOSE ALVES - 69 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Fiscal	Y22S490192	07/05/2024	07/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL - VAZAMENTO	Troca de um adaptador de 20					0,0	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
07/05/2024	250593	60500-0	Rua CONCEIÇÃO - 805 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Fiscal		10/05/2024	10/05/2024	Solicitação INTERNA, abertura de nova rede	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Borracha da luva mascada					2,6	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
08/05/2024	250819	51300-8	Rua HUMAITA - 148 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		14/05/2024	14/05/2024	Solicitação INTERNA, abertura de nova rede	Elisiane de Souza Nigolino	capear o ramal - cortar ligação direta	1 cap os feita pelo Mateus					6,1	0,3	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
09/05/2024	250937	30001-2	Rua DOM FELICIANO - 519 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H070002	09/05/2024	09/05/2024		Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO RAMAL	1 colar 75 1 registro borboleta	250959				0,1	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
09/05/2024	250965	29903-0	Rua DOM FELICIANO - 495 - FUNDOS	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		09/05/2024	09/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	1 colar 75 1 registro borboleta 2 m distância do cordão 70 profundidade	250985				0,1	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
09/05/2024	251010	83700-8	Rua PARANAVAI - 177 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		09/05/2024	09/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	2 m mangueira ramal 2 cap 20 1 luva 20					0,0	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
10/05/2024	251145	946748-3	Rua LEOPOLDO SCHARDONG - 209 - CASA	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	Y22S491509	10/05/2024	10/05/2024		Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO RAMAL, n 209	Uma luva pead de compressão 50					0,1	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
10/05/2024	251146	946753-0	Rua LEOPOLDO SCHMIDT - 52	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Fiscal	Y22S490172	10/05/2024	10/05/2024		Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO CAVALETE, n 52	Vazamento no tubet antes do HD	251160				0,0	0,2	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
10/05/2024	251153	945188-9	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHIMIDT - 32 - CASA	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Fiscal	Y22S491206	10/05/2024	10/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE	Conserto de cavalete 1 registro borboleta	251159				0,0	0,1	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
14/05/2024	251878	3000-7	Rua EMILIO JUNG - 169 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A18H070506	14/05/2024	14/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	2 luva de compressão de 20 7 metros de mangueira de ramal de 20	251900				0,0	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
15/05/2024	251975	944919-1	Rua TRABALHADOR - 804 - CASA	AZALEIA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Fiscal	A19H070013	15/05/2024	15/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	2 luva de compressão de 20 O,50 M mangueira ramal de 20					0,0	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
15/05/2024	251986	2701-4	Rua EMILIO JUNG - 203 - CS 02	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		15/05/2024	15/05/2024		Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO RAMAL	2 luvas 20 de compressão Meio metro de mangueira ramal					0,1	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
15/05/2024	252012	65000-5	Rua CAMOBI - 243 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A18H088761	15/05/2024	15/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Uma luva de compressão 20 um MT mangueira de ramal um cap de 20					0,1	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
16/05/2024	252150	83109-3	Rua CAMOBI - 386 - CASA	CENTRO	422 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4" VALOR VARIAVEL	422 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4" VALOR VARIAVEL	Fiscal	Y22S491262	16/05/2024	16/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4 - Abertura e fechamento de vala desconto 30% desconto de 30% d	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4					0,0	0,2	Igual	422	7,00	0,00	Dentro	Fora	
16/05/2024	252217	4300-1	Rua CAMPESTRE - 185 -	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Fiscal	A19H070229	16/05/2024	16/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	CONSERTO RAMAL					0,0	0,0	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
20/05/2024	252886	74100-0	Rua ARMANDO JOSE ALVES - 34 - CASA	CENTRO	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	340 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 1" OU MAIS	Equipe2	Y22S491253	20/05/2024	20/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	2 m mangueira ramal 1 joelho roscavel 1 registro Ligação borboleta 1 tubete longo 1 tubete curto 1kit c					0,0	0,1	Diferente	340	7,00	4,00	Dentro	Dentro	
21/05/2024	253000	82800-9	Rua RODOLFO DREYER - 880 - CASA	INTEGRAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	A19H105994	21/05/2024	21/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL - vazamento	1 cap de 20					0,2	0,0	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
21/05/2024	253006	82801-7	Rua RODOLFO DREYER - 870 - CASA	INTEGRAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	A18H070533	21/05/2024	21/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL- vazamento	1 cap de 20					0,2	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
21/05/2024	253067	66600-9	Rua LEOPOLDO BAUM - 413 - MATURIDÁ	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		22/05/2024	22/05/2024	Solicitação INTERNA, abertura de nova rede	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Vazamento no ramal Colocado cap de 20					0,7	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
21/05/2024	253068	57902-5	Rua LEOPOLDO BAUM - 362 - IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	INTEGRAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H069498	22/05/2024	22/05/2024	Solicitação INTERNA, abertura de nova rede	Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO RAMAL	Vazamento no adaptador 1 adaptador					0,7	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
21/05/2024	253069	66901-6	Rua LEOPOLDO BAUM - 347 - CASA	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		22/05/2024	22/05/2024	Solicitação INTERNA, abertura de nova rede	Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO RAMAL	Vazamento no ramal colocado cap de 20					0,7	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
21/05/2024	253070	65400-0	Rua LEOPOLDO BAUM - 615 - CASA	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H106599	21/05/2024	21/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Adaptador de 20					0,0	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
22/05/2024	253182	946748-3	Rua LEOPOLDO SCHARDONG - 209 - CASA	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	Y22S491509	22/05/2024	22/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL - VAZAMENTO	CONSERTO DE RAMAL - vazamento no adaptador do colar -4mts de mangueira de ramal, 1 adaptador pad					0,0	0,0	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
22/05/2024	253185	120212-0	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 617 - CASA	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Supervisor	Y22S491323	22/05/2024	22/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Morador da casa 617 foi cavar pegou a manguito					0,0	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
22/05/2024	253193	58600-5	Rua LEOPOLDO BAUM - 510 - CASA	INTEGRAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		22/05/2024	22/05/2024		Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO RAMAL	Conserto de ramal Ramal capiado 1 cap 20					0,0	0,0	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
22/05/2024	253205	946748-3	Rua LEOPOLDO SCHARDONG - 209 - CASA	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Supervisor	Y22S491509	22/05/2024	22/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE - vazamento	Conserto cavalete vazando antes do hidrometro extremidade	253230				0,0	0,4	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
22/05/2024	253206	58200-0	Rua LEOPOLDO BAUM - 446 - CASA	INTEGRAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H106595	22/05/2024	22/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Ramal copiado Cap 20					0,0	0,0	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
22/05/2024	253236	66100-7	Rua LEOPOLDO BAUM - 453 - CASA	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		28/05/2024	28/05/2024	Solicitação INTERNA, abertura de nova rede	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Ramal capeado 1 cap de 20					5,9	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
22/05/2024	253238	36802-4	Rua RODOLFO DREYER - 216 - CAMINHAO PIPA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		22/05/2024	22/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL - VAZAMENTO	Ramal capiado 1 cap 20					0,0	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
22/05/2024	253305	41100-0	Rua RUDOLFO BRENNER - 1190 -	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Supervisor	Y22S491432	22/05/2024	22/05/2024		Monique Naissinger	religação da rede de agua alternativa alternativa da cliente, agua de fonte natural .	Conserto mangueira de agua alternativa Duas mangueira consertado	253335				0,1	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
22/05/2024	253333	121500-0	Rua RUDOLFO LOTH - 225 -	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22S490212	22/05/2024	22/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE	Conserto de cavalete 1 tubete longo Foi trocado o registro Trocado tubete longo montante 0254	253336				0,0	0,1	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
22/05/2024	253343	64300-9	Rua PARANAVAI - 143 - CASA	CENTRO	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Supervisor		22/05/2024	22/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE - VAZAMENTO	Vazando na extremidade antes do hidrometro leitura 0 Nao foi usado peças					0,0	0,2	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
23/05/2024	253425	34800-7	Rua CAMOBI - 111 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H069421	23/05/2024	23/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL - vazamento	Vazamento no tampão					0,0	0,0	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
23/05/2024	253441	93300-7	Rua LEOPOLDO BAUM - 820 - CASA	INTEGRAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1		23/05/2024	23/05/2024		Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO RAMAL	Mangueira estava cortada, fizemos a emenda. 4,5 mts mangueira de ramal, 2 luvas compressão de 20					0,2	0,0	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
23/05/2024	253442	73900-6	Rua ARMANDO JOSE ALVES - 54 - CASA	CENTRO	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22S491139	23/05/2024	23/05/2024		Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO CAVALETE	1 adaptador 4 lacres azul	253451				0,0	0,2	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
23/05/2024	253448	67504-0	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 577 -	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		23/05/2024	23/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL - VAZAMENTO	colocado um cap de 20					0,0	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
24/05/2024	253607	198400-4	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 472 -	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	Y22S491286	24/05/2024	24/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL - COLAR - VAZAMENTO	Vazamento no colar					0,1	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
24/05/2024	253664	945817-4	Rua LORENA DA SILVA - 90	AZALEIA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe1	Y22S491096	24/05/2024	24/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	TESTE	Teste					0,0	0,3	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
24/05/2024	253681	138200-4	Rua LEOPOLDO BAUM - 55 - CASA	CENTRO	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe1	Y22S491645	24/05/2024	24/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE - VAZAMENTO	Conserto de cavalete foi colocado fita veda rosca no adaptador.					0,1	0,2	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
28/05/2024	254454	45600-4	Rua PARANAVAI - 21 - CASA	CENTRO	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22S491673	28/05/2024	28/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE - VAZAMENTO	Cap 20					0,0	0,0	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
28/05/2024	254539	4900-0	Rua PARANAVAI - 78 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H069428	28/05/2024	28/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL - VAZAMENTO	Conserto de ramal 1 cap 20					0,0	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
28/05/2024	254546	46602-6	Rua RODOLFO DREYER - 321 - CS A	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H069488	28/05/2024	28/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Conserto de ramal 1 cap de 20					0,0	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
29/05/2024	254697	944888-8	Rua EGON THENO PILGER - 250	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	Y22S491585	29/05/2024	29/05/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Conserto de ramal					0,0	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	

ARARICA SANEAMENTO

Serviços Executados

FILTROS SELECIONADOS: **Serviços de: Unidade Comercial | Período de Execução: de 01/06/2024 até 31/07/2024 | Código de Serviço: [(140) CONSERTO CAVALETE; (339) LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"; (340) LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 1" OU MAIS; (341) LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"; (362) CONSERTO CAVALETE; (363) CONSERTO DE REDE; (366) CONSERTO RAMAL; (367) CONSERTO CAVALETE; (377) CONSERTO RAMAL; (382) VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA; (387) CONSERTO RAMAL; (422) LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4" VALOR VARIAVEL; (426) CONSERTO DE CAVALETE;]**

Data Solicitação	Protocolo	Matrícula	Endereço	Bairro	Serviço Solicitado	Serviço Executado	Funcionário/Equipe	Hidrômetro	Data Execução	Data Encerramento		Justificativa Serviço Executado Atraso	Usuário Solicitante	Parecer Solicitação	Parecer Execução	Protocolo OS Desdobrada	Dados Extras Abertura OS	Dados Extras Previsão	Dados Extras Encerramento OS	Diferença Dias	Diferença Horas	Serviço Solicitado x Serviço Executado	Código Serviço	Prazo máximo para início da Execução (dias)	Tempo para Execução (horas)	Situação Prazo Início	Situação Tempo Execução	Situação geral
03/06/2024	255496	945816-6	Rua LORENA DA SILVA - 78 - LOTE 19	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Supervisor	Y22S491672	03/06/2024	03/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA - verificar se o abrigo esta no padrão empresa	Caixa padrão ok Rede pead 50 calcada terra					0,3	0,1	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
03/06/2024	255509	57300-0	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 809 - CASA	INTEGRAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Fiscal	A19H070756	03/06/2024	03/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL VAZAMENTO	Concerto ramal no adaptador e no tubete antes do do HD					0,0	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
03/06/2024	255536	119700-2	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 167 - CASA	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe1	Y22S491326	03/06/2024	03/06/2024	0,00	ok	Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO CAVALETE	Troca de cavalete	255550				0,0	0,2	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
03/06/2024	255543	83701-6	Rua PARANAVAI - 189 - CASA	CENTRO	341 - LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	341 - LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S491681	07/06/2024	07/06/2024	-4,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	Instalação de hidrômetro 6 metros de mangueira PEAD de 20 1colar de50 1 Registro azul 1 tubete longo					3,8	0,2	Igual	341	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
03/06/2024	255549	57100-8	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 833 - CASA	INTEGRAÇÃO	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe1		04/06/2024	04/06/2024	-1,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE	Cavalete fora do lugar jogado na grama Ramal dobrado Foi feito a montagem do cavalete e colocado no					1,0	0,1	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
03/06/2024	255586	137400-1	Rua EDY ORLANDA ZIMMER - 63 - CAMINHÃO PIPA	CENTRO	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe1	Y22S491647	04/06/2024	04/06/2024	-1,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE - vazamento	Foi colocado fita veda rosca nas peças e reaperto					0,7	0,1	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
04/06/2024	255720	77001-9	Rua RUA DOM FELICIANO - 684	AZALEIA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	Y22S491292	04/06/2024	04/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	1 cap 25 Ramal capeado					0,0	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
04/06/2024	255854	80402-9	Rua DOM FELICIANO - 1165 - CASA	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H070016	04/06/2024	04/06/2024	0,00	ok	Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO RAMAL	Ramal capeado Cap 20					0,0	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
04/06/2024	255855	81801-1	Rua FLORENCIO ADELINO CIDADE - 180 -	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H070024	04/06/2024	04/06/2024	0,00	ok	Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO RAMAL	Rede capeado 1 cap de 20 Número 180 casa 2					0,0	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
04/06/2024	255856	80500-9	Rua DOM FELICIANO - 1145 - CASA	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		04/06/2024	04/06/2024	0,00	ok	Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO RAMAL	Ramal capeado 1 cap 20					0,0	0,0	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
04/06/2024	255858	81903-4	Rua ARNO WEIS - 180 -	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	A19H070025	05/06/2024	05/06/2024	-1,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Corte administrativo Ramal já estava com cap de compressão de 20					0,7	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
05/06/2024	255950	945816-6	Rua LORENA DA SILVA - 78 - LOTE 19	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491672	06/06/2024	07/06/2024	-2,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Ligação nova Um kit cavalete Um HD 2 registro ligação 2 adaptador 2 metros de mangueira 1 colar de 5					1,0	23,0	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Fora	
05/06/2024	255983	67101-0	Rua LEOPOLDO BAUM - 315 - CASA ESQUINA	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	A19H106377	06/06/2024	06/06/2024	-1,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Conserto de ramal Mangueira não foi grozeada, mordeu a borracha de vedação do adaptador Feita a su					0,9	0,0	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
05/06/2024	256049	136700-5	Rua EDY ORLANDA ZIMMER - 21 -	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	Y22S491687	05/06/2024	05/06/2024	0,00	ok	Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO RAMAL	Foi usado uma luva de compressão de 20					0,0	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
06/06/2024	256144	946098-5	Rua OLIVIA BENDER - 34	EMANCIPAÇÃ	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Supervisor	Y22S491684	06/06/2024	06/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA - VERIFICAR SE O ABRIGO ESTA NO PADRÃO EMPRESA	Caixa padrão ok Rede PEAD50 na calcada					0,2	0,2	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
07/06/2024	256345	64900-7	Rua CAMOBI - 233 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A18H088780	07/06/2024	07/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Conserto de ramal 1 luva de 20					0,1	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
07/06/2024	256404	946769-6	Rua GENY SCHMIDT - 50	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22S491335	07/06/2024	07/06/2024	0,00	ok	Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO CAVALETE	Conserto de cavalete 1 adaptador de 20					0,1	0,1	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
10/06/2024	256833	136800-1	Rua EDY ORLANDA ZIMMER - 33 -	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	Y22S491677	10/06/2024	10/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL - * PREFEITURA ARREBENTOU O RAMAL	Foi feito conserto de ramal foi usado 2 luva de compressão de 20 Foi Colocado fita veda rosca no pé do					0,0	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
10/06/2024	256887	946288-0	Rua AMADOR WALLAUER - 380 - LOTE 16	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S490193	14/06/2024	19/06/2024	-4,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Um kit cavalete dois pares de lacre azul dois adaptador de compressão de 20 dois metros de pad de 20 d					3,9	119,7	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Fora	
11/06/2024	257089	73800-0	Rua ARMANDO JOSE ALVES - 62 - CAMINHAO PIPA	CENTRO	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22S490195	11/06/2024	11/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE - HD INVERTIDO	4 lacres azul Lacre montante 0036 Lacre Jusante 0047	257145				0,1	0,1	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
13/06/2024	257529	47800-8	Rua JACOB RECH - 276 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Fiscal	Y22S491366	13/06/2024	13/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Era pra ser ramal abrindo o buraco identificamos que era rede 1 luva de compressão de 50 1,5M paed de					0,1	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
17/06/2024	258131	82201-9	Rua ARNO WEIS - 212 - CS B	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1		17/06/2024	17/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Foi usado Um cap de compressão de 20 Existia 2 ramais um do lado do outro , Um estava vazando tbm ,					0,0	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
17/06/2024	258204	946098-5	Rua OLIVIA BENDER - 34	EMANCIPAÇÃ	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491684	21/06/2024	21/06/2024	-4,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 metro mangueira ramal 2 registro borboleta 2 adaptador 1 kit cavalete 1 Joelho LR 4 Lacre azul					4,1	0,6	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
17/06/2024	258228	74400-0	Rua CONCEIÇÃO - 675 - COSTUREIRA	CENTRO	341 - LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	341 - LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491674	25/06/2024	25/06/2024	-8,00	Fora do Prazo devido intemperes	Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	5 m mangueira ramal 1 colar 75 2 adaptador 1 kit cavalete 1registro borboleta 1joelho roscavel 1 joelh					8,0	0,1	Igual	341	7,00	4,00	Fora	Dentro	
17/06/2024	258245	81801-1	Rua FLORENCIO ADELINO CIDADE - 180 -	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H070024	17/06/2024	17/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Conserto de ramal					0,0	0,3	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
17/06/2024	258258	77007-8	Rua DOM FELICIANO - 756 - CASA	AZALEIA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		18/06/2024	18/06/2024	-1,00	ok	Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO RAMAL	Conserto de ramal 1 luva 1 cap Meio metro de mangueira	258340				0,7	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
18/06/2024	258341	80900-4	Rua ARNO WEIS - 80 - CASA ROSA	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H070038	18/06/2024	18/06/2024	0,00	ok	Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO RAMAL	Conserto de ramal 1 cap de 20 Meio metro de mangueira					0,0	2,3	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
18/06/2024	258343	80700-1	Rua ARNO WEIS - 56 -	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Fiscal	A19H070041	18/06/2024	18/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Ramal sem HD E SEM CAP					0,0	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
18/06/2024	258349	80600-5	Rua ARNO WEIS - 44 - CASA	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Fiscal		18/06/2024	18/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Ramal sem cap e dentro de boca de lobo					0,0	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
18/06/2024	258389	946101-9	Rua OLIVIA BENDER - 70	EMANCIPAÇÃ	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Supervisor		24/06/2024	24/06/2024	-6,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA VERIFICAR SE O ABRIGO ESTA NO PADRÃO EMPRESA	Sem caixa padrão					6,1	0,2	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
18/06/2024	258420	81501-2	Rua ARNO WEIS - 152 -	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		18/06/2024	18/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Ramal capeado 1 cap25					0,0	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
18/06/2024	258446	82200-0	Rua ARNO WEIS - 212 -	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H070030	18/06/2024	19/06/2024	-1,00	Solicitação Interna	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Conserto de ramal 5 mtrs de mangueira ramal 2 adaptador 2 CAP	258592				0,0	16,9	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Fora	
20/06/2024	258788	945406-3	Rua RUA DOM FELICIANO - 1803 - CASA	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		20/06/2024	20/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	1 cap 20					0,0	6,0	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Fora	
20/06/2024	258795	945405-5	Rua DOM FELICIANO - 1771 - CASA	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		20/06/2024	20/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Ramal capeado 1 cap de 20					0,0	5,4	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Fora	
20/06/2024	258857	945654-6	Rua DOM FELICIANO - 1665 - CS A	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Fiscal	A19H106304	20/06/2024	20/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Vazamento na luva de compressão borracha mordida kkkk					0,0	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
20/06/2024	258871	81801-1	Rua FLORENCIO ADELINO CIDADE - 180 -	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Fiscal	A19H070024	20/06/2024	20/06/2024	0,00	ok	Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO RAMAL	Vazamento na luva de compressão					0,0	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
20/06/2024	258872	82201-9	Rua ARNO WEIS - 212 - CS B	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Fiscal		25/06/2024	27/06/2024	-7,00	Solicitação Interna	Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO RAMAL	1metro de mangueira de ramal 1 luva de compressão de 20					4,9	50,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Fora	
20/06/2024	258878	81501-2	Rua ARNO WEIS - 152 -	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1		21/06/2024	21/06/2024	-1,00	ok	Daisy Borges de Oliveira	CONSERTO RAMAL	1 metro de mangueira 1 luva de compressão de 20 Ramal já capeado em outro serviço anterior					0,9	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
20/06/2024	258879	946327-5	Rua JOCELINA BASTO - 249	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Supervisor	Y22S491391	24/06/2024	24/06/2024	-4,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA - verificar se o abrigo esta no padrão empresa	Caixa padrão ok nao tenho certeza que tem rede em frente a casa					3,9	0,2	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
24/06/2024	259479	946070-5	Rua ELISABETHA DAPPER - 49	EMANCIPAÇÃ	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Supervisor	Y22S491403	24/06/2024	24/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA - VERIFICAR SE O ABRIGO ESTA NO PADRÃO EMPRESA	Caixa padrao ok rede em frente a caixa sem pavimentação					0,0	0,1	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
25/06/2024	259585	946083-7	Rua OLIVIA BENDER - 232 - LOTE VAGO	EMANCIPAÇÃ	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Supervisor		03/07/2024	03/07/2024	-8,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA - VERIFICAR SE O ABRIGO ESTA NO PADRÃO EMPRESA	Caixa padrao ok rede 50m rede na calçada sem pavimentação					8,3	0,2	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
25/06/2024	259667	946070-5	Rua ELISABETHA DAPPER - 49	EMANCIPAÇÃ	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S491403	27/06/2024	27/06/2024	-2,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 Registro ligação 1luva 3/4 1M mangueira ramal 20 1joelho l/r 2 adaptador de 20					1,8	0,0	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
26/06/2024	259804	945818-2	Rua LORENA DA SILVA - 102	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Supervisor	Y22S491395	26/06/2024	26/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	CAIXA PADRÃO OK, SEM CALÇADA					0,0	0,0	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
27/06/2024	259972	945818-2	Rua LORENA DA SILVA - 102	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491395	27/06/2024	28/06/2024	-1,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Kit cavalete 2 adaptador 1 joelho LR 2 metro mangueira ramal 1 HD 4 lacres azul					0,1	16,6	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Fora	
27/06/2024	260016	59900-0	Rua CAMPESTRE - 72 - CASA	CENTRO	422 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4" VALOR VARIAVEL	422 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4" VALOR VARIAVEL	Equipe2	Y22S491402	28/06/2024	28/06/2024	-1,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4" VALOR VARIAVEL	1 adaptador 4 lacres azul 1 HD novo					0,8	0,4	Igual	422	7,00	0,00	Dentro	Fora	
27/06/2024	260047	945406-3	Rua RUA DOM FELICIANO - 1803 - CASA	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1		27/06/2024	28/06/2024	-1,00	Solicitação Interna	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Conserto de ramal estava vazando na luva de compressão de 20 Foi substituído a luva .					0,0	17,6	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Fora	
28/06/2024	260256	77007-8	Rua DOM FELICIANO - 756 - CASA	AZALEIA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1		28/06/2024	28/06/2024	0,00	ok	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Foi substituído o cap de 20 por um novo					0,0	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	

ARARICA SANEAMENTO

Serviços Executados

FILTROS SELECIONADOS: **Serviços de: Unidade Comercial | Período de Execução: de 01/01/2024 até 31/07/2024 | Código de Serviço: [(140) CONSERTO CAVALETE; (339) LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"; (340) LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 1" OU MAIS; (341) LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"; (362) CONSERTO CAVALETE; (363) CONSERTO DE REDE; (366) CONSERTO RAMAL; (367) CONSERTO CAVALETE; (377) CONSERTO RAMAL; (382) VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA; (387) CONSERTO RAMAL; (422) LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4" VALOR VARIAVEL; (426) CONSERTO DE CAVALETE;]**

Data Solicitação	Protocolo	Matrícula	Endereço	Bairro	Serviço Solicitado	Serviço Executado	Funcionário/Equipe	Hidrômetro	Data Execução	Data Encerramento	Usuário Solicitante
01/07/2024	260722	64600-8	Rua CAMOBI - 195 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		01/07/2024	01/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
01/07/2024	260802	946274-0	Rua NOEMIA DA ROSA - 263 - CASA	AZALEIA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe1	Y22S491598	01/07/2024	01/07/2024	Daisy Borges de Oliveira
01/07/2024	260854	945832-8	Rua TRABALHADOR - 132	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Supervisor	Y22S490209	01/07/2024	01/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
02/07/2024	261006	946101-9	Rua OLIVIA BENDER - 70	EMANCIPAÇÃO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Supervisor	Y22S491401	03/07/2024	03/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
02/07/2024	261035	946327-5	Rua JOCELINA BASTO - 249	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491391	08/07/2024	08/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
03/07/2024	261156	185700-2	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHIMIDT - 12 -	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22S491559	08/07/2024	08/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
03/07/2024	261189	946966-4	Rua LEOPOLDO BAUM - 1088	INTEGRACAO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	A19H106600	03/07/2024	03/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
03/07/2024	261262	150600-5	Rua DR MAURICIO BARANI - 205 -	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe1	Y22S491561	04/07/2024	04/07/2024	Daisy Borges de Oliveira
05/07/2024	261512	945832-8	Rua TRABALHADOR - 132	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Supervisor	Y22S490209	05/07/2024	05/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
05/07/2024	261584	945832-8	Rua TRABALHADOR - 132	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S490209	11/07/2024	12/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
08/07/2024	262001	946101-9	Rua OLIVIA BENDER - 70	EMANCIPAÇÃO	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491401	11/07/2024	11/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
08/07/2024	262002	946083-7	Rua OLIVIA BENDER - 232 - LOTE VAGO	EMANCIPAÇAO	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491399	12/07/2024	12/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
09/07/2024	262212	945563-9	Rua LOTARIO HELMUTH KAUTZMANN - 38 - LOTE 23	CAMPO DA BRAZIN	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Supervisor	Y22S491519	17/07/2024	17/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
09/07/2024	262227	45800-7	Rua JULIO KONRATH - 922 - CASA	CENTRO	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe1	Y22S491650	11/07/2024	11/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
12/07/2024	262984	122800-5	Rua BOA SAUDE - 324 - CASA	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22S490105	12/07/2024	15/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
15/07/2024	263455	946238-4	Rua ANAIR DA COSTA - 338	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Supervisor	Y22S491513	16/07/2024	16/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
15/07/2024	263456	945549-3	Rua PORTO PALMEIRA - 645	CAMPO DA BRAZIN	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Supervisor	Y22S491530	17/07/2024	17/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
15/07/2024	263468	118300-1	Rua RUDOLFO LOTH - 272 -	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Fiscal	Y22S491418	15/07/2024	15/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
15/07/2024	263486	946085-3	Rua OLIVIA BENDER - 208	EMANCIPAÇÃO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Supervisor	Y22S491381	16/07/2024	16/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
16/07/2024	263559	945488-8	Rua ARNO WEIS - 325 - CASA	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Supervisor	Y22S490200	16/07/2024	16/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
16/07/2024	263661	946085-3	Rua OLIVIA BENDER - 208	EMANCIPAÇAO	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491381	17/07/2024	17/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
17/07/2024	263784	946220-1	Rua JOSE VIRGILIO MONTEIRO - 297	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Supervisor	Y22S491523	17/07/2024	17/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
18/07/2024	264045	945563-9	Rua LOTARIO HELMUTH KAUTZMANN - 38 - LOTE 23	CAMPO DA BRAZIN	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491519	18/07/2024	18/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
19/07/2024	264155	946645-2	Rua ERNESTO HELMUTH RECH - 134 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H129851	19/07/2024	19/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
19/07/2024	264219	44900-8	Rua ERNESTO HELMUTH RECH - 73 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H069408	19/07/2024	19/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
19/07/2024	264220	84000-9	Rua DOM FELICIANO - 780 - CASA	AZALEIA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		19/07/2024	19/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
19/07/2024	264234	945488-8	Rua ARNO WEIS - 325 - CASA	IDEAL	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S490200	25/07/2024	25/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
22/07/2024	264721	945821-2	Rua LORENA DA SILVA - 138 - LOTE 24	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Supervisor	Y22S491529	25/07/2024	25/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
23/07/2024	264914	945792-5	Rua ISMAEL ZIMMER - 74 - CASA	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Supervisor	Y22S491514	25/07/2024	25/07/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa
23/07/2024	264950	45603-9	Rua PARANAVAI - 51 - CASA	CENTRO	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	A19H069429	24/07/2024	24/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
24/07/2024	265096	946889-7	Rua ARDI DARCY SCHMIDT - 280	DA CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	Y22S491662	24/07/2024	24/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
25/07/2024	265234	945549-3	Rua PORTO PALMEIRA - 645	CAMPO DA BRAZIN	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S491530	25/07/2024	26/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
25/07/2024	265280	946220-1	Rua JOSE VIRGILIO MONTEIRO - 297	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491523	26/07/2024	26/07/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa
26/07/2024	265461	945792-5	Rua ISMAEL ZIMMER - 74 - CASA	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491514	30/07/2024	30/07/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa
26/07/2024	265472	946238-4	Rua ANAIR DA COSTA - 338	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491513	30/07/2024	30/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
29/07/2024	265987	3800-8	Rua EMILIO JUNG - 69 - APTO 02	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Supervisor	Y22S491522	30/07/2024	30/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
29/07/2024	265988	3802-4	Rua EMILIO JUNG - 69 - APTO 01	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Supervisor	Y22S491520	30/07/2024	30/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
29/07/2024	266013	945455-1	Rua CAMOBI - 615 - casa 02	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Supervisor		30/07/2024	30/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
30/07/2024	266087	48901-8	Rua LEOPOLDO KRUPP - 400 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	Y22S491145	30/07/2024	30/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
30/07/2024	266088	946815-3	Rua LEOPOLDO KRUPP - 397 - GALPAO	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1		30/07/2024	30/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
30/07/2024	266094	32700-0	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 58 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1		30/07/2024	30/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
30/07/2024	266108	31700-4	Rua LEOPOLDO KRUPP - 585 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	Y22S491309	30/07/2024	30/07/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa
30/07/2024	266170	77400-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 748 - CASA	EMANCIPACAO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	A19H087706	30/07/2024	30/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino
30/07/2024	266182	31900-7	Rua OLINDA KLAUCK DA COSTA - 607 - CASA	CENTRO	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe1	A19H106592	30/07/2024	30/07/2024	Elisiane de Souza Nigolino

Protocolo	Parecer Solicitação	Parecer Execução	Protocolo OS Desdobrada	Dados Extras Abertura OS	Dados Extras Previsão	Dados Extras Encerramento OS
260722	CONSERTO RAMAL	1luva de compressão de 20 1 M mangueira de ramal de 20	260804			
260802	CONSERTO CAVALETE	Substituição do lacre jusante n518 Por n 1080	260834			
260854	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	4 mca poço azaleia				
261006	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA VERIFICAR SE ESTA NO PADRÃO EMPRESA	Caixa padrão ok rede na calçada sem pavimentação				
261035	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	10 m mangueira ramal Kit cavalete 1 HD novo 4 lacreazul 1 colar 5 1 registro Ligação				
261156	CONSERTO CAVALETE	1 pé de cavalete, solicitação interna, nivelado cavalete				JUSTIFICADO
261189	CONSERTO RAMAL	Ramal estava com um corte provavelmente de cavadeira pois tem uma lixeira encima. Usamos duas luv				
261262	CONSERTO CAVALETE	2 tubete branco 1 luva rosca branca Substituição do lacre n903 montante	261318			
261512	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão ok rede 50 na calçada sem pavimentação				
261584	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Foi feito ligação nova usado 1 kit cavalete 1 joelho LR 1 hd 2 MTS pad de 20 2 adaptador de compressão				
262001	LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	2 metro mangueira ramal 1 colar 50 1 kit cavalete 1 HD novo 4 Lacre azul 1 joelho LR 2 adaptador				
262002	LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 colar 50 2 metro mangueira ramal 4 Lacre azul 2 adaptador				
262212	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA - VERIFICAR SE O ABRIGO ESTA NO PADRAO EMPRESA - SERA ABASTE(	Caixa padrão correto, calçada sem pavimentação no momento mas tá fazendo o piso				
262227	CONSERTO CAVALETE- leiturista Mateus identificou vazamento no joelho (trincado) após hd	Troca de Joelho pós HD e troca do lacre azul n 586 Para o lacre azul n1097	262648			
262984	CONSERTO CAVALETE	1 luva LR	263360			
263455	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Caixa padrão certo, mas tem brita do vizinho em frente a caixa padrão já avisei para tirar				
263456	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA - VERIFICAR SE O ABRIGO ESTA NO PADRAO EMPRESA. SERA FEITO LIG	Caixa padrão correto, não tenho informações se passa rede na frente. Calçada sem pavimentação, rua é				
263468	CONSERTO CAVALETE	Vazamento no joelho 1 joelho roscavel e 1 TUBET longo	263475			
263486	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA VERIFICAR CAIXA PADRÃO	Caixa padrão correto, sem pavimento e a rede na calçada.				
263559	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão correto, verificar se é essa casa cor cinza, rede fica na rua 10metros de ramal, Sem pavime				
263661	LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1.5 mangueira ramal 1 joelho LR 1 kit cavalete 1 registro Ligação 2 adaptador 1 luva roscavel 1 HD 1				
263784	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Caixa padrão ok calçada sem pavimentação, rede na calçada				
264045	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Kit cavalete 1 joelho LR 1tubete longo 1 tubete curto 1 adaptador 1 cap 20 4 lacres azul				
264155	CONSERTO RAMAL	4 m mangueira ramal 2 colar 50 2 adaptador 2 luva 20	264201			
264219	CONSERTO RAMAL	1 adaptador				
264220	CONSERTO RAMAL	1 cap 20				
264234	LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	2 luva de compressão de 50 1 m de cano PEAD de 50 1 adaptador de compressão de 20 1 colar de 50				
264721	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão correto, rede na calçada sem pavimentação e tem brita na frente da caixa padrão impossív				
264914	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA - Verificar se a caixa está no padrão solicitado pela empresa	Caixa padrão correto, rede na calçada sem pavimentação.				
264950	CONSERTO CAVALETE - vazamento no hd	Conserto de cavalete	265060			
265096	CONSERTO RAMAL - interligar hd na rede	3 metros mangueira ramal 1 registro Ligação 1 colar 50				
265234	LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 HD novo 2 tubetes 2 polca 2 borracha de vedação 1 joelho LR 1 metro de mangueira PEAD de 20				
265280	LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	2 m mangueira ramal 1 kit cavalete 1 colar 50 1 luva 25 roscal 1 registro borboleta 2 adaptador 4 lac				
265461	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	2 m mangueira ramal 4 lacres azul 1 kit cavalete 2 adaptador 1 luva roscavel 25 1HDnovo 2 registro Lig				
265472	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 m mangueira ramal 1 colar 50 1 kitcavalete 1 HD novo 1 joelho roscavel 1 Luva roscavel 25 2 adapta				
265987	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Tem que cortar 18metros piso concreto e 2,50 PVS, não tem rede nessa rua tem que puxar um ramal da				
265988	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Caixa padrão correto, tem que cortar Calçada concreto 17 metros e 2,50 de PVS				
266013	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Caixa padrão falta cortar e colocar cano 25 tá irregular conforme as fotos				
266087	CONSERTO RAMAL	Foi encontrado 3 mangueira de ramal Porém 3 estavam cortadas,devido a quem pós os cordão na rua ,				
266088	CONSERTO RAMAL	Ramal vazando no cap trincado Feita a substituição 1 cap de compressão de 20				
266094	CONSERTO RAMAL	1 joelho roscavel 2 borracha de vedação do tubete Feito concerto do joelho quebrado				
266108	CONSERTO RAMAL	4 luva de compressão de 20 1,5 m de cano PEAD de 20 Concerto de ram da casa 595 tbm estava com v				
266170	CONSERTO RAMAL	Ramal cortado devido a colocação de cordao na rua 1 luva de compressão de 20 Concertar 1 cordão	266176			
266182	CONSERTO CAVALETE	Foi substituído o registro montante				

Protocolo	Diferença Dias	Diferença Horas	Serviço Solicitado x Serviço Executado	Código Serviço	Prazo máximo para início da Execução (dias)	Tempo para Execução (horas)	Situação Prazo Início	Situação Tempo Execução	Situação geral
260722	0.0	3.5	Igual	387	0.00	3.00	Fora	Fora	
260802	0.0	0.8	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
260854	0.0	0.1	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
261006	1,0	0,2	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
261035	5,7	0,1	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
261156	5.0	0.2	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
261189	0.0	0.2	Igual	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	
261262	0.6	0.3	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
261512	0,0	0,0	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
261584	5,7	23,0	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Fora	
262001	3,2	0,2	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
262002	4.0	0.9	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
262212	8.2	0.2	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
262227	2,0	0,2	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
262984	0,0	64,1	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Fora	
263455	0,8	0,3	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
263456	2.0	0.2	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
263468	0.0	0.3	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
263486	0,7	0,1	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
263559	0,1	0,2	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
263661	1,1	0,1	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
263784	0.3	0.3	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
264045	0.1	0.2	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
264155	0,2	0,2	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
264219	0,0	0,0	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
264220	0,0	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
264234	6.0	0.2	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
264721	2.8	0.3	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
264914	1,9	0,1	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
264950	0,7	0,2	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
265096	0,1	0,0	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
265234	0.3	18.2	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Fora	
265280	0.8	0.2	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
265461	3,8	0,1	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
265472	3,8	0,2	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
265987	0,8	0,1	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
265988	0.8	0.1	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
266013	0.7	0.1	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
266087	0.0	0.2	Igual	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	
266088	0,0	0,1	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
266094	0,0	0,6	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
266108	0.0	0.2	Igual	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	
266170	0.0	0.1	Igual	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	
266182	0.1	0.0	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	

ARARICA SANEAMENTO

Serviços Executados

FILTROS SELECIONADOS: **Serviços de Unidade Gomercial | Período de Execução: de 01/08/2024 até 31/08/2024 | Código de Serviço: [1140]:CONSERTO CAVALETE, [339]:LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 0,5", [660]:LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 1" DU MAIS, [561]:LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4", [862]:CONSERTO CAVALETE, [660]:CONSERTO DO REGIS, [566]:CONSERTO RAMAL, [667]:CONSERTO CAVALETE, [377]:CONSERTO RAMAL, [682]:VAMOS DAR UMA LIGAÇÃO DE ÁGUA, [687]:CONSERTO RAMAL, [623]:LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 0,5" VALOR VARIAVEL, [636]:CONSERTO DE CAVALETE,]**

Data Solicitação	Protocolo	Matrícula	Endereço	Bairro	Serviço Solicitado	Serviço Executado	Funcionário/Equipe	Hidrômetro	Data Execução	Data Encerramento	Quantidade Serviço Executada	Usuário Solicitante	Parecer Solicitação	Protocolo OS Devolvida/nula	Dados Extras Abertura OS	Dados Extras Provisão	Dados Extras Encerramento OS	Diferença Dias	Diferença Horas	Serviço Solicitado x Serviço Executado	Código Serviço	Prazo máximo para início da execução (dias)	Tempo para Execução (horas)	Situação Prazo Início	Situação Tempo Execução	Situação geral
01/08/2024	266619	966887-8	Rua ARDI DIRCY SCHMIDT - 160	SIA LANDIA	363 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	Supervisor	Y22545915/6	01/08/2024	01/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA					1.3	0.4	Igual	362	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
01/08/2024	266642	120800-4	Rua RUDOLFO LOTH - 121 - CASA	CANOA	887 - CONSERTO RAMAL	887 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	Y22545916/5	01/08/2024	01/08/2024		Poliana Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL					0.2	0.1	Igual	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	
01/08/2024	266668	946256-6	Rua AMAR DA COSTA - 337	AZALEIA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	Supervisor	Y22545915/8	01/08/2024	01/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA					1.2	0.3	Igual	362	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
01/08/2024	266514	944239-2	Rua AMAR DA COSTA - 126	AZALEIA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	Supervisor	Y22545915/2	01/08/2024	01/08/2024		Poliana Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA					0.9	0.3	Igual	362	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
01/08/2024	267127	946116-7	Rua ELISABETH DAMPER - 219	EMMACHAQUE	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22545914/8	06/08/2024	06/08/2024		Poliana Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"					1.3	0.5	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
01/08/2024	267129	966979-7	Rua ARDI DIRCY SHMIDT - 155	CANOA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22545913/3	**07/08/2024**	**09/08/2024**		Poliana Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"					2.0	48.6	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Fora	
01/08/2024	267156	965897-6	Rua VENEREDINA EDI COSTA - 71 - LOTE 2	AZALEIA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	Supervisor	Y22545915/6	01/08/2024	01/08/2024		Poliana Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA					11.0	0.3	Igual	362	10.00	48.00	Fora	Dentro	
01/08/2024	267192	946256-6	Rua AMAR DA COSTA - 337	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22545913/8	07/08/2024	07/08/2024		Poliana Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"					1.8	0.3	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
01/08/2024	267197	966887-6	Rua VENEREDINA EDI COSTA - 71 - LOTE 2	AZALEIA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	Supervisor	Y22545915/6	01/08/2024	01/08/2024		Poliana Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA					11.0	0.1	Igual	362	10.00	48.00	Fora	Dentro	
01/08/2024	267752	966887-6	Rua ARDI DIRCY SCHMIDT - 160	SIA LANDIA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	Supervisor	Y22545915/6	01/08/2024	01/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA					8.0	0.2	Igual	362	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
08/08/2024	267808	68703-6	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 363 - C.M DE VEREADORES	CENTRO	862 - CONSERTO CAVALETE	862 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22545917/2	08/08/2024	08/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE					0.0	0.2	Igual	862	0.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
08/08/2024	267810	965855-8	Rua ISMAEL ZIMMER - 115	AZALEIA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	Supervisor		16/08/2024	16/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA					7.7	0.1	Igual	362	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
08/08/2024	267811	965900-0	Rua ISMAEL ZIMMER - 115 - LOTE 3	AZALEIA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	Supervisor		16/08/2024	16/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA					7.7	0.1	Igual	362	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
08/08/2024	268023	965132-7	Rua LUCIA RUJK ALVES - 88	INTEGRAÇÃO	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	Supervisor	Y22545919/0	16/08/2024	16/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA VERIFICAR CASA PADRÃO - SEMA ABASTECIDO POR PIPA ATE TER AG					6.7	0.1	Igual	362	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
13/08/2024	268634	29004-1	Rua SANTANA - 167	CENTRO	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22545914/7	14/08/2024	14/08/2024		Poliana Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"					1.0	0.0	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
14/08/2024	268813	966979-7	Rua ARDI DIRCY SHMIDT - 155	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22545913/3	14/08/2024	14/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE - ESTA VAZANDO BASTANTE		268910			0.1	0.3	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
14/08/2024	268821	8802-6	Rua EMILIO ILING - 69 - APTO 01	CENTRO	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22545913/0	14/08/2024	14/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE - vazamento		268957			0.1	0.3	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
14/08/2024	268848	681003-6	Rua ROA SALOSA - 96	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22545916/3	15/08/2024	15/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE					0.1	0.2	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
14/08/2024	268865	59700-7	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 706	CENTRO	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22545918/1	14/08/2024	14/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE - CLIENTE INFORMA QUE ESTA VAZANDO ANTES DO HD		268867			0.1	0.4	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
14/08/2024	268871	131233-7	Rua EMILIO SVENSTRAND - 174 - CUTELARIA	CANOA	887 - CONSERTO RAMAL	887 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	Y22545924/2	14/08/2024	14/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL					0.0	0.3	Igual	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	
15/08/2024	269078	966976-5	Rua ADOLFO ALBINO HAAS - 20	CANOA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	Supervisor	Y22545918/8	16/08/2024	16/08/2024		Poliana Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA					0.1	0.2	Igual	362	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
15/08/2024	269116	966979-5	Rua ADOLFO ALBINO HAAS - 31	CANOA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	Supervisor	Y22545918/6	16/08/2024	16/08/2024		Poliana Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA					0.1	0.1	Igual	362	10.00	48.00	Dentro	Dentro	
16/08/2024	269156	966977-0	Rua ARDI DIRCY SHMIDT - 275	CANOA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	Supervisor	Y22545913/7	16/08/2024	16/08/2024		Poliana Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA					0.0	0.1	Igual	362	10.00	48.00	Dentro	Dentro	
16/08/2024	269197	965477-2	Rua ARNO WEIS - 193	IDEAL	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	Supervisor		29/08/2024	29/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA					12.9	0.1	Igual	362	10.00	48.00	Fora	Dentro	
19/08/2024	269648	120112-0	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 617 - CASA	CANOA	862 - CONSERTO CAVALETE	862 - CONSERTO CAVALETE	Equipe3	Y22545919/3	19/08/2024	19/08/2024		Poliana Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO CAVALETE					0.0	0.1	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
19/08/2024	269649	201100-0	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 356 -	CANOA	862 - CONSERTO CAVALETE	862 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22545919/5	19/08/2024	19/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE	269704				0.2	0.5	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
20/08/2024	269804	77003-5	Rua SOM FELICIANO - 706 -	AZALEIA	887 - CONSERTO RAMAL	887 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	Y22545919/6	20/08/2024	20/08/2024		Poliana Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL					0.0	0.2	Igual	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	
20/08/2024	269824	965122-7	Rua LUCIA RUJK ALVES - 88	INTEGRAÇÃO	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22545919/0	**20/08/2024**	**22/08/2024**		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"					9.2	21.6	Igual	339	7.00	4.00	Fora	Fora	
21/08/2024	269983	9801-1	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 593 - CASA	CENTRO	887 - CONSERTO RAMAL	887 - CONSERTO RAMAL	Equipe3	AI3961/2681	21/08/2024	21/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL					0.0	2.0	Igual	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	
27/08/2024	270912	98009-7	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 400 - CONSELHO TUTELAR	CENTRO	887 - CONSERTO RAMAL	887 - CONSERTO RAMAL	Fiscal	Y22545922/2	27/08/2024	27/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL					0.0	0.1	Igual	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	
27/08/2024	270916	966976-5	Rua ADOLFO ALBINO HAAS - 31	CANOA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22545919/8	30/08/2024	30/08/2024		Poliana Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"					3.1	0.8	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
27/08/2024	270960	966978-8	Rua ARDI DIRCY SHMIDT - 196	CANOA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	Supervisor		29/08/2024	29/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA					2.1	0.2	Igual	362	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
27/08/2024	271000	965855-8	Rua ISMAEL ZIMMER - 115 - LOTE 09	AZALEIA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	362 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	Supervisor		29/08/2024	29/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA					2.1	0.2	Igual	362	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
27/08/2024	271004	944239-2	Rua AMAR DA COSTA - 126	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22545919/2	29/08/2024	29/08/2024		Poliana Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"					1.9	2.4	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
28/08/2024	271162	966977-0	Rua ARDI DIRCY SHMIDT - 275	CANOA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22545913/7	30/08/2024	30/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"					2.0	0.3	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
28/08/2024	271210	965867-6	Rua VENEREDINA EDI COSTA - 71 - LOTE 2	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22545913/6	29/08/2024	29/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"					0.8	0.2	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
29/08/2024	271350	965181-1	Rua CAMOBI - 637	CENTRO	887 - CONSERTO RAMAL	887 - CONSERTO RAMAL	Fiscal	AI3967/0056	29/08/2024	29/08/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL					0.0	0.8	Igual	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	

ARARICA SANEAMENTO

Serviços Executados

FILTROS SELECIONADOS: **Serviços de: Unidade Comercial | Período de Execução: de 01/09/2024 até 30/09/2024 | Código de Serviço: [(3) ENVIO DE FATURA PARA ENDEREÇO ALTERNATIVO; (9) CORTE RETIRADA DE RAMAL; (18) INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO); (20) RETIRADA DE HIDRÔMETRO; (24) EMISSAO 2 VIA DE FATURA; (85) QUESTIONARIO RETORNO CLIENTE; (169) VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA; (178) TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO; (183) RELIGAÇÃO DE CORTE REGISTRO; (184) CORTE REGISTRO; (301) CALIBRAÇÃO DE HIDRÔMETRO S / IMETRO; (302) NOTIFICAÇAO DE DÍVIDA (SCI); (303) DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO; (304) SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SOCIAL); (305) SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA (BASICO E EMP); (306) VISTORIA DE INSTALAÇÃO PREDIAL; (307) SUSPENSÃO A PEDIDO; (308) MUDANÇA LOCAL HIDRÔMETRO A PEDIDO - C/ MAT CONCESSIONARIA; (309) MUDANÇA HIDRÔMETRO A PEDIDO - C/ MAT USUARIO; (310) RETIRADA ABUSIVA DE HIDRÔMETRO (INF. AGUA); (311) EMPREGO EJETORES /BOMBAS DE SUCÇÃO LIGADA AO HD OU QUADRO; (312) DERI**

Data Solicitação	Protocolo	Matrícula	Endereço	Bairro	Serviço Solicitado	Funcionário/Equipe	Hidrômetro	Data Solicitação	Data Execução	Data Encerramento
02/09/2024	272032	946887-0	Rua ARDI DARCY SCHMIDT - 141	DA CANOA	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S491524	02/09/2024	03/09/2024	06/09/2024
02/09/2024	272033	946974-5	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 131	CANOA	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S491526	02/09/2024	03/09/2024	03/09/2024
02/09/2024	272034	170800-7	Rua DR MAURICIO BARANI - 445 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491207	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024
02/09/2024	272050	945821-2	Rua LORENA DA SILVA - 138 - LOTE 24	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491529	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024
02/09/2024	272086	945477-2	Rua ARNO WEIS - 193	IDEAL	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491518	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024
02/09/2024	272097	75407-2	Rua IMPERATRIZ - 243 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇAO	Fiscal	Y22S491215	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024
02/09/2024	272103	185700-2	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHIMIDT - 12 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491559	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024
02/09/2024	272111	946081-0	Rua ELISABETHA DAPPER - 10	EMANCIPAÇÃ	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S490157	02/09/2024	03/09/2024	04/09/2024
03/09/2024	272606	170800-7	Rua DR MAURICIO BARANI - 445 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491207	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024
03/09/2024	272719	12700-0	Rua IMPERATRIZ - 356	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal		03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024
04/09/2024	273015	187100-5	Rua DR MAURICIO BARANI - 502 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	A19H129961	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024
04/09/2024	273092	64301-7	Rua CAMPESTRE - 276	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Fiscal	Y22S491517	04/09/2024	05/09/2024	05/09/2024
04/09/2024	273198	945815-8	Rua LORENA DA SILVA - 66 - LOTE 18	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S491546	04/09/2024	05/09/2024	05/09/2024
04/09/2024	273200	115203-3	Rua EMILIO DIENSTMANN - 52 - CASA	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491579	04/09/2024	09/09/2024	09/09/2024
05/09/2024	273362	136600-9	Rua EDY ORLANDA ZIMMER - 13 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490210	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024
05/09/2024	273364	945848-4	Rua VEREADORA EDI COSTA - 59	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491176	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024
05/09/2024	273365	136600-9	Rua EDY ORLANDA ZIMMER - 13 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490210	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024
05/09/2024	273379	946100-0	Rua OLIVIA BENDER - 58	EMANCIPAÇÃ	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S491395	05/09/2024	06/09/2024	06/09/2024
05/09/2024	273389	946069-1	Rua ELISABETHA DAPPER - 63	EMANCIPAÇÃ	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S491535	05/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
05/09/2024	273597	946268-6	Rua NOEMIA DA ROSA - 300 - CASA	AZALEIA	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2	Y22S491541	05/09/2024	06/09/2024	06/09/2024
06/09/2024	273708	64301-7	Rua CAMPESTRE - 276	CENTRO	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S491517	06/09/2024	11/09/2024	11/09/2024
06/09/2024	273714	946900-1	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 250	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491542	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024
09/09/2024	274668	945477-2	Rua ARNO WEIS - 193	IDEAL	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S491518	09/09/2024	11/09/2024	16/09/2024
09/09/2024	274706	946770-0	Rua PEDRO SCHARDONG - 77	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490206	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024
09/09/2024	274805	35001-0	Rua CAMPESTRE - 212 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A19H070227	09/09/2024	11/09/2024	11/09/2024
09/09/2024	274811	186501-3	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHMIDT - 102 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491132	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024
09/09/2024	274812	186501-3	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHMIDT - 102 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491132	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024
09/09/2024	275097	36200-0	Rua BOA SAUDE - 162 -	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22S491097	09/09/2024	11/09/2024	11/09/2024
09/09/2024	275103	170800-7	Rua DR MAURICIO BARANI - 445 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491207	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024
10/09/2024	275458	2600-0	Rua EMILIO JUNG - 215 - CASA	CENTRO	362 - CONSERTO CAVALETE	Fiscal	A19H070042	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
10/09/2024	275557	946105-1	Rua OLIVIA BENDER - 118	EMANCIPAÇA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491665	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
10/09/2024	275655	137000-6	Rua EDY ORLANDA ZIMMER - 77 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490080	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
10/09/2024	275693	140101-7	Rua JULIO KONRATH - 325 - CAMINHAO PIPA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490199	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
10/09/2024	275726	36805-9	Rua IMPERATRIZ - 199 AP 1 - CAMINHÃO PIPA	CENTRO	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe1	Y22S491364	10/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
10/09/2024	275840	54800-6	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 336 - LANCHONETE	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491147	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
11/09/2024	275947	946288-0	Rua AMADOR WALLAUER - 380 - LOTE 16	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490193	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024
11/09/2024	275948	74100-0	Rua ARMANDO JOSE ALVES - 34 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491253	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024
11/09/2024	276158	2600-0	Rua EMILIO JUNG - 215 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H070042	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024
11/09/2024	276315	946220-1	Rua JOSE VIRGILIO MONTEIRO - 297	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491523	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024
11/09/2024	276381	946981-8	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 167	CANOA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal		11/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
11/09/2024	276382	946071-3	Rua ELISABETHA DAPPER - 37	EMANCIPAÇA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	Fiscal		11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024
11/09/2024	276398	35001-0	Rua CAMPESTRE - 212 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H070227	11/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
11/09/2024	276436	946081-0	Rua ELISABETHA DAPPER - 10	EMANCIPAÇA	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S490157	11/09/2024	16/09/2024	17/09/2024
11/09/2024	276437	945451-9	Rua ALFREDO DAPPER - 31 - CASA	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S491511	11/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
11/09/2024	276451	946100-0	Rua OLIVIA BENDER - 58	EMANCIPAÇA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S491395	11/09/2024	13/09/2024	16/09/2024
12/09/2024	276557	185200-0	Rua DR MAURICIO BARANI - 575 - CASA	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	Y22S491163	12/09/2024	23/09/2024	23/09/2024
12/09/2024	276649	5600-6	Rua BAURU - 48 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490191	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
12/09/2024	276650	3801-6	Rua EMILIO JUNG - 69 - APTO 04	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491521	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
12/09/2024	276750	946107-8	Rua OLIVIA BENDER - 142 - LOTE VAGO	EMANCIPAÇÃ	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490196	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
12/09/2024	276842	945815-8	Rua LORENA DA SILVA - 66 - LOTE 18	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491546	12/09/2024	16/09/2024	16/09/2024
13/09/2024	277117	945451-9	Rua ALFREDO DAPPER - 31 - CASA	IDEAL	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491511	13/09/2024	17/09/2024	19/09/2024
13/09/2024	277138	945831-0	Rua LORENA DA SILVA - 43 - LOTE 09	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491393	13/09/2024	16/09/2024	16/09/2024
13/09/2024	277139	946069-1	Rua ELISABETHA DAPPER - 63	EMANCIPAÇA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S491535	13/09/2024	17/09/2024	17/09/2024
13/09/2024	277192	47601-3	Rua IMPERATRIZ - 47 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490148	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
13/09/2024	277248	946079-9	Rua ELISABETHA DAPPER - 32	EMANCIPAÇA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S491536	13/09/2024	16/09/2024	16/09/2024
13/09/2024	277291	82200-0	Rua ARNO WEIS - 212 -	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	A19H070030	13/09/2024	16/09/2024	16/09/2024
16/09/2024	278236	118800-3	Rua RUDOLFO LOTH - 326	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491412	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024
16/09/2024	278237	118700-7	Rua RUDOLFO LOTH - 314	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491413	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024
16/09/2024	278355	77006-0	Rua DOM FELICIANO - 744 - CASA	AZALEIA	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H129830	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024
16/09/2024	278388	49700-2	Rua HUMAITA - SN - CAPELA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A19H070105	16/09/2024	17/09/2024	17/09/2024
16/09/2024	278389	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491670	16/09/2024	17/09/2024	17/09/2024
16/09/2024	278395	80000-7	Rua LEOPOLDO KRUPP - SN - CEMITERIO - 650	CENTRO	386 - FISCALIZAÇAO	Fiscal	Y22S491669	16/09/2024	17/09/2024	17/09/2024
17/09/2024	278576	82400-3	Rua RODOLFO DREYER - 658	INTEGRACAO	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1		17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024
17/09/2024	278588	21330-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 381 - CAMINHAO PIPA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024
17/09/2024	278808	945584-1	Rua DOM PEDRO II - 84 - CASA	INTEGRAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1		17/09/2024	17/09/2024	18/09/2024
17/09/2024	278880	945830-1	Rua LORENA DA SILVA - 31 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491608	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024
18/09/2024	279401	946892-7	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 92	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491223	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
18/09/2024	279587	170200-9	Rua DR MAURICIO BARANI - 385 -	CANOA	386 - FISCALIZAÇAO	Fiscal	Y22S491277	18/09/2024	19/09/2024	19/09/2024
19/09/2024	279912	946982-6	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 287	CANOA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S491235	19/09/2024	23/09/2024	23/09/2024
19/09/2024	280085	946983-4	Rua JULIO KONRATH - 922	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S490153	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024
19/09/2024	280092	945732-1	Rua VALESCA SCHUH - 92	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S491540	19/09/2024	23/09/2024	23/09/2024
19/09/2024	280137	946389-5	Rua ISABEL CAMARGO - 44 - CS 02	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A18S746316	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024
23/09/2024	281408	946895-1	Rua IMPERATRIZ - 414	CENTRO	386 - FISCALIZAÇAO	Fiscal	Y22S490176	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024
23/09/2024	281438	74100-0	Rua ARMANDO JOSE ALVES - 34 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491253	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024
23/09/2024	281543	945788-7	Rua ISMAEL ZIMMER - 48 - CASA	AZALEIA	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe1	Y22S491626	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024
24/09/2024	281710	945847-6	Rua VEREADORA EDI COSTA - 71 - LOTE 2	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491516	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
24/09/2024	281771	945717-8	Rua SILVARINA FOSS - 91	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Fiscal	Y22S490154	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
24/09/2024	281779	945850-6	Rua VEREADORA EDI COSTA - 35	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Fiscal	Y22S491545	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
24/09/2024	281795	12700-0	Rua IMPERATRIZ - 356	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Fiscal		24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
24/09/2024	281825	945467-5	Rua DOM BOAVENTURA KLOPPENBURG - 280	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S490180	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
24/09/2024	281832	946269-4	Rua NOEMIA DA ROSA - 288	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S491406	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
24/09/2024	281839	946079-9	Rua ELISABETHA DAPPER - 32	EMANCIPAÇA	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S491536	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
24/09/2024	281860	946077-2	Rua ELISABETHA DAPPER - 56	EMANCIPAÇA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Fiscal	Y22S490181	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
24/09/2024	281901	945732-1	Rua VALESCA SCHUH - 92	IDEAL	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S491540	24/09/2024	25/09/2024	27/09/2024
25/09/2024	282137	83300-2	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 355 - PREFEITURA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491624	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
25/09/2024	282170	56500-8	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 400 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino		25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
25/09/2024	282171	46100-8	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 234 - CAMPO MUNICIPAL	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491305	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
25/09/2024	282178	946269-4	Rua NOEMIA DA ROSA - 288	AZALEIA	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491406	25/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
26/09/2024	282797	946205-8	Rua ELVIDA MARTHES - 80 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491602	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
26/09/2024	283103	181300-5	Rua DR MAURICIO BARANI - 362 -	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491280	26/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
27/09/2024	283312	69600-5	Rua BOA SAUDE - 48 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491146	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
27/09/2024	283319	180400-6	Rua DR MAURICIO BARANI - 505 -	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	plantao	Y22S491423	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
27/09/2024	283484	946293-7	Rua AMADOR WALLAUER - 320	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491345	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
27/09/2024	283522	945831-0	Rua LORENA DA SILVA - 43 - LOTE 09	AZALEIA	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22S491393	27/09/2024	30/09/2024	30/09/2024
27/09/2024	283650	946982-6	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 287	CANOA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S491235	27/09/2024	30/09/2024	30/09/2024
30/09/2024	284421	3805-9	Rua EMILIO JUNG - 69 - APTO 03	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491515	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024
30/09/2024	284523	10900-2	Rua SANTANA - 44 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491623	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024

Protocolo	Quantidade Serviço Executado	Usuário Solicitante	Parecer Solicitação	Parecer Execução	Protocolo OS Desdobrada	Dados Extras Abertura OS	Dados Extras Previsão	Dados Extras Encerramento OS
272032		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 kit cavalete 1 registro borboleta 2 par de lacre zul 1 registro de ligação 1 joelho LR 1 tubete longo 1				
272033		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 kit cavalete 1 registro de ligação 2 par de lacre azul 1 joelho LR 2 metros de mangueira 1 adaptador				
272034		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
272050		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
272086		Elisiane de Souza Nigolino	VERIFICAR SE CLIENTE FEZ O AJUSTE NECESSARIO, PRECISAVA BAIXAR UNS 20CM O CANO DE 75MM	Cano 20 cm abaixo, tudo certinho				
272097		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇAO - VERIFICAR SE TEM AGUA DISPONIVEL, VERIFICAR O HD	Tem água disponível, ligação cortada assim como todas as outras da rua que não usam água ordem int				
272103		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
272111		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão empresa tudo ok Cano de 25 de espera Cano 75 abaixo de 30 cm pra baixo da caixa				
272606		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
272719		Elisiane de Souza Nigolino	MEDIR PRESSÃO E VAZÃO	12de pressão no HD mais próximo do terreno vago				
273015		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
273092		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Caixa atende todos os padrões exigindo da empresa				
273198		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão tudo ok cano de 75 abaixo da terra com curva 45 graus a 40 cm de profundidade Cano de				
273200		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO	No cavalete foi vistoriado não há sinais de vazamento está tudo certo				
273362		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
273364		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
273365		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
273379		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Cano de 25 ok Espera pra entrada do ramal com cano 75 ok				
273389		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa tudo dentro dos padrões exigidos				
273597		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - verificar se encontra o hd, cavar na areia, procurar no terreno HD Y22S491605	Não foi encontrado o HD				
273708		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 colar de 63 13 m de mangueira PEAD de 20 1 kit cavalete 1 HD 1 registro borboleta 2 tubete 2 porca				
273714		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
274668		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Foi feita ligação nova Usamos 1 kit cavalete 1hd 12 MTS de pead de 20 1 adaptador de compressão de				
274706		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
274805		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO	Ramal vazando				
274811		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
274812		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
275097		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE	Foi trocado o joelho roscavel tubete longo	275954			
275103		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA FATURA	EMISSAO 2 VIA FATURA				
275458		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE	Troca do adaptador 1 peça 1joelho roscavel				
275557		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
275655		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
275693		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
275726		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO CAVALETE	Fizemos o concerto do cavalete e estava com a borracha de vedação do adaptador arrebentada E estav				
275840		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO	Problema interno, tem água normal como no vídeo feito orientei cliente verificar a bóia no seu reservat				
275947		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
275948		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
276158		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	1luva de compressão de 20				
276315		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
276381		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa dentro dos padrões exigindo pela empresa				
276382		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE AGUA	Cliente não deixou cano de 25 de espera o que não impede de fazer a ligação por que podemos colocar				
276398		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Foi trocado a luva do ramal				
276436		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 registro de ligação de 20 1 HD 1 registro borboleta 1 joelho LR 2 lacre azul 1 colar de 50 2 borrachas				
276437		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão ok				
276451		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 registro de ligação 1 HD 1 tubete longo 1 tubete curto 2 porca 2 borracha de vedação HD 1 adaptado				
276557		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Fizemos a troca de registro do cavalete Usamos 1 registro borboleta marrom				
276649		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
276650		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
276750		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
276842		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 hr 1kit cavalete 2 tubetes longo 2 tubetes curto 2 porca 2 borracha de vedação 1 registro borbole				
277117		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Cano estava rasgado Foi feita a colocação de 2 luva de compressão de 50 30 cm de cano pead de 50				
277138		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 kit cavalete 1 colar de 50 2 adaptadorde 20 2 tubetes longo 2 tubete curto 2 porca 2 borracha de v				
277139		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 HD 1 registro borboleta 1 registro de ligação 1 MT de mangueira ramal azul 1 joelho LR de 20 2 lacre				
277192		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
277248		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa dentro dos padrões exigidos, só orientar cliente botar número da casa na caixinha ou no poste pa				
277291		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa dentro dos padrões exigidos				
278236		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
278237		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
278355		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL - N744	Esmalte estava curto Foi usado 1 luva de compressão de 20 30 cm de cano pead de 20				
278388		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - VERIFICAR AS INSTALAÇÕES DOS HD, MATRICULA DA IGREJA, CEMITERIO E NECROTERI	HD NAO EXISTE NO LOCAL PROVAVELMENTE JA FOI TROCADO PELO NOVO QUE ESTA SENDO USANO N				
278389		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - VERIFICAR AS INSTALAÇÕES DOS HD, MATRICULA DA IGREJA, CEMITERIO E NECROTERI	HD USANDO TANTO PARA IGREJA COMO PARA O CEMITÉRIO, HD ESTA NA RUA HUMAITÁ (FUNDOS) DE				
278395		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇAO - VERIFICAR AS INSTALAÇOES DOS HD, MATRICULA DA IGREJA, CEMITERIO E NECROTERI	Esse HD PERTENCE AO NECROTERIO O NOME DO CLIENTE ESTA ERRADO, MATRICULA NO CASO SERIA				
278576		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL - 658	Ramal estava cortada avia pedra embaixo. Colocamos um cap de compressão de 20 Pois não estava se				
278588		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL	Ramal estava curto na luva Foi usado uma luva de 20 20 cm de cano pead de 20				
278808		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL	Ramal estava aberto vazando água , colocamos um cap de compressão de 20.				
278880		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
279401		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
279587		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZA??O	Falta de água resolvido				
279912		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGA??O DE ?GUA	Cliente não deixou cano de 25 de espera e concretou o lugar de saída, solicitar reparo para nova visita				
280085		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGA??O DE ?GUA	Caixa padrão ok				
280092		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGA??O DE ?GUA	Caixa dentro dos padrões exigidos				
280137		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL	Ramal estava concretado foi colocado um cap de compressão				
281408		Elisiane de Souza Nigolino	VERIFICAR REQUISITOS NECESSARIOS PARA SER INCLUSO NO CADASTRO UNICO/RENDA BAIXA	6 pessoas moram no local 2 trabalham Sem carro 1 dos filhos deficiente Tem internet 3 quartos Ca				
281438		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
281543		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE	Adaptador estava vazando, conseguimos recuperar o mesmo, assim efetuamos o conserto.				
281710		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
281771		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Caixa dentro dos padrões exigidos				
281779		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Caixa dentro dos padrões exigindo pela empresa				
281795		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Solicitar para o cliente afundar o cano de espera de 75 pelo menos 30cm pra baixo do chão, o restante				
281825		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa dentro dos padrões exigindo pela empresa				
281832		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa dentro dos padrões exigindos pela empresa tudo ok				
281839		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGA??O AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 registro de ligação 1 colar de 50 1 MT de PEAD de 50 azul 1 tubete curto 1 tubete longo 2 borrachas				
281860		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Caixa dentro dos padrões exigidos pela empresa				
281901		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGA??O AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Usamos 1 kit cavalete 1 colar de 50 1 adaptador de compressão de 20 1,5 mt de PEAD de 20 1 regist				
282137		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA FATURAS TESTE PARA CONVENIO CAIXA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA FATURAS TESTE PARA CONVENIO CAIXA				
282170		Elisiane de Souza Nigolino	FATURAS TESTE PARA CONVENIO CAIXA	FATURAS TESTE PARA CONVENIO CAIXA				
282171		Elisiane de Souza Nigolino	FATURAS TESTE PARA CONVENIO CAIXA	FATURAS TESTE PARA CONVENIO CAIXA				
282178		Elisiane de Souza Nigolino	LIGA??O AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 registro de ligação 1colar de 50 2metros de mangueira pead de 20 1 joelho LR 1tubete curto 1tubet				
282797		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
283103		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZA??O - verificar se tem liga??o clandestina ou se a pessoa realmente n?o utiliza agua	Cliente realmente não usa nossa água fiz teste com reagente na água que ela toma, cliente usa soment				
283312		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
283319		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Cavalete concertado				
283484		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
283522		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE - cliente informa sobre vazamento, mas não soube informar exatamente o local. I	Foi trocada as borrachas de vedação das porcas dos tubetes	284374			
283650		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa dentro dos padrões exigindo pela empresa Sem pavimentação calçada é terra				
284421		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
284523		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				

Protocolo	Diferença Dias	Diferença Horas	Serviço Solicitado x Serviço Executado	Código Serviço	Prazo máximo para início da Execução (dias)	Tempo para Execução (horas)	Situação Prazo Início	Situação Tempo Execução	Situação geral
272032	1.0	71.8	#VALOR!	339	7.00	4.00	Dentro	Fora	
272033	1.0	1.0	#VALOR!	339	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
272034	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
272050	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
272086	0,0	0,2	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
272097	0.0	0.1	#VALOR!	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
272103	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
272111	1.0	15.4	#VALOR!	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
272606	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
272719	0,0	0,1	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
273015	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
273092	1.0	0.1	#VALOR!	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
273198	0,8	0,2	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
273200	4,8	0,2	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
273362	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
273364	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
273365	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
273379	1.3	0.2	#VALOR!	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
273389	5,3	0,0	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
273597	0,7	1,4	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
273708	5,0	0,2	#VALOR!	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
273714	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
274668	2.3	114.1	#VALOR!	339	7.00	4.00	Dentro	Fora	
274706	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
274805	2,2	0,1	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
274811	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
274812	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
275097	1.7	0.2	#VALOR!	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
275103	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
275458	0,2	0,3	#VALOR!	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
275557	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
275655	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
275693	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
275726	2,7	0,0	#VALOR!	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
275840	0,0	0,1	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
275947	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
275948	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
276158	0.0	0.2	#VALOR!	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	
276315	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
276381	15,8	0,5	#VALOR!	382	10,00	48,00	Fora	Dentro	
276382	0,1	0,3	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
276398	1.9	0.3	#VALOR!	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	
276436	5.0	16.4	#VALOR!	339	7.00	4.00	Dentro	Fora	
276437	0.7	0.0	#VALOR!	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
276451	1,9	66,3	#VALOR!	339	7,00	4,00	Dentro	Fora	
276557	11,4	1,0	#VALOR!	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
276649	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
276650	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
276750	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
276842	3,7	0,0	#VALOR!	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
277117	3,9	55,2	#VALOR!	339	7,00	4,00	Dentro	Fora	
277138	2.9	0.1	#VALOR!	339	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
277139	3.8	0.1	#VALOR!	339	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
277192	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
277248	2,8	0,2	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
277291	2,7	0,1	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
278236	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
278237	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
278355	0.0	0.2	#VALOR!	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	
278388	0,8	0,2	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
278389	0,8	0,2	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
278395	0,7	0,3	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
278576	0.0	0.2	#VALOR!	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	
278588	0.0	0.1	#VALOR!	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	
278808	0,0	16,3	#VALOR!	387	0,00	3,00	Fora	Fora	
278880	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
279401	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
279587	1.1	0.0	#VALOR!	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
279912	3.9	0.2	#VALOR!	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
280085	0,0	0,2	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
280092	3,7	0,3	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
280137	0,0	0,2	#VALOR!	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
281408	0.0	0.1	#VALOR!	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
281438	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
281543	0,0	0,2	#VALOR!	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
281710	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
281771	0,2	0,5	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
281779	0.2	0.3	#VALOR!	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
281795	0.2	0.1	#VALOR!	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
281825	0,1	0,4	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
281832	0,1	0,2	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
281839	0,1	0,2	#VALOR!	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
281860	0.0	0.1	#VALOR!	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
281901	0.9	41.9	#VALOR!	339	7.00	4.00	Dentro	Fora	
282137	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
282170	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
282171	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
282178	1.9	0.2	#VALOR!	339	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
282797	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
283103	0.8	0.1	#VALOR!	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
283312	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
283319	0,0	0,1	#VALOR!	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
283484	0.0	0.0	#VALOR!	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
283522	2.8	0.2	#VALOR!	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
283650	2.8	0.1	#VALOR!	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
284421	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
284523	0,0	0,0	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK

ARARICA SANEAMENTO

Serviços Executados

FILTROS SELECIONADOS: **Serviços de: Unidade Comercial | Período de Execução: de 01/09/2024 até 31/10/2024 | Código de Serviço: [(3) ENVIO DE FATURA PARA ENDEREÇO ALTERNATIVO; (9) CORTE RETIRADA DE RAMAL; (18) INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO); (20) RETIRADA DE HIDRÔMETRO; (24) EMISSAO 2 VIA DE FATURA; (169) VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA; (178) TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO; (183) RELIGAÇÃO DE CORTE REGISTRO; (184) CORTE REGISTRO; (301) CALIBRAÇÃO DE HIDRÔMETRO S / IMETRO; (302) NOTIFICAÇAO DE DÍVIDA (SCI); (303) DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO; (304) SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SOCIAL); (305) SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA (BASICO E EMP); (306) VISTORIA DE INSTALAÇÃO PREDIAL; (307) SUSPENSÃO A PEDIDO; (308) MUDANÇA LOCAL HIDRÔMETRO A PEDIDO - C/ MAT CONCESSIONARIA; (309) MUDANÇA HIDRÔMETRO A PEDIDO - C/ MAT USUARIO; (310) RETIRADA ABUSIVA DE HIDRÔMETRO (INF. AGUA); (311) EMPREGO EJETORES /BOMBAS DE SUCÇÃO LIGADA AO HD OU QUADRO; (312) DERIVAÇÃO CLANDESTNA (INF. AGUA); (313) VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO (INF. AGUA); (314) HIDROMETRO QUEI**

Data Solicitação	Protocolo	Matrícula	Endereço	Bairro	Serviço Solicitado	Serviço Executado	Funcionário/Equipe	Hidrômetro	Data Execução	Data Encerramento	Quantidade Serviço Executado	Usuário Solicitante	Parecer Solicitação	Parecer Execução	Protocolo OS Desdobrada	Dados Extras Abertura OS	Dados Extras Previsão	Dados Extras Encerramento OS	Diferencia Dias	Diferença Horas	Serviço Solicitado x Serviço Executado	Código Serviço	Prazo máximo para início da Execução (dias)	Tempo para Execução (horas)	Situação Prazo Início	Situação Tempo Execução	Situação geral
01/10/2024	285060	44800-1	Rua ERNESTO HELMUTH RECH - 85 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal		01/10/2024	01/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - cliente informa sobre vazamento em frente a esse endereço	Vazamento no cap do ramal,borracha mascada, foi resolvido já pela equipe fiscal no momento da fiscali					0,03	0,14	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
02/10/2024	285628	73200-1	Rua 20 DE SETEMBRO - 2632 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491478	02/10/2024	02/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
03/10/2024	285936	73900-6	Rua ARMANDO JOSE ALVES - 54 - CASA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Fiscal	Y22S490164	03/10/2024	03/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	OS gerada por desdobramento da OS 285779.SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO	Troca de HD devido a sujeira na rede, HD antigo parou de marcar os metros cúbicos de água que passa pc					-0,01	0,25	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
03/10/2024	286020	946098-5	Rua OLIVIA BENDER - 34	EMANCIPAÇÃO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491684	03/10/2024	03/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
03/10/2024	286069	946738-6	Rua ELVIDA MARTHES - 31	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491556	03/10/2024	03/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
03/10/2024	286070	946738-6	Rua ELVIDA MARTHES - 31	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491556	03/10/2024	03/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
03/10/2024	286194	59700-7	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 706	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491181	03/10/2024	03/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
03/10/2024	286321	946749-1	Rua LEOPOLDO SCHARDONG - 63	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491497	03/10/2024	03/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
04/10/2024	286543	945798-4	Rua ISMAEL ZIMMER - 139 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491603	04/10/2024	04/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
04/10/2024	286544	170800-7	Rua DR MAURICIO BARANI - 445 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491207	04/10/2024	04/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
04/10/2024	286592	2500-3	Rua EMILIO JUNG - 110	CENTRO	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S491534	07/10/2024	07/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Usamos 1 colar de 50 1 kit cavalete 1 tubete curto 1 tubete longo 2 porca para tubete 2 borrachas de ve					3,00	0,19	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
04/10/2024	286755	946906-0	Rua RUDOLFO LOTH - 476	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491657	04/10/2024	04/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
04/10/2024	286807	75407-2	Rua IMPERATRIZ - 243 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491215	04/10/2024	04/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA.	EMISSAO 2 VIA DE FATURA.					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
07/10/2024	287452	946269-4	Rua NOEMIA DA ROSA - 288	AZALEIA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	Y22S491406	07/10/2024	07/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL	O cavalete estava vazando no adaptador Foi feito troca de adaptador de compressão de 20 que estava se					0,21	0,21	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
07/10/2024	287495	946866-8	Rua LORENA DA SILVA - 42	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491221	07/10/2024	07/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
07/10/2024	287596	946982-6	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 287	CANOA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491235	09/10/2024	09/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Feita a instalação Usado 1 kit cavalete 1 joelho LR 1 HD 2 tubetes 2 porcas 2 borrachas de vedação 1					1,84	0,11	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
07/10/2024	287603	946105-1	Rua OLIVIA BENDER - 118	EMANCIPAÇÃO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491665	07/10/2024	07/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
07/10/2024	287689	946979-6	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 245 - Unidade 03	CANOA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S490162	09/10/2024	09/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 kit cavalete 1 joelho lr 2 tubetes 1 registro marrom 1 registro azul de ligação 1 HD 2 par de lacre azu					1,80	0,24	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
08/10/2024	288045	198400-4	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 472 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491286	08/10/2024	08/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
08/10/2024	288078	944863-2	Rua EGON THENO PILGER - 105 -	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Fiscal	Y22S490087	08/10/2024	08/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Concerto no tubete estava vazando Foi efetuado troca de lacre tbm 1158 J 1155 M					0,01	0,09	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
08/10/2024	288186	68504-6	Rua RODOLFO DREYER - 500 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	F. Obra	A19H069493	08/10/2024	08/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - cliente solicita conserto na calçada	Reclamação de calçada danificada procede, ajustando com moradora Sra. Paloma prazo de 5 dias corrido:					0,28	0,08	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
08/10/2024	288418	945850-6	Rua VEREADORA EDI COSTA - 35	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491545	09/10/2024	10/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1kit cavalete 1 joelho lr 1 HD 2 tubete 2 porca 2 borracha de vedação 1 colar de 50 1 registro marrom					1,11	16,07	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Fora	
08/10/2024	288574	945817-4	Rua LORENA DA SILVA - 90	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491096	08/10/2024	08/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	Solicitado para teste na Caixa	Solicitado para teste na Caixa					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
08/10/2024	288575	46000-1	Rua RUDOLFO BRENNER - 638 - CRAS	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491661	08/10/2024	08/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	solicitado para teste na Caixa econômica	solicitado para teste na Caixa econômica					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
08/10/2024	288576	83300-2	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 355 - PREFEITURA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491624	08/10/2024	08/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	solicitado para teste na Caixa economica	solicitado para teste na Caixa economica					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
08/10/2024	288577	68701-4	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 363 - C.M DE VEREADORES	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491572	08/10/2024	08/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	solicitado para teste convenio caixa economica	solicitado para teste convenio caixa economica					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
08/10/2024	288578	56500-8	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 400 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino		08/10/2024	08/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	solicitado para teste convenio caixa economica	solicitado para teste convenio caixa economica					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
09/10/2024	289528	946965-6	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHIMIDT - 33	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491397	09/10/2024	09/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - solicita um deslocamento de cavalete pois ficou na frente do portão, precisa deslocar pa	Conversei com cliente sobre alterações a fazer na caixa padrão ficou tudo acertado com ela, Faltou a cai					0,02	0,10	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
09/10/2024	289566	186500-5	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHIMIDT - 92 -	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Ambiente	Y22S491287	14/10/2024	14/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO - cliente relata que o esgoto em frente a sua casa entupido.	Conforme vistoria e serviço no local, constatou-se que a conexão desta residência está localizada q cerca					4,98	0,16	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
10/10/2024	290150	946965-6	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHIMIDT - 33	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	Y22S491397	10/10/2024	10/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	OS gerada por desdobramento da OS 290000.DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Usamos 1 kit cavalete 2 joelho LR 2 adaptador de compressão de 20 3 metros de pead de 20 2 pares de l					-0,01	0,21	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
10/10/2024	290471	946785-8	Rua RUDOLFO LOTH - 528 - CASA	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	Y22S490142	10/10/2024	10/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL	Foi colocado um cap de compressão de 20 no ramal.					0,01	0,19	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
10/10/2024	290546	118800-3	Rua RUDOLFO LOTH - 326	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491412	10/10/2024	10/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
11/10/2024	290713	36802-4	Rua RODOLFO DREYER - 216	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	F. Obra	Y22S491528	11/10/2024	11/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - cliente ligou e informou que após ser mexido na rede de agua, danificou o esgoto e esta	Identificando rede de esgoto/pluvial rompida durante execução de rede PEAD. Equipe Dokos efetuando					0,32	0,10	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
11/10/2024	290751	57200-4	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 821 - CASA	INTEGRAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	F. Obra	A19H070754	11/10/2024	11/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO	Identificando rede pluvial danificada, empresa Dokos efetuando concerto.					0,06	0,18	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
11/10/2024	291054	946949-4	Estrada SERVIDÃO KOECH - SN - POÇO 1 - KOECH	DA CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Supervisor		11/10/2024	11/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO	Saida do poço, curva, toco com colar e torneira, válvula, toco, ate o flange 44 cm, flange mais macro, flan					0,02	0,23	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
11/10/2024	291129	946944-3	Rua JULIO KONRATH - 870 - POÇO 5 - OBRAS	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Supervisor		11/10/2024	11/10/2024		Administrador	FISCALIZAÇÃO	Joelho, toco colar torneira,bucha de redução, 14,7 cm ate flange , macro, flange 23,5, macro somente 19,					0,03	0,12	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
11/10/2024	291130	946945-1	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 186 - POÇO 6 - CRECHE	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Supervisor		11/10/2024	11/10/2024		Administrador	FISCALIZAÇÃO	Joelho , toco com colar e torneira 15 cm, flange macro flange 23,5 cm, toco 11 cm, valvula 28 cm. DIAMET					0,02	0,04	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
11/10/2024	291134	946950-8	Estrada SERVIDÃO KOECH - SN - POÇO 4 - LARANJEIRAS	DA CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Supervisor		11/10/2024	11/10/2024		Administrador	FISCALIZAÇÃO	Saida uma curva, um toco com colar e uma torneira, flange 37 cm, flange com macro e flange, 24 cm, apo:					0,01	0,25	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
11/10/2024	291140	946945-1	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 186 - POÇO 6 - CRECHE	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	F. Obra		14/10/2024	14/10/2024		Administrador	FISCALIZAÇÃO	Verificado situação, enviado para projeto.					2,90	0,21	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
11/10/2024	291328	170100-2	Rua DR MAURICIO BARANI - 375 -	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	plantao	Y22S491435	11/10/2024	11/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - SOLICITA VERIFICAÇÃO, POIS HPOJE DE MANHA FOI TIRADO A LEITURA E ESTAVA 74 E AG	Fiscalizado					0,02	0,24	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
14/10/2024	292038	48100-9	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 384	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025623	14/10/2024	14/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 291931.Substituir por HD Qn 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borracha de vedação para hd					-0,01	0,25	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
14/10/2024	292114	945488-8	Rua ARNO WEIS - 325 - CASA	IDEAL	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490200	14/10/2024	14/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
14/10/2024	292115	54710-7	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 79 - POSTO DE SAÚDE DOM INÁCIO DE LOYOLA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025627	14/10/2024	14/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 291964.Substituição por hidrometro QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					0,00	0,12	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
14/10/2024	292148	59003-7	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 400 - CONSELHO TUTELAR	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025637	14/10/2024	14/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 291999.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borracha de vedação					0,00	0,10	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
14/10/2024	292189	54800-6	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 336 - LANCHONETE	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025616	14/10/2024	14/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 291997.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 lacre azul 2 borracha de vedação de HD					-0,01	0,16	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
14/10/2024	292193	946239-2	Rua ANAIR DA COSTA - 326	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491392	14/10/2024	14/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
14/10/2024	292490	67603-9	Rua EMILIO DIENSTMANN - 20 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490213	14/10/2024	14/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
14/10/2024	292496	83701-6	Rua PARANAVAI - 189 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491681	14/10/2024	14/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
14/10/2024	292497	70100-9	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 29 - LOTÉRICA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025629	14/10/2024	14/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 292486.Substituição trocar por HD QN 1,5	Usamos 1hd 2 pares de lacre azul 2 borracha de vedação para hd 1 porca para tubete 1 tubete curto.					-0,01	0,17	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
14/10/2024	292530	69600-5	Rua BOA SAUDE - 48 -	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025608	14/10/2024	14/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 292485.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					0,00	0,08	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
14/10/2024	292531	70101-7	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 245 - QUIOSQUE	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025628	14/10/2024	14/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 292487.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					-0,01	0,25	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
14/10/2024	292569	115201-7	Rua EMILIO DIENSTMANN - 28 - IGREJA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025638	14/10/2024	14/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 292488.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					-0,01	0,15	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
14/10/2024	292672	945488-8	Rua ARNO WEIS - 325 - CASA	IDEAL	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Y22S490200	15/10/2024	16/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Troca do lacre azul					0,86	26,87	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Fora	
15/10/2024	293077	946211-2	Rua ELVIDA MARTHES - 30	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491347	15/10/2024	15/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
15/10/2024	293110	946760-2	Rua ELVIDA MARTHES - 30 - CS 02	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491349	15/10/2024	15/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
15/10/2024	293111	70100-9	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 29 - LOTÉRICA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	A24R025629	15/10/2024	15/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
15/10/2024	293295	945549-3	Rua PORTO PALMEIRA - 645	CAMPO DA BRAZINA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491530	15/10/2024	15/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
15/10/2024	293413	946263-5	Rua NOEMIA DA ROSA - 360	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S490167	16/10/2024	16/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 HD 1 registro de ligação 1 colar de 50 1 kit cavalete 1 MT de PEAD de 20 1 tubete curto 1 tubete longo					0,95	0,24	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
15/10/2024	293743	946902-8	Rua RUDOLFO LOTH - 156	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491264	15/10/2024	15/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
15/10/2024	293744	182500-3	Rua EMILIO DIENSTMANN - 65 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025603	15/10/2024	15/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 293526.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					0,00	0,06	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
15/10/2024	293782	187500-0	Rua DR MAURICIO BARANI - 542 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025607	15/10/2024	15/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 293528.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					-0,01	0,27	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
15/10/2024	293783	187600-7	Rua DR MAURICIO BARANI - 552 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025632	15/10/2024	15/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 293561.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD 1 tubete curto					0,00	0,03	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
16/10/2024	294061	946981-8	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 167	CANOA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S490169	16/10/2024	17/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Usamos 1 HD 1 tubete longo 1tubet curto 2 borrachas de vedação para hd 2 porca para tubete 2 pares c					0,24	17,35	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Fora	
16/10/2024	294169	51400-4	Rua HUMAITA - 136 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491233	16/10/2024	16/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - verificar se tem água e como esta a ligação dela, se esta interligada	Já tem água e tem caixa padrão já, falei com cliente pra tá fazendo o pedido de deslocamento, tenque e					0,29	0,19	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
16/10/2024	294170	946273-2	Rua NOEMIA DA ROSA - 251 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491600	16/10/2024	16/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
16/10/2024	294640	946900-1	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 250	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491542	16/10/2024	16/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
16/10/2024	294752	945830-1	Rua LORENA DA SILVA - 31 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491608	16/10/2024	16/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
16/10/2024	294753	945830-1	Rua LORENA DA SILVA - 31 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491608	16/10/2024	16/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
16/10/2024	294754	945830-1	Rua LORENA DA SILVA - 31 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491608	16/10/2024	16/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
16/10/2024	294895	945832-8	Rua TRABALHADOR - 132	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490209	16/10/2024	16/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
17/10/2024	295247	946738-6	Rua ELVIDA MARTHES - 31	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491556	17/10/2024	17/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
17/10/2024	295978	83300-2	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 355 - PREFEITURA	CENTRO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe1	Y22S491624	17/10/2024	17/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Trocamos o ramal de rede ligamos na rede 150. Usamos 1 colar de ferro 150 1 luva de compressão de 20					0,05	0,06	Igual	420	15,00	0,00	Dentro	Fora	
17/10/2024	295980	946388-7	Rua ISABEL CAMARGO - 44 - CASA	IDEAL	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A18S746314	17/10/2024	18/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO - cliente relata vazamento no relógio.	Fiz teste com reagente não é nossa água, cliente deve ter colocado HD na rede de distribuição do seu pr					0,02	16,32	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
17/10/2024	296175	944894-2	Rua EGON THENO PILGER - 170 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025614	17/10/2024	17/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 296161.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					-0,01	0,13	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
17/10/2024	296188	188900-1	Rua EMILIO DIENSTMANN - 213 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025609	17/10/2024	17/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 296158.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					0,00	0,05	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
17/10/2024	296189	189300-9	Rua EMILIO DIENSTMANN - 253 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025604	17/10/2024	17/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 296160.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					-0,01	0,18	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
17/10/2024	296190	183200-0	Rua EMILIO DIENSTMANN - 123	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025617	17/10/2024	17/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 293527.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					-0,01	0,16	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
18/10/2024	296378	946246-5	Rua ANAIR DA COSTA - 254 - CASA	AZALEIA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025612	18/10/2024	18/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 296340.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 borrachas de vedação de HD 2 par de lacre azul					0,00	0,10	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
18/10/2024	296417	946314-3	Rua TRABALHADOR - 542 - CASA	AZALEIA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025636	18/10/2024	18/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 296341.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					-0,01	0,16	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
18/10/2024	296784	944900-0	Rua EGON THENO PILGER - 132 -	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025615	18/10/2024	18/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 296337.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					-0,01	0,13	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
18/10/2024	296822	944915-9	Rua EGON THENO PILGER - 327 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025630	18/10/2024	18/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 296338.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					-0,01	0,23	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
18/10/2024	296823	944916-7	Rua EGON THENO PILGER - 337	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025605	18/10/2024	18/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 296339.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					0,00	0,10	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
18/10/2024	296912	946783-1	Rua JACOB RECH - 266	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025602	18/10/2024	18/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 296864.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					0,00	0,10	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
18/10/2024	296945	946772-6	Rua PEDRO SCHARDONG - 78 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025611	18/10/2024	18/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 296863.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					-0,01	0,16	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
18/10/2024	296983	946756-4	Rua RUDOLFO LOTH - 584 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025610	18/10/2024	18/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 296862.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					-0,01	0,35	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
18/10/2024	296984	946880-3	Rua RUDOLFO LOTH - 564	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025639	18/10/2024	18/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 296865.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					-0,01	0,15	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
18/10/2024	297022	946881-1	Rua RUDOLFO LOTH - 564 - FUNDOS	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025635	18/10/2024	18/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 296874.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					-0,01	0,21	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
18/10/2024	297060	945814-0	Rua LORENA DA SILVA - 54	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490203	18/10/2024	18/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	MISSAO 2 VIA DE FATURA	MISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
21/10/2024	297886	3802-4	Rua EMILIO JUNG - 69 - APTO 01	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491520	21/10/2024	21/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
21/10/2024	298073	946886-2	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 95 - CENTRO CULTURAL	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025631	21/10/2024	21/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 298032.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					0,00	0,09	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
21/10/2024	298074	946893-5	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 102 - ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO DE ARARICA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025633	21/10/2024	21/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 298034.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					-0,01	0,22	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
21/10/2024	298112	946888-9	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 186	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025625	21/10/2024	21/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 298033.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					-0,01	0,13	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
21/10/2024	298145	63400-0	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 177 - SALAS COMERCIAIS	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	Y22S491247	21/10/2024	21/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 298039.Substituição trocar por HD QN 0,75	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					0,00	0,12	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
21/10/2024	298183	946925-7	Rua PEDRO SCHARDONG - 26	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025601	21/10/2024	21/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 298038.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					0,00	0,09	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
21/10/2024	298338	78000-6	Rua HUMAITA - 63	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491316	21/10/2024	21/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
21/10/2024	298410	944900-0	Rua EGON THENO PILGER - 132 -	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe1	A24R025615	21/10/2024	21/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE - cliente informa vazamento no cavalete	1 borrachas de vedação de HD 1 par de lacre azul 1 tubete longo 1 joelho roscavel 3/4	298523				0,02	0,10	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
21/10/2024	298443	117301-4	Rua RUDOLFO LOTH - 80 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	Y22S491539	21/10/2024	21/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 298040.Substituição trocar por HD QN 0,75	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					-0,01	0,20	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
21/10/2024	298476	946905-2	Rua RUDOLFO LOTH - 458	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025634	21/10/2024	21/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 298036.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					-0,01	0,26	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
21/10/2024	298477	946909-5	Rua RUDOLFO LOTH - 563 - Casa 01	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025624	21/10/2024	21/10/2024		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 298037.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD					0,00	0,11	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
21/10/2024	298523	944900-0	Rua EGON THENO PILGER - 132 -	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025615	21/10/2024	21/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	OS gerada por desdobramento da OS 298410.CONSERTO CAVALETE - cliente informa vazamento no caval	1 borrachas de vedação de HD 1 par de lacre azul 1 tubete longo 1 joelho roscavel 3/4					0,00	0,10	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
21/10/2024	298636	946947-8	Rua TRABALHADOR - 900 - POÇO 8 - AZALEIA	AZALEIA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe1		21/10/2024	21/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO - de descarregamento de PEAD	Fizemos a contagem dos PEAD 15 rolos.					0,03	0,06	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
21/10/2024	298708	946988-5	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 337	CANOA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491250	22/10/2024	22/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 kit cavalete 1 joelho lr 1 HD 2 tubete 2 porca 1 registro marrom 2 par de lacre azul 1.5 m de cano pea					0,71	0,08	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
22/10/2024	299155	946114-0	Rua ELISABETHA DAPPER - 191	EMANCIPAÇÃO	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491239	25/10/2024	25/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 kit cavalete 1 joelho marrom 1 joelho azul de ligação 1. Luva de 25 lr 1 HD 2 tubetes 2 porca 2 borra					3,30	0,23	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
22/10/2024	299188	29901-4	Rua DOM FELICIANO - 505 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A19H070001	22/10/2024	22/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO- Cliente reclama de buracos que foram abertos na rua e não foram repavimentados como	Em frente ao número 495 falta fazer repavimento de pedra irregular, foi efetuado concerto na rede e fal					0,01	0,09	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
22/10/2024	299372	41700-9	Rua RUDOLFO BRENNER - 1282 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Y22S491232	22/10/2024	22/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	OS gerada por desdobramento da OS 299221.SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO	Feita a substituição do HD e devido ao estado do cavalete q estava ali foi substituido tbm 1 kit cavalete					0,00	0,11	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
22/10/2024	299817	946979-6	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 245 - Unidade 03	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S490162	22/10/2024	22/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - cliente informa vazamento	Vazamento no tubete Abrir concerto ramal para equipe 2 que fez a instalação					0,01	0,19	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
22/10/2024	299818	35200-4	Rua BOA SAUDE - 316 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491300	22/10/2024	22/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
22/10/2024	299858	946979-6	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 245 - Unidade 03	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22S490162	22/10/2024	22/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE	Vazamento no tubete Uma luva de 25 Um joelho lr Um jogo de lacre	299899				0,03	0,26	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
22/10/2024	299859	946983-4	Rua JULIO KONRATH - 922	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490153	22/10/2024	22/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
22/10/2024	299898	946388-7	Rua ISABEL CAMARGO - 44 - CASA	IDEAL	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Fiscal	A18S746314	22/10/2024	22/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Foi cortado no ramal e cap,ado pois adaptador tá dentro da viga					0,01	0,24	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
22/10/2024	299899	946979-6	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 245 - Unidade 03	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Y22S490162	22/10/2024	22/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	OS gerada por desdobramento da OS 299858.CONSERTO CAVALETE	Vazamento no tubete Uma luva de 25 Um joelho lr Um jogo de lacre					-0,01	0,25	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
23/10/2024	300242	946889-7	Rua ARDI DARCY SCHMIDT - 280	DA CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491662	23/10/2024	23/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
23/10/2024	300314	189700-4	Rua EMILIO DIENSTMANN - 293 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491179	23/10/2024	23/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Solicita segunda via da fatura.	Solicita segunda via da fatura.					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
23/10/2024	300315	189700-4	Rua EMILIO DIENSTMANN - 293 - CASA	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491179	23/10/2024	23/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO- verificar a pressão e a falta de água no endereço, cliente veio reclamar que desde ontem	Pressão muito baixa, 2,4 mca, não tem pressão suficiente para água subir para o reservatório da cliente (					0,04	0,07	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
23/10/2024	300503	945816-6	Rua LORENA DA SILVA - 78 - LOTE 19	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491672	23/10/2024	23/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
23/10/2024	300736	946396-8	Rua TAPERA - 25 - CASA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	Y22S491638	23/10/2024	23/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL	.feita a troca de 3 ramal devido a máquina ter pego na procura de rede 3 colar de 50 10 m de cano PEAD					0,08	0,05	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
24/10/2024	301204	186800-4	Rua DR MAURICIO BARANI - 472 -	CANOA	408 - CONSERTO DE CALÇADA	408 - CONSERTO DE CALÇADA	plantao	Y22S491417	24/10/2024	24/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE CALÇADA APOS SERVIÇO REALIZADO DE ESGOTO, PRECISOU ARRANCAR A GRAMA DA CALÇ	Grama replantada					0,01	0,09	Igual	408	15,00	8,00	Dentro	Dentro	OK
24/10/2024	301237	946974-5	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 131	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491526	24/10/2024	24/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO - Cliente reclama de falta de água em seu endereço	Cliente reclama que o HD fica passando ar e marcando mesmo sem ter água realmente o HD estava girar					0,01	0,11	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
24/10/2024	301270	946949-4	Estrada SERVIDÃO KOECH - SN - POÇO 1 - KOECH	DA CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal		24/10/2024	24/10/2024		Monique Naissinger	fiscalizar se a bomba trocada não esta fraca ou puxando ar.	Verificado a bomba se estava fraca ou mandando ar, ao que tudo indica tudo está normal vazão, e sem					0,03	0,07	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
24/10/2024	301308	201400-9	Rua CANDELARIA - 46 - CS 01	CANOA	408 - CONSERTO DE CALÇADA	408 - CONSERTO DE CALÇADA	plantao		25/10/2024	25/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE CALÇADA - pavimentação	Grama replantada					0,99	0,27	Igual	408	15,00	8,00	Dentro	Dentro	OK
24/10/2024	301870	946882-0	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 135 - BRIGADA MILITAR	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490186	24/10/2024	24/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
25/10/2024	302173	41300-3	Rua RUDOLFO BRENNER - 1224 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491438	25/10/2024	25/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
25/10/2024	302280	946868-4	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHIMIDT - 13	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491374	25/10/2024	25/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
25/10/2024	302350	35200-4	Rua BOA SAUDE - 316 -	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Y22S491300	25/10/2024	25/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	OS gerada por desdobramento da OS 299819.DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1kit cavalete 1 registro marrom 1hd 1joelho lr de 25 2 par de lacre azul 60 cm de cano pead de 20 1 luv					0,00	0,06	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
25/10/2024	302651	35200-4	Rua BOA SAUDE - 316 -	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Y22S491300	25/10/2024	25/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Feita a troca de lacre azul 2 par de lacre azul					0,00	0,02	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
25/10/2024	302689	122800-5	Rua BOA SAUDE - 324 - CASA	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S490105	25/10/2024	25/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO	Agua escorrendo pela rua boa saúde esquina com a rua ardy Schimidt, foi feito teste com reagente e nãc					0,01	0,09	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
28/10/2024	303600	51800-0	Rua HUMAITA - 88 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491680	28/10/2024	28/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	Cliente informa vazamento na rede	Vazamento na mangueira de ramal, já resolvido Usado um cap					0,32	0,24	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
28/10/2024	303709	136600-9	Rua EDY ORLANDA ZIMMER - 13 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490210	28/10/2024	28/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
28/10/2024	304044	36802-4	Rua RODOLFO DREYER - 216	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491528	28/10/2024	28/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
28/10/2024	304177	946210-4	Rua ELVIDA MARTHES - 42	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490219	28/10/2024	28/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
30/10/2024	305115	54710-7	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 79 - POSTO DE SAÚDE DOM INÁCIO DE LOYOLA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	A24R025627	30/10/2024	30/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Feita substituição do lacre azul					0,36	0,03	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
30/10/2024	305601	946887-0	Rua ARDI DARCY SCHMIDT - 141	DA CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491524	30/10/2024	30/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO - Cliente relata falta de água.	Cliente reclama de falta de água, Abastecimento está tudo normal conforme o vídeo em anexo a OS					0,01	0,23	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
31/10/2024	305836	946122-1	Rua DOM BOAVENTURA KLOPPENBURG - 84 - CS 01	IDEAL	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal		31/10/2024	31/10/2024		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO - Cliente solicita visita para instruções de instalação da caixa padrão.	Direcionamento para cliente estar fazendo caixa padrão					0,06	0,11	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
31/10/2024	306298	170800-7	Rua DR MAURICIO BARANI - 445 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491207	31/10/2024	31/10/2024		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK

ARARICA SANEAMENTO

Serviços Executados

FILTROS SELECIONADOS: **Serviços de: Unidade Comercial | Período de Execução: de 01/11/2024 até 30/11/2024 | Período de Solicitação: de 01/11/2024 até 30/11/2024 | Código de Serviço: [(3) ENVIO DE FATURA PARA ENDEREÇO ALTERNATIVO; (9) CORTE RETIRADA DE RAMAL; (18) INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO); (20) RETIRADA DE HIDRÔMETRO; (24) EMISSAO 2 VIA DE FATURA; (56) RELIGAÇÃO DE CORTE CAVALETE; (169) VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA; (178) TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO; (183) RELIGAÇÃO DE CORTE REGISTRO; (184) CORTE REGISTRO; (301) CALIBRAÇÃO DE HIDRÔMETRO S / IMETRO; (302) NOTIFICAÇAO DE DÍVIDA (SCI); (303) DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO; (304) SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SOCIAL); (305) SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA (BASICO E EMP); (306) VISTORIA DE INSTALAÇÃO PREDIAL; (307) SUSPENSÃO A PEDIDO; (308) MUDANÇA LOCAL HIDRÔMETRO A PEDIDO - C/ MAT CONCESSIONARIA; (309) MUDANÇA HIDRÔMETRO A PEDIDO - C/ MAT USUARIO; (310) RETIRADA ABUSIVA DE HIDRÔMETRO (INF. AGUA); (311) EMPREGO EJETORES /BOMBAS DE SUCÇÃO LIGADA AO HD OU QUADRO; (3**

Data Solicitação	Protocolo	Matrícula	Endereço	Bairro	Serviço Solicitado	Serviço Executado	Funcionário/Equipe	Hidrômetro
01/11/2024	306655	3600-5	Rua EMILIO JUNG - 97 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	
01/11/2024	306656	198200-1	Rua AZALEIA - 15 - CASA	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491237
01/11/2024	306694	3600-5	Rua EMILIO JUNG - 97 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	
01/11/2024	306695	946902-8	Rua RUDOLFO LOTH - 156	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491264
01/11/2024	306771	946264-3	Rua NOEMIA DA ROSA - 348 - LOTE19	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491350
01/11/2024	306883	946342-9	Rua RODOLFO DREYER - 1360 - CASA	INTEGRAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	F. Obra	A19H106554
01/11/2024	307042	946991-5	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 179	CANOA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S491240
01/11/2024	307050	946990-7	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 299	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491231
01/11/2024	307051	945693-7	Rua ALFREDO DAPPER - 72	IDEAL	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	
01/11/2024	307052	946992-3	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 76	CANOA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	
01/11/2024	307143	945784-4	Rua RUDOLFO LOTH - 694	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491508
01/11/2024	307271	945462-4	Rua DOM BOAVENTURA KLOPPENBURG - 344 - UNIDADE 2	IDEAL	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S490155
04/11/2024	307855	201400-9	Rua CANDELARIA - 46 - CS 01	CANOA	408 - CONSERTO DE CALÇADA	408 - CONSERTO DE CALÇADA	plantao	
04/11/2024	307856	946894-3	Rua RUDOLFO BRENNER - 680	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	A24R025600
04/11/2024	307862	115203-3	Rua EMILIO DIENSTMANN - 52 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	A24R025618
04/11/2024	308200	198200-1	Rua AZALEIA - 15 - CASA	CANOA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S491237
04/11/2024	308341	51400-4	Rua HUMAITA - 136 - CASA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	Y22S491233
04/11/2024	308381	51300-8	Rua HUMAITA - 148 - CASA	CENTRO	422 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4" VALOR VARIAVEL	422 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4" VALOR VARIAVEL	Equipe1	Y22S491242
04/11/2024	308422	946877-3	Rua ISMAEL ZIMMER - 67	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491337
04/11/2024	308456	31600-8	Rua LEOPOLDO KRUPP - 575 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491162
04/11/2024	308651	51400-4	Rua HUMAITA - 136 - CASA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	Y22S491233
05/11/2024	309032	945792-5	Rua ISMAEL ZIMMER - 74 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491514
05/11/2024	309033	78400-1	Rua HUMAITA - 111	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S491248
05/11/2024	309072	45607-1	Rua CAMPESTRE - 273	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491683
05/11/2024	309142	71201-9	Rua 20 DE SETEMBRO - 2838 - CASA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	Y22S491249
05/11/2024	309212	945802-6	Rua ISMAEL ZIMMER - 91	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490179
05/11/2024	309287	945108-0	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 2050 - PET SHOP	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	
05/11/2024	309325	945815-8	Rua LORENA DA SILVA - 66 - LOTE 18	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491546
05/11/2024	309438	183202-6	Rua EMILIO ZWESTCH - 522	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491496
05/11/2024	309471	181900-3	Rua DR MAURICIO BARANI - 422 - CASA	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491386
05/11/2024	309549	946991-5	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 179	CANOA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S491240
05/11/2024	309635	946738-6	Rua ELVIDA MARTHES - 31	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491556
06/11/2024	309902	115306-4	Rua DR MAURICIO BARANI - 42 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491507
06/11/2024	309983	946070-5	Rua ELISABETHA DAPPER - 49	EMANCIPAÇÃO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491403
06/11/2024	310016	46000-1	Rua RUDOLFO BRENNER - 638 - CRAS	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491661
06/11/2024	310017	46100-8	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 234 - CAMPO MUNICIPAL	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491305
06/11/2024	310018	54710-7	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 79 - POSTO DE SAÚDE DOM INÁCIO DE LOYOLA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	A24R025627
06/11/2024	310019	56500-8	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 400 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	
06/11/2024	310020	59001-0	Rua RUDOLFO BRENNER - 640 - SECRETARIA DE OBRAS - HD NA JULIO KONRATH	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	A24R025606
06/11/2024	310021	59003-7	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 400 - CONSELHO TUTELAR	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	A24R025637
06/11/2024	310022	83300-2	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 355 - PREFEITURA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491624
06/11/2024	310023	946886-2	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 95 - CENTRO CULTURAL	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	A24R025631
06/11/2024	310024	946892-7	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 92	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491223
06/11/2024	310025	946893-5	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 102 - ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO DE ARARICA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	A24R025633
06/11/2024	310286	944863-2	Rua EGON THENO PILGER - 105 -	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S490087
06/11/2024	310432	120203-0	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 515 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491105
06/11/2024	310449	52101-9	Rua LEOPOLDO BAUM - 288 - ESQUINA - LOTE 27A	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S491241
07/11/2024	310924	945549-3	Rua PORTO PALMEIRA - 645	CAMPO DA BRAZINA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491530
07/11/2024	311039	5600-6	Rua BAURU - 48 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490191
07/11/2024	311081	189700-4	Rua EMILIO DIENSTMANN - 293 - CASA	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Supervisor	Y22S491179
07/11/2024	311125	189600-8	Rua EMILIO DIENSTMANN - 283 -	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Supervisor	Y22S490217
07/11/2024	311126	182800-2	Rua EMILIO DIENSTMANN - 93 - CASA	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Supervisor	Y22S490136
07/11/2024	311319	189700-4	Rua EMILIO DIENSTMANN - 293 - CASA	CANOA	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	Y22S491179
07/11/2024	311508	189700-4	Rua EMILIO DIENSTMANN - 293 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Y22S491179
08/11/2024	311881	170800-7	Rua DR MAURICIO BARANI - 445 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491207
08/11/2024	311914	946327-5	Rua JOCELINA BASTO - 249	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491391
08/11/2024	312066	945465-9	Rua DOM BOAVENTURA KLOPPENBURG - 304	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S490170
08/11/2024	312179	946866-8	Rua LORENA DA SILVA - 42	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491221
08/11/2024	312260	186903-5	Rua DR MAURICIO BARANI - 496 -	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	plantao	Y22S491115
08/11/2024	312347	946452-2	Rua TRABALHADOR - 686 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491596
08/11/2024	312508	946872-2	Rua EMILIO DIENSTMANN - 33 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491224
11/11/2024	313166	946085-3	Rua OLIVIA BENDER - 208	EMANCIPAÇÃO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491381
11/11/2024	313306	198400-4	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 472 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491286
11/11/2024	313381	945465-9	Rua DOM BOAVENTURA KLOPPENBURG - 304	IDEAL	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S490170
11/11/2024	313452	946900-1	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 250	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491542
11/11/2024	313458	946977-0	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 275	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491537
11/11/2024	313459	3805-9	Rua EMILIO JUNG - 69 - APTO 03	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491515
11/11/2024	313531	946923-0	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHIMIDT - 83	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491257
11/11/2024	313569	945817-4	Rua LORENA DA SILVA - 90	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491096
11/11/2024	313602	187100-5	Rua DR MAURICIO BARANI - 502 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	A19H129961
11/11/2024	313640	946923-0	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHIMIDT - 83	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491257
11/11/2024	313901	946811-0	Rua 20 DE SETEMBRO - 2511 - CAMINHAO PIPA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	
11/11/2024	314048	945817-4	Rua LORENA DA SILVA - 90	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491096
11/11/2024	314082	946781-5	Rua 20 DE SETEMBRO - 2521 - CAMINHAO PIPA	CENTRO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	A24R025640
11/11/2024	314188	946781-5	Rua 20 DE SETEMBRO - 2521 - CAMINHAO PIPA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	A24R025640
11/11/2024	314231	78602-0	Rua 20 DE SETEMBRO - 2516 - CASA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Y22S491479
12/11/2024	314830	946112-4	Rua ELISABETHA DAPPER - 163	EMANCIPAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491236
12/11/2024	315015	946983-4	Rua JULIO KONRATH - 922	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490153
12/11/2024	315016	36802-4	Rua RODOLFO DREYER - 216	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491528
13/11/2024	315713	87801-4	Rua ABELHAS - 3329 - CASA	AZALEIA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Supervisor	
13/11/2024	316006	945784-4	Rua RUDOLFO LOTH - 694	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491508
13/11/2024	316012	187300-8	Rua DR MAURICIO BARANI - 522 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491091
13/11/2024	316045	187300-8	Rua DR MAURICIO BARANI - 522 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491091
13/11/2024	316115	182300-0	Rua EMILIO DIENSTMANN - 43 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491465
13/11/2024	316272	946983-4	Rua JULIO KONRATH - 922	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490153
13/11/2024	316550	52101-9	Rua LEOPOLDO BAUM - 288 - ESQUINA - LOTE 27A	CENTRO	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491241
13/11/2024	316556	122800-5	Rua BOA SAUDE - 324 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490105
14/11/2024	316831	946266-0	Rua NOEMIA DA ROSA - 324 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491595
14/11/2024	316936	182400-7	Rua EMILIO DIENSTMANN - 53 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490126
14/11/2024	317048	74100-0	Rua ARMANDO JOSE ALVES - 34 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491253
14/11/2024	317049	946849-8	Rua DOM FELICIANO - 99 - CASA	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	
14/11/2024	317082	74100-0	Rua ARMANDO JOSE ALVES - 34 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491253
14/11/2024	317265	946187-6	Rua NOEMIA DA ROSA - 448 - UNIDADE 2	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S491243
14/11/2024	317822	946112-4	Rua ELISABETHA DAPPER - 163	EMANCIPAÇÃO	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S491236
18/11/2024	318861	136800-1	Rua EDY ORLANDA ZIMMER - 33 -	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491677
18/11/2024	319006	946974-5	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 131	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491526
18/11/2024	319044	945798-4	Rua ISMAEL ZIMMER - 139 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491603
18/11/2024	319223	945807-7	Rua ISMAEL ZIMMER - 43	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491664
18/11/2024	319385	53600-8	Rua 21 DE ABRIL - 49 - LOTE VAGO	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	A19H069909
18/11/2024	319424	114600-9	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 863 - CASA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	A19H069657
18/11/2024	319458	92306-0	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 946 - CASA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	A19H069660
19/11/2024	319876	946994-0	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 89	CANOA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	
19/11/2024	320017	160400-7	Rua DR MAURICIO BARANI - 285 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490081
19/11/2024	320281	53401-3	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 647 - CASA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H070196
19/11/2024	320317	946990-7	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 299	CANOA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S491231
21/11/2024	321619	116101-6	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 152 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491468
21/11/2024	321665	945847-6	Rua VEREADORA EDI COSTA - 71 - LOTE 2	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491516
21/11/2024	321666	63400-0	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 177 - SALAS COMERCIAIS	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491247
21/11/2024	321667	63400-0	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 177 - SALAS COMERCIAIS	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491247
21/11/2024	321812	946867-6	Rua RUDOLFO LOTH - 507 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491655
21/11/2024	321887	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	Y22S491670
22/11/2024	322086	52101-9	Rua LEOPOLDO BAUM - 288 - ESQUINA - LOTE 27A	CENTRO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	Y22S491241
22/11/2024	322500	70903-4	Rua 20 DE SETEMBRO - 2203 - CASA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	
22/11/2024	322501	59200-5	Rua 20 DE SETEMBRO - 2275 - CASA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A18S468695
22/11/2024	322503	59301-0	Rua 20 DE SETEMBRO - 2281 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	Y22S491633
22/11/2024	322544	944860-8	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 190 - METALÚRGICA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H070840
22/11/2024	322616	116101-6	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 152 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491468
22/11/2024	322692	182300-0	Rua EMILIO DIENSTMANN - 43 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491465
25/11/2024	323328	946187-6	Rua NOEMIA DA ROSA - 448 - UNIDADE 2	AZALEIA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491243
25/11/2024	323399	29800-0	Rua DOM FELICIANO - 463 - CASA	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S490165
25/11/2024	323469	24800-2	Rua 20 DE SETEMBRO - 298 - CASA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	A19H070838
25/11/2024	323583	945821-2	Rua LORENA DA SILVA - 138 - LOTE 24	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491529
25/11/2024	324079	5300-7	Rua BAURU - 84 - CASA	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S491245
25/11/2024	324085	3304-9	Rua EMILIO JUNG - 109 - SB	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	
26/11/2024	324393	945850-6	Rua VEREADORA EDI COSTA - 35	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491545
26/11/2024	324619	945443-8	Rua DOM BOAVENTURA KLOPPENBURG - 120	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S491238
26/11/2024	324625	946999-0	Rua LEOPOLDO KRUPP - 137 - SALA 06	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	
26/11/2024	324747	945760-7	Rua 28 DE DEZEMBRO - 151 - CASA	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	
26/11/2024	324892	189200-2	Rua EMILIO DIENSTMANN - 243 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490174
27/11/2024	325070	946981-8	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 167	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490169
27/11/2024	325236	186000-3	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHIMIDT - 42 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491299
27/11/2024	325237	945845-0	Rua VEREADORA EDI COSTA - 138 - Final da rua	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491092
27/11/2024	325307	186000-3	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHIMIDT - 42 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491299
27/11/2024	325689	65000-5	Rua CAMOBI - 243 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A18H088761
27/11/2024	325727	70100-9	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 29 - LOTÉRICA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	A24R025629
28/11/2024	326079	944963-9	Rua 20 DE SETEMBRO - 3170	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Y22S490129
28/11/2024	326112	945443-8	Rua DOM BOAVENTURA KLOPPENBURG - 120	IDEAL	341 - LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	341 - LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S491238
28/11/2024	326156	946187-6	Rua NOEMIA DA ROSA - 448 - UNIDADE 2	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Y22S491243
28/11/2024	326266	946396-8	Rua TAPERA - 25 - CASA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	Y22S491638
28/11/2024	326455	946298-8	Rua AMADOR WALLAUER - 260 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491369
28/11/2024	326555	946851-0	Rua TAPERA - 80 - CASA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	
29/11/2024	326921	946077-2	Rua ELISABETHA DAPPER - 56	EMANCIPAÇÃO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490181
04/11/2024	307854		Rua CALISTO DA SILVA	JARDIM	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe2	
04/11/2024	308463		Rua ARDI DARCY SHIMIDT	CANOA	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe1	
05/11/2024	308817		Rua ARNALDO Y CASTRO	JARDIM	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe2	
05/11/2024	309636		Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO	JARDIM	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe2	
06/11/2024	309901		Rua BOA SAUDE	CANOA	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe1	
06/11/2024	309982		Rua CALISTO DA SILVA	JARDIM	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe2	
06/11/2024	310431		Rua CALISTO DA SILVA	JARDIM	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe2	
06/11/2024	310441		Rua JOSE APPELONIO DA COSTA	ESTAÇÃO	390 - SONDAGEM DE REDE	390 - - SONDAGEM DE REDE	Equipe1	
06/11/2024	310488		Rua 20 DE SETEMBRO	IDEAL	390 - SONDAGEM DE REDE	390 - - SONDAGEM DE REDE	Equipe1	
07/11/2024	310884		Rua 20 DE SETEMBRO	IDEAL	390 - SONDAGEM DE REDE	390 - - SONDAGEM DE REDE	Equipe1	
07/11/2024	311000		Rua 28 DE DEZEMBRO	JARDIM	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe2	
07/11/2024	311046		Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO	JARDIM	397 - PESQUISA DE VAZAMENTO	397 - - PESQUISA DE VAZAMENTO	Equipe2	
07/11/2024	311047		Rua 20 DE SETEMBRO	IDEAL	390 - SONDAGEM DE REDE	390 - - SONDAGEM DE REDE	Equipe1	
08/11/2024	312298		Rua ARNALDO Y CASTRO	JARDIM	397 - PESQUISA DE VAZAMENTO	397 - - PESQUISA DE VAZAMENTO	Equipe2	
08/11/2024	312307		Rua ELFRIDA Y CASTRO	JARDIM	397 - PESQUISA DE VAZAMENTO	397 - - PESQUISA DE VAZAMENTO	Equipe2	
08/11/2024	312308		Rua CALISTO DA SILVA	JARDIM	397 - PESQUISA DE VAZAMENTO	397 - - PESQUISA DE VAZAMENTO	Equipe2	
08/11/2024	312309		Rua 28 DE DEZEMBRO	JARDIM	397 - PESQUISA DE VAZAMENTO	397 - - PESQUISA DE VAZAMENTO	Equipe2	
08/11/2024	312506		Rua DOM BOAVENTURA KLOPPENBURG	IDEAL	424 - FISCALIZAÇÃO	424 - - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	
11/11/2024	313939		Rua 20 DE SETEMBRO	IDEAL	424 - FISCALIZAÇÃO	424 - - FISCALIZAÇÃO	Supervisor	
11/11/2024	314155		Rua LEOPOLDO KRUPP	EMANCIPAÇÃO	397 - PESQUISA DE VAZAMENTO	397 - - PESQUISA DE VAZAMENTO	Equipe2	
12/11/2024	314427		Rua 20 DE SETEMBRO	IDEAL	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe2	
12/11/2024	315247		Rua SALAO QUEIMADO	PORTO PALMEIRA	424 - FISCALIZAÇÃO	424 - - FISCALIZAÇÃO	F. Obra	
13/11/2024	315642		Rua HUMAITA	CENTRO	377 - CONSERTO RAMAL	377 - - CONSERTO RAMAL	Fiscal	
13/11/2024	315825		Rua TRABALHADOR	AZALEIA	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe1	
13/11/2024	316342		Rua 20 DE SETEMBRO	IDEAL	377 - CONSERTO RAMAL	377 - - CONSERTO RAMAL	Equipe1	
14/11/2024	317602		Rua CONCEIÇÃO	Não Informado	424 - FISCALIZAÇÃO	424 - - FISCALIZAÇÃO	Equipe1	
18/11/2024	319386		Rua 21 DE ABRIL	ESTAÇÃO	377 - CONSERTO RAMAL	377 - - CONSERTO RAMAL	Equipe1	
18/11/2024	319425		Rua JOSE APPELONIO DA COSTA	ESTAÇÃO	377 - CONSERTO RAMAL	377 - - CONSERTO RAMAL	Equipe1	
18/11/2024	319464		Rua JOSE APPELONIO DA COSTA	ESTAÇÃO	390 - SONDAGEM DE REDE	390 - - SONDAGEM DE REDE	Equipe1	
19/11/2024	319983		Rua 20 DE SETEMBRO	IDEAL	390 - SONDAGEM DE REDE	390 - - SONDAGEM DE REDE	Equipe1	
19/11/2024	319984		Rua 20 DE SETEMBRO	IDEAL	390 - SONDAGEM DE REDE	390 - - SONDAGEM DE REDE	Equipe2	
21/11/2024	321110		Rua QUADRANGULAR	CANOA	424 - FISCALIZAÇÃO	424 - - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	
21/11/2024	321180		Rua QUADRANGULAR	CANOA	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe2	
21/11/2024	321250		Rua LORENA DA SILVA	AZALEIA	424 - FISCALIZAÇÃO	424 - - FISCALIZAÇÃO	Ambiente	
22/11/2024	322502		Rua 20 DE SETEMBRO	IDEAL	377 - CONSERTO RAMAL	377 - - CONSERTO RAMAL	Equipe2	
22/11/2024	322582		Rua 20 DE SETEMBRO	IDEAL	377 - CONSERTO RAMAL	377 - - CONSERTO RAMAL	Equipe2	
22/11/2024	322583		Rua 20 DE SETEMBRO	IDEAL	397 - PESQUISA DE VAZAMENTO	397 - - PESQUISA DE VAZAMENTO	Fiscal	
22/11/2024	322617		Rua 20 DE SETEMBRO	IDEAL	377 - CONSERTO RAMAL	377 - - CONSERTO RAMAL	Equipe2	
25/11/2024	323366		Rua 20 DE SETEMBRO	IDEAL	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe2	
25/11/2024	323545		Rua TAPERA	ESTAÇÃO	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe2	
25/11/2024	323888		Rua JOSE APPELONIO DA COSTA	ESTAÇÃO	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe1	
25/11/2024	324039		Rua JOSE APPELONIO DA COSTA	ESTAÇÃO	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe2	
26/11/2024	324318		Rua JOSE APPELONIO DA COSTA	ESTAÇÃO	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe1	
26/11/2024	324500		Rua 20 DE SETEMBRO	IDEAL	377 - CONSERTO RAMAL	377 - - CONSERTO RAMAL	Equipe2	
26/11/2024	324708		Rua JOSE APPELONIO DA COSTA	ESTAÇÃO	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe1	
26/11/2024	324741		Rua TAPERA	ESTAÇÃO	363 - CONSERTO DE REDE	377 - - CONSERTO RAMAL	Equipe2	
27/11/2024	325105		Rua TAPERA	ESTAÇÃO	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe2	
27/11/2024	325340		Rua TAPERA	ESTAÇÃO	390 - SONDAGEM DE REDE	390 - - SONDAGEM DE REDE	Equipe2	
28/11/2024	326379		Rua VALESCA SCHUH	IDEAL	363 - CONSERTO DE REDE	363 - - CONSERTO DE REDE	Equipe1	
28/11/2024	326675		Rua VIA DE PASSAGEM ALFREDO GOMES	ESTAÇÃO	377 - CONSERTO RAMAL	377 - - CONSERTO RAMAL	Equipe2	

Protocolo	Data Execução	Data Encerramento	Usuário Solicitante	Parecer Solicitação	Parecer Execução	Protocolo OS Desdobrada	Dados Extras Abertura OS	Dados Extras Previsão	Dados Extras Encerramento OS
306655	01/11/2024	01/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - possível vazamento	Vazamento no ramal indentificado em uma luva de 20				
306656	01/11/2024	01/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - cliente solicitou que o técnico fosse para auxiliar na caixa padrão	Orientação para cliente está instalando caixa padrão				
306694	01/11/2024	01/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Ramal estava vazando na luva. Fizemos o conserto,capeamos o ramal. Usamos 1 cap de compressão de 2				
306695	01/11/2024	01/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
306771	01/11/2024	01/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
306883	01/11/2024	01/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO - Verificar calçadas.	Em inspeção solicitado pelo comercial foi identificando execução de implantação de rede, está foi realiz				
307042	01/11/2024	01/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa dentro dos padrões exigidos Ligação sem pavimento Tudo ok				
307050	01/11/2024	01/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	verificar se foi realizado ajuste necessário no abrigo padrão	Todos ajustes realidade, caixa dentro dos padrão exigidos pela empresa, ligação sem pavimento				
307051	01/11/2024	01/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	verificar se foi realizado ajuste necessário no abrigo padrão	Não foi feito os ajustes, continua da mesma maneira				
307052	01/11/2024	01/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa fora do padrão,não tem cano 75 em nenhum dos lados, nem na parte da entrada, e nem pra saída,				
307143	01/11/2024	01/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO - Cliente relata falta de água e que quando vem está vindo sem pressão.	Realmente não está chegando água , nada pressão ,vou verificar registros booster				
307271	05/11/2024	05/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 HD 2 par de lacre azul 2 porca para tubete 2 borrachas de vedação de HD 1 tubete longo 1 tubete curt				
307855	04/11/2024	04/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE CALÇADA - plantar grama	Grama replantada				
307856	04/11/2024	04/11/2024	Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 298035.Substituição trocar por HD QN 1,5	1 HD 2 borrachas de vedação de HD 2 par de lacre azul				
307862	04/11/2024	04/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
308200	04/11/2024	04/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa dentro dos padrões exigidos pela empresa, tudo ok, ligação com pavimentação contra piso (cimer				
308341	04/11/2024	04/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	OS gerada por desdobramento da OS 304860.DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1 MT de PEAD de 20 1 kit cavalete 1 joelho LR 1 tubete curto 1 tubete longo 2 borrachas de vedação de				
308381	05/11/2024	05/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4" VALOR VARIAVEL	1 HD 1 kit cavalete 1 MT de PEAD de 20 1 joelho LR 2 porca para tubete 1 tubete longo 1 tubete curto 2				
308422	04/11/2024	04/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	) EMISSAO 2 VIA DE FATURA	) EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
308456	04/11/2024	04/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO - Verificar se tem água disponível na rede e se está feita a ligação na rede já.	Já tem rede de abastecimento, porém ainda não está sendo liberada, cliente já possui HD instalado na re				
308651	04/11/2024	04/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	OS gerada por desdobramento da OS 304861.SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO	1 HD 1 kit cavalete 1 MT de PEAD de 20 2 borrachas de vedação de HD 2 porca para tubete 1 joelho LR 1				
309032	05/11/2024	05/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
309033	05/11/2024	05/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão para por 3 HD, no local não tem nenhum HD tenque instalar todos novos, verificar com clie				
309072	05/11/2024	05/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
309142	05/11/2024	05/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	OS gerada por desdobramento da OS 308272.SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO E INTERLIGAÇÃO NA REDE	1 HD 2 borrachas de vedação de HD 2 par de lacre azul				
309212	05/11/2024	05/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
309287	05/11/2024	05/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO - Verificar vazamento informado pelo cliente.	Vazamento de rede, ocorrido pois as equipes estão fazendo teste de rede				
309325	05/11/2024	05/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
309438	05/11/2024	05/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
309471	05/11/2024	05/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - SOLICITA VERIFICAÇÃO NO PAVIMENTO DA RUA ASFALTO, QUE FOI ABERTO E REFEITO, P	Asfalto realmente cedeu, mais o menos 1,5 cm de profundidade cedido				
309549	06/11/2024	06/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 HD 1 kit cavalete 2 adaptador de compressão de 20 2 porca para tubete 1 tubete longo 1 tubete curto				
309635	05/11/2024	05/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
309902	06/11/2024	06/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
309983	06/11/2024	06/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
310016	06/11/2024	06/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
310017	06/11/2024	06/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
310018	06/11/2024	06/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
310019	06/11/2024	06/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
310020	06/11/2024	06/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
310021	06/11/2024	06/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
310022	06/11/2024	06/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
310023	06/11/2024	06/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
310024	06/11/2024	06/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
310025	06/11/2024	06/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
310286	08/11/2024	08/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - cliente informa vazamento próximo ao hd	Vazamento nas estremidade do HD, resolvido				
310432	06/11/2024	06/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA para conferencia	EMISSAO 2 VIA DE FATURA para conferencia				
310449	08/11/2024	08/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa dentro do padrão exigindo, ligação sem pavimento				
310924	07/11/2024	07/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
311039	07/11/2024	07/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
311081	07/11/2024	07/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO verificar a pressão cliente informa não estar chegando agua	Colocado Data logguer para verificar a pressão, muito baixa casa proxima ao reservatorio. Geofonado ve				
311125	07/11/2024	07/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO - Solicitado por Monique	Casa ao lado pressão 4.4, medida data logguer, casa mais baixa.				
311126	07/11/2024	11/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO	Medido pressão , chegando agua com pressão 22.				
311319	07/11/2024	08/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Feito a colocação de ramal direto do cano da caixa pra dar pressão pra rede da casa Usado 1 colar de 60				
311508	08/11/2024	08/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Feita a troca de lacre azul				
311881	08/11/2024	08/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
311914	08/11/2024	08/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
312066	08/11/2024	08/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	A Caixa está tudo dentro do padrão exigido, porém tenque pedir para cliente tirar palhets que estão na t				
312179	08/11/2024	08/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
312260	12/11/2024	12/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - cliente solicita que seja consertado onde foi mexido na tampa do esgoto, pois com a chu	Fiscalização efetuada Serviço concluído				
312347	08/11/2024	08/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
312508	08/11/2024	08/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
313166	11/11/2024	11/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
313306	11/11/2024	11/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
313381	18/11/2024	18/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 colar de 50 1.5 m de cano de 20 1 registro de ligação azul 1 joelho lr de 25 1 HD 2 tubete 2 porca 2 b				
313452	11/11/2024	11/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
313458	11/11/2024	11/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
313459	11/11/2024	11/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
313531	11/11/2024	11/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
313569	11/11/2024	11/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
313602	11/11/2024	11/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
313640	11/11/2024	11/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
313901	11/11/2024	11/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	Ramal de espera	Feita a colocação de ramal de espera Usado um t de 20 25 m de cano pead de 20 1 cap de 20 Talvez pr	314084			
314048	11/11/2024	11/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
314082	11/11/2024	11/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DO HD	INSTALAÇÃO DO HD				
314188	11/11/2024	11/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	OS gerada por desdobramento da OS 314083.SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO	Troca de HD 2 par de lacre azul				
314231	14/11/2024	14/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Troca de lacre azul 2 par				
314830	13/11/2024	13/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	verificar se foi ajustado o abrigo que estava fora do padrão	A caixa padrão foi trocada, agora faltou o cano PVC de 25 dentro da caixinha o saibro que está na frente				
315015	12/11/2024	12/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
315016	12/11/2024	12/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
315713	27/11/2024	27/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO	Serviço executado medição para instalação de macromedidor.				
316006	13/11/2024	13/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
316012	13/11/2024	13/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
316045	13/11/2024	13/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
316115	13/11/2024	13/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
316272	13/11/2024	13/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
316550	19/11/2024	21/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 colar de 75 1 registro azul de ligação 1 kit cavalete 2 tubetes 2 porca 2 borracha de vedação 1 HD 2				
316556	13/11/2024	13/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
316831	14/11/2024	14/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
316936	14/11/2024	14/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
317048	14/11/2024	14/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
317049	18/11/2024	18/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO - verificar como está a situação para fazermos a ligação, e como está as esperas para pode	Local é ligação sem pavimento, já possui ramal de espera também, somente tenque verificar certinho qu				
317082	14/11/2024	14/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
317265	18/11/2024	18/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa fora do padrão não tem os canos de 75 e nem a espera do cano de 25 PVC dentro da caixinha, apes				
317822	19/11/2024	19/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Usamos 1 HD 1 MT de PEAD de 20 1 registro de ligação azul 1 adaptador de compressão de 20 1 kit caval				
318861	18/11/2024	18/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - CLIENTE SOLICITA VISITA NO LOCAL PARA VERIFICAÇÃO DE MAIS UMA LIGAÇÃO NOVA N	Orientação para cliente fazer caixa padrão, fazer mais uma no caso				
319006	18/11/2024	18/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
319044	18/11/2024	18/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
319223	18/11/2024	18/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
319385	18/11/2024	18/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL	Capeamos a rede Usamos 1 cap de compressão de 20				
319424	18/11/2024	18/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Capeamos 2 ramais. Usamos 2 cap de compressão de 20.				
319458	18/11/2024	18/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL	Fizemos os conserto do ramal Colocamos 1 cap de compressão de 20.				
319876	19/11/2024	19/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa dentro dos padrões exigidos tudo ok, botar no parecer da OS de ligação nova que é rede de 75				
320017	19/11/2024	19/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
320281	19/11/2024	19/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Rede Foi capeada Estava com furo Já vamos fazer o concreto da calçada	320363			
320317	21/11/2024	21/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Usamos 1 HD 1 registro de ligação sem borboleta 1 adaptador de compressão de 20 1 joelho LR PVC de 2				
321619	21/11/2024	21/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
321665	21/11/2024	21/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
321666	21/11/2024	21/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
321667	21/11/2024	21/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
321812	21/11/2024	21/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
321887	21/11/2024	21/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL	Feito a troca do registro marrom que estava vazando				
322086	22/11/2024	22/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Ramal foi ligado em outra rede Devido a rede q foi instalado anteriornao ter água ainda Isso é provi				
322500	22/11/2024	22/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL	Ramal capeado 1 cap de 20				
322501	22/11/2024	22/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Ramal capeado 1 cap de 20				
322503	22/11/2024	22/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Ramal capeado 1 cap de 20				
322544	22/11/2024	22/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL	Ramal capeado 1 cap de 20				
322616	22/11/2024	22/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
322692	22/11/2024	22/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
323328	26/11/2024	26/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - verificar se o abrigo agora esta no padrão da empresa	Agora sim caixa tudo dentro do padrões exigido pela empresa, ligação sem pavimento				
323399	26/11/2024	26/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão tudo ok, sem HD, com ramal de espera no local				
323469	25/11/2024	25/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Tiramos os colar velho e colocamos colar novo Fizemos o ramal todo novo Usamos 2 colar de 50 8 mts d				
323583	25/11/2024	25/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
324079	26/11/2024	26/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	No número 84 em si não encontrei nenhum ramal, os dois ramal da foto são do número 74 casa ao lado (				
324085	26/11/2024	26/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO- verificar se tem hidrômetro e como está a situação para realizar uma ligação nova.	Local possui somente 1 HD (cortado) , são 5 apartamento para o número 109, não possui caixa padrão rua				
324393	26/11/2024	26/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
324619	26/11/2024	26/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa está dentro do padrão somente o cano de dentro foi usado cano de 20 conforme panfleto entregu				
324625	27/11/2024	27/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão tudo ok Ligação com pavimento				
324747	28/11/2024	28/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO- verificar aonde está a rede do outro lado da rua e se tem como puxar até o lado do poste	Rede do lado direito da rua, casa do cliente fica do lado esquerdo teria que puxar uns 16a 17 metros do r				
324892	26/11/2024	26/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
325070	27/11/2024	27/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
325236	27/11/2024	27/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
325237	27/11/2024	27/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
325307	27/11/2024	27/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
325689	28/11/2024	28/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO - verificar como está a situação para realizarmos a ligação e sabemos qual o valor cobrar.	Caixa padrão tudo ok, único detalhes o cano de 25 ficou meio baixo dentro da caixinha será necessário p				
325727	27/11/2024	27/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
326079	28/11/2024	28/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Cliente possui ramal de espera sem HD, e ainda não possui caixa padrão ligação sem pavimento sem pre				
326112	28/11/2024	28/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	1 HD 1 joelho LR 2 porca para tubete 2 borracha de vedação de HD 2 registro de ligação azul 1 colar 1 tu				
326156	28/11/2024	28/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	1 kit cavalete 1 HD 2 borracha de vedação de HD 1 joelho LR 1 registro de ligação azul 1 colar de 50 1 ac				
326266	28/11/2024	28/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL	Feito o concerto dos ramal Usado 13 m de cano pead de 20				
326455	28/11/2024	28/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
326555	28/11/2024	28/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	instalação de ramal de espera	Feita o concerto de ramal Usado 1 colar de 50 12 m de cano de 20 pead 1 cap de 20				
326921	29/11/2024	29/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA				
307854	04/11/2024	04/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE REDE - n 103	Foi rasgado a rede Usado 2 luvas de 50 3 m de cano pead de 50				
308463	04/11/2024	04/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE REDE - n 287	Luva de compressão de 50 estava arrebentada. Usamos 1 luva de compressão de 50 para o conserto.				
308817	05/11/2024	05/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE REDE N33	Esse serviço foi iniciado em outra OS como pesquisa de rede ,devido a boa parte da rede ter sido arranca	309066			
309636	05/11/2024	05/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE REDE N 2050	Rede rasgada Usado 2 luvas de 50 1 .5 m de cano pead de 50	309763			
309901	06/11/2024	06/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE REDE número 324	Luva de compressão de 75x63 estava estourada. Para o conserto usamos 1 luva de compressão de 75x63.				
309982	06/11/2024	06/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE REDE N 148	Rede estava dentro do lote Foi usado 39 m de cano pead de 50 4 luvas de 50				
310431	06/11/2024	07/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE REDE - n 115	Não tinha rede mais Foi posto um pedaço de cano 63 Foi usada uma luva de redução de 50x63 5 m de c	310925			
310441	06/11/2024	06/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	SONDAGEM DE REDE	Não encontramos rede deste lado da rua. Será necessário arrumar a rua com pedra irregular.				
310488	06/11/2024	07/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	SONDAGEM DE REDE	Não encontramos rede na calçada e atravessando a rua de chão batido				
310884	07/11/2024	07/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	SONDAGEM DE REDE	A rede foi localizada no meio da rua Fizemos o concerto da rede Usamos, 2 luva de 50 e 1 MT de PEAD de				
311000	07/11/2024	07/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO DE REDE	Cap foi instalado da forma errada Foi só colocado novamente da forma correta				
311046	07/11/2024	07/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	PESQUISA DE VAZAMENTO - GEOFONE	Feita a verificação E não foi achado vazamento Aqui do lado passa um corrego com bastante água poo				
311047	07/11/2024	07/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	SONDAGEM DE REDE - final da rua	Rede foi localizada na calçada no lado direito da rua, colocamos 1 cap de compressão de 50. Usamos 1 MT				
312298	08/11/2024	08/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	PESQUISA DE VAZAMENTO	Feito a pesquisa de rede com o geofone nem um vazamento encontrado				
312307	08/11/2024	08/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	PESQUISA DE VAZAMENTO	Foi feita uma pesquisa de rede não a vazamento				
312308	08/11/2024	08/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	PESQUISA DE VAZAMENTO	Foi feito pesquisa de rede não tem vazamento				
312309	08/11/2024	08/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	PESQUISA DE VAZAMENTO	Foi feita pesquisa de vazamento não mais vazamento				
312506	11/11/2024	11/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇAO - Verificar pavimentação em frente a casa 53, foi feito conserto de rede e não foi feita a re	Repavimentação ainda não foi feita, Pves no local para realização do serviço Cliente já reclamou mais d				
313939	11/11/2024	11/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO	Pontos onde já se encontra, problemas e interferencias, para dar inicio na rede da 20 de setembro.				
314155	11/11/2024	11/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	PESQUISA DE VAZAMENTO - GEOFONEESQUINA COM RUDOLFO DREYER	Não foi encontrado vazamento				
314427	12/11/2024	13/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE REDE	Foi feita a instalação de 200 m de cano pead de 63 1 luva de 75x63 1luva de 63 20 m de cano pead de 20	315493			
315247	13/11/2024	13/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - INSPEÇÃO DE ROTINA NA OBRA DE EXECUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DN 250	boletim de inspeção em anexo				
315642	13/11/2024	13/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Mangueira de ramal de poço,água nossa testada com reagente, não sabiamos para onde ia a mangueira c				
315825	13/11/2024	13/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE REDE	Empresa pegou a rede, fizemos o conserto da rede de 50. Usamos 2 luva de compressão de 50 1,5 MT de				
316342	13/11/2024	13/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL	Dois Cape de 20 e uma luva de 20 50 centímetros de mangueira				
317602	14/11/2024	14/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	Possível vazamento em frente a casa n 817	Fizemos o conserto do ramal Usamos 1 cap de compressão de 20 Obs : Cachorros morderam o ramal cap				
319386	18/11/2024	18/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL- em frente ao N°27	Eram 2 ramais capeamos os dois. Usamos 2 cap de compressão de 20				
319425	18/11/2024	18/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL número 906	Fizemos o conserto do ramal Colocamos 1 cap de compressão de 20.				
319464	18/11/2024	18/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	SONDAGEM DE REDE	Rede foi localizada ao lado direito da rua, fizemos um conserto de ramal. Usamos 2 luva de compressão				
319983	19/11/2024	19/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	SONDAGEM DE REDE	Achamos a rede no lado direita da rua.				
319984	19/11/2024	19/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	SONDAGEM DE REDE	Foi achado a rede				
321110	21/11/2024	21/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	cliente informa sobre um vazamento, "não tem casa, é no início da rua.Eu não estou perto do lugar Mas c	Vazamento joelho PVC quebrado				
321180	21/11/2024	21/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE REDE - Terreno vago em frente ao número 12	Mateus executou o serviço Usado um joelho de 25				
321250	27/11/2024	27/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	cliente informa cheiro ruim que sai da boca de lobo, favor verificar se tema algo de errado nas fossas da	Em vistoria ao local constatou-se que. Não há rede de esgoto. As residências possuem fossa e filtro mas				
322502	22/11/2024	22/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL - em frente ao numero N2161	Ramal capeado 1 cap de 20				
322582	22/11/2024	22/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL - N 2173	Ramal capeado 1 cap de 20				
322583	22/11/2024	22/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	PESQUISA DE VAZAMENTO - GEOFONE	Vazamento encontrado na rede antiga, no retorno				
322617	22/11/2024	22/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL - no número 2153	Ramal capeado 1 cap de 20				
323366	25/11/2024	25/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE REDE - Em frente ao n 2410	Rede antiga capeada 1 cap de 50	323507			
323545	25/11/2024	25/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE REDE-	Rede rasgada Usado 1 luva de 50 1 m de cano pead de 50				
323888	25/11/2024	25/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO DE REDE	Fizemos o conserto da rede de 50 Colocamos um cap de compressão de 50 1 MT de saibro.	324001			
324039	25/11/2024	25/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO DE REDE	Empresa q faz o repavimento pegou a rede 1 luva de 63 2 m de mangueira pead de 63	324077			
324318	26/11/2024	26/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE REDE	Fizemos o conserto de 2 ramal que estavam cortados, usamos 2 luva de compressão de 20, 8 MT de PEAD	324501			
324500	26/11/2024	26/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL- em frente ao N°2137	2 Ramais estavam quebrados no pé do cavalete Foi capeado os 2				
324708	26/11/2024	26/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE REDE	Estava vazando rede PEAD de 50 e 2 colar de 50 a rede estava furada. Usamos 2 luvas de compressão de 5	324930			
324741	26/11/2024	26/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE REDE - Em frente ao N 61	Feita um ramal novo 1 luva de 20 1 cap de 20				
325105	27/11/2024	27/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE REDE - Em frente ao 61	Rede estava vazando na luva de 50 Foi trocada E a máquina pegou o cano Usado 2 luvas de 50 60cm de				
325340	27/11/2024	27/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	SONDAGEM DE REDE	Achado o final de rede				
326379	28/11/2024	28/11/2024	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO DE REDE - Ao lado do 32 casa B	Empresa que colocou as fossas arrebentou nossa rede de 50. Usamos 2 luva de compressão de 50 1 MT				
326675	28/11/2024	28/11/2024	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL - Não tem número	2 colar de 50 10 m de cano pead de 20 2 adaptador de 20				

Protocolo	Diferencia Dias	Diferença Horas	Serviço Solicitado x Serviço Executado	Código Serviço	Prazo máximo para início da Execução (dias)	Tempo para Execução (horas)	Situação Prazo Início	Situação Tempo Execução	Situação geral
306655	0,01	0,11	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
306656	0,03	0,20	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
306694	0,01	1,92	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
306695	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
306771	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
306883	0,01	0,05	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
307042	0,11	0,24	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
307050	0,11	0,18	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
307051	0,11	0,34	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
307052	0,10	0,07	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
307143	0,02	0,15	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
307271	3,87	0,22	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
307855	0,22	0,07	Igual	408	15,00	8,00	Dentro	Dentro	OK
307856	0,00	0,10	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
307862	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
308200	0,05	0,07	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
308341	-0,01	0,23	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
308381	0,82	0,01	Igual	422	7,00	0,00	Dentro	Fora	
308422	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
308456	0,05	0,09	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
308651	-0,12	2,97	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Fora	
309032	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
309033	0,15	1,00	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
309072	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
309142	-0,01	0,22	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
309212	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
309287	0,10	0,11	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
309325	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
309438	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
309471	0,01	0,21	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
309549	0,76	0,17	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
309635	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
309902	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
309983	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
310016	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
310017	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
310018	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
310019	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
310020	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
310021	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
310022	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
310023	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
310024	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
310025	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
310286	1,90	0,14	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
310432	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
310449	2,12	0,20	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
310924	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
311039	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
311081	0,02	0,17	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
311125	0,00	0,24	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
311126	0,00	99,32	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Fora	
311319	0,09	16,23	Igual	420	15,00	0,00	Dentro	Fora	
311508	0,67	0,16	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
311881	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
311914	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
312066	0,27	0,29	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
312179	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
312260	4,04	0,15	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
312347	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
312508	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
313166	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
313306	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
313381	7,30	0,01	Igual	339	7,00	4,00	Fora	Dentro	
313452	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
313458	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
313459	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
313531	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
313569	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
313602	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
313640	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
313901	0,05	0,23	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
314048	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
314082	0,00	0,00	Igual	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
314188	-0,01	0,25	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
314231	2,91	0,04	Igual	403	1,00	1,00	Fora	Dentro	
314830	0,88	0,09	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
315015	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
315016	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
315713	13,98	0,12	Igual	386	10,00	24,00	Fora	Dentro	
316006	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
316012	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
316045	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
316115	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
316272	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
316550	5,63	54,23	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Fora	
316556	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
316831	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
316936	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
317048	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
317049	3,93	0,12	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
317082	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
317265	3,86	0,12	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
317822	4,68	0,08	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
318861	0,05	0,19	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
319006	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
319044	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
319223	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
319385	0,00	0,10	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
319424	0,00	0,17	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
319458	0,00	0,21	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
319876	0,23	0,11	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
320017	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
320281	0,03	0,06	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
320317	1,80	0,24	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
321619	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
321665	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
321666	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
321667	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
321812	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
321887	0,01	0,19	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
322086	0,05	0,24	Igual	420	15,00	0,00	Dentro	Fora	
322500	0,02	0,19	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
322501	0,02	0,22	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
322503	0,02	0,25	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
322544	0,00	0,10	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
322616	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
322692	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
323328	1,27	0,03	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
323399	1,23	0,22	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
323469	0,06	0,15	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
323583	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
324079	0,88	0,05	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
324085	0,87	0,11	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
324393	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
324619	0,08	0,15	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
324625	1,09	0,16	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
324747	1,75	0,08	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
324892	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
325070	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
325236	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
325237	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
325307	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
325689	0,72	0,21	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
325727	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
326079	0,02	0,09	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
326112	0,10	0,11	Igual	341	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
326156	0,26	0,25	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
326266	0,08	0,03	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
326455	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
326555	0,05	0,13	Igual	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
326921	0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
307854	0,10	0,17	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Dentro	
308463	0,04	0,20	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Dentro	
308817	0,08	0,25	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Dentro	
309636	0,05	0,22	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Dentro	
309901	0,04	0,25	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Dentro	
309982	0,09	0,03	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Dentro	
310431	0,09	16,32	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Fora	
310441	0,02	0,05	Igual	390	60,00	120,00	Dentro	Dentro	OK
310488	0,04	16,25	Igual	390	60,00	120,00	Dentro	Dentro	OK
310884	0,07	0,04	Igual	390	60,00	120,00	Dentro	Dentro	OK
311000	0,03	0,14	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Dentro	
311046	0,01	0,05	Igual	397	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
311047	0,17	0,24	Igual	390	60,00	120,00	Dentro	Dentro	OK
312298	0,01	0,10	Igual	397	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
312307	0,02	0,21	Igual	397	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
312308	0,01	0,25	Igual	397	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
312309	0,02	0,06	Igual	397	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
312506	2,64	0,06	Igual	424	7,00	0,00	Dentro	Fora	
313939	0,05	0,09	Igual	424	7,00	0,00	Dentro	Fora	
314155	0,02	0,24	Igual	397	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
314427	0,52	10,16	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Fora	
315247	0,99	0,02	Igual	424	7,00	0,00	Dentro	Fora	
315642	0,02	0,05	Igual	377	0,00	3,00	Fora	Dentro	
315825	0,02	5,82	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Fora	
316342	0,03	0,04	Igual	377	0,00	3,00	Fora	Dentro	
317602	0,01	0,02	Igual	424	7,00	0,00	Dentro	Fora	
319386	0,00	0,28	Igual	377	0,00	3,00	Fora	Dentro	
319425	0,01	0,42	Igual	377	0,00	3,00	Fora	Dentro	
319464	0,08	0,04	Igual	390	60,00	120,00	Dentro	Dentro	OK
319983	0,04	3,19	Igual	390	60,00	120,00	Dentro	Dentro	OK
319984	0,04	0,20	Igual	390	60,00	120,00	Dentro	Dentro	OK
321110	0,02	0,23	Igual	424	7,00	0,00	Dentro	Fora	
321180	0,01	0,26	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Dentro	
321250	6,01	0,19	Igual	424	7,00	0,00	Dentro	Fora	
322502	0,02	0,17	Igual	377	0,00	3,00	Fora	Dentro	
322582	0,00	0,09	Igual	377	0,00	3,00	Fora	Dentro	
322583	0,04	0,21	Igual	397	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
322617	0,01	0,13	Igual	377	0,00	3,00	Fora	Dentro	
323366	0,05	0,26	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Dentro	
323545	0,06	0,04	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Dentro	
323888	0,06	0,03	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Dentro	
324039	0,02	0,05	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Dentro	
324318	0,08	0,17	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Dentro	
324500	0,02	0,08	Igual	377	0,00	3,00	Fora	Dentro	
324708	0,11	0,14	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Dentro	
324741	0,04	1,11	Diferente	363	0,00	3,00	Fora	Dentro	
325105	0,04	0,00	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Dentro	
325340	0,04	0,21	Igual	390	60,00	120,00	Dentro	Dentro	OK
326379	0,02	0,21	Igual	363	0,00	3,00	Fora	Dentro	
326675	0,04	0,10	Igual	377	0,00	3,00	Fora	Dentro	

ARARICA SANEAMENTO

Serviços Executados

FILTROS SELECIONADOS: **Serviços de: Unidade Comercial | Período de Execução: de 01/12/2024 até 02/01/2025 | Código de Serviço: [(1) DEVOLUCAO NUMERÁRIO; (2) COBRANÇA PAGAMENTO A MENOR; (3) ENVIO DE FATURA PARA ENDEREÇO ALTERNATIVO; (5) MULTA ATRASO PAGAMENTO FATURA; (9) CORTE RETIRADA DE RAMAL; (16) GRAVAR CONVÊNIO UNIDADE COMERCIAL; (18) INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO); (19) ALTERAR MOVIMENTAÇÃO HIDRÔMETRO; (20) RETIRADA DE HIDRÔMETRO; (24) EMISSAO 2 VIA DE FATURA; (27) LIGAÇÃO NOVA SEM CUSTO; (32) ALTERAR ENDEREÇO UNIDADE COMERCIAL; (37) ALTERAR DADOS COMERCIAIS; (42) ALTERAÇÃO DE FATURA ERRO LEITURA; (44) ALTERAÇÃO DE FATURA TIPO CATEGORIAS; (45) ALTERAÇÃO DE FATURA LANÇAMENTO INDEVIDO/SERVIÇO; (48) EXCLUIR ENDEREÇO UNIDADE COMERCIAL; (56) RELIGAÇÃO DE CORTE CAVALETE; (78) ISENÇÃO DE SERVIÇO; (89) CORTE FITA; (169) VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA; (183) RELIGAÇÃO DE CORTE REGISTRO; (184) CORTE REGISTRO; (303) DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO; (304) SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SOCIAL); (306) VISTORIA DE INSTALAÇÃO PREDIAL; (307) SUSPENSÃO A P**

Data Solicitação	Protocolo	Matrícula	Endereço	Bairro	Serviço Solicitado	Serviço Executado	Funcionário/Equipe	Hidrômetro	Data Execução	Data Encerramento	Quantidade Serviço Executado	Usuário Solicitante	Parecer Solicitação	Parecer Execução	Protocolo OS Desdobrada	Dados Extras Abertura OS	Dados Extras Previsão	Dados Extras Encerramento OS	Diferença Dias	Diferença Horas	Serviço Solicitado x Serviço Executado	Código Serviço	Prazo máximo para início da Execução (dias)	Tempo para Execução (horas)	Situação Prazo Início	Situação Tempo Execução	Situação geral
02/12/2024	328111	946452-2	Rua TRABALHADOR - 686 - CASA	AZALEIA	385 - VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO	385 - VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO	Fiscal	Y22S491596	02/12/2024	02/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO - CLIENTE INFORMA VAZAMENTO NO HD	Nenhum vazamento no cavalete, o vazamento era interno e cliente já resolveu					0,10	0,01	#VALOR!	385	1,00	2,00	Dentro	Dentro	OK
02/12/2024	328540	946999-0	Rua LEOPOLDO KRUPP - 137 - SALA 06	CENTRO	341 - LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	341 - LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Y22S491234	05/12/2024	05/12/2024	3,00	Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	Feita a instalação Usado 1 luva de 20 1 registro azul 2 joelhos roscavel 2 tubete W porca 1 HD 2 par					3,09	0,09	#VALOR!	341	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
02/12/2024	328573	946877-3	Rua ISMAEL ZIMMER - 67	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491337	02/12/2024	02/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
02/12/2024	328735	3802-4	Rua EMILIO JUNG - 69 - APTO 01	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491520	02/12/2024	02/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
03/12/2024	329014	72900-0	Rua 20 DE SETEMBRO - 2678 - CASA	CENTRO	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22S491474	03/12/2024	03/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE	Foi trocado o joelho e adaptador de 20 Usado 2 par de lacre azul	329089				0,01	0,24	#VALOR!	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
03/12/2024	329050	72200-6	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 385 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Z24BR0063114	03/12/2024	03/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO - verificar se tem ramal disponível para sabermos qual o valor cobrar a ligação, cliente sol	Orientação para melhor lugar de onde fazer caixa padrão					0,23	0,06	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
03/12/2024	329056	73100-5	Rua 20 DE SETEMBRO - 2646 - CASA	CENTRO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe1	Y22S491214	03/12/2024	03/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1 HD 2 par de lacre azul 2 borracha de vedação de HD					0,02	0,03	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
03/12/2024	329123	946205-8	Rua ELVIDA MARTHES - 80 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491602	03/12/2024	03/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
03/12/2024	329133	73100-5	Rua 20 DE SETEMBRO - 2646 - CASA	CENTRO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491214	03/12/2024	03/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)					0,00	0,00	#VALOR!	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
03/12/2024	329219	20500-1	Rua 20 DE SETEMBRO - 2545 - CASA	CENTRO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	Y22S491473	03/12/2024	03/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Feito só o deslocamento do ramal Não foi usado nenhuma peça amais Só foi diminuído o ramal					0,02	0,20	#VALOR!	420	15,00	0,00	Dentro	Fora	
03/12/2024	329327	946085-3	Rua OLIVIA BENDER - 208	EMANCIPAÇÃO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491381	03/12/2024	03/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
03/12/2024	329328	945848-4	Rua VEREADORA EDI COSTA - 59	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491176	03/12/2024	03/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
03/12/2024	329622	71600-6	Rua 20 DE SETEMBRO - 2480 - CASA	ESTAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	A18S468718	03/12/2024	03/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Feita o deslocamento Colocado 1 HD novo n: y22s491201 Foi colocado 2 par de lacre azul Jusante 1320 M					0,02	0,15	#VALOR!	420	15,00	0,00	Dentro	Fora	
03/12/2024	329673	71601-4	Rua 20 DE SETEMBRO - 2460 - CASA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe2	A18S468705	03/12/2024	03/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Feito o deslocamento Usado 2 par de lacre azul	329742				0,01	0,16	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
03/12/2024	329674	71700-2	Rua 20 DE SETEMBRO - 2428 - CASA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe2	A19H069662	03/12/2024	03/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Feito o deslocamento de cavalete Usado1 HD 2 par de lacre azul	329819				0,05	0,10	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
03/12/2024	329675	71702-9	Rua 20 DE SETEMBRO - 2410 - CASA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe2		03/12/2024	03/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Feito o deslocamento Usado 2 par de lacre azul	329867				0,08	0,36	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
03/12/2024	329676	71701-0	Rua 20 DE SETEMBRO - 2414 - CASA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe2	A19H069663	03/12/2024	03/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Feito o deslocamento 2 par de lacre azul	329858				0,07	0,21	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
03/12/2024	329825	71800-9	Rua 20 DE SETEMBRO - 2350 -	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe1		03/12/2024	03/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1 HD 2 par de lacre azul	329859				0,02	0,09	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
03/12/2024	329865	63400-0	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 177 - SALAS COMERCIAIS	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491247	03/12/2024	03/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
03/12/2024	329866	24800-2	Rua 20 DE SETEMBRO - 298 - CASA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe1	A19H070838	03/12/2024	03/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1 HD 2 par de lacre azul 2 borracha de vedação de HD	329903				0,02	0,24	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
04/12/2024	330087	63000-4	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 392 - CASA	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal		04/12/2024	04/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO - Verificar como está a situação para fazermos uma ligação nova, se tem ramal de espera	Não tem ramal de espera, ligação tenque ser feita toda nova, casa do vizinho possui 2 casas no pátio e 3					0,28	0,14	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
04/12/2024	330238	59100-9	Rua 20 DE SETEMBRO - 2261 - CASA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe1	A18S468715	04/12/2024	04/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1 HD 2 par de lacre azul 2 borracha de vedação de HD	330308				0,02	0,23	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
04/12/2024	330462	70900-0	Rua 20 DE SETEMBRO - 2163 - CASA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe2		04/12/2024	04/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Feito a troca de HD Usado 2 par de lacre	330496				0,01	0,21	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
04/12/2024	330463	70903-4	Rua 20 DE SETEMBRO - 2203 - CASA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe1		04/12/2024	04/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1 HD 2 borracha de vedação de HD 2 par de lacre azul	330534				0,02	0,26	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
05/12/2024	331071	945798-4	Rua ISMAEL ZIMMER - 139 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491603	05/12/2024	05/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
06/12/2024	331718	946738-6	Rua ELVIDA MARTHES - 31	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491556	06/12/2024	06/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
06/12/2024	331794	946824-2	Rua LEOPOLDO BAUM - 25 - CS 02	CENTRO	409 - CORTE ADMINISTRATIVO	409 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Y22S491348	06/12/2024	06/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	A água será cortada devido ao cliente estar utilizando do ramal diretamente, sem possuir uma ligação re	PEAD de 20 capeado 1 lacre branco					0,01	0,20	#VALOR!	409	5,00	2,00	Dentro	Dentro	OK
06/12/2024	331796	946823-4	Rua LEOPOLDO BAUM - 25 - CS 01	CENTRO	409 - CORTE ADMINISTRATIVO	409 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1		06/12/2024	06/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	A água será cortada devido ao cliente estar utilizando do ramal diretamente, sem possuir uma ligação re	Capeamos o PEAD de 20 1 par de lacre azul					0,01	0,10	#VALOR!	409	5,00	2,00	Dentro	Dentro	OK
06/12/2024	331803	5600-6	Rua BAURU - 48 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490191	06/12/2024	06/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
06/12/2024	331958	946069-1	Rua ELISABETHA DAPPER - 63	EMANCIPAÇÃO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491535	06/12/2024	06/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
06/12/2024	332035	74400-0	Rua CONCEIÇÃO - 675 - COSTUREIRA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491674	06/12/2024	06/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
06/12/2024	332153	53600-8	Rua 21 DE ABRIL - 49 - LOTE VAGO	ESTAÇÃO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	A19H069909	12/12/2024	16/12/2024	6,00	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão tudo conforme exigindo pela empresa tudo ok Ligação sem pavimento					5,92	90,90	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Fora	
06/12/2024	332159	946452-2	Rua TRABALHADOR - 686 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491596	06/12/2024	06/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
06/12/2024	332160	946452-2	Rua TRABALHADOR - 686 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491596	06/12/2024	06/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
09/12/2024	332652	946250-3	Rua ANAIR DA COSTA - 289	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491244	09/12/2024	09/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
09/12/2024	332765	946070-5	Rua ELISABETHA DAPPER - 49	EMANCIPAÇÃO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491403	09/12/2024	09/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
09/12/2024	332804	120600-1	Rua RUDOLFO LOTH - 95 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490086	09/12/2024	09/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
09/12/2024	332805	120600-1	Rua RUDOLFO LOTH - 95 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490086	09/12/2024	09/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
09/12/2024	332812	945821-2	Rua LORENA DA SILVA - 138 - LOTE 24	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491529	09/12/2024	09/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
09/12/2024	332958	946419-0	Rua DOM PEDRO II - 5 - CASA ESQUINA	INTEGRAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A19H130031	12/12/2024	12/12/2024	3,00	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - CLIENTE SOLICITA REPARO NA CALÇADA, FOI FEITO UM CONSERTO E NÃO RETONARAM P	Necessita do repavimento da calçada, mais é obra da dokos, a calçada a ser arrumada não fica na frente c					3,09	0,49	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
09/12/2024	333075	946762-9	Rua GENY SCHMIDT - 493 - CS 01	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491186	09/12/2024	09/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
09/12/2024	333114	946853-6	Rua TAPERA - 220	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		09/12/2024	09/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Ramal foi capeado					0,01	0,08	#VALOR!	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
09/12/2024	333159	70500-4	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 506 - CASA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1		09/12/2024	09/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Ramal estava vazando, colocamos um cap de compressão de 20.					0,01	0,04	#VALOR!	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
09/12/2024	333162	946852-8	Rua TAPERA - 146 - CASA	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491627	09/12/2024	09/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CADASTRO DE HD	CADASTRO DE HD					0,00	0,00	#VALOR!	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
09/12/2024	333169	946864-1	Rua TAPERA - 195	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	Y22S491230	09/12/2024	09/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Feita a troca do adaptador Borracha estava fora do lugar					0,01	0,02	#VALOR!	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
09/12/2024	333173	946864-1	Rua TAPERA - 195	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491230	09/12/2024	09/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DE HD	INSTALAÇÃO DE HD					0,00	0,00	#VALOR!	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
09/12/2024	333223	52500-6	Rua 21 DE ABRIL - 32 - CASA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe1		09/12/2024	09/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE CAVALETE - COLOCAR PARA FORA DO PATIO	Retiramos o cavalete para fora do pátio colocamos para fora encostado no muro. Usamos dois pares de la					0,05	0,07	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
10/12/2024	333463	946863-3	Rua TAPERA - 91	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491220	10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DE HD NA MATRICULA	INSTALAÇÃO DE HD NA MATRICULA					0,00	0,00	#VALOR!	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
10/12/2024	333465	946239-2	Rua ANAIR DA COSTA - 326	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491392	10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
10/12/2024	333505	70911-5	Rua TAPERA - 61 - CAMINHAO PIPA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe2	Y22S491652	10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Feito o deslocamento de hd	333618				0,04	0,09	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
10/12/2024	333611	115306-4	Rua DR MAURICIO BARANI - 42 - CASA	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491507	12/12/2024	12/12/2024	2,00	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - Realizar a verificação do hidrômetro, verificando se há falha no funcionamento ou defei	Algumas conexão nos canos pvc de 25 tanto no abastecimento do reservatório como nos que vão para d					2,19	0,23	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
10/12/2024	333617	52600-2	Rua 21 DE ABRIL - 54 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1		10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Avia um ramal cortado de baixo do pavimento, encontramos o ramal, tinha um T de compressão de 20 e					0,02	0,15	#VALOR!	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
10/12/2024	333619	946396-8	Rua TAPERA - 25 - CASA	ESTAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	Y22S491638	10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Feito o deslocamento de ramal					0,01	0,14	#VALOR!	420	15,00	0,00	Dentro	Fora	
10/12/2024	333657	53800-0	Rua 21 DE ABRIL - 73 - CASA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1		10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Rede estava com o cap ruim e vazando, tiramos o cap de compressão de 20 e colocamos uma luva de con					0,01	0,25	#VALOR!	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
10/12/2024	333690	70904-2	Rua TAPERA - 37 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491443	10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA					0,00	0,00	#VALOR!	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
10/12/2024	333729	75900-7	Rua DA ESTAÇÃO - 65 - CASA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe1		10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1 HD 2 par de lacre azul 1 luva de compressão de 20 1 adaptador de compressão de 20	334029				0,02	3,36	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
10/12/2024	333803	946780-7	Rua 20 DE SETEMBRO - 2507 - CAMINHÃO PIPA	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe2	Z24BR0063104	10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Feita a vistoria Está tudo certo Porém foi avisado o cliente q se for cercar o pátio deverá modificar o lu					0,01	0,13	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
10/12/2024	334067	944869-1	Rua EGON THENO PILGER - 345 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491200	10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
10/12/2024	334068	944869-1	Rua EGON THENO PILGER - 345 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491200	10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
10/12/2024	334069	944869-1	Rua EGON THENO PILGER - 345 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491200	10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
10/12/2024	334070	944869-1	Rua EGON THENO PILGER - 345 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491200	10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
10/12/2024	334071	944869-1	Rua EGON THENO PILGER - 345 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491200	10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
10/12/2024	334072	944869-1	Rua EGON THENO PILGER - 345 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491200	10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
10/12/2024	334078	944908-6	Rua EGON THENO PILGER - 265	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491130	10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
10/12/2024	334079	944916-7	Rua EGON THENO PILGER - 337	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	A24R025605	10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
10/12/2024	334084	945175-7	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 874 - CASA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe2	A19H069903	10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Feita a troca do hd 1 par de lacre azul 1 par de lacre branco	334123				0,01	0,04	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
10/12/2024	334085	92302-8	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 864 - CASA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		10/12/2024	10/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Ramal capeado Usado 1 cap de 20					0,02	0,32	#VALOR!	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
10/12/2024	334279	53301-7	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 657 - CASA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	Z24BR0063116	11/12/2024	11/12/2024	1,00	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Proprietário não está em casa e não temos acesso no momento vamos capear o ramal					0,64	0,20	#VALOR!	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
11/12/2024	334371	53401-3	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 647 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe2	Y22S491390	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	cortar para pedido de ligação	Feita o corte					0,07	0,16	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	334373	53501-0	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 635 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe2	Y22S491574	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	cortar para cliente pedir ligação rede nova	Feito o corte					0,07	0,14	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	334374	170800-7	Rua DR MAURICIO BARANI - 445 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491207	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
11/12/2024	334376	70500-4	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 506 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1		11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	cortar para cliente pedir ligação	Dois ramais no mesmo número.					0,01	0,03	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	334410	63100-0	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 412 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1		11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	cortar cliente pedir ligação	Dois ramais no mesmo número					0,02	0,14	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	334444	63101-9	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 412 -	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1		11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	corte para cliente pedir ligação liberação de rede nova	Dois ramais capeados no mesmo número.					0,02	0,19	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	334477	53200-2	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 671 - CASA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	vazamento ramal	Ramal está ligado junto com o do vizinho Tbm não temos acesso Ficará capeado de momento					0,03	0,10	#VALOR!	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
11/12/2024	334483	53200-2	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 671 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe2		11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	cortar para cliente pedir ligação rede nova	Ramal foi capeado Não conseguimos acessar a parte interna da residência					0,06	0,08	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	334550	947002-6	Rua ARNO WEIS - 264	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal		12/12/2024	12/12/2024	1,00	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa tudo dentro dos padrões exigidos pela empresa tudo ok Ligação sem pavimento					1,20	0,56	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
11/12/2024	334556	53301-7	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 657 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe2	Z24BR0063116	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	cortar para cliente solicitar ligação rede nova	Feita o corte					0,02	0,17	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	334557	945422-5	Rua DOM BOAVENTURA KLOPPENBURG - 125	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal		12/12/2024	12/12/2024	1,00	Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa dentro dos padrões exigidos pela empresa tudo ok Ligação sem pavimento					1,19	0,15	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
11/12/2024	334591	53301-7	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 657 - CASA	ESTAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	Z24BR0063116	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	hidrometro encontra se dentro do patio da residencia.	Feito o deslocamento					0,01	0,20	#VALOR!	420	15,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	334592	946914-1	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 771	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Supervisor	Y22S491270	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE	Cliente fez ligacao de uma torneira no ramal direto.					0,12	0,12	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
11/12/2024	334593	946917-6	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 777	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Supervisor	Y22S491267	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE	Vizinho ao lado quebrou cavalete e esta usando a agua, vizinho tem um comercio de lavagem de carros.					0,12	0,21	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
11/12/2024	334594	120210-3	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 707 - CASA	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Supervisor	Y22S490096	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE	Cliente fez uma ligacao direta para a caixa de agua dele, direta na rede.e o hidtometro dele esta cortado					0,12	0,04	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
11/12/2024	334595	91800-8	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 646 - CASA	ESTAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe1	Z24BR0063117	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	encontra se dentro do patio da residencia	1 HD 1 par de lacre laranja 1 par de lacre branco 1 adaptador de compressão de 20 1 tubete longo 1 tub					0,02	0,18	#VALOR!	420	15,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	334597	91800-8	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 646 - CASA	ESTAÇÃO	20 - RETIRADA DE HIDRÔMETRO	20 - RETIRADA DE HIDRÔMETRO	Monique Naissinger	Z24BR0063117	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	Hidrometro esta na matricula errada pertence a casa 666 casa ao lado.	Hidrometro esta na matricula errada pertence a casa 666 casa ao lado.					0,00	0,00	#VALOR!	20	7,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
11/12/2024	334600	91900-4	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 666 - CASA	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Monique Naissinger	Z24BR0063112	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	recadastro havia colocado o hidrometro em outra matricula . Adcionado matricula certa.	recadastro havia colocado o hidrometro em outra matricula . Adcionado matricula certa.					0,00	0,00	#VALOR!	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
11/12/2024	334607	91900-4	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 666 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Z24BR0063112	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	cortar aguardar cliente solicitar ligação rede nova.	1 par de lacre branco 1 ostia					0,09	0,11	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	334608	70800-3	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 598 - CASA	ESTAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe1	Z24BR0063102	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	encontra se dentro da residência	1 HD 1 par de lacre branco 1 par de lacre laranja 1 ostia					0,32	0,21	#VALOR!	420	15,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	334610	70800-3	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 598 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Z24BR0063102	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	cortar para aguardar cliente solicitar ligação rede nova	1 par de lacre branco 1 ostia Obs: Precisará ser feito o conserto do pavimento.					0,32	0,12	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	334611	70701-5	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 584 - CASA	ESTAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe1	Z24BR0063111	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	encontra se dentro da residencia	1 HD 1 par de lacre branco 1 par de lacre laranja 1 ostia 1 tubete curto 1 tubete longo					0,29	0,04	#VALOR!	420	15,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	334614	70701-5	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 584 - CASA	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Equipe1	Z24BR0063111	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	instalar e deixar regular a ligação para o cliente solicitar ligação.	1 HD 1 par de lacre branco 1 par de lacre laranja 1 ostia 1 tubete curto 1 tubete longo					0,29	0,23	#VALOR!	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
11/12/2024	334615	62701-1	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 770 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491485	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
11/12/2024	334616	70701-5	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 584 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Z24BR0063111	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	cortar para aguardar cliente solicitar ligação	1 par de lacre branco 1 ostia					0,29	0,20	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	334661	63500-6	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 165 - CASA	CENTRO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491512	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃ DE HD AGUA DISPONIVEL	INSTALAÇÃ DE HD AGUA DISPONIVEL					0,00	0,00	#VALOR!	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
11/12/2024	334764	53601-6	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 623 - CASA	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2	Z24BR0063113	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO - verificar numeração da residência, sistema consta 23, porem tivemos informações que é	Número correto da casa é 623					0,01	2,32	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
11/12/2024	334998	91800-8	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 646 - CASA	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Z24BR0063117	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DE HD	INSTALAÇÃO DE HD					0,00	0,00	#VALOR!	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
11/12/2024	335005	70600-0	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 546 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1		11/12/2024	11/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	Foi feito o corte administrativo 1 par de lacre branco					0,07	0,41	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	335012	946269-4	Rua NOEMIA DA ROSA - 288	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491406	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
11/12/2024	335013	946269-4	Rua NOEMIA DA ROSA - 288	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491406	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
11/12/2024	335053	70601-9	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 556 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1		11/12/2024	11/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	1 cap de compressão de 20 1 par de lacre branco Fizemos o corte administrativo					0,04	0,17	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	335056	53601-6	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 623 - CASA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe2	Z24BR0063113	12/12/2024	23/12/2024	1,00	Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Feito o deslocamento	343668				0,79	265,71	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	335057	53601-6	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 623 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe2	Z24BR0063113	12/12/2024	23/12/2024	1,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	Feito o corte					0,79	265,61	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	335059	76201-6	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 511 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe2	Z24BR0063118	12/12/2024	23/12/2024	1,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	Feito o corte					0,77	266,06	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	335061	76303-9	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 475 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe2	A24R025655	12/12/2024	23/12/2024	1,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	Feito o corte					0,75	266,43	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	335069	76300-4	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 473 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe2		12/12/2024	23/12/2024	1,00	Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Feito a troca de hd	343669				0,74	266,70	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	335070	72000-3	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 343 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe2	Z24BR0063100	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Feito o deslocamento de cavalete					0,04	0,16	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
11/12/2024	335072	72200-6	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 385 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Equipe2	Z24BR0063114	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAR HIDRÔMETRO	Feito a instalação do hd					0,08	0,19	#VALOR!	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
11/12/2024	335074	72300-2	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 423 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe2	Z24BR0063103	12/12/2024	23/12/2024	1,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	Feito o corte					0,70	267,54	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	335076	946848-0	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 451 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe2		12/12/2024	23/12/2024	1,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	Feito o corte					0,72	267,10	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	335187	71900-5	Rua 20 DE SETEMBRO - 333 - CASA	ESTAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	Z24BR0063115	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	deslocar ramal encontra se dentro da residência	Feito o deslocamento					0,01	0,13	#VALOR!	420	15,00	0,00	Dentro	Fora	
11/12/2024	335188	71900-5	Rua 20 DE SETEMBRO - 333 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe2	Z24BR0063115	11/12/2024	11/12/2024	0,00	Monique Naissinger	cortar cliente pedir ligação, rede nova.	Feito o corte					0,01	0,04	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
12/12/2024	335635	76201-6	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 511 - CASA	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Z24BR0063118	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CADASTRADO LIGAÇÃO DE AGUA NA MATRICULA PARA CONSEGUIR INSTALAR HD sera cancelado ate clie	CADASTRADO LIGAÇÃO DE AGUA NA MATRICULA PARA CONSEGUIR INSTALAR HD sera cancelado ate clie					0,00	0,00	#VALOR!	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
12/12/2024	335801	945420-9	Rua DOM BOAVENTURA KLOPPENBURG - 149 - CASA	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	A24R025651	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Endereço tem duas caixa padrão que está tudo dentro dos padrões exigidos pela empresa Ligação sem p					0,10	0,11	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
12/12/2024	335802	945847-6	Rua VEREADORA EDI COSTA - 71 - LOTE 2	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491516	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
12/12/2024	335956	945174-9	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 984 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Y22S491611	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	Foi feito o corte administrativo 1 par de lacre branco 1 ostia					0,01	0,03	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
12/12/2024	335957	92306-0	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 946 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Y22S491157	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	Foi feito o corte administrativo 1 par de lacre branco 1 ostia					0,02	0,04	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
12/12/2024	335958	92305-2	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 938 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Y22S491311	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	Foi feito o corte administrativo 1 par de lacre branco 1 ostia					0,02	0,25	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
12/12/2024	335959	114500-2	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 865 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1		12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	1 par de lacre branco					0,02	0,20	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
12/12/2024	335960	114600-9	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 863 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Y22S491378	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	Foi feito o corte administrativo 1 par de lacre branco 1 ostia					0,02	0,09	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
12/12/2024	335961	92302-8	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 864 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1		12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	Foi feito o corte administrativo 1 par de lacre branco 1 ostia					0,02	0,15	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
12/12/2024	335967	47500-9	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 560	CENTRO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491532	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA					0,00	0,00	#VALOR!	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
12/12/2024	335969	72201-4	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 405 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Y22S491634	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	Foi feito o corte administrativo 1 par de lacre branco 1 ostia					0,01	0,24	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
12/12/2024	335975	75900-7	Rua DA ESTAÇÃO - 65 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1		12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	Foi feito o corte administrativo 1 par de lacre branco 1 ostia					0,02	0,03	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
12/12/2024	335976	76000-5	Rua DA ESTAÇÃO - 77 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Z24BR0063021	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	1 par de lacre branco 1 ostia Foi feito o corte administrativo					0,02	0,15	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
12/12/2024	335983	76100-1	Rua DA ESTAÇÃO - 89 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Z24BR0063029	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	1 par de lacre branco 1 ostia Foi feito o corte administrativo					0,02	0,05	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
12/12/2024	335985	52300-3	Rua 21 DE ABRIL - 14 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Z24BR0063027	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	1 par de lacre branco 1 ostia Foi feito o corte administrativo					0,03	0,10	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
12/12/2024	335988	52700-9	Rua 21 DE ABRIL - 68 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Z24BR0063038	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	1 par de lacre branco 1 ostia Foi feito o corte administrativo					0,02	0,12	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
12/12/2024	335990	52800-5	Rua 21 DE ABRIL - 74 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Z24BR0063030	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	1 par de lacre branco 1 ostia					0,07	0,14	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
12/12/2024	335997	52900-1	Rua 21 DE ABRIL - 86 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Z24BR0063023	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	1 par de lacre branco 1 ostia Foi feito o corte administrativo					0,08	0,18	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
12/12/2024	335998	53800-0	Rua 21 DE ABRIL - 73 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1		12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	1 par de lacre branco 1 ostia					0,02	0,06	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
12/12/2024	336001	52800-5	Rua 21 DE ABRIL - 74 - CASA	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Z24BR0063030	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CADASTRADO LIGAÇÃO DE AGUA NA MATRICULA PARA CONSEGUIR INSTALAR HD sera cancelado ate clie	CADASTRADO LIGAÇÃO DE AGUA NA MATRICULA PARA CONSEGUIR INSTALAR HD sera cancelado ate clie					0,00	0,00	#VALOR!	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
12/12/2024	336003	52400-0	Rua 21 DE ABRIL - 26 - CASA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe1	Z24BR0063025	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1 HD 1 tubete curto 1 tubete longo 2 borrachas de vedação de HD 2 porca para tubete 1 par de lacre bra					0,04	0,21	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
12/12/2024	336004	120000-3	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 135 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491560	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
12/12/2024	336007	52400-0	Rua 21 DE ABRIL - 26 - CASA	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Equipe1	Z24BR0063025	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAR HIDRÔMETRO CADASTRO	1 HD 1 tubete curto 1 tubete longo 1 par de lacre branco 1 par de lacre laranja 2 borrachas de vedação c					0,04	0,14	#VALOR!	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
12/12/2024	336008	52400-0	Rua 21 DE ABRIL - 26 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Z24BR0063025	12/12/2024	12/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	1 par de lacre branco 1 ostia Foi feito o corte administrativo					0,04	0,12	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
13/12/2024	336218	945568-0	Rua JOAO BATISTA DE ARAUJO - 5 - CASA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1		13/12/2024	13/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Colocamos um colar de 50 e deixamos uma espera de ramal. Usamos 1 colar de 50 1 cap de compressão c	336473				0,09	0,18	#VALOR!	387	0,00	3,00	Fora	Dentro	
13/12/2024	336358	53601-6	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 623 - CASA	ESTAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	Z24BR0063113	13/12/2024	23/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Feito o deslocamento ramal Usado 2 colar de 50 2 registro azul 20 m de mangueira pead de 20 Precisa					0,07	240,32	#VALOR!	420	15,00	0,00	Dentro	Fora	
13/12/2024	336518	198200-1	Rua AZALEIA - 15 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491237	13/12/2024	13/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
13/12/2024	336813	72200-6	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 385 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2	Z24BR0063114	16/12/2024	23/12/2024	3,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Cliente relata vazamento disse que tem uma mangueira que foi dobrada e soltou Moniqu	Foi conversado com o cliente e vamos abrir a calcada pra ver o vazamento Já tem hd instalado					2,89	166,02	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Fora	
16/12/2024	337826	945408-0	Rua DOM FELICIANO - 109 - CASA	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Z24BR0063026	16/12/2024	16/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DE HD NA MATRICULA	INSTALAÇÃO DE HD NA MATRICULA					0,00	0,00	#VALOR!	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
16/12/2024	337875	946849-8	Rua DOM FELICIANO - 99 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1		16/12/2024	16/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	1 par de lacre branco Foi feito o corte administrativo					0,02	0,08	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
16/12/2024	337876	76302-0	Rua DOM FELICIANO - 100 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1		16/12/2024	16/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	1 par de lacre branco Foi feito o corte administrativo					0,02	0,02	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
16/12/2024	337877	946850-1	Rua DOM FELICIANO - 79 - CASA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe1		16/12/2024	16/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1 HD 1 par de lacre branco 1 par de lacre laranja 1 ostia 1 joelho LR					0,02	0,13	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
16/12/2024	337915	946850-1	Rua DOM FELICIANO - 79 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1		16/12/2024	16/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	1 par de lacre branco Foi feito o corte administrativo					0,00	0,24	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
16/12/2024	337949	70100-9	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 29 - PETSHOP	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A24R025629	17/12/2024	17/12/2024	1,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Cliente fez a caixinha para individualizar as ligações verificar se está dentro do padrão	Tudo ok dentro dos padrões parte debaixo será fechada depois que fazer o deslocamento de cavalete					1,02	0,07	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
16/12/2024	337957	76301-2	Rua DOM FELICIANO - 24 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	A19H069914	16/12/2024	16/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CORTE ADMINISTRATIVO	1 par de lacre branco Foi feito o corte administrativo					0,00	0,19	#VALOR!	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
17/12/2024	338275	72200-6	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 385 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	Z24BR0063114	17/12/2024	23/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO RAMAL	Ramal estava vazando no adaptador Foi usado 1 adaptador de 20	343671				0,03	147,02	#VALOR!	387	0,00	3,00	Fora	Fora	
17/12/2024	338631	945488-8	Rua ARNO WEIS - 325 - CASA	IDEAL	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Supervisor	Y22S490200	17/12/2024	17/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO	Vazamento caixa padrao, parte cliente . Cliente vai arrumar e viemos reativar a ligação.					0,15	0,21	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
17/12/2024	338639	83600-1	Rua ORIANI - 51 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491173	17/12/2024	17/12/2024	0,00	Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
17/12/2024	338827	945420-9	Rua DOM BOAVENTURA KLOPPENBURG - 149 - CASA	IDEAL	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	A24R025651	18/12/2024	23/12/2024	1,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 34	Usado 1 kit cavalete 1 joelho de 25lr 2 par de lacre laranja 2 tubete 2 porca 1 hd 1 registro azul 1 ada					1,17	115,49	#VALOR!	339	7,00	4,00	Dentro	Fora	
17/12/2024	339008	945846-8	Rua VEREADORA EDI COSTA - 83	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491278	17/12/2024	17/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
17/12/2024	339016	945784-4	Rua RUDOLFO LOTH - 694	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491508	17/12/2024	17/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
17/12/2024	339144	947009-3	Rua DOM BOAVENTURA KLOPPENBURG - 149	IDEAL	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	A24R025626	18/12/2024	23/12/2024	1,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 34	Feito a instalação Usado 2 registro azul 2 tubete 1 colar de 50 2 porca 1 hd 1 joelho lr 3 m de canoo					0,97	114,97	#VALOR!	339	7,00	4,00	Dentro	Fora	
18/12/2024	339402	946211-2	Rua ELVIDA MARTHES - 30	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491347	18/12/2024	18/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
18/12/2024	339403	946760-2	Rua ELVIDA MARTHES - 30 - CS 02	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491349	18/12/2024	18/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
18/12/2024	339735	51400-4	Rua HUMAITA - 136 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491233	18/12/2024	18/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
18/12/2024	340085	59300-1	Rua 20 DE SETEMBRO - 2291 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	A19H069667	18/12/2024	26/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Foi usando 2 metro de mangueira pead de 20 1 registro azul 2 luva de rosca branca 1 t de rosca branco					0,03	191,11	#VALOR!	420	15,00	0,00	Dentro	Fora	
18/12/2024	340086	59301-0	Rua 20 DE SETEMBRO - 2281 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	Y22S491633	18/12/2024	26/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL	2 alongador 2 luva de rosca branca 1 joelho de rosca 1 registro marrom 2 tubetes 2 porca 1 hd 1 luva lr 2					0,02	191,41	#VALOR!	420	15,00	0,00	Dentro	Fora	
18/12/2024	340198	160400-7	Rua DR MAURICIO BARANI - 285 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490081	18/12/2024	18/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
18/12/2024	340199	160400-7	Rua DR MAURICIO BARANI - 285 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490081	18/12/2024	18/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
18/12/2024	340232	945549-3	Rua PORTO PALMEIRA - 645	CAMPO DA BRAZINA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491530	18/12/2024	18/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
18/12/2024	340265	945549-3	Rua PORTO PALMEIRA - 645	CAMPO DA BRAZINA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491530	18/12/2024	18/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
18/12/2024	340306	946250-3	Rua ANAIR DA COSTA - 289	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491244	18/12/2024	18/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
18/12/2024	340314	945790-9	Rua ISMAEL ZIMMER - 100	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491306	18/12/2024	18/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Gabrieli Garcia	Gabrieli Garcia					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
18/12/2024	340315	945790-9	Rua ISMAEL ZIMMER - 100	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491306	18/12/2024	18/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
19/12/2024	341451	73900-6	Rua ARMANDO JOSE ALVES - 54 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490164	19/12/2024	19/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
20/12/2024	342564	72200-6	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 385 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe2	Z24BR0063114	26/12/2024	26/12/2024	6,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Feito o deslocamento Usado 1 kit cavalete o restante já tinha	345104				5,67	0,08	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
23/12/2024	343396	946907-9	Rua RUDOLFO LOTH - 554	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491263	23/12/2024	23/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
23/12/2024	343397	946907-9	Rua RUDOLFO LOTH - 554	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491263	23/12/2024	23/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
23/12/2024	343468	945792-5	Rua ISMAEL ZIMMER - 74 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491514	23/12/2024	23/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
23/12/2024	343936	170300-5	Rua DR MAURICIO BARANI - 395 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491467	23/12/2024	23/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
23/12/2024	343970	946747-5	Rua LEOPOLDO SCHMIDT - 39	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491504	23/12/2024	23/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
23/12/2024	343978	946982-6	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 287	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491235	23/12/2024	23/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
26/12/2024	345247	33300-0	Rua PARANAVAI - 272 - CASA	CENTRO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe2	A19H069416	26/12/2024	26/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Feito o deslocamento					0,03	0,21	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
26/12/2024	345280	68701-4	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 363 - C.M DE VEREADORES	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491572	26/12/2024	26/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
26/12/2024	345351	91712-5	Rua 20 DE SETEMBRO - 1818 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe1		26/12/2024	26/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	verificar vazamento na rua relatado pela cliente	Fizemos a verificação, era um adaptador de compressão de 20 danificado, fizemos o conserto e colocam					0,02	0,13	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
20/12/2024	345637	70100-9	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 29 - PETSHOP	CENTRO	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe2	A24R025629	20/12/2024	26/12/2024	0,00	Gabrieli Beatriz Sander	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	foi feito o Deslocamento do cavalete foi usado 2 metros de cano pead de 20					0,11	148,10	#VALOR!	364	15,00	48,00	Dentro	Fora	
26/12/2024	345639	56100-2	Rua LEOPOLDO KRUPP - 280 - DOCES LUMA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491159	26/12/2024	26/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
26/12/2024	345678	945850-6	Rua VEREADORA EDI COSTA - 35	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491545	26/12/2024	26/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
26/12/2024	345679	945850-6	Rua VEREADORA EDI COSTA - 35	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491545	26/12/2024	26/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
26/12/2024	345766	947010-7	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 29 - LOJA CAPIM LIMÃO	CENTRO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Z24BR0063039	26/12/2024	26/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	INSTALAR HIDRÔMETRO CADASTRO	INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)					0,00	0,00	#VALOR!	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
26/12/2024	345786	946900-1	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 250	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491542	26/12/2024	26/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
27/12/2024	346163	945833-6	Rua TRABALHADOR - 144	AZALEIA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2	Y22S490094	27/12/2024	27/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Cliente relata vazamento no quadro do hidrômetro	Feito o concerto Usado 1 porca de tubete					0,04	0,15	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
27/12/2024	346361	24700-6	Rua 20 DE SETEMBRO - 2335	ESTAÇÃO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe2		27/12/2024	27/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Está da forma correta a instalação bda caixa padrão da empresa					0,03	0,05	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
27/12/2024	346374	947011-5	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 29	CENTRO	422 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4" VALOR VARIAVEL	422 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4" VALOR VARIAVEL	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490158	27/12/2024	27/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO					0,00	0,00	#VALOR!	422	7,00	0,00	Dentro	Fora	
27/12/2024	346375	947011-5	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 29	CENTRO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490158	27/12/2024	27/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	INSTALAR HIDRÔMETRO CADASTRO	INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)					0,00	0,00	#VALOR!	18	7,00	4,00	Dentro	Dentro	OK
30/12/2024	347193	20401-3	Rua 20 DE SETEMBRO - 2531 - CASA	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe2		30/12/2024	30/12/2024	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Está tudo certo com a caixa padrão					0,10	0,22	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
30/12/2024	347325	186903-5	Rua DR MAURICIO BARANI - 496 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491115	30/12/2024	30/12/2024	0,00	Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
30/12/2024	347327	115307-2	Rua NILO DICKEL - 71 - CASA ESQUINA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S490117	30/12/2024	30/12/2024	0,00	Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
30/12/2024	347328	135900-2	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 513 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491121	30/12/2024	30/12/2024	0,00	Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
30/12/2024	347330	180700-5	Rua DR MAURICIO BARANI - 312 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491440	30/12/2024	30/12/2024	0,00	Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
30/12/2024	347337	186500-5	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHIMIDT - 92 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491287	30/12/2024	30/12/2024	0,00	Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	#VALOR!	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
30/12/2024	347524	946176-0	Rua TRABALHADOR - 583	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe2		02/01/2025	02/01/2025	3,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa está certa pra instalação					2,72	0,05	#VALOR!	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
30/12/2024	347568	946940-0	Rua EMILIO DIENSTMANN - 73	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2		30/12/2024	02/01/2025	0,00	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO verificar se tem ligação e HD se tiver deixar no parecer os dados se não tiver nos sinalizar	Cliente possui HD instalado dentro do pátio e com água, porém não tem cadastro.					0,01	64,21	#VALOR!	386	10,00	24,00	Dentro	Fora	

ARARICA SANEAMENTO

Serviços Executados

FILTROS SELECIONADOS: Serviços de: Unidade Comercial | Período de Execução: de 01/01/2025 até 31/01/2025 | Período de Solicitação: de 01/01/2025 até 31/01/2025 | Código de Serviço: [(3) ENVIO DE FATURA PARA ENDEREÇO ALTERNATIVO; (9) CORTE RETIRADA DE RAMAL; (18) INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO); (20) RETIRADA DE HIDRÔMETRO; (24) EMISSAO 2 VIA DE FATURA; (169) VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA; (178) TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO; (183) RELIGAÇÃO DE CORTE REGISTRO; (184) CORTE REGISTRO; (301) CALIBRAÇÃO DE HIDRÔMETROS / IMETRO; (302) NOTIFICAÇAO DE DÍVIDA (SCI); (303) DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO; (304) SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SOCIAL); (305) SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA (BASICO E EMP); (306) VISTORIA DE INSTALAÇÃO PREDIAL; (307) SUSPENSÃO A PEDIDO; (308) MUDANÇA LOCAL HIDRÔMETRO A PEDIDO - C/ MAT CONCESSIONARIA; (309) MUDANÇA HIDRÔMETRO A PEDIDO - C/ MAT USUARIO; (310) RETIRADA ABUSIVA DE HIDRÔMETRO (INF. AGUA); (311) EMPREGO EJETORES /BOMBAS DE SUCÇÃO LIGADA AO HD OU QUADRO; (312) DERIVAÇÃO CLANDESTNA (INF. AGUA); (313) V

Data Solicitação	Protocolo	Matrícula	Endereço	Bairro	Serviço Solicitado	Serviço Executado	Funcionário/Equipe	Hidrômetro	Data Execução	Data Encerramento	Quantidade Serviço Executado	Usuário Solicitante	Parecer Solicitação	Parecer Execução	Protocolo OS Desdobrada	Dados Extras Abertura OS	Dados Extras Previsão	Dados Extras Encerramento OS	Diferencia Dias	Diferença Horas	Serviço Solicitado x Serviço Executado	Código Serviço	Prazo máximo para início da Execução (dias)	Tempo para Execução (horas)	Situação Prazo Início	Situação Tempo Execução	Situação geral
02/01/2025	348788	946961-3	Rua CAMOBI - 423	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Z24BR006311	02/01/2025	02/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Usado 1 par de lacre azul					0.01	0.27	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Dentro	OK
02/01/2025	348831	8300-3	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 1180 - CASA	INTEGRAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe1	Z24BR006303	02/01/2025	02/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Fizemos o deslocamento do ramal Capeamos o ramal antigo Usamos 1 cap de compressão de 2					0.03	0.10	Igual	420	15.00	0.00	Dentro	Fora	
02/01/2025	348833	83500-5	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 1150 - CASA	INTEGRAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe1	A19H070748	02/01/2025	02/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Fizemos o deslocamento do ramal Capeamos o ramal antigo 1 cap de compressão de 20					0.07	0.29	Igual	420	15.00	0.00	Dentro	Fora	
02/01/2025	348834	8200-7	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 1160 - CASA	INTEGRAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe1	A19H070747	02/01/2025	02/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Fizemos o deslocamento do ramal Capeamos o ramal antigo Usamos 1 cap de compressão de 20					0.04	0.75	Igual	420	15.00	0.00	Dentro	Fora	
02/01/2025	348867	8000-4	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 1140 - CASA	INTEGRAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe1	Z24BR006302	02/01/2025	02/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL HD A19H070749	Fizemos o deslocamento do ramal Capeamos o ramal antigo 1 cap de compressão de 20					0.09	0.22	Igual	420	15.00	0.00	Dentro	Fora	
02/01/2025	348900	7701-1	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 1108 - CASA	INTEGRAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe1	A24R025656	02/01/2025	02/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL HD A19H070751	Fizemos o deslocamento do ramal Capeamos o ramal antigo 1 cap de compressão de 20					0.20	0.04	Igual	420	15.00	0.00	Dentro	Fora	
02/01/2025	348939	48100-9	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 384	CENTRO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	A24R025623	02/01/2025	02/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL HD A24R025623	Ramal rede velha capeado Feita a ligação na rede nova Usado 1 luva de 20					0.01	0.21	Igual	420	15.00	0.00	Dentro	Fora	
02/01/2025	348941	54300-4	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 284 - IGREJA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Z24BR006303	02/01/2025	02/01/2025		Monique Naissinger	OS gerada por desdobramento da OS 348832substituir hidrômetro regularizar ligação	Troca de hd e joelho roscavel Usado 2 par de lacre azul					-0.01	0.21	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Dentro	OK
02/01/2025	348976	8300-3	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 1180 - CASA	INTEGRAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Z24BR006303	02/01/2025	02/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	INSTALAR HIDRÔMETRO CADASTRO	INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)					0.00	0.00	Igual	18	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
02/01/2025	348983	48101-7	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 394 - CONSTRUIR	CENTRO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	Y22S491382	02/01/2025	02/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL hd Y22S491382	Feita a troca dos ramais Ramal velho capeado Usado 1 cap de 20 1 luva de 20 1 par de lacre					0.02	0.12	Igual	420	15.00	0.00	Dentro	Fora	
02/01/2025	348985	48101-7	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 394 - CONSTRUIR	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Y22S491382	02/01/2025	10/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Feita a troca do lacre					0.02	190.82	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
02/01/2025	349071	8201-5	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 1160 - CS A	INTEGRAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Z24BR006302	02/01/2025	02/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	INSTALAR HIDRÔMETRO CADASTRO	INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)					0.00	0.00	Igual	18	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
02/01/2025	349087	186903-5	Rua DR MAURICIO BARANI - 496 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491115	02/01/2025	02/01/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
02/01/2025	349088	115307-2	Rua NILO DICKEL - 71 - CASA ESQUINA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S490117	02/01/2025	02/01/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
02/01/2025	349089	135900-2	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 513 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491121	02/01/2025	02/01/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
02/01/2025	349090	135900-2	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 513 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491121	02/01/2025	02/01/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
02/01/2025	349092	180700-5	Rua DR MAURICIO BARANI - 312 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491440	02/01/2025	02/01/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
02/01/2025	349093	186500-5	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHIMIDT - 92 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491287	02/01/2025	02/01/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
02/01/2025	349154	946982-6	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 287	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491235	02/01/2025	02/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
02/01/2025	349163	47401-0	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 580 - CASA	CENTRO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	Z24BR006322	02/01/2025	02/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Feito o deslocamento de ramal					0.02	0.11	Igual	420	15.00	0.00	Dentro	Fora	
02/01/2025	349198	47600-5	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 514 - CASA	CENTRO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	A19H070823	02/01/2025	02/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL	Feito o concerto Usado 1 luva de 20	349213				0.03	0.25	Igual	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	
02/01/2025	349201	946264-3	Rua NOEMIA DA ROSA - 348 - LOTE19	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491350	02/01/2025	02/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
02/01/2025	349211	47600-5	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 514 - CASA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	A19H070823	02/01/2025	10/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Feito a instalação Usado 2 par de lacre azul					0.00	185.72	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
02/01/2025	349213	47600-5	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 514 - CASA	CENTRO	408 - CONSERTO DE CALÇADA	408 - CONSERTO DE CALÇADA	Fiscal	A19H070823	20/01/2025	20/01/2025		Administrador	OS gerada por desdobramento da OS 349198CONSERTO RAMAL	Concerto já realizado, tanto a calçada como o asfalto e as pedras irregular					18.01	0.23	Igual	408	15.00	8.00	Fora	Dentro	
02/01/2025	349252	74400-0	Rua CONCEIÇÃO - 675 - COSTUREIRA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491674	02/01/2025	02/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
02/01/2025	349259	75600-8	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 579 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	Y22S491632	02/01/2025	02/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Feito o deslocamento de ramal					0.02	0.07	Igual	420	15.00	0.00	Dentro	Fora	
02/01/2025	349275	947014-0	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 52	CANOA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe2		03/01/2025	03/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa está faltando os canos de PVC de 100 Como está nas fotos Precisa arrumar essa parte					0.62	0.26	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
03/01/2025	349555	91712-5	Rua 20 DE SETEMBRO - 1818 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe2	Z24BR006323	03/01/2025	03/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão não é a nossa da empresa					0.02	0.03	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
03/01/2025	349557	48100-9	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 384	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2	A24R025623	03/01/2025	03/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Foi identificado um ramal conectado a antiga rede aonde não se tem mais a neces	Feito a supressão do ramal q não está sendo usado					0.01	0.20	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
03/01/2025	349710	47300-6	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 600 - CASA	CENTRO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	Z24BR006322	03/01/2025	03/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Feito o deslocamento de ramal					0.02	0.12	Igual	420	15.00	0.00	Dentro	Fora	
03/01/2025	349718	946953-2	Rua ARNO WEIS - SN - ETE ARNO WEIS	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Ambiente		10/01/2025	10/01/2025		Gabrieli Beatriz Sander	FISCALIZAÇÃO	Conforme fiscalização ao local, após cavar nas laterais do tanque de fossa da ETE em aproximad					6.91	0.17	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
03/01/2025	349719	182300-0	Rua EMILIO DIENSTMANN - 43 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491465	03/01/2025	03/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
03/01/2025	350314	45607-1	Rua CAMPESTRE - 273	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491683	03/01/2025	03/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
03/01/2025	350315	45607-1	Rua CAMPESTRE - 273	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491683	03/01/2025	03/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EVERTON FLORES PAULI	EVERTON FLORES PAULI					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
06/01/2025	351156	47003-1	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 638 - CASA	CENTRO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe1	Z24BR006323	06/01/2025	06/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Fizemos o deslocamento do ramal Capeamos o ramal antigo 1 cap de compressão de 20					0.02	0.17	Igual	420	15.00	0.00	Dentro	Fora	
06/01/2025	351158	47001-5	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 656 - CASA	CENTRO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe1	Z24BR006322	06/01/2025	06/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Fizemos o deslocamento do ramal Capeamos o ramal antigo 1 cap de compressão de 20					0.06	0.17	Igual	420	15.00	0.00	Dentro	Fora	
06/01/2025	351231	41100-0	Rua RUDOLFO BRENNER - 1190 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491432	06/01/2025	06/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
06/01/2025	351448	91712-5	Rua 20 DE SETEMBRO - 1818 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2	Z24BR006323	06/01/2025	06/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO	Já foi feita a retirada da porta maior pelo proprietário Porém tem q ser tirado a porta menor e a					0.01	0.17	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
06/01/2025	351561	35200-4	Rua BOA SAUDE - 316 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491300	06/01/2025	06/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
06/01/2025	351568	35200-4	Rua BOA SAUDE - 316 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491300	06/01/2025	06/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
06/01/2025	351726	59700-7	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 706	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491181	06/01/2025	06/01/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
06/01/2025	351759	41400-0	Rua RUDOLFO BRENNER - 1238 -	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe1	Y22S491433	06/01/2025	06/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO CAVALETE	O tubete estava quebrado, fizemos o conserto do cavalete 1 tubete longo 1 borracha de vedação	356499				0.01	0.20	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
06/01/2025	351762	41800-5	Rua RUDOLFO BRENNER - 1296 - CASA	CANOA	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe1	Z24BR006323	06/01/2025	06/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL	1 adaptador de compressão de 20 1 luva de compressão de 20					0.02	0.16	Igual	420	15.00	0.00	Dentro	Fora	
06/01/2025	351764	944893-4	Rua EGON THENO PILGER - 300 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491198	06/01/2025	06/01/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
06/01/2025	351818	945816-6	Rua LORENA DA SILVA - 78 - LOTE 19	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491672	06/01/2025	06/01/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
06/01/2025	351858	947000-0	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 29	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2	A19H129839	06/01/2025	07/01/2025		Gabrieli Beatriz Sander	FISCALIZAÇÃO	Feito o concerto de rede Usado 2 luvas de 110 2 Luvas de 50					0.32	9.76	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
06/01/2025	351967	944895-0	Rua EGON THENO PILGER - 320	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491437	06/01/2025	06/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
06/01/2025	352042	71602-2	Rua 20 DE SETEMBRO - 2480 - CASA	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A189468703	14/01/2025	14/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZACAO verificar pois o cliente deseja por o hidrômetro em frente a sua casa que é de frent	HD não está ligado a rede mais já tem um ramal de espera aonde é para ser feita a instalação. a					7.81	0.17	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
07/01/2025	352484	946085-3	Rua OLIVIA BENDER - 208	EMANCIPAÇÃO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491381	07/01/2025	07/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
07/01/2025	352565	945802-6	Rua ISMAEL ZIMMER - 91	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490179	07/01/2025	07/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
07/01/2025	352650	945798-4	Rua ISMAEL ZIMMER - 139 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491603	07/01/2025	07/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
07/01/2025	353334	170800-7	Rua DR MAURICIO BARANI - 445 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491207	07/01/2025	07/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
07/01/2025	353401	947002-6	Rua ARNO WEIS - 264	IDEAL	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Z24BR006323	09/01/2025	10/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 34	1 colar de 50 1 registro de ligação azul 8 MT de PEAD de 20 1 kit cavalete 1 joelho LR 1 HD 2 po					2.08	15.47	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Fora	
07/01/2025	353436	150700-1	Rua DR MAURICIO BARANI - 215 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490128	07/01/2025	07/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
07/01/2025	353442	150700-1	Rua DR MAURICIO BARANI - 215 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490128	07/01/2025	07/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
07/01/2025	353516	945847-6	Rua VEREADORA EDI COSTA - 71 - LOTE 2	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491516	07/01/2025	07/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
07/01/2025	353528	91712-5	Rua 20 DE SETEMBRO - 1818 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	Z24BR006323	08/01/2025	08/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL Caixa da Corsan cliente vai solicitar que o encanador esteja junto par	Feito o deslocamento 1 hd 2 tubete 2 porca 1 luva de rosca 1 luva de 25 lisa 1 luva de 25 lr					0.92	0.24	Igual	420	15.00	0.00	Dentro	Fora	
08/01/2025	353793	946266-0	Rua NOEMIA DA ROSA - 324 - CASA	AZALEIA	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe2	Y22S491595	09/01/2025	09/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Feito o deslocamento Usado 1 tubete 1 luva lr de 25 1 joelho roscavel de 25	356497				1.36	0.23	Igual	364	15.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
08/01/2025	353834	120200-6	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 125	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491303	09/01/2025	08/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
08/01/2025	353924	43402-7	Rua LEOPOLDO KRUPP - 107 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal		08/01/2025	08/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZACAO CLIENTE VEIO PEDIR LIGACAO NOVA PRECISAMOS VERIFICAR SE E COM OU SEM PAVI	2 casas no pátio.cliente já possui ramal de espera para as 2 casas. sem caixinha padrão. ligacã					0.27	0.10	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
08/01/2025	354149	63100-0	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 412 - CASA	ESTAÇÃO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Z24BR006322	08/01/2025	08/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão tudo ok					0.12	0.19	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
08/01/2025	354184	946116-7	Rua ELISABETHA DAPPER - 219	EMANCIPAÇÃO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491548	08/01/2025	08/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
08/01/2025	354185	201100-0	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 356 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491301	08/01/2025	08/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
08/01/2025	354283	946866-8	Rua LORENA DA SILVA - 42	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491221	08/01/2025	08/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
08/01/2025	354444	946961-3	Rua CAMOBI - 423	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Z24BR006311	14/01/2025	14/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Cliente relata falta de pressão na água	Falta de pressão na água devido estar fora do horário que o registro está aberto					5.94	0.64	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
08/01/2025	354667	945848-4	Rua VEREADORA EDI COSTA - 59	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491176	08/01/2025	08/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
08/01/2025	354668	945848-4	Rua VEREADORA EDI COSTA - 59	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491176	08/01/2025	08/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354879	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354880	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354881	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354882	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354883	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354884	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354886	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354888	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354889	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354890	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354891	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354892	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354893	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354894	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354895	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354896	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354897	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354898	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354899	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354900	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354901	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	354902	945817-4	Rua LORENA DA SILVA - 90	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491096	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	355015	945817-4	Rua LORENA DA SILVA - 90	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491096	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	355082	49600-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 440 - IGREJA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491670	09/01/2025	09/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	355083	945848-4	Rua VEREADORA EDI COSTA - 59	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491176	09/01/2025	09/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	355240	944939-6	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 1086	INTEGRAÇÃO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Z24BR006322	14/01/2025	14/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão tudo ok Ligação sem pavimento Ainda não possui água liberada na rede					4.97	0.24	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	355244	25100-3	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 250 - CAMINHAO PIPA	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe1	Y22S491637	09/01/2025	09/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Cliente relata que sua agua estava vindo cheia de barro e que acha que quebrou a	Água está normal limpa , não tem sujeira nenhuma.					0.22	0.22	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	355245	35800-2	Rua BOA SAUDE - 228 -	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe1	Y22S491136	09/01/2025	09/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Cliente relata que tem vazamento em seu hidrômetro	Não tem vazamento no cavalete Está tudo certo Vizinho denunciou Numero certo da residência					0.21	0.24	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	355255	946176-0	Rua TRABALHADOR - 583	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Z24BR006323	09/01/2025	10/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 34	1 colar de 50 1 registro de ligação de 20 2 Mt de PEAD de 20 1 kit cavalete 1 adaptador de com					0.17	18.49	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Fora	
09/01/2025	355419	946070-5	Rua ELISABETHA DAPPER - 49	EMANCIPAÇÃO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491403	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	355422	114101-5	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 1998 -	ESTAÇÃO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal		14/01/2025	14/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão tudo ok Ligação com pavimento lajota colonial					4.95	0.06	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	355554	52600-2	Rua 21 DE ABRIL - 54 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal		14/01/2025	14/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Cliente não tem HD instalado nem ramal de espera, só tem cavalete com HD que não está ligado a					4.78	0.07	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	355555	945806-9	Rua ISMAEL ZIMMER - 31 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491410	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	355713	54300-4	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 284 - IGREJA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2	Z24BR006303	09/01/2025	09/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO verificar se hd não foi instalado invertido pois a leitura esta 9999	Foi instalado virado					0.09	0.15	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	355906	945821-2	Rua LORENA DA SILVA - 138 - LOTE 24	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491529	09/01/2025	09/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
09/01/2025	355984	54300-4	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 284 - IGREJA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Z24BR006303	10/01/2025	10/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Usado2 par de lacre azul					0.73	0.65	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Dentro	OK
10/01/2025	356497	946266-0	Rua NOEMIA DA ROSA - 324 - CASA	AZALEIA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Y22S491595	09/01/2025	10/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	OS gerada por desdobramento da OS 353793DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Feito o deslocamento Usado 1 tubete 1 luva lr de 25 1 joelho roscavel de 25 Usado 1 par de la					-0.69	16.51	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
10/01/2025	356499	41400-0	Rua RUDOLFO BRENNER - 1238 -	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	Y22S491433	06/01/2025	10/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	OS gerada por desdobramento da OS 351759CONSERTO CAVALETE	O tubete estava quebrado, fizemos o conserto do cavalete 1 tubete longo 1 borracha de vedação					-3.79	91.00	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
10/01/2025	356527	946896-0	Rua LEOPOLDO KRUPP - 137 - SALA 02 QUIROPRAXISTA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Y22S491308	10/01/2025	10/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Usado 2 par de lacre azul					0.02	1.30	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
10/01/2025	356650	24700-6	Rua 20 DE SETEMBRO - 2335	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Z24BR006303	10/01/2025	10/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	INSTALAR HIDRÔMETRO CADASTRO	INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)					0.00	0.00	Igual	18	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
10/01/2025	356837	53401-3	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 647 - CASA	ESTAÇÃO	408 - CONSERTO DE CALÇADA	408 - CONSERTO DE CALÇADA	Fiscal	Y22S491390	20/01/2025	20/01/2025		Administrador	OS gerada por desdobramento da OS 336217CONSERTO RAMAL	Concerto não realizado ainda					10.09	0.05	Igual	408	15.00	8.00	Dentro	Dentro	OK
10/01/2025	356839	72200-6	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 385 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	408 - CONSERTO DE CALÇADA	408 - CONSERTO DE CALÇADA	Fiscal	Z24BR006311	20/01/2025	20/01/2025		Administrador	OS gerada por desdobramento da OS 347121CONSERTO RAMAL	Concerto ainda não realizado, material paves					10.10	0.25	Igual	408	15.00	8.00	Dentro	Dentro	OK
10/01/2025	356853	140101-7	Rua JULIO KONRATH - 325 - CAMINHÃO PIPA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490199	10/01/2025	10/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
10/01/2025	357119	12700-0	Rua IMPERATRIZ - 356	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe2	A24R025646	13/01/2025	13/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Está de acordo com o padrão da empresa					2.78	0.22	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
10/01/2025	357228	946273-2	Rua NOEMIA DA ROSA - 251 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491600	10/01/2025	10/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
10/01/2025	357230	946273-2	Rua NOEMIA DA ROSA - 251 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491600	10/01/2025	10/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
13/01/2025	358058	946070-5	Rua ELISABETHA DAPPER - 49	EMANCIPAÇÃO	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe2	Y22S491403	13/01/2025	13/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE cliente informa vazamento no pé do cavalete	Não foi visto nada vazando água Apenas uma umidade na caixa					0.03	0.15	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
13/01/2025	358060	946210-4	Rua ELVIDA MARTHES - 42	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490219	13/01/2025	13/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
13/01/2025	358132	945849-2	Rua VEREADORA EDI COSTA - 47 - LOTE 4	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Z24BR006304	14/01/2025	14/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Cano de 25 ficou muito baixo já foi orientado ao cliente e ao construtor da obra para arrumar, ta					1.12	0.15	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
13/01/2025	358134	945422-5	Rua DOM BOAVENTURA KLOPPENBURG - 125	IDEAL	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Z24BR006322	13/01/2025	14/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 34	Usado 1 kit cavalete 1 hd 1 joelho lr de 25 1 registro marron 1 registro azul 3 m de cano de 20					0.25	17.48	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Fora	
13/01/2025	358167	946070-5	Rua ELISABETHA DAPPER - 49	EMANCIPAÇÃO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Y22S491403	13/01/2025	14/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Usado 1 borracha de vedação de hd 1 par de lacre azul					0.02	22.91	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
13/01/2025	358275	946750-5	Rua LEOPOLDO SCHARDONG - 53	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491400	13/01/2025	13/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
13/01/2025	358276	946750-5	Rua LEOPOLDO SCHARDONG - 53	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491400	13/01/2025	13/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
13/01/2025	358352	946058-6	Rua QUADRANGULAR - 24 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491671	13/01/2025	13/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
13/01/2025	358354	946889-7	Rua ARDI DARCY SCHMIDT - 280	DA CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491662	13/01/2025	13/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
13/01/2025	358506	945439-0	Rua DOM BOAVENTURA KLOPPENBURG - 72	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal		14/01/2025	14/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão ta tudo ok Pedir para cliente tirar o monte de areia que tem na frente para pode ca					0.96	0.17	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
13/01/2025	358513	52101-9	Rua LEOPOLDO BAUM - 288 - ESQUINA - LOTE 27A	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491241	13/01/2025	13/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
13/01/2025	358593	946950-8	Estrada SERVIDÃO KOECH - SN - POÇO 4 - LARANJEIRAS	DA CANOA	385 - VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO	385 - VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO	Equipe1		13/01/2025	13/01/2025		Monique Naissinger	verificar vazando colar da torneira usada para fazer coleta para analise	Viemos olhar Mais não tem vazamento, está tudo normal					0.01	0.13	Igual	385	1.00	2.00	Dentro	Dentro	OK
13/01/2025	358764	12700-0	Rua IMPERATRIZ - 356	CENTRO	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	A24R025646	13/01/2025	14/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 34	Usado 1 kit cavalete 1 registro marron 2 adaptador de 20 1 joelho lr de 25 2 tubete 2 porcas					0.09	14.69	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Fora	
13/01/2025	358798	115314-5	Rua NILO DICKEL - 53 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491581	13/01/2025	13/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
13/01/2025	358870	946907-9	Rua RUDOLFO LOTH - 554	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe1	Y22S491263	13/01/2025	13/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE	Fizemos o conserto Estava vazando no registro do cavalete Usamos 1 pé de cavalete 1 registro					0.03	0.06	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
13/01/2025	358903	946697-5	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 291 - FARMACIAS ASSOCIADAS	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A19H130020	16/01/2025	16/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Verificar se estão utilizando água do hidrômetro	Foi ligado o registro recentemente devido a queima do motor do poço pode ativar a ligação					2.71	0.17	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
14/01/2025	359234	10900-2	Rua SANTANA - 44 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491623	14/01/2025	14/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
14/01/2025	359273	71601-4	Rua 20 DE SETEMBRO - 2460 - CASA	ESTAÇÃO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Y22S491168	13/01/2025	14/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	OS gerada por desdobramento da OS 355715DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Usado 1 pé de cavalete 1 joelho de rosca 1 joelho lr 1 registro marron 1 par de lacre azul					-0.92	21.97	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
14/01/2025	359527	946077-2	Rua ELISABETHA DAPPER - 56	EMANCIPAÇÃO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490181	14/01/2025	14/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
14/01/2025	359639	946982-6	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 287	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491235	14/01/2025	15/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Cliente relata estar sem pressão a água por favor verificar	Cliente não sabia que a água era liberada a partir das 15 horas. foi conversado com os peão da					0.12	17.63	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
14/01/2025	359751	946199-0	Rua JOSE VIRGILIO MONTEIRO - 292 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491606	14/01/2025	14/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
14/01/2025	360016	945748-8	Rua SILVARINA FOSS - 90 - UNIDADE 2	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Z24BR006323	16/01/2025	16/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão ok Tem calçada cimento alisado Não tem ramal Não tem cavalete TD certo.					1.72	0.08	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
15/01/2025	360709	72300-2	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 423 - CASA	ESTAÇÃO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Z24BR006310	15/01/2025	21/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Feito a troca de lacre Usado 1 par de lacre azul					0.05	144.21	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
15/01/2025	360780	946977-0	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 275	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491537	15/01/2025	15/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
15/01/2025	360888	944939-6	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 1086	INTEGRAÇÃO	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Z24BR006322	16/01/2025	21/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 34	1 colar de 63 1 registro azul com borboleta 2 tubete 2 porca 2 borracha de vedação 2 par de					1.05	119.04	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Fora	
15/01/2025	361152	944860-8	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 190 - METALÚRGICA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A19H070840	16/01/2025	16/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO verificar qual o local ideal para o cliente instalar a caixa padrão	Verificação de onde ficará melhor a instalação da caixa padrão, foi orientado cliente a colocar					0.71	0.37	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
15/01/2025	361195	946923-0	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHIMIDT - 83	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491257	15/01/2025	15/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
15/01/2025	361228	53600-8	Rua 21 DE ABRIL - 49 - LOTE VAGO	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Z24BR006303	16/01/2025	16/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZACAO Cliente relata que foi pego a nossa rede quando foram instalar a fossa e filtro veri	Concerto a fazer, terraplanagem MT pegou a rede enquanto fazia instalação de fossas					0.66	0.52	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
16/01/2025	361732	53800-0	Rua 21 DE ABRIL - 73 - CASA	ESTAÇÃO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1		16/01/2025	16/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CORTE ADMINISTRATIVO	Fizemos o corte administrativo					0.00	0.34	Igual	428	30.00	0.00	Dentro	Fora	
16/01/2025	361951	946770-0	Rua PEDRO SCHARDONG - 77	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490206	16/01/2025	16/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
16/01/2025	362202	91711-7	Rua 20 DE SETEMBRO - 1834 -	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Z24BR006322	17/01/2025	17/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO VERIFICAR SE TEM RAMAL HD CLIENTE SOLICITA LIGAÇÃO	Tem cavalete com HDque não esta ligado a rede , porem não achei nem um ramal de espera ou a					0.79	0.11	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
16/01/2025	362272	946198-1	Rua JOSE VIRGILIO MONTEIRO - 308 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491610	16/01/2025	16/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
16/01/2025	362283	63400-0	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 177 - SALAS COMERCIAIS	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491247	16/01/2025	16/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
16/01/2025	362316	946992-3	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 76	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A24R025648	17/01/2025	17/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO verificar se agora a caixa esta no padrão da empresa	Caixa padrão ok Ligação sem pavimento					0.66	0.25	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
16/01/2025	362322	947014-0	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 52	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2		20/01/2025	20/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Verificar se ficou certa a caixa padrão faltava os canos de 75mm	Não foi instalado o cano de 75 de PVC ainda					3.69	0.04	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
16/01/2025	362329	946697-5	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 291 - FARMACIAS ASSOCIADAS	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A19H130020	17/01/2025	17/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO verificar se tem como por duas caixas padrão uma do lado da outra aonde está or	Conversado com cliente e resolvido tem espaço para ele fazer a s duas caixinha como ele solicito					0.65	0.03	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
16/01/2025	362342	945748-8	Rua SILVARINA FOSS - 90 - UNIDADE 2	AZALEIA	20 - RETIRADA DE HIDRÔMETRO	20 - RETIRADA DE HIDRÔMETRO	Elisiane de Souza Nigolino	Z24BR006323	16/01/2025	16/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	RECADASTRO COLOCOU ESSE CADASTRO NA MATRICULA ERRADA E INSTALOU HD NO CADASTRO SERÁ	RECADASTRO COLOCOU ESSE CADASTRO NA MATRICULA ERRADA. E INSTALOU HD NO CADASTRO. SER					0.00	0.00	Igual	20	7.00	1.00	Dentro	Dentro	OK
17/01/2025	362416	946942-7	Rua LEOPOLDO SCHMIDT - 780 - POÇO 2 - RESERVATORIO	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2		17/01/2025	17/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO	Feita a verificação está vazio					0.02	0.24	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
17/01/2025	362528	945748-8	Rua SILVARINA FOSS - 90 - UNIDADE 2	AZALEIA	341 - LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	341 - LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Z24BR006323	21/01/2025	21/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 34	1 kit cavalete 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD 1 HD 2 adaptador de compress					4.02	4.30	Igual	341	7.00	4.00	Dentro	Fora	
17/01/2025	362534	945748-8	Rua SILVARINA FOSS - 90 - UNIDADE 2	AZALEIA	411 - CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA	411 - CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA	Fiscal	Z24BR006323	20/01/2025	20/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA	Calçada tudo ok nada de serviço a realizar					3.21	0.21	Igual	411	15.00	0.00	Dentro	Fora	
17/01/2025	362535	3805-9	Rua EMILIO JUNG - 69 - APTO 03	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491515	17/01/2025	17/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
17/01/2025	362759	160400-7	Rua DR MAURICIO BARANI - 285 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490081	17/01/2025	17/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
17/01/2025	363132	945803-4	Rua ISMAEL ZIMMER - 79	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490201	17/01/2025	17/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
20/01/2025	364176	945773-9	Rua JOAO BATISTA DE ARAUJO - 31 - UNIDADE 1	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal		20/01/2025	20/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO verificar se tem como adaptar a caixa padrão que tem no local Josué da TS disse q	Caixa padrão com portão de ferro, tem como adaptar porém o cavalete teria que por no chão e na					0.02	0.21	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
20/01/2025	364214	946697-5	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 291 - FARMACIAS ASSOCIADAS	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A19H130020	20/01/2025	20/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Cliente relata vazamento o pedreiro foi mexer e ficou vazando favor verificar	Vazamento no adaptador solicitar para alguma equipe vim até o local					0.00	0.31	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
20/01/2025	364616	946896-0	Rua LEOPOLDO KRUPP - 137 - SALA 02 QUIROPRAXISTA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491308	20/01/2025	20/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
20/01/2025	364766	946992-3	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 76	CANOA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	A24R025648	21/01/2025	21/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 34	1 kit cavalete 1 HD 2 par de lacre azul 2 borrachas de vedação de HD 1 tubete longo 1 tubete cu					0.77	3.33	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
20/01/2025	364879	947018-2	Rua ISMAEL ZIMMER - 79 - UNIDADE 2	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe2	A24R025645	21/01/2025	21/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Tudo certo Está de acordo com o padrão da empresa					0.62	0.19	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
21/01/2025	365195	947016-6	Rua LEOPOLDO KRUPP - 137 - SALA 1	CENTRO	341 - LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	341 - LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	A24R025659	22/01/2025	22/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 34	Feita a instalação Usado 1 t de PVC de rosca 1 registro marron 1 luva de rosca 2 tubete 2 po					0.98	4.63	Igual	341	7.00	4.00	Dentro	Fora	
21/01/2025	365196	947017-4	Rua LEOPOLDO KRUPP - 137 - SALA 4	CENTRO	341 - LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	341 - LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Z24BR006323	22/01/2025	22/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 34	Feita a instalação Usado 1 hd 1 registro marron 2 tubete 2 porcas 2 par de lacre azul 1 luva					1.02	3.63	Igual	341	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
21/01/2025	365197	91712-5	Rua 20 DE SETEMBRO - 1818 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Z24BR006323	21/01/2025	22/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Feito a troca					0.28	21.36	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
21/01/2025	365204	91711-7	Rua 20 DE SETEMBRO - 1834 -	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Z24BR006322	21/01/2025	21/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DE HD NA MATRICULA NO LOCAL JA TINHA	INSTALAÇÃO DE HD NA MATRICULA, NO LOCAL JA TINHA					0.00	0.00	Igual	18	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
21/01/2025	365238	800-1	Rua EMILIO JUNG - 180 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal		21/01/2025	21/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO verificar situação para fazer a ligação	Cliente já tem ramal e cavalete no local . só não tem HD. Está cortada no ramal devido não ter HD					0.14	0.17	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
21/01/2025	365310	83701-6	Rua PARANAVAI - 189 - CASA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	Y22S491681	21/01/2025	21/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Foi efetuada a troca do lacre montante					0.22	0.37	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Dentro	OK
22/01/2025	366043	946325-9	Rua JOCELINA BASTO - 262	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S490092	22/01/2025	22/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
22/01/2025	366113	947018-2	Rua ISMAEL ZIMMER - 79 - UNIDADE 2	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	A24R025645	23/01/2025	23/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 34	1 kit cavalete 2 par lacre azul 2 porca para tubete 2 borrachas de vedação de HD 1 tubete curto					1.31	0.14	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
22/01/2025	366295	947020-4	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 292	CANOA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Z24BR006322	23/01/2025	23/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Não tem como fazer ligação de água muito material de obra, a caixa padrão está ok.					0.23	0.16	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
22/01/2025	366419	91712-5	Rua 20 DE SETEMBRO - 1818 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	414 - INSTALAÇÃO DE DATALOGGER DE PRESSÃO	414 - INSTALAÇÃO DE DATALOGGER DE PRESSÃO	Fiscal	Z24BR006323	22/01/2025	22/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DE DATALOGGER DE PRESSÃO	Instalação de dataloger para medir pressão. Pressão 29.5 mca					0.12	0.12	Igual	414	30.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
22/01/2025	366420	91712-5	Rua 20 DE SETEMBRO - 1818 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Z24BR006323	22/01/2025	22/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA. FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM					0.00	0.00	Igual	18	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
22/01/2025	366421	70900-0	Rua 20 DE SETEMBRO - 2163 - CASA	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491158	22/01/2025	22/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA. FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM					0.00	0.00	Igual	18	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
22/01/2025	366503	51500-0	Rua HUMAITA - 124 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Z24BR006305	22/01/2025	22/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO VERIFICAR SE TEM HD RAMAL SE ESTA LIGADO NA REDE	Tem cavalete com HD. 2 ramal de espera um cap ado e outro que tem adaptador e joelho mais n					0.07	0.27	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
22/01/2025	366623	71702-9	Rua 20 DE SETEMBRO - 2410 - CASA	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491153	22/01/2025	22/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA. FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM					0.00	0.00	Igual	18	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
22/01/2025	366659	71800-9	Rua 20 DE SETEMBRO - 2350 -	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491462	22/01/2025	22/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA. FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM					0.00	0.00	Igual	18	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
22/01/2025	366764	70903-4	Rua 20 DE SETEMBRO - 2203 - CASA	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491590	22/01/2025	22/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA. FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM					0.00	0.00	Igual	18	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
22/01/2025	366811	75900-7	Rua DA ESTAÇÃO - 65 - CASA	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491098	22/01/2025	22/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA. FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM					0.00	0.00	Igual	18	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
22/01/2025	366814	76300-4	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 473 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Z24BR006310	22/01/2025	22/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA. FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM					0.00	0.00	Igual	18	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
22/01/2025	366820	946850-1	Rua DOM FELICIANO - 79 - CASA	ESTAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	Z24BR006303	22/01/2025	22/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA. FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM					0.00	0.00	Igual	18	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
22/01/2025	366822	83500-5	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 1150 - CASA	INTEGRAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	A19H070748	22/01/2025	22/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA. FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM					0.00	0.00	Igual	18	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
22/01/2025	366823	59001-0	Rua RUDOLFO BRENNER - 640 - SECRETARIA DE OBRAS - HD NA JULIO KONRATH	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Lab1	A24R025606	22/01/2025	23/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Trocado lacre ajusante cavalete. o novo é no número 5048. Lacre antigo 1488. Leitura de cloro co					0.01	19.10	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
22/01/2025	366826	8200-7	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 1160 - CASA	INTEGRAÇÃO	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Elisiane de Souza Nigolino	A19H070747	22/01/2025	22/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM	INSTALAÇÃO DO HD NA MATRICULA. FOI FEITO O SERVIÇO SEM ORDEM					0.00	0.00	Igual	18	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
22/01/2025	366908	946101-9	Rua OLIVIA BENDER - 70	EMANCIPAÇÃO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491401	22/01/2025	22/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
23/01/2025	367091	91711-7	Rua 20 DE SETEMBRO - 1834 -	ESTAÇÃO	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	Z24BR006322	23/01/2025	23/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Fei o desligamento Usado 11 m de pead de 20 1luva de 20 pead					0.05	0.19	Igual	420	15.00	0.00	Dentro	Fora	
23/01/2025	367454	946757-2	Rua RUDOLFO LOTH - 543	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490134	23/01/2025	23/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
23/01/2025	367455	946757-2	Rua RUDOLFO LOTH - 543	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490134	23/01/2025	23/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
23/01/2025	367655	947021-2	Rua NELSI DA SILVA LIMA - 43 - CASA/APT 3	AZALEIA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal		23/01/2025	23/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO verificar se tem ramal e se precisar cortar a calçada verificar a quantidade	Cliente vai deixar tudo cortado o piso e ele mesmo vai fazer concerto depois para não precisar					0.07	0.18	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
23/01/2025	367693	150600-5	Rua DR MAURICIO BARANI - 205 -	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491561	23/01/2025	23/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	FISCALIZAÇÃO	Cliente solicita concerto do cavalete, o mesmo foi quebrado, cliente alega que saiu de casa e qua					0.01	0.23	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
23/01/2025	367835	83106-9	Rua CAMOBI - 356 - CS 01	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Fiscal	Y22S491525	23/01/2025	23/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Troca de lacre devido, verificação de falta de água					0.01	0.60	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Dentro	OK
23/01/2025	367836	945835-2	Rua TRABALHADOR - 170	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491622	23/01/2025	23/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
23/01/2025	367837	945835-2	Rua TRABALHADOR - 170	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	Y22S491622	23/01/2025	23/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
23/01/2025	367914	150600-5	Rua DR MAURICIO BARANI - 205 -	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Fiscal	Y22S491561	23/01/2025	23/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	CONSERTO CAVALETE	Registro quebrado Peças usadas 1 registro preto dos que já tinha nas antigas ligação 1 tubet cu	369315				0.02	0.18	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
24/01/2025	368160	946819-6	Rua 20 DE SETEMBRO - 2020 - CAMINHAO PIPA	ESTAÇÃO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	A24R025622	27/01/2025	27/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Cliente já possui cavalete e HD, fazer deslocamento e troca de HD, caixa padrão tudo ok					3.16	0.22	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
24/01/2025	368412	48100-9	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 384	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Elisiane de Souza Nigolino	A24R025623	24/01/2025	24/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
24/01/2025	369057	945837-9	Rua VEREADORA EDI COSTA - 42	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Z24BR006305	27/01/2025	27/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão tudo ok Ligação sem pavimento					3.08	0.21	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
24/01/2025	369240	47601-3	Rua IMPERATRIZ - 47 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490148	24/01/2025	24/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
24/01/2025	369242	47601-3	Rua IMPERATRIZ - 47 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490148	24/01/2025	24/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
24/01/2025	369315	150600-5	Rua DR MAURICIO BARANI - 205 -	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Fiscal	Y22S491561	23/01/2025	24/01/2025		Elisiane de Souza Nigolino	OS gerada por desdobramento da OS 367914CONSERTO CAVALETE	Registro quebrado Peças usadas 1 registro preto dos que já tinha nas antigas ligação 1 tubet cu					-0.98	23.43	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
27/01/2025	370282	51500-0	Rua HUMAITA - 124 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Z24BR006305	27/01/2025	27/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO verificar caixa se está dentro dos padrões exigidos pela empresa	Caixa padrãotudo ok, deslocamento cavalete					0.09	0.30	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
27/01/2025	370593	183700-1	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 562 - CASA	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	plantao	Y22S491499	27/01/2025	27/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO CAVALETE	Conserto.da cavalete	380195				0.03	0.04	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
27/01/2025	370703	116101-6	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 152 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491468	27/01/2025	27/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
28/01/2025	371203	946062-4	Rua RUDOLFO LOTH - 420 -	CANOA	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2	Y22S491441	28/01/2025	28/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL	Feito o concerto Usado 2 luvas de 20 de pead					0.01	6.19	Igual	387	0.00	3.00	Fora	Fora	
28/01/2025	371246	947022-0	Rua 20 DE SETEMBRO - 1988 - MPR EQUIPAMENTOS	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal		29/01/2025	29/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Verificar se tem ramal e orientar o cliente aonde seria o melhor local para por a caixa padrão	Orientação para cliente onde fazer a caixa padrão,conversado com cliente e orientado					1.09	0.23	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
28/01/2025	371404	947020-4	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 292	CANOA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Z24BR006322	30/01/2025	07/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 34	1 kit cavalete 1 HD 2 porca para tubete 2 borrachas de vedação de HD 2 par de lacre azul 2 MT					1.92	198.80	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Fora	
28/01/2025	371732	63000-4	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 392 - CASA	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2		28/01/2025	28/01/2025		Gabrieli Beatriz Sander	FISCALIZAÇÃO verificar situação para uma ligação nova cliente relata que o seu ramal de espera	Como descrito no parecer A caixa padrão está invadindo a calçada sem possibilidade de fazer					0.01	0.16	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
29/01/2025	372187	945722-4	Rua SILVARINA FOSS - 33	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Z24BR006304	29/01/2025	29/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão tudo ok					0.08	0.05	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
29/01/2025	372437	946887-0	Rua ARDI DARCY SCHMIDT - 141	DA CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491524	29/01/2025	29/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
29/01/2025	372681	53501-0	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 635 - CASA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe1	Y22S491574	29/01/2025	29/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO RAMAL	Fizemos o conserto, ramal estava com um rasgo, usamos 2 luva de compressão de 20					0.02	0.09	Igual	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	
29/01/2025	372729	72300-2	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 423 - CASA	ESTAÇÃO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	Z24BR006310	29/01/2025	07/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Fizemos a troca de lacre					0.01	215.65	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
29/01/2025	372881	945849-2	Rua VEREADORA EDI COSTA - 47 - LOTE 4	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Z24BR006304	31/01/2025	07/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 34	1 kit cavalete 1 tubete curto 1 tubete longo 2 porca para tubete 2 borrachas de vedação de HD					1.64	174.54	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Fora	
29/01/2025	372888	945223-0	Rua CALISTO DA SILVA - 67 - CASA	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal		30/01/2025	30/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO	Orientação para cliente melhor lugar para fazer caixa padrão					1.02	0.02	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
30/01/2025	373052	945722-4	Rua SILVARINA FOSS - 33	IDEAL	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Z24BR006304	31/01/2025	07/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 34	1 kit cavalete 1 HD 2 porca para tubete 2 borrachas de vedação de HD 2 par de lacre azul 1 joe					1.08	173.07	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Fora	
30/01/2025	373210	946927-3	Rua IMPERATRIZ - 124	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490204	30/01/2025	30/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
30/01/2025	373212	91712-5	Rua 20 DE SETEMBRO - 1818 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Lab1	Z24BR006323	30/01/2025	30/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Cliente relata que sua água está saindo avermelhada	Cl 0.61 Cor 2.2 Tur 3.44 PH 7.47 Padrões dentro dos limites					0.18	0.03	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
30/01/2025	373387	51500-0	Rua HUMAITA - 124 - CASA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	Z24BR006305	30/01/2025	30/01/2025		Gabrieli Beatriz Sander	OS gerada por desdobramento da OS 373201DESLOCAMENTO DE CAVALETE deslocar o cavalete pa	1 kit cavalete 2 par de lacre azul 1 tubete curto 1 tubete longo 2 borrachas de vedação de HD 1					-0.01	0.17	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Dentro	OK
30/01/2025	373395	136800-1	Rua EDY ORLANDA ZIMMER - 33 -	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491677	30/01/2025	30/01/2025		Gabrieli Beatriz Sander	FISCALIZAÇÃO cliente falou que esta vazando dentro do relogio	Vazamento após HD NO TUBET, problema resolvido					0.01	0.16	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
30/01/2025	373430	91710-9	Rua 20 DE SETEMBRO - 1990 - CAMINHAO PIPA	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A19H069680	30/01/2025	30/01/2025		Gabrieli Beatriz Sander	FISCALIZAÇÃO verificar local adequado para cliente por a caixinha padrão	Orientação para cliente de onde seria melhor lugar para instalação da caixa padrão					0.04	0.19	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
30/01/2025	373504	78600-4	Rua 20 DE SETEMBRO - 2530 - CASA	CENTRO	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Equipe1	Y22S491495	30/01/2025	30/01/2025		Gabrieli Beatriz Sander	CONSERTO CAVALETE	Estava vazando um pouco no tubete, colocamos fita veda rosca e arrumamos o cavalete.					0.02	0.10	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
30/01/2025	373594	945102-1	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 1964	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal		31/01/2025	31/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZACAO Caixa da Corsan porém foi passado que vamos passar a aceitar caixas de padrão	Caixa precisa de algumas adaptação mais nada que não possa fazermos. da pra instalar. orient					0.72	4.26	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
31/01/2025	373740	59500-4	Rua TAPERA - 45 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal		31/01/2025	31/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZACAO Verificar o que precisa para uma ligação nova e já orientar aonde por a caixinha	Orientação para cliente de melhor lugar para instalação da caixa padrão. cliente possui ramal c					0.05	0.12	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
31/01/2025	373826	945003-3	Rua 20 DE SETEMBRO - 1889 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal		31/01/2025	31/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão tudo ok Ligação com pavimento, cimento alisado (contra piso)					0.02	0.04	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
31/01/2025	373861	91712-5	Rua 20 DE SETEMBRO - 1818 - CAMINHÃO PIPA	ESTAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2	Z24BR006323	31/01/2025	31/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Verificar se pode ter algo que possa estar entrando sujeira na ligação cliente relatou que a água	Água está normal					0.29	0.20	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
31/01/2025	374050	136800-1	Rua EDY ORLANDA ZIMMER - 33 -	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2	Y22S491677	31/01/2025	31/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZACAO Já feito uma fiscalização ontem porém cliente informa que continua com problem	Está vazando no tubete só por fita veda rosca					0.06	0.21	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
31/01/2025	374058	116101-6	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 152 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491468	31/01/2025	31/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
31/01/2025	374059	116101-6	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 152 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491468	31/01/2025	31/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
31/01/2025	374146	136800-1	Rua EDY ORLANDA ZIMMER - 33 -	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Y22S491677	31/01/2025	07/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Feita a troca de lacre Cliente relatou q fiscal mateus Pegou e virou o hd pra baixo dizendo q já					0.01	166.89	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
31/01/2025	374147	946899-4	Rua ORIANI - 71	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A24R025613	31/01/2025	31/01/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Cliente relata que a água está sem pressão	Foi medido pressão está em 37 mca. orientei cliente a dar uma olhada na sua rede interna. e na					0.01	0.02	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
31/01/2025	374157	945451-9	Rua ALFREDO DAPPER - 31 - CASA	IDEAL	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491511	31/01/2025	31/01/2025		Gabrieli Beatriz Sander	FISCALIZAÇÃO cliente relata falta de agua	Cliente com abastecimento normal					0.00	0.04	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
31/01/2025	374158	946899-4	Rua ORIANI - 71	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	A24R025613	31/01/2025	07/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Feito a troca de lacre					0.01	166.24	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	

ARARICA SANEAMENTO

Serviços Executados

FILTROS SELECIONADOS: Serviços de: Unidade Comercial | Período de Execução: de 01/02/2025 até 28/02/2025 | Período de Solicitação: de 01/02/2025 até 28/02/2025 | Código de Serviço: [(3) ENVIO DE FATURA PARA ENDEREÇO ALTERNATIVO; (9) CORTE RETIRADA DE RAMAL; (18) INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO); (20) RETIRADA DE HIDRÔMETRO; (24) EMISSAO 2 VIA DE FATURA; (61) ALTERAR LIGAÇÃO ESGOTO; (140) CONSERTO CAVALETE; (169) VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA; (178) TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO; (183) RELIGAÇÃO DE CORTE REGISTRO; (184) CORTE REGISTRO; (301) CALIBRAÇÃO DE HIDRÔMETRO S / IMETRO; (302) NOTIFICAÇAO DE DÍVIDA (SCI); (303) DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO; (304) SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SOCIAL); (306) VISTORIA DE INSTALAÇÃO PREDIAL; (307) SUSPENSÃO A PEDIDO; (308) MUDANÇA LOCAL HIDRÔMETRO A PEDIDO - C/ MAT CONCESSIONARIA; (309) MUDANÇA HIDRÔMETRO A PEDIDO - C/ MAT USUARIO; (310) RETIRADA ABUSIVA DE HIDRÔMETRO (INF. AGUA); (311) EMPREGO EJETORES /BOMBAS DE SUCÇÃO LIGADA AO HD OU QUADRO; (312) DERIVAÇÃO CLAND

Data Solicitação	Protocolo	Matrícula	Endereço	Bairro	Serviço Solicitado	Serviço Executado	Funcionário/Equipe	Hidrômetro	Data Execução	Data Encerramento	Quantidade Serviço Executado	Usuário Solicitante	Parecer Solicitação	Parecer Execução	Protocolo OS Desdobrada	Dados Extras Abertura OS	Dados Extras Previsão	Dados Extras Encerramento OS	Diferencia Dias	Diferença Horas	Serviço Solicitado x Serviço Executado	Código Serviço	Prazo máximo para início da Execução (dias)	Tempo para Execução (horas)	Situação Prazo Início	Situação Tempo Execução	Situação geral
03/02/2025	375314	92100-9	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 820 - CASA	ESTACAO	386 - FISCALIZACAO	386 - FISCALIZACAO	Fiscal	Y22S491151	03/02/2025	03/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇAO Verificar se a caixa padrão ficou certa	Cano de 75 não está 20 cm abaixo do solo como pede o padrão da empresa orientar cliente a fazer corre					0.17	0.22	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
03/02/2025	375317	89102-9	Rua ALVICIO DOMINGOS DE LIMA - 219 -	AZALEIA	386 - FISCALIZACAO	386 - FISCALIZACAO	Equipe2		03/02/2025	03/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇAO Cliente relata que deixaram um calombo na hora de por os ramais e agora está entrando	Vamos vir na parte da tarde com a retro e fazer o rebaixamento da rua Marquei com o proprietário pr					0.07	0.16	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
03/02/2025	375318	189700-4	Rua EMILIO DIENSTMANN - 293 - CASA	CANOA	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	420 - DESLOCAMENTO DE RAMAL	Equipe2	Y22S491179	03/02/2025	03/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	DESLOCAMENTO DE RAMAL Anteriormente havia sido feita a troca da ligação direto pela bomba porém	Foi instalado o ramal de volta Subindo água na caixa com bastante pressão Foi retirado o ramal provi					0.02	0.22	Igual	420	15.00	0.00	Dentro	Fora	
03/02/2025	375424	31600-8	Rua LEOPOLDO KRUPP - 575 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2	Y22S491162	03/02/2025	03/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Verificar qual registro precisa para subir água para a residência se possível deixar no pa	Precisa abrir esse registro rua Rudolfo brenner esquina com Leopoldo krupp					0,05	0,03	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
03/02/2025	375425	170800-7	Rua DR MAURICIO BARANI - 445 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491207	03/02/2025	03/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
03/02/2025	375501	946058-6	Rua QUADRANGULAR - 24 - CASA	CANOA	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	plantao	Y22S491671	03/02/2025	03/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	CONSERTO CAVALETE	Boia da caixa do cliente estava entupida	380234				0.02	0.29	Igual	362	0.00	3.00	Fora	Dentro	
03/02/2025	375589	945728-3	Rua VALESCA SCHUH - 44	IDEAL	386 - FISCALIZACAO	386 - FISCALIZACAO	Equipe2		03/02/2025	03/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZACAO Verificar se já tem como fazer a ligação pois tinha terra na frente	Tiraram uma parte da areia Mas na hr que for fazer vai desmoronar Precisamos de mais espaço pra t					0.09	0.78	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
03/02/2025	375909	946072-1	Rua ELISABETHA DAPPER - 23 - UNIDADE 2	EMANCIPAÇÃO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Z24BR0063052	04/02/2025	04/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Está tudo certo, está nos padrão.					0.72	0.16	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
04/02/2025	376858	34802-3	Rua CAMOBI - 111 - CASA	CENTRO	431 - RELIGAÇÃO CORTE ADMINISTRATIVO	431 - RELIGAÇÃO CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	A19H129864	05/02/2025	05/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	RELIGAÇÃO CORTE ADMINISTRATIVO Religar o HD no ramal se possível verificar com o morador em qu	Religação realizada					0,77	0,20	Igual	431	7,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
05/02/2025	377473	98300-4	Rua VARZEA - 405 - CAMINHAO PIPA	CAMPO DA BRAZINA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A19H106424	05/02/2025	05/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Verificar a situação da caixa de água cliente relatou que foi entregue agua suja Verificar	Reservatório da cliente está limpo a mesma relatou que o marido fez limpeza depois do ocorrido de sába					0,02	0,80	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
05/02/2025	377478	946898-6	Rua FURQUIN - 900	EMANCIPAÇAO	386 - FISCALIZAÇAO	386 - FISCALIZAÇAO	Fiscal		05/02/2025	05/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇAO Verificar a situação da caixa de água cliente relatou que foi entregue agua suja Verifica	Caixa que o pipa abastece não tem conexão com a casa fica dentro do pátio próximo a estrada, a caixa e					0,01	1,07	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
05/02/2025	377692	78100-2	Rua HUMAITA - 75	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Equipe2		05/02/2025	05/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGACAO DE AGUA	Caixa está na entrada da casa Foi feito mais de 30 m de distância do ramal Cliente diz q o fiscal mat					0.21	0.14	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
05/02/2025	377720	945591-4	Rua DOM PEDRO II - 168 - LOTE VAGO	INTEGRAÇÃO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Z24BR0063054	05/02/2025	05/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Está tudo certo a caixa para fazer a ligação, está nos padrão.					0.21	0.04	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
05/02/2025	377730	945798-4	Rua ISMAEL ZIMMER - 139 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491603	05/02/2025	05/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
05/02/2025	378096	947024-7	Rua CEZAR DE ANTONIO - 14	CANOA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe2	Z24BR0063083	07/02/2025	07/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão está tudo certo Está de acordo com o padrão					1,90	0,21	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
05/02/2025	378151	36701-0	Rua RODOLFO DREYER - 266 - PAROQUIA	CENTRO	362 - CONSERTO CAVALETE	362 - CONSERTO CAVALETE	Fiscal	A19H129928	05/02/2025	05/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CONSERTO CAVALETE	Toca do adaptador pé do cavalete com o ramal, adaptador antigo estava sem borracha					0,01	0,20	Igual	362	0,00	3,00	Fora	Dentro	
06/02/2025	378472	946964-8	Rua LEOPOLDO KRUPP - 50 - BASE	CENTRO	386 - FISCALIZACAO	386 - FISCALIZACAO	Ambiente		06/02/2025	06/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZACAO Acompanhar a limpeza do pipa	Conforme acompanhamento, foi realizado na data de hoje, a limpeza interna do tanque do caminhão pip					0.15	0.20	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
06/02/2025	378593	946988-5	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 337	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491250	06/02/2025	06/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Verificar vazamento registro era para estar fechado	Tem um vazamento provavelmente seja ramal e água que está correndo seja o pouco que tem na rede p					0.05	0.22	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
06/02/2025	378841	946912-5	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 697	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491255	06/02/2025	06/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Cliente diz que não recebe água favor verificar não podemos cortar cliente já fez a atuali	Clientes tem água normal no endereço só não está ligado internamente					0,28	0,26	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
06/02/2025	378900	947025-5	Rua ARNO WEIS - 276	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Z24BR0063055	06/02/2025	06/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão tudo ok					0,24	0,15	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
06/02/2025	378901	34701-9	Rua CAMOBI - 97 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491498	06/02/2025	06/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇAO Verificar se a caixa está no padrão e se será uma ligação nova do zero ou só deslocamen	Local com caixa padrão pronta somente deslocamento de cavalete					0,25	0,03	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
06/02/2025	379267	945008-4	Rua 20 DE SETEMBRO - 1821 - CAMINHAO PIPA	ESTAÇAO	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Z24BR0063041	11/02/2025	12/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGACAO AGUA SEM PAVIMENTO 34	Feita a instalação Usado 2 registro azul 1 colar de 50 de PEAD 2 tubetes 2 porcas 1 HD 10 m de c					5.04	17.02	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Fora	
07/02/2025	379676	947000-0	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 29	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Fiscal	Z24BR0063049	07/02/2025	07/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Troca de HD 1HD 1JOGO DE LACRE NOVO					0.04	5.63	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
07/02/2025	379805	946072-1	Rua ELISABETHA DAPPER - 23 - UNIDADE 2	EMANCIPAÇÃO	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Z24BR0063052	13/02/2025	13/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 34	1 HD 1 joelho LR 1 tubete longo 1 tubete curto 2 borrachas de vedação de HD 2 par de lacre azul 1 r					5,97	4,15	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Fora	
07/02/2025	379925	3805-9	Rua EMILIO JUNG - 69 - APTO 03	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491515	07/02/2025	07/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
07/02/2025	380064	946314-3	Rua TRABALHADOR - 542 - CASA	AZALEIA	386 - FISCALIZAÇAO	386 - FISCALIZAÇAO	Fiscal	A24R025636	07/02/2025	07/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇAO Cliente relata vazamento verificar situação do HD	Foi feito muro novo e o HD ficou meio enterrado o vazamento e quando cliente liga água o que foi inde					0,05	1,30	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
07/02/2025	380156	946819-6	Rua 20 DE SETEMBRO - 2020 - CAMINHAO PIPA	ESTAÇAO	18 - INSTALAR HIDROMETRO (CADASTRO)	18 - INSTALAR HIDROMETRO (CADASTRO)	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	A24R025622	07/02/2025	07/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	INSTALAR HIDROMETRO CADASTRO	INSTALAR HIDROMETRO (CADASTRO)					0.00	0.00	Igual	18	7.00	4.00	Dentro	Dentro	OK
07/02/2025	380234	946058-6	Rua QUADRANGULAR - 24 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	plantao	Y22S491671	03/02/2025	07/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	OS gerada por desdobramento da OS 375501CONSERTO CAVALETE	Boia da caixa do cliente estava entupida					-4.19	100.63	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
07/02/2025	380237	71600-6	Rua 20 DE SETEMBRO - 2480 - CASA	ESTAÇÃO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2		04/02/2025	07/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	OS gerada por desdobramento da OS 372688DESLOCAMENTO DE CAVALETE Por na rua de esquina em f	Feito o deslocamento Usado2 par de lacre azul 1 joelho lr 1 luva de rosca 1 alongador 20 m de can					-2,94	70,46	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Fora	
10/02/2025	381641	947025-5	Rua ARNO WEIS - 276	IDEAL	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Z24BR0063055	17/02/2025	19/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 34	Feita a instalação Usado 1 colar de 50 1 registro azul sem borboleta 10 mts de mangueira pead de					7,31	42,79	Igual	339	7,00	4,00	Fora	Fora	
10/02/2025	381756	202000-9	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 296 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490194	10/02/2025	10/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
10/02/2025	381831	947022-0	Rua 20 DE SETEMBRO - 1988 - MPR EQUIPAMENTOS	ESTACAO	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Equipe2	A24R025650	10/02/2025	10/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Caixa esta de acordo com o padrão da empresa					0.10	0.20	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
10/02/2025	381864	946931-1	Rua EDY ORLANDA ZIMMER - 100	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490205	10/02/2025	10/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
10/02/2025	382117	945445-4	Rua DOM BOAVENTURA KLOPPENBURG - 144	IDEAL	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491549	10/02/2025	10/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
10/02/2025	382423	946085-3	Rua OLIVIA BENDER - 208	EMANCIPAÇÃO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491381	10/02/2025	10/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
11/02/2025	382687	54400-0	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 298 - CASA	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Equipe3	Z24BR0063087	13/02/2025	13/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Caixa inadequada Cliente estava presente já foi comunicado quais os procedimentos					2,12	0,08	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
11/02/2025	382880	945700-3	Rua VALESCA SCHUH - 109	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Equipe3	Z24BR0063058	13/02/2025	13/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Caixinha padrão toda ok Ligação sem pavimentação					2.17	0.39	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
11/02/2025	382992	945735-6	Rua VALESCA SCHUH - 128	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Equipe3	Z24BR0063056	13/02/2025	13/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Caixa dentro do padrão da empresa Sera necessário ligação completa sem ramal Precisando ser cortad					2.02	0.05	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
11/02/2025	383070	186000-3	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHIMIDT - 42 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491299	11/02/2025	11/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
11/02/2025	383469	186101-6	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 152 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491468	11/02/2025	11/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
11/02/2025	383502	186101-6	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 152 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491468	11/02/2025	11/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
11/02/2025	383540	138100-8	Rua LEOPOLDO BAUM - 67 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZACAO	386 - FISCALIZACAO	Fiscal	A19H069838	18/02/2025	18/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZACAO Verificar qual o melhor local para o cliente encaixar a caixinha com o hidrômetro Cliente	Orientação para cliente de onde fazer a caixa padrão					7.01	0.07	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
12/02/2025	383782	117000-7	Rua RUDOLFO LOTH - 60	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO	plantao	Y22S491414	12/02/2025	12/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO	Troca de lacre Montante 045					0.01	0.21	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Dentro	OK
12/02/2025	383816	117300-6	Rua RUDOLFO LOTH - 86 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	plantao	Y22S491312	12/02/2025	12/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Troca de lacre					0.00	0.11	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Dentro	OK
12/02/2025	383817	121000-9	Rua RUDOLFO LOTH - 149 -	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	plantao	Y22S491109	12/02/2025	12/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Troca de lacre					0,01	0,24	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
12/02/2025	383818	119000-8	Rua RUDOLFO LOTH - 510 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	plantao	Y22S491208	12/02/2025	12/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Troca de lacre					0,01	2,10	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Fora	
12/02/2025	383851	42500-1	Rua BOA SAUDE - 271 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	plantao	Y22S491164	12/02/2025	12/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Troca de lacre					0.02	0.03	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Dentro	OK
12/02/2025	383921	944901-9	Rua EGON THENO PILGER - 146 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	plantao	Y22S491192	12/02/2025	12/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Troca de lacre					0.01	1.77	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
12/02/2025	383922	944876-4	Rua EGON THENO PILGER - 447 -	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	plantao	Y22S491125	12/02/2025	12/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Troca de lacre					0.01	1.72	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
12/02/2025	383955	946982-6	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 287	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491235	12/02/2025	12/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
12/02/2025	383998	45900-3	Rua JULIO KONRATH - 894 - CASA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	plantao	Y22S491172	12/02/2025	12/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Troca de colar					0,02	0,29	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
12/02/2025	383999	115306-4	Rua DR MAURICIO BARANI - 42 - CASA	CANOA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	plantao	Y22S491507	12/02/2025	12/02/2025		Wagner Duarte	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Troca de lacre					0.01	0.22	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Dentro	OK
12/02/2025	384102	82301-5	Rua ARNO WEIS - 224 - CS 01	IDEAL	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	plantao	A19H070028	12/02/2025	12/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Troca de lacre					0.00	0.12	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Dentro	OK
12/02/2025	384432	946653-3	Rua NELSI DA SILVA LIMA - SN - CS 4	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe1	Z24BR0063091	13/02/2025	13/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Está tudo certo					0.90	0.18	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
12/02/2025	384511	946696-7	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 291 - SICOOB	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	plantao	A19H129809	12/02/2025	12/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	OS gerada por desdobramento da OS 384135DESLOCAMENTO DE CAVALETE	1 Registro ligação 4 lacres azul 1 joelho LR 1 Hd Lacre montante 5036 Jusante 5035					0.00	0.12	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Dentro	OK
12/02/2025	384710	83206-5	Rua LEOPOLDO BAUM - 66 - CASA	CENTRO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	428 - CORTE ADMINISTRATIVO	plantao	Z24BR0063081	13/02/2025	13/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	CORTE ADMINISTRATIVO	Corte administrativo					0,61	0,08	Igual	428	30,00	0,00	Dentro	Fora	
13/02/2025	385136	91710-9	Rua 20 DE SETEMBRO - 1990 - CAMINHAO PIPA	ESTAÇAO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	plantao	A19H069680	13/02/2025	13/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	OS gerada por desdobramento da OS 384212.DESLOCAMENTO DE CAVALETE Deslocar para a caixinha	1 m mangueira ramal 1 Registro ligação 1 luva LR 4 lacres 1 joelho LR 1 HD					0.00	0.06	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Dentro	OK
13/02/2025	385276	800-1	Rua EMILIO JUNG - 180 - CASA	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Fiscal	Z24BR0063048	13/02/2025	13/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Caixa padrão tudo ok Cliente já possui ramal de espera Ligação sem pavimento					0.17	0.06	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
13/02/2025	385527	946327-5	Rua JOCELINA BASTO - 249	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491391	13/02/2025	13/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
13/02/2025	385630	947002-6	Rua ARNO WEIS - 264	IDEAL	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	plantao	Z24BR0063235	13/02/2025	17/02/2025		Wagner Duarte	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Troca de lacre					0,04	91,35	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Fora	
13/02/2025	385631	946754-8	Rua LEOPOLDO SCHMIDT - 45	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S490177	13/02/2025	13/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
13/02/2025	385637	944914-0	Rua EGON THENO PILGER - 317 - CASA	CANOA	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	364 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Equipe1	Z24BR0063059	13/02/2025	13/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Colocamos o cavalete no muro, ao lado do poste de luz da casa.					0,07	0,09	Igual	364	15,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
13/02/2025	385672	945831-0	Rua LORENA DA SILVA - 43 - LOTE 09	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491393	13/02/2025	13/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
13/02/2025	385705	947009-3	Rua DOM BOAVENTURA KLOPPENBURG - 149	IDEAL	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	A24R025626	13/02/2025	13/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
13/02/2025	385775	945420-9	Rua DOM BOAVENTURA KLOPPENBURG - 149 - CASA	IDEAL	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	A24R025651	13/02/2025	13/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
13/02/2025	385808	6200-6	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 647 - CASA	CENTRO	431 - RELIGAÇÃO CORTE ADMINISTRATIVO	431 - RELIGAÇÃO CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe2	Z24BR0063057	19/02/2025	19/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	RELIGAÇAO CORTE ADMINISTRATIVO	Feita religacao					5,76	0,10	Igual	431	7,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
13/02/2025	385902	181000-6	Rua DR MAURICIO BARANI - 342 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491389	13/02/2025	13/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
13/02/2025	385940	54800-6	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 336 - LANCHONETE	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	A24R025616	13/02/2025	13/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
13/02/2025	385941	54800-6	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 336 - LANCHONETE	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	A24R025616	13/02/2025	13/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
13/02/2025	385942	160400-7	Rua DR MAURICIO BARANI - 285 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S490081	13/02/2025	13/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
13/02/2025	385943	946107-8	Rua OLIVIA BENDER - 142 - LOTE VAGO	EMANCIPAÇÃO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S490196	13/02/2025	13/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
14/02/2025	386264	54400-0	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 298 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	plantao	Z24BR0063087	14/02/2025	14/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇAO Verificar os ajustes da caixa padrão	Foi orientado cliente fazer correção no cano de 75 que não está 20 cm abaixo da terra como pede padr					0.02	0.13	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
14/02/2025	386334	53600-8	Rua 21 DE ABRIL - 49 - LOTE VAGO	ESTACAO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Z24BR0063034	14/02/2025	14/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
14/02/2025	386405	43701-8	Rua LEOPOLDO KRUPP - 61 - LIGAÇÃO FUNDOS 20 DE SETEMBRO	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491531	14/02/2025	14/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO	Cliente reclamou do valor da fatura, fiscalização pra ver se tá tudo certo no HD. HD TUDO OK					0.06	0.32	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
14/02/2025	386545	946981-8	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 167	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S490169	14/02/2025	14/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
14/02/2025	386578	198200-1	Rua AZALEIA - 15 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491237	14/02/2025	14/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
14/02/2025	386611	121000-9	Rua RUDOLFO LOTH - 149 -	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491109	14/02/2025	14/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇAO Verificar cliente informa que tem vazamento em seu HD	Lacre montante do HD tava serrado, não sei dizer se foi cliente que serrou pois o mesmo não estava em					0,02	0,12	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
14/02/2025	386873	4702-3	Rua CAMPESTRE - 227 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	plantao	A19H070226	17/02/2025	17/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇAO verificar se a caixa padrão está ok	Foi colocado um cano de 50 no lugar do cano 75, foi orientado o cliente efetuar a troca e solicitar nova					2.84	0.12	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
14/02/2025	387082	945721-6	Rua SILVARINA FOSS - 43	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Equipe2	Z24BR0063045	17/02/2025	17/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa está no padrão da empresa Está ok					2.69	0.03	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
17/02/2025	388432	946977-0	Rua ARDI DARCY SHIMIDT - 275	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491537	17/02/2025	17/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
17/02/2025	388660	946983-4	Rua JULIO KONRATH - 922	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490153	17/02/2025	17/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
17/02/2025	388693	115314-5	Rua NILO DICKEL - 53 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491581	17/02/2025	17/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
17/02/2025	388763	946757-2	Rua RUDOLFO LOTH - 543	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490134	17/02/2025	17/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
17/02/2025	388777	119000-8	Rua RUDOLFO LOTH - 510 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491208	17/02/2025	17/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
17/02/2025	388857	83106-9	Rua CAMOBI - 356 - CS 01	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491525	17/02/2025	17/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
18/02/2025	389198	48100-9	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 384	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	plantao	A24R025623	18/02/2025	19/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Troca de lacre					0,01	26,35	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Fora	
18/02/2025	389342	947008-5	Rua PROFESSOR MARTIM FREDERICO RASCHKE - 910	DA CANOA	20 - RETIRADA DE HIDROMETRO	20 - RETIRADA DE HIDROMETRO	Equipe1		19/02/2025	19/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	RETIRADA DE HIDROMETRO Ligação inexistente, residência localizada em área Rural	Retiramos o HD, e colocamos 1 cap de compressão de 20					1,03	0,06	Igual	20	7,00	1,00	Dentro	Dentro	OK
18/02/2025	389380	56902-0	Rua CONCEICAO - 497	CENTRO	386 - FISCALIZACAO	386 - FISCALIZACAO	Fiscal		18/02/2025	18/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Verificar se não tem HD disponível, caso tiver por foto na OS	Local não possui HD somente 6 mangueira de ramal de espera o que corresponde a cada apartamento					0.04	0.09	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
18/02/2025	389524	54802-2	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 336 - LOJA	CENTRO	386 - FISCALIZACAO	386 - FISCALIZACAO	Fiscal		18/02/2025	18/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	verificar, pois tem OS de deslocamento de cavalete e instalação de HD que nunca foi feita, verificar se	Não tem HD para loja, sala comercial fica junto com a lancheira azaléia, sala comercial está vazia no m					0.02	0.16	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
18/02/2025	390155	945850-6	Rua VEREADORA EDI COSTA - 35	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491545	18/02/2025	18/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
18/02/2025	390230	946887-0	Rua ARDI DARCY SCHMIDT - 141	DA CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491524	18/02/2025	18/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
19/02/2025	390645	944898-5	Rua EGON THENO PILGER - 110 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490088	19/02/2025	19/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
19/02/2025	390724	944895-0	Rua EGON THENO PILGER - 320	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491437	19/02/2025	19/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
19/02/2025	390970	6200-6	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 647 - CASA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO	Equipe2	Z24BR0063057	19/02/2025	19/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	OS gerada por desdobramento da OS 385819.DESLOCAMENTO DE CAVALETE Deslocar para dentro da c	Feito o deslocamento de cavalete usado 1 luva de 20 Usado 2 par de lacre azul					-0.08	1.86	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
19/02/2025	391008	34701-9	Rua CAMOBI - 97 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491498	19/02/2025	19/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Realizar o ajuste solicitado, por a curva para fora.	Ajuste realizado					0.10	0.52	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
19/02/2025	391223	945816-6	Rua LORENA DA SILVA - 78 - LOTE 19	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Gabrieli Beatriz Sander	Y22S491672	19/02/2025	19/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
19/02/2025	391422	946697-5	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 291 - FARMACIAS ASSOCIADAS	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO	Equipe2	A24R025644	20/02/2025	24/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO Trocar os HDs de lugar	Feita atroca de lacre					0,68	99,69	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Fora	
19/02/2025	391423	946696-7	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 291 - SICOOB	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO	Equipe2	A19H129809	20/02/2025	24/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO Trocar os HDs de lugar	Feita a troca de lacre					0.68	99.49	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
19/02/2025	391531	946906-0	Rua RUDOLFO LOTH - 476	CANOA	386 - FISCALIZAÇAO	386 - FISCALIZAÇAO	Fiscal	Y22S491657	19/02/2025	19/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇAO Cliente relata ter constante falta de água, por favor verificar pois a informação que temo	Encontrei o cliente no local expliquei a situação e os motivos de ter falta de água					0.04	0.31	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
19/02/2025	391581	34701-9	Rua CAMOBI - 97 - CASA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Fiscal	Y22S491498	19/02/2025	19/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	OS gerada por desdobramento da OS 391041.DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Deslocamento de cavalete 1 tubet longo 1jogo de lacre 1luva de compressão de 20					-0.12	2.80	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
20/02/2025	391784	945700-3	Rua VALESCA SCHUH - 109	IDEAL	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Z24BR0063058	24/02/2025	25/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Feita a ligação Usado 1 hd 2 tubetes 2 porcas 1 registro azul 1 colar de 50 1 luva de 50 2 par de					4,36	15,99	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Fora	
20/02/2025	391817	945717-8	Rua SILVARINA FOSS - 91	IDEAL	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe2	Y22S490154	20/02/2025	24/02/2025		Wagner Duarte	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Feito a troca de lacre					0,01	98,46	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Fora	
20/02/2025	391927	115203-3	Rua EMILIO DIENSTMANN - 52 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	A24R025618	20/02/2025	20/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
20/02/2025	392110	115205-0	Rua EMILIO DIENSTMANN - 74 -	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2	Y22S491123	20/02/2025	20/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇAO Verificar se tem acesso ao HD	Não temos como acessar o hd					0.00	0.23	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
20/02/2025	392264	115205-0	Rua EMILIO DIENSTMANN - 74 -	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2	Y22S491123	20/02/2025	20/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Durante a leitura nosso fiscal identificou um possível baypass na ligação da residência ic	Feito o corte da rede clandestina					0.02	0.22	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
20/02/2025	392495	945693-7	Rua ALFREDO DAPPER - 72	IDEAL	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2	A24R025652	20/02/2025	20/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇAO cliente relata que está vazando o cano na frente da sua casa	Rede estava estourada Usado 2 Luvas de 20 1 m de cano pead de 20					0,02	0,16	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
20/02/2025	392570	115205-0	Rua EMILIO DIENSTMANN - 74 -	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491123	20/02/2025	21/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇAO Cliente relata que está sem água, foi identificado ligação irregular e cortado apenas o B	HD DO CLIENTE NAO ESTAVA CONECTADO A REDE VAMOS CONECTAR E REGULARIZAÇÃO LIGAÇÃO					0,05	13,78	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
20/02/2025	392610	52300-3	Rua 21 DE ABRIL - 14 - CASA	ESTAÇAO	431 - RELIGACAO CORTE ADMINISTRATIVO	431 - RELIGACAO CORTE ADMINISTRATIVO	Fiscal	Z24BR0063027	21/02/2025	21/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	RELIGAÇAO CORTE ADMINISTRATIVO	Religação de HD					0.60	0.13	Igual	431	7.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
20/02/2025	392613	945738-0	Rua VALESCA SCHUH - 164 - CASA 1	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGACAO DE AGUA	382 - VIABILIDADE LIGACAO DE AGUA	Fiscal		21/02/2025	21/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Local possui 2 casas, com caixa padrão tudo ok pedir para cliente indentificar qual caixa é da casa 1 pra					0.61	0.19	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
21/02/2025	392973	52300-3	Rua 21 DE ABRIL - 14 - CASA	ESTAÇÃO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Fiscal	Z24BR0063027	21/02/2025	24/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Troca de lacre devido a medição de pressão					0.09	72.20	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
21/02/2025	392974	946246-5	Rua ANAIR DA COSTA - 254 - CASA	AZALEIA	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Fiscal	A24R025612	21/02/2025	24/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Troca de lacre, foi trocado pois foi feito medição de pressão					0,08	71,89	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Fora	
21/02/2025	393190	947028-0	Rua RODOLFO DREYER - 216 - FRENTE	CENTRO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Z24BR0063090	21/02/2025	21/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa padrão tudo ok					0,11	0,18	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
21/02/2025	393224	78602-0	Rua 20 DE SETEMBRO - 2516 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491479	21/02/2025	21/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇAO VERIFICAR A CAIXA SE ESTA NO PADRAO	Caixa padrão tudo ok					0,11	0,10	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
21/02/2025	393262	946892-7	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 92	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491223	21/02/2025	21/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	FISCALIZACAO	Na decida da caixa cano quebrado precisa de manutenção					0.01	2.16	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
21/02/2025	393675	947029-8	Rua SILVARINA FOSS - 90	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal		21/02/2025	21/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa dentro dos padrões exigidos					0.08	0.03	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
21/02/2025	393715	946275-9	Rua NOEMIA DA ROSA - 275 - LOTE 03 VAGO	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Z24BR0063084	21/02/2025	21/02/2025		Gabrieli Beatriz Sander	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa dentro dos padrões exigidos pela empresa, Orientar cliente tirar a areia que está na frente da cai					0,03	0,68	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
21/02/2025	393716	947030-1	Rua VALESCA SCHUH - 164	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal		21/02/2025	21/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa dentro dos padrões exigidos pela empresa Solicitar cliente para por indentificar casa 1 e casa 2					0,03	0,55	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
21/02/2025	393820	945847-6	Rua VEREADORA EDI COSTA - 71 - LOTE 2	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491516	21/02/2025	21/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
24/02/2025	394888	31500-1	Rua LEOPOLDO KRUPP - 563 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491405	24/02/2025	24/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇAO FISCALIZAÇAO verificar situação da ligação do cliente, se está tudo ok e já podemos ati	Ligação está tudo certo pode ativar, pra mim já consta que está ativa					0.05	0.23	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
24/02/2025	394921	946452-2	Rua TRABALHADOR - 686 - CASA	AZALEIA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491596	24/02/2025	24/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Cliente enviou vídeo relatando vazamento em seu HD	Nenhum vazamento encontrado no cavalete, porém lacre estava rompido, provavelmente cliente rompeu					0.05	0.25	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
24/02/2025	394954	6200-6	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 647 - CASA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Equipe1	Z24BR0063057	24/02/2025	24/02/2025		Wagner Duarte	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Trocamos o lacre montante					0,00	2,51	Igual	403	1,00	1,00	Dentro	Fora	
24/02/2025	394987	65000-5	Rua CAMOBI - 243 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A24R025657	24/02/2025	24/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇAO Vazamento no cavalete, verificar	Vazamento na polca do tubet após HD, problema resolvido no ato da fiscalização					0,04	0,11	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
24/02/2025	395132	946226-0	Rua JOSE VIRGILIO MONTEIRO - 369	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Fiscal		24/02/2025	24/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Caixa padrão fora do exigidos pela empresa, faltou cano de 25 de espera dentro da caixa, solicitar para					0,01	0,20	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
24/02/2025	395277	36802-4	Rua RODOLFO DREYER - 216 - FUNDOS	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491528	24/02/2025	24/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
24/02/2025	395463	83206-5	Rua LEOPOLDO BAUM - 66 - CASA	CENTRO	431 - RELIGAÇÃO CORTE ADMINISTRATIVO	431 - RELIGAÇÃO CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Z24BR0063081	24/02/2025	24/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	RELIGAÇÃO CORTE ADMINISTRATIVO	2 par de lacre azul 1 HD Religação feita Trocamos o HD, pois o HD não era o padrão.					0.17	0.10	Igual	431	7.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
24/02/2025	395533	947031-0	Rua CALISTO DA SILVA - 148	JARDIM	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal		24/02/2025	24/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Interna da caixa fora dos padrões no lugar do cano 75 usaram cano 50 e faltou também o cano de esper					0,06	0,06	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
24/02/2025	395566	947023-9	Rua ARNO WEIS - 252	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal		24/02/2025	24/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Caixa DENTRO dos padrões exigidos pela empresa tudo ok					0,06	0,19	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
24/02/2025	395614	63000-4	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 392 - CASA	ESTAÇÃO	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA	Equipe1		24/02/2025	24/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇAO DE AGUA Programar para uma das equipes	Está tudo certo					0,11	0,12	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
24/02/2025	395647	945850-6	Rua VEREADORA EDI COSTA - 35	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491545	24/02/2025	24/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
24/02/2025	395685	946210-4	Rua ELVIDA MARTHES - 42	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S490219	24/02/2025	24/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
24/02/2025	395900	946941-9	Rua FELIPE DIEFEMBACH - 86 - ERAT CAMPO	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2		24/02/2025	07/03/2025		Gabrieli Beatriz Sander	FISCALIZAÇÃO BOMBA DA ERAT, APRESENTANDO FALHA	Resolvido					0,01	260,83	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Fora	
24/02/2025	395909	946951-6	Rua ESPANHA - SN - POCO 10 - BELA VISTA	BELA VISTA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe2		24/02/2025	07/03/2025		Wagner Duarte	FISCALIZAÇÃO De falha em censor do Reservatório Bela Vista	Não foi identificado problemas					0,01	260,49	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Fora	
25/02/2025	396249	48801-1	Rua IMPERATRIZ - 88 - CASA	CENTRO	431 - RELIGAÇAO CORTE ADMINISTRATIVO	431 - RELIGAÇAO CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe2	Y22S491356	25/02/2025	25/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	RELIGAÇAO CORTE ADMINISTRATIVO	Feito a religacao					0,06	0,18	Igual	431	7,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
25/02/2025	396320	83206-5	Rua LEOPOLDO BAUM - 66 - CASA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO	Equipe1	Z24BR0063081	25/02/2025	25/02/2025		Jonatas Meçala Machado	OS gerada por desdobramento da OS 396113.SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETRO.	1 HD 2 par de lacre azul					-0.03	0.65	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Dentro	OK
25/02/2025	396463	48800-3	Rua imperatriz - 88 - CASA	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO	Equipe2		25/02/2025	25/02/2025		Wagner Duarte	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO	Feita a troca de lacre					0.00	3.46	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
25/02/2025	396533	63400-0	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 177 - SALAS COMERCIAIS	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Mikael Prates Da Silva	Y22S491247	25/02/2025	25/02/2025		Mikael Prates Da Silva	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
25/02/2025	396594	945722-4	Rua SILVARINA FOSS - 33	IDEAL	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Z24BR0063046	25/02/2025	25/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
25/02/2025	396612	54800-6	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 336 - LANCHONETE	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	A24R025616	25/02/2025	25/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇAO Verificar qual a leitura do HD, estamos acompanhando para identificarmos possível vaza	Leitura está em 363 foi gasto em 12 dias 12 metros cúbicos					0,01	0,02	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
25/02/2025	396744	946822-6	Rua CRISTO REDENTOR - 293 - CAMINHAO PIPA	INTEGRACAO	385 - VERIFICACAO DE VAZAMENTO	385 - VERIFICACAO DE VAZAMENTO	Equipe1		25/02/2025	25/02/2025		Wagner Duarte	VERIFICAÇAO DE VAZAMENTO	A rede está tudo certo, sem vazamento					0.03	0.05	Igual	385	1.00	2.00	Dentro	Dentro	OK
25/02/2025	396816	946115-9	Rua ELISABETHA DAPPER - 205	EMANCIPACAO	382 - VIABILIDADE LIGACAO DE AGUA	382 - VIABILIDADE LIGACAO DE AGUA	Fiscal	Z24BR0063082	25/02/2025	25/02/2025		Mikael Prates Da Silva	VIABILIDADE LIGACAO DE AGUA A IMOBILIARIA M2 SOLICITOU VISTORIA DA CAIXA PADRAO DO CLIENT	Caixa dentro dos padrões exigidos pela empresa, tudo ok Ligação sem pavimento					0.01	0.10	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
25/02/2025	396832	947033-6	Rua CEZAR DE ANTONIO - 14	CANOA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal		25/02/2025	25/02/2025		Mikael Prates Da Silva	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA CLIENTE SOLICITA VIABILIDADE DA CAIXA PADRÃO	Caixa dentro dos padrões exigidos pela empresa Ligação com pavimento					0.04	0.11	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
26/02/2025	397339	945109-9	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 2070 - CASA	ESTAÇÃO	387 - CONSERTO RAMAL	387 - CONSERTO RAMAL	Equipe2		26/02/2025	26/02/2025		Wagner Duarte	CONSERTO RAMAL	Vamos fazer uma Interligação de rede De 50 Não tenho como mudar essa os	397442				0.03	0.08	Igual	387	0.00	3.00	Fora	Dentro	
26/02/2025	397514	48801-1	Rua IMPERATRIZ - 88 - CASA	CENTRO	431 - RELIGAÇAO CORTE ADMINISTRATIVO	431 - RELIGAÇAO CORTE ADMINISTRATIVO	Equipe1	Y22S491356	28/02/2025	28/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	RELIGAÇAO CORTE ADMINISTRATIVO	Religação feito Foi feita a troca do lacre montante N° lacre 5030					2,31	0,16	Igual	431	7,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
26/02/2025	397772	63400-0	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 177 - SALAS COMERCIAIS	CENTRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO	403 - TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO	Equipe2	Y22S491247	26/02/2025	27/02/2025		Wagner Duarte	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDROMETRO DA SALA 08	Feita a troca de lacre					0.12	18.09	Igual	403	1.00	1.00	Dentro	Fora	
26/02/2025	397991	946902-8	Rua RUDOLFO LOTH - 156	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Mikael Prates Da Silva	Y22S491264	26/02/2025	26/02/2025		Mikael Prates Da Silva	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
26/02/2025	397997	115306-4	Rua DR MAURICIO BARANI - 42 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Mikael Prates Da Silva	Y22S491507	26/02/2025	26/02/2025		Mikael Prates Da Silva	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
26/02/2025	398154	118300-1	Rua RUDOLFO LOTH - 272 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491418	26/02/2025	26/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
26/02/2025	398193	115307-2	Rua NILO DICKEL - 71 - CASA ESQUINA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Daiane Raquel Boff	Y22S490117	26/02/2025	26/02/2025		Daiane Raquel Boff	Solicitação OFICIO AGESAN 2485/2025	Solicitação OFICIO AGESAN 2485/2025					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
26/02/2025	398238	945104-8	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 2006 - CASA	ESTAÇAO	386 - FISCALIZAÇAO	386 - FISCALIZAÇAO	plantao		26/02/2025	26/02/2025		Mikael Prates Da Silva	FISCALIZAÇAO Cliente relata vazamento em frente ao seu portão	Vazamento na entrada da casa rede provavelmente estourada,foi fei manobra do Registro fechando p					0.02	0.21	Igual	386	10.00	24.00	Dentro	Dentro	OK
26/02/2025	398261	946875-7	Rua EMILIO DIENSTMANN - 80 - CASA APTO N°2	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491332	26/02/2025	26/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
27/02/2025	398594	945211-7	Rua ARNALDO Y CASTRO - 99	ESTAÇÃO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal		27/02/2025	27/02/2025		Mikael Prates Da Silva	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA JESSICA SOLICITA VISTORIA DA CAIXA PADRÃO	Caixa dentro dos padrões exigidos pela empresa tudo ok					0.04	0.33	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
27/02/2025	398632	43200-8	Rua LEOPOLDO KRUPP - 137 - CAMINHÃO PIPA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Mikael Prates Da Silva	Y22S490079	27/02/2025	27/02/2025		Mikael Prates Da Silva	EMISSAO 2 VIA DE FATURA Cliente, solicitou segunda via do mês	EMISSAO 2 VIA DE FATURA Cliente, solicitou segunda via do mês					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
27/02/2025	398665	946764-5	Rua RUDOLFO LOTH - 537	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	plantao	Y22S491228	27/02/2025	27/02/2025		Mikael Prates Da Silva	FISCALIZAÇÃO Cliente solicitou que o cano está quebrado e com problemas	Problema é após o cavalete, oriente cliente como ela proceder com concerto					0,29	0,05	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
27/02/2025	398946	78601-2	Rua 20 DE SETEMBRO - 2542 - CASA	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491475	28/02/2025	28/02/2025		Mikael Prates Da Silva	FISCALIZAÇAO Cliente solicita vistoria da caixinha padrão	Caixa dentro dos padrões exigidos pela empresa, tudo ok					0,72	0,09	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
27/02/2025	399097	946115-9	Rua ELISABETHA DAPPER - 205	EMANCIPACAO	339 - LIGACAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGACAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe3	Z24BR0063082	28/02/2025	05/03/2025		Mikael Prates Da Silva	LIGAÇAO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4" assinado contrato de ligação de água	1 kit cavalete 1 jogo de lacre 1 colar 1 Registro ligação 1joelho LR 1 adaptador 1m mangueira					0.93	114.44	Igual	339	7.00	4.00	Dentro	Fora	
27/02/2025	399098	947034-4	Rua JOÃO CAVALCANTE DA CUNHA - 91	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal		28/02/2025	28/02/2025		Mikael Prates Da Silva	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA Cliente solicita vistoria da caixa padrão	Caixa dentro dos padrões exigidos pela empresa, solicitar para cliente colocar número para indentificar					0.66	0.21	Igual	382	10.00	48.00	Dentro	Dentro	OK
28/02/2025	399439	63100-0	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 412 - CASA	ESTAÇÃO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Mikael Prates Da Silva	Z24BR0063223	28/02/2025	28/02/2025		Mikael Prates Da Silva	Cliente, solicitou segunda via	Cliente, solicitou segunda via					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
28/02/2025	399542	946069-1	Rua ELISABETHA DAPPER - 63	EMANCIPAÇÃO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Mikael Prates Da Silva	Y22S491535	28/02/2025	28/02/2025		Mikael Prates Da Silva	Cliente solicitou a segunda via do mês anterior para ser paga	Cliente solicitou a segunda via do mês anterior para ser paga					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
28/02/2025	400008	170800-7	Rua DR MAURICIO BARANI - 445 - CASA	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Mikael Prates Da Silva	Y22S491207	28/02/2025	28/02/2025		Mikael Prates Da Silva	EMISSAO 2 VIA DE FATURA Cliente, solicitou a segunda via	EMISSAO 2 VIA DE FATURA Cliente, solicitou a segunda via					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK
28/02/2025	401080	54800-6	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 336 - LANCHONETE	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	A24R025616	28/02/2025	28/02/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0.00	0.00	Igual	24	1.00	3.00	Dentro	Dentro	OK

ARARICA SANEAMENTO

Serviços Executados

FILTROS SELECIONADOS: Serviços de: Unidade Comercial |Serviços de: Logradouro Período de Execução: de 01/03/2025 até 31/03/2025 | Período de Solicitação: de 01/03/2025 até 31/03/2025 | Código de Serviço: [(3) ENVIO DE FATURA PARA ENDEREÇO ALTERNATIVO; (9) CORTE RETIRADA DE RAMAL; (18) INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO); (20) RETIRADA DE HIDRÔMETRO; (24) EMISSAO 2 VIA DE FATURA; (169) VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA; (178) TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO; (183) RELIGAÇÃO DE CORTE REGISTRO; (184) CORTE REGISTRO; (301) CALIBRAÇÃO DE HIDRÔMETRO S / IMETRO; (302) NOTIFICAÇAO DE DÍVIDA (SCI); (303) DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO; (304) SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SOCIAL); (305) SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA (BASICO E EMP); (306) VISTORIA DE INSTALAÇÃO PREDIAL; (307) SUSPENSÃO A PEDIDO; (308) MUDANÇA LOCAL HIDRÔMETRO A PEDIDO - C/ MAT CONCESSIONARIA; (309) MUDANÇA HIDRÔMETRO A PEDIDO - C/ MAT USUARIO; (310) RETIRADA ABUSIVA DE HIDRÔMETRO (INF. AGUA); (311) EMPREGO EJETORES /BOMBAS DE SUCÇÃO LIGADA AO HD OU QUADRO; (312) DERIVAÇÃO CLANDE

Data Solicitação	Protocolo	Matrícula	Endereço	Bairro	Serviço Solicitado	Serviço Executado	Funcionário/Equipe	Hidrômetro	Data Execução	Data Encerramento	Quantidade Serviço Executado	Usuário Solicitante	Parecer Solicitação
05/03/2025	406004	30200-7	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 861 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491642	05/03/2025	05/03/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA
05/03/2025	406005	30200-7	Rua JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - 861 - CASA	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491642	05/03/2025	05/03/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA
05/03/2025	406226	36802-4	Rua RODOLFO DREYER - 216 - FUNDOS	CENTRO	408 - CONSERTO DE CALÇADA	408 - CONSERTO DE CALÇADA	REPAV	Y22S491528	05/03/2025	17/03/2025		Wagner Duarte	CONSERTO DE CALÇADA
05/03/2025	406264	946923-0	Rua EMILIO LEOPOLDO SCHIMIDT - 83	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Mikael Prates Da Silva	Y22S491257	05/03/2025	05/03/2025		Mikael Prates Da Silva	EMISSAO 2 VIA DE FATURA
05/03/2025	406608	945836-0	Rua VEREADORA EDI COSTA - 30	AZALEIA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Z24BR0063298	05/03/2025	05/03/2025		Mikael Prates Da Silva	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA cliente solicitou vistoria da caixa padrão
05/03/2025	406647	947029-8	Rua SILVARINA FOSS - 90	AZALEIA	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe1	Z24BR0062934	19/03/2025	19/03/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"
05/03/2025	406685	45607-1	Rua CAMPESTRE - 273	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491683	05/03/2025	05/03/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA
05/03/2025	406794	3802-4	Rua EMILIO JUNG - 69 - APTO 01	CENTRO	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	Y22S491520	05/03/2025	05/03/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	EMISSAO 2 VIA DE FATURA
05/03/2025	406827	947035-2	Rua JOÃO CAVALCANTE DA CUNHA - 77	IDEAL	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Z24BR0063287	05/03/2025	05/03/2025		Mikael Prates Da Silva	FISCALIZAÇÃO Cliente solicitou vistoria da caixinha
05/03/2025	406828	45607-1	Rua CAMPESTRE - 273	CENTRO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491683	05/03/2025	05/03/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Cliente relata que tem muito ar em sua tubulação, Nikolas solicitou que seja feito a verif
06/03/2025	407031	22600-9	Rua JOSE APPELONIO DA COSTA - 173 - ESCOLA	CENTRO	385 - VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO	385 - VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO	Fiscal	Y22S491636	06/03/2025	06/03/2025		Wagner Duarte	VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA ESCOLA
06/03/2025	407316	120400-9	Rua RUDOLFO LOTH - 75 -	CANOA	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Fiscal	Y22S491318	07/03/2025	07/03/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Verificar a ligação do cliente, pois ele ligou pedindo a fatura porém está erada o consum
06/03/2025	407317	946452-2	Rua TRABALHADOR - 686 - CASA	AZALEIA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Mikael Prates Da Silva	Y22S491596	06/03/2025	06/03/2025		Mikael Prates Da Silva	EMISSAO 2 VIA DE FATURA
06/03/2025	407355	120400-9	Rua RUDOLFO LOTH - 75 -	CANOA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	24 - EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Mikael Prates Da Silva	Y22S491318	06/03/2025	06/03/2025		Mikael Prates Da Silva	EMISSAO 2 VIA DE FATURA
06/03/2025	407356	19502-2	Rua TIRADENTES - 38 - CASA	INTEGRAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	386 - FISCALIZAÇÃO	Equipe3	A19H106551	06/03/2025	06/03/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	FISCALIZAÇÃO Sonia entrou em contato informando que estão fazendo uma obra em frente ao endereço
06/03/2025	407529	947023-9	Rua ARNO WEIS - 252	IDEAL	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	339 - LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Equipe2	Z24BR0063097	12/03/2025	13/03/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"
06/03/2025	407570	945626-0	Rua DOM JOÃO VI - 106	INTEGRAÇÃO	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal	Z24BR0062930	06/03/2025	06/03/2025		Mikael Prates Da Silva	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA
06/03/2025	407574	945424-1	Rua CAMOBI - 604 - CASA DE ESQUINA	IDEAL	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	382 - VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Fiscal		06/03/2025	06/03/2025		Paloma Eduarda Cavalheiro Costa	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA VISTORIA DA CAIXA PADRÃO

Protocolo	Parecer Execução	Protocolo OS Desdobrada	Dados Extras Abertura OS	Dados Extras Previsão	Dados Extras Encerramento OS	Diferença Dias	Diferença Horas	Serviço Solicitado x Serviço Executado	Código Serviço	Prazo máximo para início da Execução (dias)	Tempo para Execução (horas)	Situação Prazo Início	Situação Tempo Execução	Situação geral
406004	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
406005	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
406226	EXECUTADO					0,20	286,58	Igual	408	15,00	8,00	Dentro	Fora	
406264	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
406608	Caixa dentro dos padrões exigidos pela empresa, Avisar cliente para por número para indentificar, pra c					0,05	0,18	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
406647	1 HD 1 kit cavalete 1 adaptador de compressão de 20 4 MT de PEAD de 20 1 registro de ligação 1 joelho					13,81	6,32	Igual	339	7,00	4,00	Fora	Fora	
406685	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
406794	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
406827	Caixa tudo dentro dos padrões exigidos					0,03	0,12	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
406828	Continha sujeira de resto de mangueira de rede, mais a água tá normal , tenque abrir troca de lacee					0,02	0,19	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
407031	Luva estourada, prefeitura já no local para efetuar no local					0,01	0,24	Igual	385	1,00	2,00	Dentro	Dentro	OK
407316	Cliente alugou a casa recentemente, antes o outro morador não usava a nossa água pois tem poço esse					1,00	0,25	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
407317	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
407355	EMISSAO 2 VIA DE FATURA					0,00	0,00	Igual	24	1,00	3,00	Dentro	Dentro	OK
407356	Rede de esgoto liberada 2,20 profundidade 1,90 do cordão					0,23	0,03	Igual	386	10,00	24,00	Dentro	Dentro	OK
407529	Feita a instalação Usado 1 kit cavalete 2 tubetes 2 porcas 2 borracha de vedação 1 hd 2 par de lacre					5,96	30,04	Igual	339	7,00	4,00	Dentro	Fora	
407570	Caixa dentro dos padrões exigidos pela empresa tudo ok					0,10	0,15	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK
407574	Caixa padrão tudo ok Ligação com pavimento					0,08	0,12	Igual	382	10,00	48,00	Dentro	Dentro	OK

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
Avenida José Antônio de Oliveira Neto, nº 177, sala 08, bairro Centro
Araricá/RS

www.araricasaneamento.com.br

CARTA Nº118/2024

Araricá/RS, 8 de Agosto de 2024.

A
AGESAN-Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul
Rua Félix da Cunha, nº1009 – Sala 802,
Floresta, PORTO Alegre – CEP: 90570-001
ASSUNTO: Resposta ao Ofício 1103/2024

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA., ("Concessionária"), concessionária dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, CNPJ n. 50.064.3700/0001-60, com sede na Av. José Antônio de Oliveira Neto, n. 177, sala 08, Araricá (RS), vem apresentar resposta ao questionamento apresentado por meio do Ofício AGESAN nº 1103/2024, de 12 de julho de 2024.

Por meio do citado Ofício foi solicitado o envio dos prazos de execução dos serviços da Araricá Saneamento Ltda, uma vez que tal informação, que é utilizada para o cálculo da Nota Anual de Avaliação, será tomada como subsídio para que o Ente Regulador edite normatização acerca do tema.

Dessa forma, segue, em anexo a esta carta, os prazos para a realização dos serviços de água e esgoto adotados pela Concessionária.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos ou providências que se fizerem necessários.

ARARICÁ SANEAMENTO LTDA
CNPJ/MF: 50.064.370/0001-60

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/08/2024 17:28:44 que o documento de hash (SHA-256)
f4ae9f1cd06fad896b1f412c4ff813065b199e2564f6f6ffc6d866137be58acd foi validado em 09/08/2024 17:27:13 através da transação blockchain
0xe3ea6c122902ebc083ec5b9afe982216ac939e6c9a32aa9823e8bb587787cfa8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 227262)

ARARICA SANEAMENTO

Tempo Para Execução de Serviços Serviço

Código do Serviço	Descrição Serviço	Setor Execução Consumidor Normal	Tabela Tarifária Serviço Categoria	Prazo máximo para inicio da Execução (dias)	Tempo para Execução (horas)
3	ENVIO DE FATURA PARA ENDEREÇO ALTERNATIVO	Operacional	Tab. Serviços 2024	1	8
9	CORTE RETIRADA DE RAMAL	Operacional		30	3
18	INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Operacional		7	4
20	RETIRADA DE HIDRÔMETRO	Operacional		7	1
24	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Operacional	Tab. Serviços 2024	1	3
169	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Operacional		10	72
178	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Operacional	Tab. Serviços 2024	1	24
183	RELIGAÇÃO DE CORTE REGISTRO	Operacional		2	48
184	CORTE REGISTRO	Operacional		7	48
301	CALIBRAÇÃO DE HIDRÔMETRO S / INMETRO	Operacional	Tab. Serviços 2024	30	720
302	NOTIFICAÇAO DE DÍVIDA (SCI)	Arrecadação	Tab. Serviços 2024	30	120
303	DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO	Operacional	Tab. Serviços 2024	2	24
304	SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SOCIAL)	Operacional	Tab. Serviços 2024	2	24
305	SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA (BASICO E EMP)	Operacional	Tab. Serviços 2024	2	24
306	VISTORIA DE INSTALAÇÃO PREDIAL	Operacional	Tab. Serviços 2024	10	4
307	SUSPENSÃO A PEDIDO	Operacional	Tab. Serviços 2024	1	6
308	MUDANÇA LOCAL HIDRÔMETRO A PEDIDO - C/ MAT CONCESSIONARIA	Operacional	Tab. Serviços 2024	15	4
309	MUDANÇA HIDRÔMETRO A PEDIDO - C/ MAT USUARIO	Operacional	Tab. Serviços 2024	15	4
310	RETIRADA ABUSIVA DE HIDRÔMETRO (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	15	4
311	EMPREGO EJETORES /BOMBAS DE SUCÇÃO LIGADA AO HD OU QUADRO	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
312	DERIVAÇÃO CLANDESTNA (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
313	VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
314	HIDROMETRO QUEBRADO (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/08/2024 17:28:44 que o documento de hash (SHA-256)
f4ae9f1cd06fad896b1f412c4ff813065b199e2564f6f6ffc6d866137be58acd foi validado em 09/08/2024 17:27:13 através da transação blockchain
0xe3ea6c122902ebc083ec5b9afe982216ac939e6c9a32aa9823e8bb587787cfa8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 227262)

315	HIDROMETRO VIRADO (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
316	ENC DE PISCINA CONTRARIANDO DETERMINAÇÃO CONCESSIONÁRIA	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
317	INTERV DO USUÁRIO NO RAMAL PREDIAL SEM AUTORIZAÇÃO	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
318	VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DE ABAST. DE ÁGUA (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
319	USO INDEVIDO DO HIDRANTE (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
320	INTERVENÇÃO INDEVIDA NO RAMAL PREDIAL DE AGUA (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
321	VIOLAÇÃO DOS LACRES DOS HIDRÔMETROS E/OU NAS CONEX DO QUADRO	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
322	DERIVAÇÃO DE RAMAL PREDIAL ANTES DO HIDRÔMETRO (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
323	IE- LIGAÇÕES CLANDESTINAS À REDE PUBLICA	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
324	IE - CONST. CLANDES. SOBRE COLETORES EM RUAS, LOTES OU AV.	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
325	IE - LIG. IND. DE AGUA PLUVIAL NA REDE DOMICILIAR DE ESGOTO	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
326	IE - IANÇ INDEV DE ÁGUA PLUVIAL INDUS OLEO GORDURA A REDE	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
327	IE - INTERVENÇÃO INDEVIDA NO RAMAL COLETOR DE ESGOTO	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
328	IE - VIOLAÇÃO DA CAIXA DE INPEÇÃO E RAMAL	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
329	IE - ESGOTAMENTO LANÇADO INDEVIDAMENTE NA REDE DE ESGOTO	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
330	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 1,5 m3/h x 3/4 UNIJATO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
331	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 3 m3/h x 3/4 UNIJATO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
332	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 3 m3/h x 3/4 MULTIJATO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
333	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 3 m3/h x 3/4 VOLUMETRICO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
334	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 7 m3/h x 1" UNIJATO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
335	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 10 m3/h x 1" MULTIJATO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
336	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 20 m3/h x 11/2" UNIJATO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
337	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 20 m3/h x 11/2" MULTIJATO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
338	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 30 m3/h x 2" MULTIJATO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
339	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
340	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 1" OU MAIS	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
341	LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
342	LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 1" OU MAIS	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
343	LIGAÇÃO DE ESGOTO PVC - CARÊNCIA 6 (SEIS) MESES	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
344	LIGAÇÃO DE ESGOTO MANILHA DE GRÊS - CARÊNCIA 6 (SEIS) MESES	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
345	LIGAÇÃO DE ESGOTO PVC - CARÊNCIA 3 (TRÊS) MESES	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
346	LIGAÇÃO DE ESGOTO MANILHA DE GRÊS - CARÊNCIA 3 (TRÊS) MESES	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/08/2024 17:28:44 que o documento de hash (SHA-256)
f4ae9f1cd06fad896b1f412c4ff813065b199e2564f6f6ffc6d866137be58acd foi validado em 09/08/2024 17:27:13 através da transação blockchain
0xe3ea6c122902ebc083ec5b9afe982216ac939e6c9a32aa9823e8bb587787cfa8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 227262)

347	LIGAÇÃO DE ESGOTO MANILHA DE GRÊS - CARÊNCIA 1 (UM) MÊS	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
348	LIGAÇÃO DE ESGOTO PVC - CARÊNCIA 1 (UM) MÊS	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
349	LIGAÇÃO DE ESGOTO MANILHA DE GRÊS - SEM CARÊNCIA	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
350	LIGAÇÃO DE ESGOTO PVC - SEM CARÊNCIA	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
351	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA POR DEMANDA	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
354	LIMPEZA FOSSA SEPTICA PROGRAMADA - RESIDENCIAL SOCIAL	Operacional	Tab. Serviços 2024	Programada	0
355	LIMPEZA FOSSA SEPTICA PROGRAMADA - RESIDENCIAL BASICA	Operacional	Tab. Serviços 2024	Programada	0
356	LIMPEZA FOSSA SEPTICA PROGRAMADA - COMERCIAL C1	Operacional	Tab. Serviços 2024	Programada	0
361	VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA	Operacional		0	2
362	CONSERTO CAVALETE	Operacional		0	3
363	CONSERTO DE REDE	Operacional		0	3
364	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Operacional		15	48
365	DESLOCAMENTO DE REDE	Operacional		15	48
366	CONSERTO RAMAL	Operacional		0	3
367	CONSERTO CAVALETE	Operacional		0	3
376	CONSERTO ELEVATÓRIA	Operacional		0	3
377	CONSERTO RAMAL	Operacional		0	3
382	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Operacional		10	48
385	VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO	Operacional		1	2
386	FISCALIZAÇÃO	Operacional		10	24
387	CONSERTO RAMAL	Operacional		0	3
388	ANÁLISE DE VIABILIDADE DE PROJETOS DE INF.EM LOTEAMENTO	Operacional		30	4
389	VIABILIDADE BENEFICIO DA TARIFA RESIDENCIAL SOCIAL	Operacional		10	48
390	SONDAGEM DE REDE	Operacional		60	120
391	FISCALIZAÇÃO ESGOTO OBSTRUIDO	Operacional		3	8
394	MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO	Operacional		2	24
395	ANÁLISE DE VIABILIDADE DE PROJETOS DE INF.EM LOTEAMENTO	Operacional		30	48
396	DESCARGA DE CAVALETE	Operacional		2	8
397	PESQUISA DE VAZAMENTO	Operacional		15	48
398	INSTALAÇÃO DE MONOMETRO	Operacional		30	3
399	CONSERTO PAVIMENTAÇÃO	Operacional		15	8
401	ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA - INDUSTRIAL	Operacional		7	1

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/08/2024 17:28:44 que o documento de hash (SHA-256)
f4ae9f1cd06fad896b1f412c4ff813065b199e2564f6f6ffc6d866137be58acd foi validado em 09/08/2024 17:27:13 através da transação blockchain
0xe3ea6c122902ebc083ec5b9afe982216ac939e6c9a32aa9823e8bb587787cfa8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 227262)

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

403	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Operacional		1	1
408	CONSERTO DE CALÇADA	Operacional		15	8
409	CORTE ADMINISTRATIVO	Operacional		5	2
410	ASSENTAMENTO DE REDE	Operacional		90	0
411	CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA	Operacional		15	0
413	Aviso Mudança Cronograma Caminhão Pipa	Atendimento		7	8
414	INSTALAÇÃO DE DATALOGGER DE PRESSÃO	Operacional		30	4
419	DESLOCAMENTO DE REDE	Operacional		15	0
420	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Operacional		15	0
422	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4" VALOR VARIAVEL	Operacional		7	0
424	FISCALIZAÇÃO	Operacional		7	0
425	MANUTENÇÃO DE MELHORIAS	Operacional		7	0
426	CONSERTO DE CAVALETE	Operacional		7	2
427	VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO	Operacional		10	0
428	CORTE ADMINISTRATIVO	Operacional		30	0
431	RELIGAÇÃO CORTE ADMINISTRATIVO	Operacional		7	24
2.010	L.E - VIABILIDADE PARA DESLOCAMENTO/REBAIXAMENTO RAMAL ESGOT	Operacional Esgoto		30	0
3.004	LE - VIABILIDADE TÉCNICA PARA NOVA LIGAÇÃO ESGOTO	Operacional Esgoto		10	0
9.440	VIABILIDADE TÉCNICA LIGAÇÃO ESGOTO	Operacional Esgoto		10	0
9.441	VIABILIDADE TÉC LIG ESGOTO - PRONTA PARA CONEXÃO	Operacional Esgoto		10	0
9.442	VIABILIDADE TÉC LIG ESGOTO - NECESSÁRIO REPARO	Operacional Esgoto		10	0
9.443	VIABILIDADE TÉC LIG ESGOTO - LIGAÇÃO INEXISTENTE	Operacional Esgoto		10	0
9.450	VISTORIA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	Operacional Esgoto		10	0
9.700	REPAVIMENTAÇÃO LOGRADOURO PARALELEPÍPEDO - LIGAÇÃO/DES. ESG	Operacional Esgoto		15	0
9.702	REPAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PASSEIO ESPECIAL - LIG./DES. ES	Operacional Esgoto		15	0
9.704	REPAVIMENTAÇÃO LOG. LAJOTA - LIGAÇÃO/DES. ESG	Operacional Esgoto		15	0
9.706	REPAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO - LIGAÇÃO/DES. ESG	Operacional Esgoto		15	0
9.708	REPAVIMENTAÇÃO LOGRADOURO ASFALTO - LIGAÇÃO/DES. ESG	Operacional Esgoto		15	0
9.710	REPAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO ESPECIAL- LIGAÇÃO/DES. ESG	Operacional Esgoto		15	0
9.712	REPAVIMENTAÇÃO DO MEIO FIO- LIGAÇÃO/DES. ESG	Operacional Esgoto		15	0

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/08/2024 17:28:44 que o documento de hash (SHA-256)
f4ae9f1cd06fad896b1f412c4ff813065b199e2564f6f6ffc6d866137be58acd foi validado em 09/08/2024 17:27:13 através da transação blockchain
0xe3ea6c122902ebc083ec5b9afe982216ac939e6c9a32aa9823e8bb587787cfa8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 227262)

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

RESOLUÇÃO CSR Nº 030/2024

Dispõe sobre a homologação dos tempos de execução dos serviços que compõem o Indicador de Eficiência nos Prazos de Atendimento – IEPA do Contrato de Concessão nº 40/2023 entre a Araricá Saneamento Ltda. e o Município de Araricá.

O CONSELHO SUPERIOR DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO (AGESAN-RS), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pela Resolução AGE nº 005, de 2019.

CONSIDERANDO o disposto nos inciso I e VII do *caput* do art. 23 da Lei Federal nº 11.445, de 2007, segundo o qual compete ao ente regulador editar normas sobre as dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, inclusive quanto aos padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços, bem como quanto à avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, *caput*, III, “a” e §1º, I, “a” e “g” e XIV do Estatuto Social da AGESAN-RS;

CONSIDERANDO a cláusula 32 e Item 32.5 do Contrato de Concessão nº 040/2023 do Município de Araricá, que definem, entre outras coisas, que a regulação e a fiscalização da CONCESSÃO, inclusive no tocante à verificação do atendimento às metas e indicadores de desempenho e qualidade, serão exercidas pela ENTIDADE REGULADORA, em atendimento aos princípios de independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira, transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões, perseguindo os objetivos constantes da legislação em vigor, do regulamento dos serviços de água e esgoto e das normas de regulação.

CONSIDERANDO a aprovação da matéria pelo Conselho Superior de Regulação;

CONSIDERANDO os documentos do Processo Administrativo nº 1103/2024 da AGESAN-RS;

RESOLVE:

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

ART. 1º. Ficam homologados nesta resolução os tempos dos serviços que irão compor o cálculo do Indicador de Eficiência dos Prazos de Atendimento – IEPA, previsto no Contrato de Concessão nº 40/2023 do Município de Araricá.

PARÁGRAFO ÚNICO. Esta resolução não altera os tempos definidos pelo Regulamento de Serviços de Água e Esgoto, instituído pela Resolução CSR nº 17, de 2023, da AGESAN-RS.

ART. 2º. Os serviços prestados pela Araricá Saneamento Ltda. com seus respectivos tempos de início e de execução estão homologados pelo Conselho Superior de Regulação da AGESAN-RS, conforme apresentado no anexo desta resolução.

ART. 3º. O IEPA deverá ter acompanhamento mensal pela AGESAN-RS, podendo ter uma atualização semestral do resultado do indicador.

PARÁGRAFO ÚNICO. As variáveis que compõem o IEPA, conforme apresenta o Contrato de Concessão nº 40/2023 do Município de Araricá, deverão ser encaminhadas a AGESAN-RS mensalmente.

ART. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 30 de setembro de 2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CASSIO ALBERTO AREND
Data: 07/10/2024 14:27:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dr. Cássio Alberto Arend
Conselheiro Presidente

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

ANEXO

Tempo para execução do serviço enviado pela Araricá Saneamento Ltda. por meio da Carta nº 118/2024

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

ARARICA SANEAMENTO

Tempo Para Execução de Serviços Serviço

Código do Serviço	Descrição Serviço	Setor Execução Consumidor Normal	Tabela Tarifária Serviço Categoria	Prazo máximo para inicio da Execução (dias)	Tempo para Execução (horas)
3	ENVIO DE FATURA PARA ENDEREÇO ALTERNATIVO	Operacional	Tab. Serviços 2024	1	8
9	CORTE RETIRADA DE RAMAL	Operacional		30	3
18	INSTALAR HIDRÔMETRO (CADASTRO)	Operacional		7	4
20	RETIRADA DE HIDRÔMETRO	Operacional		7	1
24	EMISSAO 2 VIA DE FATURA	Operacional	Tab. Serviços 2024	1	3
169	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Operacional		10	72
178	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Operacional	Tab. Serviços 2024	1	24
183	RELIGAÇÃO DE CORTE REGISTRO	Operacional		2	48
184	CORTE REGISTRO	Operacional		7	48
301	CALIBRAÇÃO DE HIDRÔMETRO S / INMETRO	Operacional	Tab. Serviços 2024	30	720
302	NOTIFICAÇAO DE DÍVIDA (SCI)	Arrecadação	Tab. Serviços 2024	30	120
303	DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO	Operacional	Tab. Serviços 2024	2	24
304	SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SOCIAL)	Operacional	Tab. Serviços 2024	2	24
305	SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA (BASICO E EMP)	Operacional	Tab. Serviços 2024	2	24
306	VISTORIA DE INSTALAÇÃO PREDIAL	Operacional	Tab. Serviços 2024	10	4
307	SUSPENSÃO A PEDIDO	Operacional	Tab. Serviços 2024	1	6
308	MUDANÇA LOCAL HIDRÔMETRO A PEDIDO - C/ MAT CONCESSIONARIA	Operacional	Tab. Serviços 2024	15	4
309	MUDANÇA HIDRÔMETRO A PEDIDO - C/ MAT USUARIO	Operacional	Tab. Serviços 2024	15	4
310	RETIRADA ABUSIVA DE HIDRÔMETRO (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	15	4
311	EMPREGO EJETORES /BOMBAS DE SUCÇÃO LIGADA AO HD OU QUADRO	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
312	DERIVAÇÃO CLANDESTNA (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
313	VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
314	HIDROMETRO QUEBRADO (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/08/2024 17:28:44 que o documento de hash (SHA-256)
f4ae9f1cd06fad896b1f412c4ff813065b199e2564f6f6ffc6d866137be58acd foi validado em 09/08/2024 17:27:13 através da transação blockchain
0xe3ea6c122902ebc083ec5b9afe982216ac939e6c9a32aa9823e8bb587787cfa8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 227262)

315	HIDROMETRO VIRADO (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
316	ENC DE PISCINA CONTRARIANDO DETERMINAÇÃO CONCESSIONÁRIA	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
317	INTERV DO USUÁRIO NO RAMAL PREDIAL SEM AUTORIZAÇÃO	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
318	VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DE ABAST. DE ÁGUA (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
319	USO INDEVIDO DO HIDRANTE (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
320	INTERVENÇÃO INDEVIDA NO RAMAL PREDIAL DE AGUA (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
321	VIOLAÇÃO DOS LACRES DOS HIDRÔMETROS E/OU NAS CONEX DO QUADRO	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
322	DERIVAÇÃO DE RAMAL PREDIAL ANTES DO HIDRÔMETRO (INF. AGUA)	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
323	IE- LIGAÇÕES CLANDESTINAS À REDE PUBLICA	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
324	IE - CONST. CLANDES. SOBRE COLETORES EM RUAS, LOTES OU AV.	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
325	IE - LIG. IND. DE AGUA PLUVIAL NA REDE DOMICILIAR DE ESGOTO	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
326	IE - IANÇ INDEV DE ÁGUA PLUVIAL INDUS OLEO GORDURA A REDE	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
327	IE - INTERVENÇÃO INDEVIDA NO RAMAL COLETOR DE ESGOTO	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
328	IE - VIOLAÇÃO DA CAIXA DE INPEÇÃO E RAMAL	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
329	IE - ESGOTAMENTO LANÇADO INDEVIDAMENTE NA REDE DE ESGOTO	Operacional	Tab. Serviços 2024	24	4
330	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 1,5 m3/h x 3/4 UNIJATO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
331	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 3 m3/h x 3/4 UNIJATO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
332	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 3 m3/h x 3/4 MULTIJATO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
333	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 3 m3/h x 3/4 VOLUMETRICO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
334	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 7 m3/h x 1" UNIJATO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
335	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 10 m3/h x 1" MULTIJATO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
336	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 20 m3/h x 11/2" UNIJATO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
337	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 20 m3/h x 11/2" MULTIJATO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
338	COB INDENIZAÇÃO HIDROMETRO - 30 m3/h x 2" MULTIJATO	Operacional	Tab. Serviços 2024	Sem Prazo	Sem Prazo
339	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4"	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
340	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 1" OU MAIS	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
341	LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 3/4"	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
342	LIGAÇÃO AGUA COM PAVIMENTO 1" OU MAIS	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
343	LIGAÇÃO DE ESGOTO PVC - CARÊNCIA 6 (SEIS) MESES	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
344	LIGAÇÃO DE ESGOTO MANILHA DE GRÊS - CARÊNCIA 6 (SEIS) MESES	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
345	LIGAÇÃO DE ESGOTO PVC - CARÊNCIA 3 (TRÊS) MESES	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
346	LIGAÇÃO DE ESGOTO MANILHA DE GRÊS - CARÊNCIA 3 (TRÊS) MESES	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/08/2024 17:28:44 que o documento de hash (SHA-256)
f4ae9f1cd06fad896b1f412c4ff813065b199e2564f6f6ffc6d866137be58acd foi validado em 09/08/2024 17:27:13 através da transação blockchain
0xe3ea6c122902ebc083ec5b9afe982216ac939e6c9a32aa9823e8bb587787cfa8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 227262)

347	LIGAÇÃO DE ESGOTO MANILHA DE GRÊS - CARÊNCIA 1 (UM) MÊS	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
348	LIGAÇÃO DE ESGOTO PVC - CARÊNCIA 1 (UM) MÊS	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
349	LIGAÇÃO DE ESGOTO MANILHA DE GRÊS - SEM CARÊNCIA	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
350	LIGAÇÃO DE ESGOTO PVC - SEM CARÊNCIA	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
351	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA POR DEMANDA	Operacional	Tab. Serviços 2024	7	4
354	LIMPEZA FOSSA SEPTICA PROGRAMADA - RESIDENCIAL SOCIAL	Operacional	Tab. Serviços 2024	Programada	0
355	LIMPEZA FOSSA SEPTICA PROGRAMADA - RESIDENCIAL BASICA	Operacional	Tab. Serviços 2024	Programada	0
356	LIMPEZA FOSSA SEPTICA PROGRAMADA - COMERCIAL C1	Operacional	Tab. Serviços 2024	Programada	0
361	VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA	Operacional		0	2
362	CONSERTO CAVALETE	Operacional		0	3
363	CONSERTO DE REDE	Operacional		0	3
364	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	Operacional		15	48
365	DESLOCAMENTO DE REDE	Operacional		15	48
366	CONSERTO RAMAL	Operacional		0	3
367	CONSERTO CAVALETE	Operacional		0	3
376	CONSERTO ELEVATÓRIA	Operacional		0	3
377	CONSERTO RAMAL	Operacional		0	3
382	VIABILIDADE LIGAÇÃO DE ÁGUA	Operacional		10	48
385	VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO	Operacional		1	2
386	FISCALIZAÇÃO	Operacional		10	24
387	CONSERTO RAMAL	Operacional		0	3
388	ANÁLISE DE VIABILIDADE DE PROJETOS DE INF.EM LOTEAMENTO	Operacional		30	4
389	VIABILIDADE BENEFICIO DA TARIFA RESIDENCIAL SOCIAL	Operacional		10	48
390	SONDAGEM DE REDE	Operacional		60	120
391	FISCALIZAÇÃO ESGOTO OBSTRUIDO	Operacional		3	8
394	MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO	Operacional		2	24
395	ANÁLISE DE VIABILIDADE DE PROJETOS DE INF.EM LOTEAMENTO	Operacional		30	48
396	DESCARGA DE CAVALETE	Operacional		2	8
397	PESQUISA DE VAZAMENTO	Operacional		15	48
398	INSTALAÇÃO DE MONOMETRO	Operacional		30	3
399	CONSERTO PAVIMENTAÇÃO	Operacional		15	8
401	ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA - INDUSTRIAL	Operacional		7	1

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/08/2024 17:28:44 que o documento de hash (SHA-256)
f4ae9f1cd06fad896b1f412c4ff813065b199e2564f6f6ffc6d866137be58acd foi validado em 09/08/2024 17:27:13 através da transação blockchain
0xe3ea6c122902ebc083ec5b9afe982216ac939e6c9a32aa9823e8bb587787cfa8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 227262)

403	TROCA DE LACRE DO QUADRO DO HIDRÔMETRO	Operacional		1	1
408	CONSERTO DE CALÇADA	Operacional		15	8
409	CORTE ADMINISTRATIVO	Operacional		5	2
410	ASSENTAMENTO DE REDE	Operacional		90	0
411	CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA	Operacional		15	0
413	Aviso Mudança Cronograma Caminhão Pipa	Atendimento		7	8
414	INSTALAÇÃO DE DATALOGGER DE PRESSÃO	Operacional		30	4
419	DESLOCAMENTO DE REDE	Operacional		15	0
420	DESLOCAMENTO DE RAMAL	Operacional		15	0
422	LIGAÇÃO AGUA SEM PAVIMENTO 3/4" VALOR VARIAVEL	Operacional		7	0
424	FISCALIZAÇÃO	Operacional		7	0
425	MANUTENÇÃO DE MELHORIAS	Operacional		7	0
426	CONSERTO DE CAVALETE	Operacional		7	2
427	VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO	Operacional		10	0
428	CORTE ADMINISTRATIVO	Operacional		30	0
431	RELIGAÇÃO CORTE ADMINISTRATIVO	Operacional		7	24
2.010	L.E - VIABILIDADE PARA DESLOCAMENTO/REBAIXAMENTO RAMAL ESGOT	Operacional Esgoto		30	0
3.004	LE - VIABILIDADE TÉCNICA PARA NOVA LIGAÇÃO ESGOTO	Operacional Esgoto		10	0
9.440	VIABILIDADE TÉCNICA LIGAÇÃO ESGOTO	Operacional Esgoto		10	0
9.441	VIABILIDADE TÉC LIG ESGOTO - PRONTA PARA CONEXÃO	Operacional Esgoto		10	0
9.442	VIABILIDADE TÉC LIG ESGOTO - NECESSÁRIO REPARO	Operacional Esgoto		10	0
9.443	VIABILIDADE TÉC LIG ESGOTO - LIGAÇÃO INEXISTENTE	Operacional Esgoto		10	0
9.450	VISTORIA DE CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	Operacional Esgoto		10	0
9.700	REPAVIMENTAÇÃO LOGRADOURO PARALELEPÍPEDO - LIGAÇÃO/DES. ESG	Operacional Esgoto		15	0
9.702	REPAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PASSEIO ESPECIAL - LIG./DES. ES	Operacional Esgoto		15	0
9.704	REPAVIMENTAÇÃO LOG. LAJOTA - LIGAÇÃO/DES. ESG	Operacional Esgoto		15	0
9.706	REPAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO - LIGAÇÃO/DES. ESG	Operacional Esgoto		15	0
9.708	REPAVIMENTAÇÃO LOGRADOURO ASFALTO - LIGAÇÃO/DES. ESG	Operacional Esgoto		15	0
9.710	REPAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO ESPECIAL- LIGAÇÃO/DES. ESG	Operacional Esgoto		15	0
9.712	REPAVIMENTAÇÃO DO MEIO FIO- LIGAÇÃO/DES. ESG	Operacional Esgoto		15	0

Assinado eletronicamente: Paulo Eduardo Canalles (649.***.***-34)

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/08/2024 17:28:44 que o documento de hash (SHA-256)
f4ae9f1cd06fad896b1f412c4ff813065b199e2564f6f6ffc6d866137be58acd foi validado em 09/08/2024 17:27:13 através da transação blockchain
0xe3ea6c122902ebc083ec5b9afe982216ac939e6c9a32aa9823e8bb587787cfa8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 227262)

ARARICÁ SANEAMENTO	INDICADORES DE QUALIDADE E DESEMPENHO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													NAAae	
INDICADORES CONTRATO Nº040		**abr-24**	**mai-24**	**jun-24**	**jul-24**	**ago-24**	**set-24**	**out-24**	**nov-24**	**dez-24**	**jan-25**	**fev-25**	**mar-25**	**abr-25**	**Somatório Notas Meses**	**Proporcional de acordo com a formula**
IEP (%)	**Resultado Indicador**	0,0136	0,0180	0,0117	0,0131	0,0061	0,0064	0,0231	0,0268	0,0107	0,0129	0,0178	0,0050	0,0123		
	Nota Indicador	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	**97,50**	**0,112500000**
	Classificação	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente		
IAQ (%)	**Resultado Indicador**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Nota Indicador	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	7,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	**127,50**	**0,331009615**
	Classificação	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Suficiente	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado		
IDF (%)	**Resultado Indicador**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	1,000		
	Nota Indicador	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,00**	**0,000000000**
	Classificação	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável		
IDE (%)	**Resultado Indicador**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Nota Indicador	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	**130,00**	**0,187500000**
	Classificação	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado		
IDC (%)	**Resultado Indicador**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Nota Indicador	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	**130,00**	**0,150000000**
	Classificação	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado	Adequado		
IEPA (%)	**Resultado Indicador**	0,706	0,040	0,213	0,523	0,486	0,784	0,918	0,702	0,644	0,778	0,813	0,678	0,804		
	Nota Indicador	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,00**	**0,000000000**
	Classificação	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável	Inaceitável		
															NAAae =	**0,781009615**

Indicador	**Variáveis Recebidas**	**abr-24**	**mai-24**	**jun-24**	**jul-24**	**ago-24**	**set-24**	**out-24**	**nov-24**	**dez-24**	**jan-25**	**fev-25**	**mar-25**	**abr-25**	
IEP	**N**	30,00	31,00	30,00	31,00	31,00	30,00	31,00	30,00	31,00	31,00	28,00	31,00	30,00	
	QA	566,00	538,00	540,00	582,00	638,00	678,00	733,00	759,00	778,00	800,00	806,00	795,00	810,00	
	EP1	176,00	172,00	359,00	366,00	262,00	282,00	577,00	577,00	388,00	352,00	433,00	419,00	429,00	
	T1	17,00	8,71	12,70	15,50	11,00	11,00	17,00	20,50	16,00	17,00	17,50	7,00	16,75	
	N1	30,00	31,00	30,00	31,00	31,00	30,00	31,00	30,00	31,00	31,00	28,00	31,00	30,00	
	EP2	163,00	185,00					156,00	156,00		429,00	373,00			
	T2	15,60	13,78					18,00	18,00		4,00	5,50			
	N2	30,00	18,00					6,00	3,00		4,00	28,00			
	EP3		185,00												
	T3		17,00												
	N3		13,00												
IAQ	**Qc**	7,00	9,00	7,00	7,00	6,00	7,00	7,00	7,00	6,00	7,00	7,00	6,00	6,00	
	Qcfp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* Quantidade de amostras coletadas para Análise de Qualidade de Água Potável Distribuída com resultados fora do padrão admitido na Portaria Consolidação n° 5 MS,de 28/9/2017
IDF	**AETE**	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	
	APLO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,00	* Número de Amostras nas ETEs que atenderam 100% dos parâmetros definidos na licença de operação e na legislação ambiental
IDE	**DM**	30,00	31,00	30,00	31,00	31,00	30,00	31,00	30,00	31,00	31,00	28,00	31,00	30,00	
	NDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* Número de dias do mês em que houve extravasamento em Estações Elevatóriasde Esgoto
IDC	**ER**	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	
	DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* Extensão do coletor entre PVs com rompimento informado pelo usuário de esgoto,por meio da estrutura de atendimento, ou identificados pela própria concessionária
IEPA	**TRS**	34,00	50,00	47,00	44,00	37,00	97,00	134,00	191,00	194,00	230,00	160,00	202,00	148,00	
	SRPE	24,00	2,00	10,00	23,00	18,00	76,00	123,00	134,00	125,00	179,00	130,00	137,00	119,00	* Número de serviços solicitados pelos USUÁRIOS e realizados pelaCONCESSIONÁRIA no prazo especificado no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, nas NORMAS DE REGULAÇÃO ou no CONTRATO