REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES
N. 101/2026

Fiscalização das pressões das redes de abastecimento e distribuição de água do município de Araricá/RS, atendido pela Araricá Saneamento e regulado pela Agesan-RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Em 10 de fevereiro de 2026, foi realizada fiscalização de pressões na rede de abastecimento e distribuição de água no município de Araricá/RS, para verificar a prestação do serviço de abastecimento de água.

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS.

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução CSR Agesan-RS n. 017/2023	Dispõe sobre o Regulamento do Serviço Municipal de Água e Esgoto da Araricá Saneamento regulado pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2024	Aprova a nova redação do manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Certificado de Calibração Nº 6547/25 de 04/03/2025 (Analógico) e Certificado de Calibração Nº 6549/25 de 04/03/2025 (Digital) MetroQuality Metrologia.	Instrumento: Manômetro digital (marca Gulton) e analógico (marca Yamatec). Faixa de indicação: 100. Unidade de Engenharia: mca. Tipo: digital, piezoresistivo. Classificação NBR 14.105-1 “A3”. Erro máximo admissível: 0,25%.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização das pressões na rede de abastecimento e distribuição de água no município de Araricá/RS foi na modalidade direta, do tipo regular. O programa de monitoramento de pressões na rede de abastecimento e distribuição está previsto na Resolução AGO n. 005/2024, no seu item 3.4.5 e no item 4.4.1 do Anexo II.

3. REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

O planejamento da amostragem das fiscalizações teve como base as Notas Técnicas n. 20201221.01 e n. 20201222.02, sendo aplicado o método de julgamento técnico. As pressões aferidas estão dispostas a seguir.

AGESAN - RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, nº 1009 - Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001

3.1. ARARICÁ

Tabela 1 - Amostragem de pressões em Araricá.

Item	Endereço	Horário (h)	Temperatura (ºC)	Pressão (mca)
1	Rua Princesa Isabel, n. 61	09:51	29	12,00
2	Rua Dom Pedro II, n. 60	09:56	29	30,00
3	Rua Alfredo Dapper, n. 72	10:03	29	34,00
4	Rua Leopoldo Baum, n. 25	10:08	29	26,00
5	Rua Imperatriz, ao lado do n. 61	10:13	29	17,13
6	Rua Emílio Leopoldo Schmidt, n. 52	10:19	29	38,00
7	Rua Boa Saúde, n. 272	10:26	29	24,00
8	Rua Rudolfo Brenner, n. 638	10:30	29	26,00
9	Rua Olinda Klauck da Costa, n. 82	10:36	29	21,65
10	Rua Oriani, n. 61	10:44	29	26,84
11	Rua Elfrida Y Castro, n. 47	10:48	29	31,00
12	Rua Antônio do Amaral, n. 236	11:03	29	10,39
13	**Rua Cleusa Marques da Silva, n. 68**	**11:15**	**29**	**04,80**
14	Rua 7 de Setembro, n. 153	11:26	29	38,59
15	Rua Emancipação, n. 191	11:34	29	21,83
16	Rua Victor Oliveira, n. 140	11:40	29	20,00
17	Rua Carlos Henrique Kautzmann, em frente ao n. 48	11:46	29	26,00
			Média	24,0
			Desvio padrão	9,40
			Precisão	4,44
			Nível de Confiança	95%

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na fiscalização foram avaliadas as pressões da rede de distribuição de água em diversos pontos no município visando obter uniformidade em toda área urbana. As pressões foram fiscalizadas em 17 pontos no município de Araricá/RS. Destes, 01 ponto aferido apresentou valor inferior a 10 mca e 16 pontos ficaram de acordo com especificado pela norma técnica da ABNT NBR 12.218/2017 (de 10 a 50 mca). Destaca-se que o sistema de distribuição de água tratada requer a adoção de medidas para o controle da pressão.

AGESAN - RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, nº 1009 - Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 3 (três) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 19 de fevereiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
LEONARDO RODRIGUES MOREIRA
Data: 05/03/2026 08:34:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Rodrigues Moreira
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS GUSTAVO MARKS ADAMS
Data: 06/03/2026 14:52:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Gustavo Marks Adams
Assessor de Gabinete da Diretoria
Agesan-RS

De acordo,

EMANUELE BAIFUS MANKE:٠١٩٩٣٤٨٧٠٧٧
Assinado de forma digital por EMANUELE BAIFUS MANKE:٠١٩٩٣٤٨٧٠٧٧
Dados: ٢٠٢٦.٠٣.٠٥ ١٤:٠٠:١٢ -٠٣'٠٠'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

AGESAN - RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, nº 1009 - Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 101/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 - Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Araricá Saneamento LTDA
ENDEREÇO: Rua José Antônio de Oliveira Neto, no 177 - Bairro: Centro, Araricá/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 2747-2828; eng@araricasaneamento.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água no município de Araricá/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 10 de fevereiro de 2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Leonardo Rodrigues Moreira
CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 2500-7235
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Luis Gustavo Marks Adams
CARGO: Assessor de Gabinete da Diretoria
TELEFONE: (51) 2500-7235
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Leonardo Rodrigues Moreira
CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 2500-7235
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 19 de fevereiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
LEONARDO RODRIGUES MOREIRA
Data: 05/03/2026 08:34:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Rodrigues Moreira
Agente de Fiscalização

EMANUELE BAIFUS MANKE:٠١٩٩٣٤٨٧٠٧٧
Assinado de forma digital por EMANUELE BAIFUS MANKE:٠١٩٩٣٤٨٧٠٧٧
Dados: ٢٠٢٦.٠٣.٠٥ ١٤:٠٠:٥٨ -٠٣'٠٠'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I - 101/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO
1	-	**CONSTATAÇÃO**	Pressão na rede de distribuição de água ficou inferior ao valor especificado de 10 mca. Rua Cleusa Marques da Silva, 68. Valor aferido: 04,80 mca.
GRUPO	**PRAZO**	**NÃO CONFORMIDADE**	Pressão da rede de distribuição inferior aos valores mínimos.
2	180 dias	**OBSERVAÇÃO**	Coordenadas Geográficas: 29°38'39.99" S 50°55'10.14" W

REGISTRO 1



FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ARARICÁ.
PROCESSO 101/2026

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário				Local	Coordenador da reunião
10/02/26	Início:	09:30	Término:	11:46	ARARICÁ SANEAMENTO	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização de pressões na rede de distribuição do município de **Araricá**.

3. Participantes

	Nome	Instituição	Telefone	Email
1.	Leonardo Rodrigues Moreira	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2.	Gustavo Adams	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3.	CAETANA VENTER	ARARICÁ	985527302	eng@araricasaneamento.com.br
4.	Daiane R. Boff.	Araricá	51.995351Bo	meioambiente@araricasaneam.com.br
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

	Decisão	Planejado	Realizado
a)	Verificação de 17 pontos de pressões conforme lista em anexo.	17	17
b)	**Tempo estimado fiscalização (dias)**	0,5	0,5

5. Observações

Observações:

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			

	Decisão	Responsável	Data limite
c)			

7. Automóvel utilizado: Strada

Quilometro inicial: _____ **Quilometro final:** _____

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator

Em 10 /02 /2026

Leonardo Rodrigues Moreira
Agente de Fiscalização

ANEXOS